



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS
EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

Séance du 05 novembre 2014

6 - MANDATS & PROGRAMMES

**6.1 - Projets communs Ligne A et Ligne B - Protocole de clôture de l'opération –
Approbation.**

L'an deux mille quatorze, le cinq novembre à la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

COMMUNAUTE URBAINE DE TOULOUSE METROPOLE :

Etaient présents :

MM. AUJOLAT, BRIAND, CARNEIRO, CHOLLET, DEL BORRELLO, GRASS, KELLER, LATTES, LAGLEIZE, MME MARTI, MM. TRAUTMANN, MME. TRAVAIL-MICHELET.

Empêchés d'assister à la séance et ont donné pouvoir :

MM. MOUDENC, RAYNAL.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL :

Etaient présents :

MM. AREVALO, LAFON.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL :

Etaient présents :

MM. BACOU, LERY.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN :

Etaient présents :

MME. ROUCHON, M. SUAUD.

天
地
人
三
才
圖

Exposé de Monsieur le Président :

Par délibération D.97.06.16.5.1 du 16 juin 1997, le Comité Syndical a approuvé la convention de mandat à conclure entre la SMAT et le SMTC pour la réalisation du programme d'extension du réseau de transport en commun en site propre de l'agglomération, programme alors composé de la ligne B de métro et du prolongement de la ligne A de Jolimont à Balma Gramont.

Par délibération n° D.2004.05.17.3.1 du 17 mai 2004, le Comité Syndical a approuvé l'intégration du programme du système de transmission radio dans le métro, pour un budget alloué de 3 550 000 € valeur janvier 2000.

Par délibération n° D.2004.05.17.3.2 du 17 mai 2004, le Comité Syndical a approuvé l'intégration du programme pour le raccordement en station des réseaux fibres optiques, pour un budget alloué de 680 000 € valeur janvier 2000.

Par délibération n° D.2005.10.17.4.1 du 17 octobre 2005, le Comité Syndical a approuvé l'intégration au programme des divers travaux de restauration ou réparation des neuf œuvres d'art de la ligne A pour un budget alloué de 400 000 € valeur janvier 2000.

L'opération « Projets communs ligne A et ligne B » a pour périmètre les programmes approuvés dans les délibérations citées ci-dessus.

La convention de Mandat prévoit que la mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le maître de l'ouvrage.

Ce quitus est délivré à la demande du mandataire pour chacune des opérations après exécution complète de ses missions et :

- réception des ouvrages et levée des réserves à la réception ;
- remise des ouvrages au SMTC ;
- expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts par cette garantie ;
- remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels, techniques, administratifs, relatifs aux ouvrages ;

Le présent protocole de clôture de l'opération « projets communs ligne A et B » constate l'achèvement des missions de la SMAT, approuve le bilan financier de l'opération et donne quitus au mandataire pour cette opération.

Le procès-verbal de remise a été rédigé à cette même date conformément à l'article 12 de la convention de mandat.

Le raccordement des fibres optiques ligne A a été remis au SMTC en janvier 2006, et le système de transmission radio dans le métro a été mis en service en septembre 2006. Les procès-verbaux de remise ont été rédigés à ces dates conformément à l'article 12 de la convention de mandat.

La rénovation de neuf œuvres d'art ligne A est terminée au 31 décembre 2012 et un procès-verbal de remise a été signé à cette même date.

天
地
人
三
才
圖

Toutes les réserves constatées lors des réceptions ont été levées et les garanties de parfait achèvement des ouvrages est maintenant expirée.

L'ensemble des dossiers comprenant tous documents techniques, contractuels, administratifs a été remis au SMTC.

Le coût final s'établit à 3 832 039,59 euros HT valeur janvier 2000, pour une enveloppe budgétaire approuvée de 4 630 000 euros HT (quatre millions six cent trente mille euros HT) valeur janvier 2000, soit une économie de 797 960,41 euros.

Il est proposé aux membres du Comité Syndical d'approuver le protocole de clôture de l'opération « Projets communs lignes A et B » à conclure avec la SMAT, valant quitus, et d'autoriser sa signature.

* *
*

Le Comité Syndical :
entendu l'exposé de Monsieur le Président,
après en avoir délibéré et à l'unanimité des suffrages
exprimés :


Pour : MM. AUJOULAT, CARNEIRO, CHOLLET,
DEL BORRELLO KELLER, LAGLEIZE, MME MARTI,
MM. MOUDENC (pouvoir) RAYNAL (pouvoir)
TRAUTMANN, AREVALO, BACOU, LERY,
MME. ROUCHON, M. SUAUD.

N'ont pas pris part au vote : MM. BRIAND, GRASS,
LATTES, Mme TRAVAIL-MICHELET, M. LAFON.

ARTICLE 1 : APPROUVE le protocole de clôture de l'opération « Projets communs lignes A et B » à conclure avec la SMAT, valant quitus.

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président du SMTC à signer ledit protocole.

ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.



Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an
que dessus,

Pour extrait conforme,

Le Président,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' and 'M' followed by a horizontal line.

Jean-Michel LATTES

2000

2000

**CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE POUR
LA RÉALISATION DE L'EXTENSION DU RÉSEAU DE
TRANSPORT EN COMMUN EN SITE PROPRE DE
L'AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE**

ENTRE

**LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

ET

LA SOCIETE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE



PROTOCOLE DE CLÔTURE

DE L'OPERATION PROJETS COMMUNS LIGNE A ET B

VALANT QUITUS AU MANDATAIRE

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ENTRE

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, Maître d'ouvrage, représenté par Monsieur Jean-Michel Lattes, son Président,

Et désigné dans ce qui suit par les mots « le SMTC » ou « le mandant »,

D'UNE PART

ET

La Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, SMAT, société publique locale au capital social de 3 075 300 Euros, dont le siège social est à Toulouse, 1 Place Esquirol, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro B 408 370 740, représentée par Monsieur Francis GRASS, son Président,

Et désignée dans ce qui suit par les mots « la SMAT » ou « le mandataire »,

D'AUTRE PART


IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

La convention de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de l'extension du réseau de transport en commun en site propre de l'agglomération toulousaine, a été approuvée par le comité syndical du SMTC par délibération en date du 16 juin 1997, reçue en Préfecture le 2 juillet 1997.

Elle a été modifiée ou complétée par 16 avenants, intégrant les délibérations suivantes approuvées par le Comité Syndical du SMTC :

- la délibération n° D.2004.05.17.3.1 : Approbation du programme du système de transmission radio dans le métro.
- la délibération n° D.2004.05.17.3.2. : Approbation du programme pour le raccordement en station des réseaux fibres optiques.
- la délibération n° D.2005.10.17.4.1 : Approbation de l'intégration au programme des divers travaux de restauration ou réparation de neuf œuvres d'art de la ligne A.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



Article 1 : Constatation de l'achèvement des ouvrages et des missions du mandataire

1.1 Consistance des ouvrages

Le programme des missions à réaliser est défini dans les délibérations citées ci-dessus.

1.2 Réception et remise des ouvrages

Concernant le système de transmission radio dans le métro et le raccordement en station des réseaux fibres optiques, les études, ouvrages et équipements ont été réalisés conformément au programme approuvé ; les ouvrages et les équipements réceptionnés ont été remis au SMTC :

- selon les procès-verbaux de remises figurant en **annexe 1** au présent protocole, dans le cadre de l'article 12 de la convention de mandat.

Concernant les divers travaux de restauration ou réparation des neuf œuvres d'art, ils ont été réalisés sur la ligne A en exploitation, et ont été réceptionnés et remis au SMTC :

- selon les procès-verbaux de remises figurant en **annexe 1** au présent protocole, dans le cadre de l'article 12 de la convention de mandat.

1.3 Levées des réserves et garantie de parfait achèvement des prestations réalisées.

Toutes les réserves constatées à la réception des ouvrages ont été levées.
Les garanties de parfait achèvement des ouvrages sont toutes arrivées à échéance.

1.4 Remise des dossiers complets comprenant tous documents contractuels, techniques, administratifs, relatifs aux ouvrages

La SMAT a remis au SMTC :

- les dossiers Documentation Technique Exploitant, Dossier d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage, Dossier des Ouvrages Exécutés.
- les archives de l'opération qui ont été déposées dans le local archives du SMTC, construit sur le parc relais de Jolimont. Un référentiel des archives déposées sera présenté en un CD-Rom et un tableau récapitulatif (**annexe 2**)

Article 2 : Assurances

SANS OBJET

Article 3 : Mission foncière

SANS OBJET.

Article 4 : Détermination du coût de l'ouvrage

Le coût des ouvrages, tel qu'il est défini à l'annexe 2 de la convention de mandat (enveloppe financière prévisionnelle) est arrêté comme suit à la date du présent protocole :

Dépenses constatées au 30 septembre 2014, et réglées par la SMAT, selon tableaux ci-annexés :

Dépenses HT :	4 865 501,21 €
TVA :	943 954,14 €
TOTAL TTC :	5 809 455,35 €

WEL 21
12.11.24
2001

Les tableaux de synthèse financière relatifs à cette opération sont joints au présent protocole en **annexe 3**.

On constate alors que pour un budget alloué de **4 630 000 € HT** valeur janvier 2000, le coût total HT engagé se monte à **3 832 039,59 € HT** valeur janvier 2000.

Article 5 : Actions en justice et litiges

En application des articles 16 et 17 de la convention de mandat, il est mis fin à la mission particulière confiée à la SMAT de représentation en justice du SMTC pour les litiges concernant l'opération.

Tous les litiges survenus entre le mandataire et certains de ses contractants ont été résolus.

Article 6 : Quitus

Le SMTC donne quitus à la SMAT pour l'ensemble de ses missions pour l'opération Projets communs Ligne A et B.

Article 7 : Intéressement

SANS OBJET.

Article 8 : Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date de notification à la SMAT de son caractère exécutoire.

Article 9 : Dispositions diverses

Les clauses de la convention de mandat en vigueur non concernées par le présent protocole restent inchangées.


Toulouse, le

Pour le SMTC,

Le Président

Pour la SMAT


Le Président



REC
13.11.14
PREF 31

ANNEXE 1


PROCES VERBAUX DE REMISE D'OUVRAGES



REDU
13.11.14
PREF 31

ANNEXE 2

REFERENTIEL DES ARCHIVES



REC
13.11.14
PRF 31


ANNEXE 3

TABLEAUX DE SYNTHÈSE FINANCIÈRE

WAL 21
12.11.14
1507


OPÉRATION D - PROJETS COMMUNS LA-LB Gestion d'opération en suivi financier - septembre 2014

Intitulé		Dernière MAJ	Suivi financier (AP Validées uniquement)					Coût de l'opération à la date de l'arrêté
Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant enveloppe	Total avances + travaux et prestations	Avances + T&P	Révision de prix	Primes et pénalités	RG	
3 Raccordement fibres optiq		1 103 000,00	1 002 388,16	-36 311,34	4 293,09		-1 017,28	969 352,63
34	Trx locaux techniques	315 000,00	279 484,34	-10 767,42				268 716,92
3401	Trx second oeuvre	315 000,00	279 484,34	-10 767,42				268 716,92
35	Raccordement fibres	475 000,00	410 283,00	-19 475,72	4 293,09		-970,54	394 129,83
3501	Raccordement fibres optiq	475 000,00	410 283,00	-19 475,72	4 293,09		-970,54	394 129,83
36	Oeuvres d'art	313 000,00	312 620,81	-6 068,19			-46,74	306 505,87
3601	Oeuvres d'art	313 000,00	312 620,81	-6 068,19			-46,74	306 505,87
4 Système radio en tunnel		2 706 000,00	2 582 084,32	-152 944,53	83 320,22			2 512 460,00
41	Système radio en tunnel	2 706 000,00	2 582 084,32	-152 944,53	83 320,22			2 512 460,00
4101	Système radio en tunnel	2 706 000,00	2 582 084,32	-152 944,53	83 320,22			2 512 460,00
7 Maîtrise d'oeuvre		404 000,00	336 386,45	-15 973,02	3 767,10			324 180,53
71	Moe réseau fibres optique	79 000,00	59 602,08	-2 024,01				57 578,06
7101	Moe locaux techniques	30 000,00	21 729,72	-503,39				21 226,32
7102	Contrôle technique locaux	16 000,00	5 777,60	-190,63				5 586,97
7103	AMO raccordement	33 000,00	32 094,74	-1 329,98				30 764,76
72	Système transmission radi	225 000,00	200 197,98	-11 599,18	3 019,02			191 617,82
7201	AMO transmission radio	225 000,00	200 197,98	-11 599,18	3 019,02			191 617,82
73	MOe Ouvres D'art	100 000,00	76 586,38	-2 349,83	748,07			74 984,63
7301	Maîtrise d'oeuvre	100 000,00	76 586,38	-2 349,83	748,07			74 984,63
8 Maîtrise d'ouvrage		30 000,00	26 097,50	-51,07				26 046,43
81	Frais divers m-ouvrage	30 000,00	26 097,50	-51,07				26 046,43
8101	Frais divers maîtrise ouv	30 000,00	26 097,50	-51,07				26 046,43
9 Provision globale projet		387 000,00						
99	Provision globale projet	387 000,00						
9999	Provision globale projet	387 000,00						
TOTAL		4 630 000,00	3 946 956,43	-205 279,96	91 380,41		-1 017,28	3 832 039,59



OPÉRATION D - PROJETS COMMUNS LA-LB - Gestion d'opération en valeur projet - septembre 2014

Intitulé		Dernière MAJ	Engagements		Réalizations		
Code enveloppe	Libellé enveloppe	Montant enveloppe	Cumul AD	Cumul commandes	Avances	Travaux et prestations	Total avances + travaux et prestations
3	Raccordement fibres optiq	1 103 000,00	1 018 672,00	1 002 388,18		1 002 388,16	1 002 388,16
34	Trx locaux techniques	315 000,00	279 559,00	279 484,35		279 484,34	279 484,34
3401	Trx second oeuvre	315 000,00	279 559,00	279 484,35		279 484,34	279 484,34
35	Raccordement fibres	475 000,00	426 113,00	410 283,01		410 283,00	410 283,00
3501	Raccordement fibres optiq	475 000,00	426 113,00	410 283,01		410 283,00	410 283,00
36	Oeuvres d'art	313 000,00	313 000,00	312 620,82		312 620,81	312 620,81
3601	Oeuvres d'art	313 000,00	313 000,00	312 620,82		312 620,81	312 620,81
4	Système radio en tunnel	2 706 000,00	2 623 978,00	2 620 675,04		2 582 084,32	2 582 084,32
41	Système radio en tunnel	2 706 000,00	2 623 978,00	2 620 675,04		2 582 084,32	2 582 084,32
4101	Système radio en tunnel	2 706 000,00	2 623 978,00	2 620 675,04		2 582 084,32	2 582 084,32
7	Maitrise d'oeuvre	404 000,00	371 094,00	345 716,78		336 386,45	336 386,45
71	Moe réseau fibres optique	79 000,00	68 900,00	67 983,42		59 602,08	59 602,08
7101	Moe locaux techniques	30 000,00	21 739,00	21 729,73		21 729,72	21 729,72
7102	Contrôle technique locaux	16 000,00	14 161,00	14 158,94		5 777,60	5 777,60
7103	AMO raccordement	33 000,00	33 000,00	32 094,75		32 094,74	32 094,74
72	Système transmission radi	225 000,00	208 748,00	200 197,99		200 197,98	200 197,98
7201	AMO transmission radio	225 000,00	208 748,00	200 197,99		200 197,98	200 197,98
73	MOe Ouvres D'art	100 000,00	93 446,00	77 535,37		76 586,38	76 586,38
7301	Maitrise d'oeuvre	100 000,00	93 446,00	77 535,37		76 586,38	76 586,38
8	Maitrise d'ouvrage	30 000,00	28 085,00	26 097,52		26 097,50	26 097,50
81	Frais divers m-ouvrage	30 000,00	28 085,00	26 097,52		26 097,50	26 097,50
8101	Frais divers maitrise ouv	30 000,00	28 085,00	26 097,52		26 097,50	26 097,50
9	Provision globale projet	387 000,00					
99	Provision globale projet	387 000,00					
9999	Provision globale projet	387 000,00					
TOTAL		4 630 000,00	4 041 829,00	3 994 877,52		3 946 956,43	3 946 956,43



OPERATION D - PROJETS COMMUNS LA-LB - SYNTHESE ENVELOPPES (en valeur courante)

Code envel oppe	Libellé	Total commandes HT	% d'avancement	Prestations	Actualisation / Révision	TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL TTC	TOTAL NAP
3	Raccordement fibres optiq	1 267 140,84	100,00%	1 267 140,84	5 422,61	1 272 563,45	249 422,43	1 521 985,88	1 521 985,88
34	Trx locaux techniques	326 912,84	100,00%	326 912,84		326 912,84	64 074,92	390 987,76	390 987,76
3401	Trx second oeuvre	326 912,84	100,00%	326 912,84		326 912,84	64 074,92	390 987,76	390 987,76
35	Raccordement fibres	481 426,08	100,00%	481 426,08	5 422,61	486 848,69	95 422,34	582 271,03	582 271,03
3501	Raccordement fibres optiq	481 426,08	100,00%	481 426,08	5 422,61	486 848,69	95 422,34	582 271,03	582 271,03
36	Oeuvres d'art	458 801,92	100,00%	458 801,92		458 801,92	89 925,17	548 727,09	548 727,09
3601	Oeuvres d'art	458 801,92	100,00%	458 801,92		458 801,92	89 925,17	548 727,09	548 727,09
4	Système radio en tunnel	3 079 620,16	98,51%	3 033 920,32	106 895,98	3 140 816,30	614 012,00	3 754 828,30	3 754 828,30
41	Système radio en tunnel	3 079 620,16	98,51%	3 033 920,32	106 895,98	3 140 816,30	614 012,00	3 754 828,30	3 754 828,30
4101	Système radio en tunnel	3 079 620,16	98,51%	3 033 920,32	106 895,98	3 140 816,30	614 012,00	3 754 828,30	3 754 828,30
7	Maitrise d'oeuvre	423 466,57	97,39%	412 416,57	5 238,43	417 655,00	76 295,81	493 950,81	493 950,81
71	Moe réseau fibres optique	80 122,32	87,83%	70 372,32		70 372,32	13 792,97	84 165,29	84 165,29
7101	Moe locaux techniques	25 380,32	100,00%	25 380,32		25 380,32	4 974,54	30 354,86	30 354,86
7102	Contrôle technique locaux	17 480,00	44,22%	7 730,00		7 730,00	1 515,08	9 245,08	9 245,08
7103	AMO raccordement	37 262,00	100,00%	37 262,00		37 262,00	7 303,35	44 565,35	44 565,35
72	Système transmission radi	233 831,25	100,00%	233 831,25	4 101,04	237 932,29	46 634,73	284 567,02	284 567,02
7201	AMO transmission radio	233 831,25	100,00%	233 831,25	4 101,04	237 932,29	46 634,73	284 567,02	284 567,02
73	MOe Oeuvres D'art	109 513,00	98,81%	108 213,00	1 137,39	109 350,39	15 868,11	125 218,50	125 218,50
7301	Maîtrise d'oeuvre	109 513,00	98,81%	108 213,00	1 137,39	109 350,39	15 868,11	125 218,50	125 218,50
8	Maitrise d'ouvrage	34 466,46	100,00%	34 466,46		34 466,46	4 223,90	38 690,36	38 690,36
81	Frais divers m-ouvrage	34 466,46	100,00%	34 466,46		34 466,46	4 223,90	38 690,36	38 690,36
8101	Frais divers maîtrise ouv	34 466,46	100,00%	34 466,46		34 466,46	4 223,90	38 690,36	38 690,36
TOTAL		4 804 694,03	3,96	4 747 944,19	117 557,02	4 865 501,21	943 954,14	5 809 455,35	5 809 455,35

1034
41101
10 1034

	Raccordement fibres		481 426,08						481 426,08	5 422,61	486 848,69	95 422,34	582 271,03
	Raccordement fibres optiq		481 426,08						481 426,08	5 422,61	486 848,69	95 422,34	582 271,03
	Réalisation du raccordement des fibres optiques LA		481 426,08						481 426,08	5 422,61	486 848,69	95 422,34	582 271,03
	Raccordement des Fibres Optiques Ligne A	GPT CESAM NET/SATELIC/ALLEZ	481 426,08		Marché				481 426,08	5 422,61	486 848,69	95 422,34	582 271,03
D2005001050						M2005/4311 A1	02/09/2005	21/10/2005	20/10/2005		158 972,76	31 158,66	190 131,42
D2005001628						D 2005 4311 A2	30/11/2005	09/02/2006	07/02/2006		185 309,53	36 320,67	221 630,20
D2006000601						Etat du solde	03/05/2006	31/05/2006	15/06/2006		137 143,79	27 943,01	170 509,41
D2007000177						D 2005 4311 RG	30/01/2007	16/03/2007	20/02/2007	5 422,61	142 566,40		
	Oeuvres d'art		458 801,92								458 801,92	89 925,17	548 727,09
	Oeuvres d'art		458 801,92								458 801,92	89 925,17	548 727,09
	Travaux		435 538,92								435 538,92	85 365,63	520 904,55
	Echelle d'accès oeuvre d'art Argoulets	ARTEL STE NOUVELLE	9 700,00		Marché à procédure adapté						9 700,00	1 901,20	11 601,20
D2009000456						D 2008 7596 OS3 et 5	28/04/2009	12/06/2009	12/06/2009		9 700,00	1 901,20	11 601,20
	Renovation de l'oeuvre d'art de Basso Cambo	FOURNIE GROSPAUD RESEAUX	15 500,00		Marché à procédure adapté						15 500,00	3 038,00	18 538,00
D2009001360						D 2009 7815	24/12/2009	11/02/2010	14/01/2010		15 500,00	3 038,00	18 538,00
	Remplacement des kiwis sur OE ARG	CAUSSAT	7 290,00		Marché à procédure adapté						7 290,00	1 428,84	8 718,84
D2010000822						2010/0429	19/07/2010	03/09/2010	03/09/2010		7 290,00	1 428,84	8 718,84
	Renovation de l'oeuvre d'art de la station MARENGO	FOURNIE GROSPAUD	71 841,92		Marché à procédure adapté						71 841,92	14 081,02	85 922,94
D2011000250						F2011 016 0093	25/02/2011	15/04/2011	29/06/2011		71 841,92	14 081,02	85 922,94
	Fourniture et mise en place de sculptures pour station FLE sur LA	HALIGON	43 350,00		Marché à procédure adapté						43 350,00	8 496,60	51 846,60
D2011000480						D 2010 8876 A1	28/02/2011	03/06/2011	09/06/2011		11 400,00	2 234,40	13 634,40
D2011000607						D2010 8876 A2	31/05/2011	06/07/2011	29/06/2011		23 950,00	4 694,20	28 644,20
D2011000879						D 2010 8876 EDS	05/08/2011	02/09/2011	19/09/2011		8 000,00	1 568,00	9 568,00
D2012000846						D2010 8876 RG	02/07/2012	03/08/2012	26/07/2012				
	Renovation verrière Saint Cyprien	CMR	287 857,00		Marché						287 857,00	56 419,97	344 276,97
D2011001187						D2011 9136 A	13/10/2011	16/11/2011	14/11/2011			13 986,85	2 741,42
D2011001461						D2011 9136 A1	05/12/2011	19/01/2012	24/01/2012		133 944,30	132 230,65	25 917,21
D2012000424						D2011 9136 A2	30/01/2012	27/04/2012	26/04/2012		113 362,20	101 089,00	19 813,44
D2012000562						D2011 9136 A3	30/04/2012	30/05/2012	08/06/2012		30 525,78	5 983,06	36 508,84
D2012000617						D2011 9136 A4	03/05/2012	08/06/2012	17/09/2012		10 024,72	1 064,84	11 989,56
D2013000317						D 9136 RG	21/02/2013	22/03/2013	20/03/2013				
	Nettoyage six stations		23 263,00								23 263,00	4 559,54	27 822,54
	Nettoyage oeuvres JOL ESQ REY MIR CAP MER	AID SERVICES	23 263,00		Marché						23 263,00	4 559,54	27 822,54
D2008001431						D 2008 7567 AC 1	30/11/2008	19/01/2009	19/01/2009		6 420,00	1 258,32	7 678,32
D2009000011						D 2008 7567 A2	31/12/2008	26/02/2009	12/02/2009		16 843,00	3 301,22	20 144,22
	Système radio en tunnel		3 079 620,16								3 033 920,32	106 895,98	3 140 816,30
											614 012,00		3 754 828,30
	Système radio en tunnel		3 079 620,16								3 033 920,32	106 895,98	3 140 816,30
	Système radio en tunnel		3 079 620,16								3 033 920,32	106 895,98	3 140 816,30
	Marché réalisation système radio en souterrain		3 071 518,16								3 025 818,32	106 895,98	3 132 714,30
	Réalisation du système radio pour les tunnels des lignes A et B	gpt Artec spie - Atis	3 065 568,69		Marché						3 025 818,32	106 895,98	3 132 714,30
D2005001118						AF	20/09/2005	21/10/2005	27/10/2005		125 400,86	24 578,57	149 979,43
D2005001183						AC 1	30/09/2005	15/11/2005	18/11/2005		266 485,21	52 609,86	321 027,50
D2005001446						M 2004 4009 A2	31/10/2005	06/01/2006	20/12/2005		646 811,29	127 790,81	779 784,72
D2005001501						D 2004 4009 A3	30/11/2005	20/01/2006	15/12/2005		238 927,80	46 089,08	281 237,43
D2005001648						D 2004 4009 A4	30/12/2005	13/02/2006	07/02/2006		181 153,72	36 067,13	220 083,08
D2006000288						D 2004 4009 A5	28/02/2006	14/04/2006	20/04/2006		311 615,31	60 138,41	366 967,01
D2006000626						D 2004 4009 A6	30/04/2006	19/06/2006	07/06/2006		205 651,82	30 264,21	184 673,46
D2006000800						D 2004 4009 A7	31/05/2006	07/07/2006	07/07/2006		73 193,87	14 132,22	86 235,37
D2006001154						D 2004 4009 A8	31/07/2006	15/09/2006	26/09/2006		209 909,00	32 327,69	197 265,00
D2006001509						D 2004 4009 A9	30/09/2006	20/11/2006	16/11/2006		224 885,72	47 034,70	287 007,66
D2006001943						D 2004 4009 A10	30/11/2006	26/01/2007	22/01/2007		213 069,99	44 350,95	270 631,28
D2007001219						D 2004 4009 M AC 11	26/07/2007	10/09/2007	28/08/2007		296 352,43	62 906,14	404 055,82
D2007001536						D 2004 4009 A12	30/09/2007	09/11/2007	26/10/2007		101 206,87	21 638,82	132 040,98
D2008000407						D 2004 4009 SOLDE	03/04/2008	30/04/2008	28/05/2008		65 738,29	14 083,41	85 937,56
	Liaison téléphonique spécialisée pour ACROPOL	FRANCE TELECOM	5 949,47		Marché à procédure adapté								
	Rbt sur sinistre B 07 376 dégradation cable radio spie	SMABTP			MSFP SINISTRES								
D2007000937						937	14/06/2007	14/06/2007	14/06/2007			-20 200,00	-20 200,00
	Redevance usage fréquences radioélectriques		8 102,00								8 102,00		8 102,00
	Période du 01/10/05 au 31/12/05	TRESOR PUBLIC	1 386,00		Achat sur facture						1 386,00		1 386,00
D2006001045						2006 - 1045	06/07/2006	06/07/2006	24/07/2006		1 386,00		1 386,00
	Période du 01/10/05 au 31/12/05	TRESOR PUBLIC	233,00		Achat sur facture						233,00		233,00
D2006001044						2006 1044	06/07/2006	06/07/2006	24/07/2006		233,00		233,00
	Titre de perception	TRESOR PUBLIC	934,00		Achat sur facture						934,00		934,00
D2007000951						Titre de perception	20/04/2007	15/06/2007	27/07/2007		934,00		934,00
D2007000950						Titre de perception	20/04/2007	15/06/2007	27/07/2007		5 549,00		5 549,00
	Maîtrise d'oeuvre		423 466,57								412 416,57	5 238,43	417 655,00
											76 295,81		493 950,81
	Moe réseau fibres optique		80 122,32								70 372,32	13 792,97	84 165,29
	Moe locaux techniques		25 380,32								25 380,32	4 974,54	30 354,86
	Maîtrise d'oeuvre locaux techniques		25 380,32								25 380,32	4 974,54	30 354,86
	Maîtrise d'oeuvre	BETEM INGENIERIE	25 380,32		Marché à procédure adapté						25 380,32	4 974,54	30 354,86
D2005000313						E1136/F105.139	10/03/2005	29/04/2005	13/05/2005		12 690,16	2 487,27	15 177,43
D2005000787						M2004/3917 A2	27/06/2005	12/08/2005	11/08/2005		6 345,08	1 243,64	7 588,72
D2005000955						M2004/3917 A3	05/08/2005	19/09/2005	15/09/2005		3 807,05	746,18	4 553,23
D2006000755						D 2004 3917 A4	31/05/2006	21/07/2006	31/07/2006				
D2006001828						EDS	30/11/2006	12/01/2007	13/07/2007		2 538,03	497,45	3 035,48

天
地
人
三
才
圖
說


					D 2004 3910 A1V	26/07/2006	04/09/2006	25/08/2006	4 800,00	4 800,00	940,80	5 740,80	
					D 2005 3916 SOLDE	26/11/2008	09/01/2009	19/01/2009	649,24	649,24	127,25	776,49	
	Système transmission radi		233 831,25						233 831,25	4 101,04	237 932,29	46 634,73	284 567,02
	AMO transmission radio		233 831,25						233 831,25	4 101,04	237 932,29	46 634,73	284 567,02
	AMO transmission Radio		233 831,25						233 831,25	4 101,04	237 932,29	46 634,73	284 567,02
	Mission d'AMO pour la réalisation du système de transmission radio lignes A et B	SNCF	233 831,25	Marché					233 831,25	4 101,04	237 932,29	46 634,73	284 567,02
D2005000214					M2004/3912 A1	14/02/2005	07/04/2005	25/03/2005	82 275,00	82 275,00	16 125,90	98 400,90	
D2005000813					M2004/3912 A2	30/06/2005	19/08/2005	11/08/2005	28 125,00	28 125,00	5 512,50	33 637,50	
D2006001423					D 2004 3912 A3	31/08/2006	03/11/2006	24/10/2006	60 361,88	60 361,88	11 830,93	72 192,81	
D2007001652					D 2004 3912 A4	18/10/2007	30/11/2007	16/11/2007	57 331,87	57 331,87	11 237,05	68 568,92	
D2008001124					D 2004 3912 M EDS	24/09/2008	07/11/2008	14/11/2008	5 737,50	4 101,04	9 838,54	1 928,35	11 766,89
	MOe Ouvres D'art		109 513,00						108 213,00	1 137,39	109 350,39	15 868,11	125 218,50
	Maîtrise d'oeuvre		109 513,00						108 213,00	1 137,39	109 350,39	15 868,11	125 218,50
	Prestat* intellect O. d'art LA		109 513,00						108 213,00	1 137,39	109 350,39	15 868,11	125 218,50
	Mission renovation oeuvre d'art station Marengo	GERBOUD Bernard	19 465,00	Marché					19 465,00		19 465,00	1 070,57	20 535,57
D2008000918					D 2008 7332 A1	31/07/2008	12/09/2008	28/08/2008	5 839,50	5 839,50	321,17	6 160,67	
D2009000776					D 2008 7332 A2	17/07/2009	03/09/2009	24/08/2009	13 625,50	13 625,50	749,40	14 374,90	
D2009001231					D 2008 7332 EDS	27/11/2009	31/12/2009						
	Contrôle technique oeuvres art MBC BAG SCYP MAR	SOCOTEC	9 216,00	Marché					7 916,00		7 916,00	1 551,54	9 467,54
D2009000450					D 2008 7472 A1	30/04/2009	12/06/2009	19/06/2009	1 091,20	1 091,20	213,88	1 305,08	
D2009000997					D 200 7472 A2	17/09/2009	30/10/2009	16/10/2009	1 364,00	1 364,00	267,34	1 631,34	
D2010000117					d2008 7472 a3	31/01/2010	19/03/2010	12/03/2010	2 102,00	2 102,00	411,99	2 513,99	
D2010000181					D2008 7472 A4	10/02/2010	02/04/2010	12/03/2010	492,00	492,00	96,43	588,43	
D2010001011					D 2008 7472 A5	31/08/2010	21/10/2010	18/10/2010	1 856,00	1 856,00	363,78	2 219,78	
D2011000698					D2008 7472 A6	22/06/2011	22/07/2011	28/07/2011	738,00	738,00	144,65	882,65	
D2012000714					D2008 7472 EDS	22/05/2012	22/06/2012	12/07/2012	272,80	272,80	53,47	326,27	
	Expertise oeuvre d'art Basso Cambo	FOURNIE GROSPAUD RESEAUX	382,00	Marché à procédure adapté					382,00		382,00	74,87	456,87
D2009000008					D 2008 7560	30/12/2008	19/02/2009	12/02/2009	382,00	382,00	74,87	456,87	
	Expertise rénovation verrière St Cyprien	REALCO	10 847,00	Marché à procédure adapté					10 847,00		10 847,00	2 126,01	12 973,01
D2009000810					FACT N°9266	20/05/2009	18/09/2009	10/09/2009	10 847,00	10 847,00	2 126,01	12 973,01	
	VERIF ECLAIRAGE INTEGRE STATION MIRAIL BASSO CAMBO	FOURNIE GROSPAUD RESEAUX	313,00	Achat sur facture					313,00		313,00	61,35	374,35
D2009000159					2009 50152	10/02/2009	12/03/2009	13/03/2009	313,00	313,00	61,35	374,35	
	Maîtrise oeuvre rénovation oeuvre art Saint Cyprien République	ARTELIA Ville et Transport	49 290,00	Marché à procédure adapté					49 290,00	1 137,39	50 427,39	9 883,77	60 311,16
D2010001580					F/10-845	24/12/2010	27/01/2011	04/04/2011	10 176,00	10,18	10 186,18	1 996,49	12 182,67
D2011000335					d2009 8074 a2	28/03/2011	29/04/2011	20/04/2011	9 544,00	66,81	9 610,81	1 883,72	11 494,53
D2011000479					D 2009 8074 A3	30/04/2011	03/06/2011	09/06/2011	1 750,00	76,80	1 826,80	358,05	2 184,85
D2011000823					ACPTÉ 4	24/06/2011	25/08/2011	10/08/2011	3 200,00	48,00	3 248,00	636,61	3 884,61
D2011001138					D2009 8074 A5	30/09/2011	04/11/2011	28/10/2011	4 790,00	172,15	4 962,15	972,58	5 934,73
D2011001376					D2009 8074 A6	30/10/2011	30/12/2011	20/12/2011	2 652,00	95,35	2 747,35	538,48	3 285,83
D2011001462					D2009 8074 A7	05/12/2011	13/01/2012	24/01/2012	2 874,00	88,97	2 962,97	576,82	3 539,79
D2011001481					D2009 8074 A8	19/12/2011	20/01/2012	24/01/2012	738,00	7,56	753,66	147,72	901,38
D2012000197					D2009 8074 A9	31/01/2012	14/03/2012	09/03/2012	2 944,00	117,51	3 061,51	600,06	3 661,57
D2012000834					d2009 8074 a11	29/06/2012	02/08/2012	26/07/2012	2 203,00	159,30	2 362,30	463,99	2 831,29
D2012000853					d2009 8074 a10	29/02/2012	09/08/2012	26/07/2012	6 888,00	223,84	7 111,84	1 392,31	8 495,95
D2013000546					D8074 A12	31/03/2013	30/04/2013	22/04/2013	1 336,00	81,02	1 417,02	316,94	1 733,96
D2014000309					D 2009 8074 M EDS	21/02/2014	21/03/2014	20/03/2014					
	Rénovation de l'OA de Fontaines Lestang	DI ROSA RICHARD	20 000,00	Marché					20 000,00		20 000,00	1 100,00	21 100,00
D2010001508					D 2010 8529 A1	14/12/2010	13/01/2011	25/01/2011	14 000,00		14 000,00	770,00	14 770,00
D2011000742					D2010 8529 EDS	08/07/2011	05/08/2011	26/08/2011	6 000,00		6 000,00	330,00	6 330,00
	Maîtrise d'ouvrage		34 466,46						34 466,46		34 466,46	4 223,90	38 690,36
	Frais divers m-ouvrage		34 466,46						34 466,46		34 466,46	4 223,90	38 690,36
	Frais divers maîtrise ouv		34 466,46						34 466,46		34 466,46	4 223,90	38 690,36
	Cotation SS artistes		1 212,00						1 212,00		1 212,00		1 212,00
	COTIS 2T 2011 HALIGON+FOURNIE GROSPAUD	MAISON DES ARTISTES	1 072,00	Achat sur facture					1 072,00		1 072,00		1 072,00
D2011000735					2T 2011	07/07/2011	05/08/2011	07/07/2011	1 072,00		1 072,00		1 072,00
	DECLARATION 3T 2011 (DI ROSA+HALIGON)	MAISON DES ARTISTES	140,00	Achat sur facture					140,00		140,00		140,00
D2011001161					3T 2011	11/10/2011	12/10/2011	11/10/2011	140,00		140,00		140,00
	Frais divers		458,02						458,02		458,02	87,98	546,00
	Constat avant txxilot central verrière st cyprien	SCP MILLOU / ANTUNES	458,02	Achat sur facture					458,02		458,02	87,98	546,00
D2011001397					b9491	29/11/2011	29/12/2011	20/12/2011	458,02		458,02	87,98	546,00
	Frais de publication		32 796,44						32 796,44		32 796,44	4 135,92	36 932,36
	AAPC Réalisation système transmission radio	OPINION INDEPENDANTE	1 112,80	Achat sur facture					1 112,80		1 112,80	217,94	1 330,74
D204001386					Fa n° 2640104	08/11/2004	08/12/2004	19/11/2004	1 112,80		1 112,80	217,94	1 330,74
D204001423					Fa n° AO428974	18/11/2004	31/12/2004	07/12/2004	1 988,00		1 988,00	389,65	2 377,65
	AAPCRéalisation système de transmission radio	JOURNAL OFFICIEL	851,90	Achat sur facture					851,90		851,90		851,90
D204001419					Fa n° 5271836G	23/11/2004	23/12/2004	07/12/2004	851,90		851,90		851,90
	Avis attribution AMO système transmission radio	LA DEPECHE	271,76	Achat sur facture					271,76		271,76	53,26	325,02
D204001525					Fa n° 41107518	10/12/2004	07/01/2005	24/12/2004	271,76		271,76	53,26	325,02
	AAPC MOE travaux d'améliorations	LA DEPECHE	258,00	Achat sur facture					258,00		258,00	50,57	308,57
D204001524					Fa n° 41107517	10/12/2004	07/01/2005	24/12/2004	258,00		258,00	50,57	308,57
	AAPC Réalisation raccordement fibres optiques	OPINION INDEPENDANTE	1 074,96	Achat sur facture					1 074,96		1 074,96	210,52	1 285,48
D204001589					Fa n° 2647184	30/12/2004	28/01/2005	28/01/2005	1 074,96		1 074,96	210,52	1 285,48
D204001582					Fa n° AO432437	28/12/2004	11/02/2005	09/02/2005	2 036,00		2 036,00	399,06	2 435,06
	AAPC Réalisation locaux de transmission	JOURNAL OFFICIEL	676,51	Achat sur facture					676,51		676,51		676,51
D205000040					Fa n° 5314330W	10/01/2005	09/02/2005	09/02/2005	676,51		676,51		676,51
	Avis attribution Mission AMO système transmission radio	JOURNAL OFFICIEL	225,50	Achat sur facture					225,50		225,50		225,50

天
地
人
三
才
圖
說

D2010000175	REN OV VERRIERE ST CYPRIEN	JOURNAL OFFICIEL			1291203	16/02/2010	18/03/2010	12/03/2010	797,50	797,50		797,50	
	ANNUL CHRONO P2010-87	JOURNAL OFFICIEL	-746,55	Achat sur facture					-746,55	-746,55		-746,55	
D2010000318	MO RENOV OEUVRE ART STATION ST CYP R D 2009 8074	O2 PUB	1 421,80	Achat sur facture	1240842	25/01/2010	24/02/2010	17/02/2010	-746,55	-746,55		-746,55	
D2010000311	MO ETUDE RENOV VERRIERE ST CYPRIEN	JOURNAL OFFICIEL	77,00	Achat sur facture	203980	11/03/2010	09/04/2010	09/04/2010	1 421,80	1 421,80	278,67	1 700,47	
D2010000427	MO ETUDE RENOV VERRIERE ST CYPRIEN D2009 8074	JOURNAL OFFICIEL	880,00	Achat sur facture	1345863	06/04/2010	06/05/2010	29/04/2010	77,00	77,00		77,00	
D2010000426	AAPC MO TVX VERRIERE ST CYP R	O2 PUB	1 573,80	Achat sur facture	1349594	12/04/2010	12/05/2010	29/04/2010	880,00	880,00		880,00	
D2010000449	AVIS DE MARCHE MOE VERRIERE ST CYPRIEN	JOURNAL OFFICIEL	913,00	Achat sur facture	304155	14/04/2010	14/05/2010	11/05/2010	1 573,80	1 573,80	308,46	1 882,26	
D2010000716	MOE VERRIERE ST CYPRIEN	JOURNAL OFFICIEL	231,00	Achat sur facture	1426539	22/06/2010	22/07/2010	08/07/2010	913,00	913,00		913,00	
D2010000795	MOE RENOV VERRIERE ST CYPRIEN	O2 PUB	1 554,80	Achat sur facture	1431027	29/06/2010	29/07/2010	29/07/2010	231,00	231,00		231,00	
D2010000850	AAPC RENOV OUEVRE ART MARENGO	JOURNAL OFFICIEL	748,00	Achat sur facture	604171	20/07/2010	19/08/2010	11/08/2010	1 554,80	1 554,80	304,74	1 859,54	
D2010000922	AOD RENOV" OEUVRE D4ART MARENGO	O2 PUB	1 254,60	Achat sur facture	1476295	06/08/2010	03/09/2010	03/09/2010	748,00	748,00		748,00	
D2010000956	RENOVATION OEUVRE DART MARENGO LIG A	JOURNAL OFFICIEL	258,50	Achat sur facture	F705953	16/08/2010	15/09/2010	13/09/2010	1 254,60	1 254,60	245,90	1 500,50	
D2010001393	REN OV" VERRIERE ST CYPRIEN	JOURNAL OFFICIEL	286,00	Achat sur facture	F1577421	23/11/2010	23/12/2010	17/12/2010	258,50	258,50		258,50	
D2010001431	ATTRIB RENOV OEUVRE D'ARTMARENGO SNCF	O2 PUB	357,80	Achat sur facture	F1581773	24/11/2010	24/12/2010	17/12/2010	286,00	286,00		286,00	
D2010001524	ATTRIB TVX VERRIERE ST CYPRIEN	O2 PUB	354,00	Achat sur facture	01103587	15/12/2010	14/01/2011	25/01/2011	357,80	357,80	70,13	427,93	
D2010001525	AAPC RENOVATION OEUVRE D'ART FONTAINE LESTANG	JOURNAL OFFICIEL	852,50	Achat sur facture	01103588	15/12/2010	14/01/2011	25/01/2011	354,00	354,00	69,38	423,38	
D2011000041	AAPC RENOVATION OEUVRE D'ART FONTAINE LESTANG	O2 PUB	1 036,10	Achat sur facture	1612471	04/01/2011	03/02/2011	01/02/2011	852,50	852,50		852,50	
D2011000045	BOAMP 11/03/11 REN OV" OEUV R ART FONTAINE LESTANG	JOURNAL OFFICIEL	269,50	Achat sur facture	01206177	14/01/2011	11/02/2011	14/02/2011	1 036,10	1 036,10	203,08	1 239,18	
D2011000297	ATTRIB RENOV OEUVRE D'ART FONTAINE LESTANG	O2 PUB	305,36	Achat sur facture	F1711573	25/03/2011	22/04/2011	14/04/2011	269,50	269,50		269,50	
D2011000398	AVIS MARCHE RENOV VERRIERE ST CYPRIEN D 2011 9136	JOURNAL OFFICIEL	770,25	Achat sur facture	10304998	11/04/2011	11/05/2011	20/05/2011	305,36	305,36	59,85	365,21	
D2011000456	RENOVATION OEUVRE D'ART ST CYPRIEN D 2011 9136	O2 PUB	1 548,28	Achat sur facture	1766400	06/05/2011	03/06/2011	20/05/2011	770,25	770,25		770,25	
D2011000555	ATTRIB 2011 9136 CMR RENOV VERRIERE ST CYPRIEN	JOURNAL OFFICIEL	450,00	Achat sur facture	10405976	18/05/2011	17/06/2011	09/06/2011	1 548,28	1 548,28	303,46	1 851,74	
D2011001186	ATTRIB RENOV VERRIERE ST CYPRIEN	O2 PUB	336,24	Achat sur facture	1925261	14/10/2011	10/11/2011	28/10/2011	450,00	450,00		450,00	
									336,24	336,24	65,90	402,14	
			4 804 694,03						4 747 944,19	1 77 557,02	4 065 307,21	943 954,14	5 809 455,35

天
地
人
三
才
圖
說

4 3912 M AMO SYSTEME TRANSMISSION RADIO	TITULAIRE : SNCF	Marché D 2004 3912 M mission Assistance à Maitrise d'ouvrage (AMO) pour la réalisation c système de transmission radio pour les lignes de métro A et B, Titulaire : SNCF, Notifié le 19/10/2004, Marché original, Dossier phase de consultation, Candidatures et offres rejetée Avenant n°1
REJETEES SYSTEME DE TRANSMISSION RADIO		Candidatures rejetées pour la réalisation d'un système de transmission Radio sur le réseau,
REALISATION SYSTEME TRANSMISSION RADIO EN SOUTERRAIN		Candidatures pour la réalisation, l'intégration, les essais et la mise en service d'un système transmission radio en souterrain pour les A et B de métro,
TENUES RACCORDEMENT FIBRES OPTIQUES LIGNE A ET B		Offres non retenues pour le raccordement des fibres optiques pour les lignes A et B,
5 4100 M AMENAGEMENT LOCAUX DE TRANSMISSION ET	TITULAIRE : GBMP	Marché D 2005 4100 M pour l'aménagement des locaux de transmission et de sécurité (prolongement ligne A), Titulaire : GBMP, Notifié le 14/03/2005, Marché - dossier phase de consultation - offre de l'entreprise, Avenant n°1,
5 4311 M RACCORDEMENT FIBRES OPTIQUES LIGNE A ET B	TITULAIRE : CESAMNET / SATELIC / ALLEZ et Cie	Marché B 2005 4311 M pour le raccordement fibres optiques des lignes A et B, Titulaire : groupement CESAM net / SATELIC / ALLEZ et Cie, Avenant n° 1 ,
E OEUVRES D'ART - LIGNE A ET LIGNE B	A CONSERVER - ENTRETIEN DES OEUVRES D'ART - NETTOYAGE ET REFECTION	Dossier de consultation (DCE) pour le nettoyage et réfection des oeuvres d'art dans les stations de Reynerie, Mirail Université, Mermoz, Esquirol, Capitole et Jolimont Opération d'entretien : nettoyage et réfection de peinture de certaines oeuvres Marché D 2007 ,,,, M
SECOND OEUVRE OPERATION BILLETIQUE - PROJET COMMUM	A CONSERVER - MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX SECOND OEUVRE BILLETIQUE	Dossier de consultation (DCE) pour les travaux d'aménagement de second oeuvre à réaliser dans la salle des billets des stations de la ligne A pour le renouvellement billettique, opératio billettique, Ligne A, Ligne B Mars 2005
MPTE RENDU / DIVERS - RACCORDEMENT FIBRES OPTIQUES -	SUIVI DE MARCHE D 2005 4311 M	Dossiers venant en complément du marché existant sur le raccordement des fibres optique Ligne A, Ligne B, Marché D 2005 4311 M - Echanges de courriers - Compte-rendus - Mémoire technique, Plan Assurance Qualité, Plan de sécurité
4 4009 M - SYSTEME TRANSMISSION RADIO EN TUNNELS LIGNE A	TITULAIRE : GROUPEMENT SPIE SUD OUEST / ATIS	Marché D 2004 4009 M pour la réalisation du système de transmission radio pour les tunne des lignes A et B Titulaire : GROUPEMENT SPIE SUD OUEST / ATIS pièces écrites, dossier ph de consultation, reliquat de la candidature originale Original de la décision de poursuivre n° notifiée le 21 mai 2007 Original de l'avenant n° 1, dossier CAO notifié le 18 mai 2006 Origin de l'avenant n° 2, dossier CAO notifié le 12 Juillet 2007 Original de l'avenant n° 3, dossier CA notifié le 31Juillet 2007
HE D 2005 4100 M - CREATION LOCAUX DE TRANSMISSION - LIGNE	TITULAIRE : GBMP - LOCAUX DE TRANSMISSION ET SECURITE	Suivi de marché D 2005 4100 M pour la création des locaux de transmission et de sécurité, Ligne A Titulaire : GBMP courriers des intervenants Compte rendu de réunion MOE, ordre c service (OS), contrôle des travaux, correspondance avec GBMP, dossier technique, pièces graphiques diverses divers : planning, mise à disposition TRU, avant-projet, projet,,,,
E TRANSMISSION RADIO EN TUNNEL LIGNE B - LIGNE A & LIGNE	RECOLEMENT CRME / DOE / DTE / LEVEES DE RESERVES - TIT: SPIE SUD OUEST / ATIS	Dossier des ouvrages exécutés (DOE), récolement pour la réalisation du système de transmission de radio en tunnel, Ligne B, Projet Ligne A et Ligne B Marché D 2004 4009 M Titulaire : SPIE SUD OUEST / ATIS CRME : Cahier de Recette de Mesures et d'Essai, couvertu Ligne B, édition du 25/07/07, 4 volumes DTE : Documentation Technique Exploitant, éditeur 25/07/07 DOE : dossier de plans, édition du 25/07/07 Levées de Réserves : CRME / DOE / D 01/10/07, 2 volumes Listes de documents, copie BL
E TRANSMISSION RADIO EN TUNNEL LIGNE A - LIGNE A & LIGNE	RECOLEMENT ETAT DES LIEUX / RECETTE FO / CRME / PLANS - TIT: SPIE SO / ATIS	Dossier des ouvrages exécutés (DOE), récolement pour la réalisation du système de transmission de radio en tunnel, Ligne A, Projet Ligne A et Ligne B Marché D 2004 4009 M Titulaire : SPIE SUD OUEST / ATIS CRME : Cahier de Recette de Mesures et d'Essai, couvertu Ligne A, 3 volumes Etat des lieux entrant tiroirs 1, état des lieux sortant tiroirs 1 : dossier de recette sur fibres optiques monomode 72 FO, 3 volumes Dossier de plans, carnets de câble et synoptique général copie BL



MENT FIBRES OPTIQUES LIGNE A - LIGNE A & LIGNE B	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES / RECOLEMENT - TIT:CESAM NET	Balma Dossier de prestations supplémentaires : travaux supplémentaires pour le raccordement des fibres optiques : Roseraie, Argoulets, Balma Gramont
HE D 2003 3010 - SANTE SECOURS INGENIERIE - LIGNE A & LIGNE	SYSTEME DE TRANSMISSION RADIO - ETUDES PRELIMINAIRES	Suivi du marché D 2003 3010 Santé Secours Ingénierie (MSFP) , système de transmission radio pour les lignes A et B. Concerne les études préliminaires - Archives de Nicolas Labardin - classeur 1 : toutes correspondances et rapports - études détaillée version finale - complément d'étude avec intégration du réseau exploitant - document technique : documents de commentaires concernant l'étude remise dans le cadre du marché MSFP
HE D 2004 4009 M - MARCHE SPIE / ATIS - LIGNE A & LIGNE B	SYSTEME DE TRANSMISSION RADIO - REALISATION	Suivi de marché D 2004 4009 M, Système de transmission radio ligne A et ligne B. Concerne phase réalisation - Archives de Nicolas Labardin Titulaire : SPIE / ATIS - courrier émis par la SMAT : classeur 4 - courrier émis par l'exploitant : classeur 4 bis - courrier divers + notes internes : classeur 4 ter - courrier titulaire : classeur 5 et 5 bis - Compte rendus de réunion (synthèse, de chantier et spécifiques : classeur 6 - Différentes recettes : recettes d'aptitude Ligne A, bilan VSR du 25/07/07, recette prototype usine essais qualité phonie station ligne I recette tête de série 08/03/06 - compte rendu final bilan fin de garantie et fiches de signalement des anomalies - Notice de réalisation de la sauvegarde de baie de gestion des voies
HE D 2004 3912 M - MARCHE SNCF - LIGNE A & LIGNE B	SYSTEME DE TRANSMISSION RADIO - ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE (AMO)	Suivi de marché D 2004 3912 M, Marché SNCF, système de transmission radio pour les lignes A et B Assistance à maîtrise d'ouvrage : phase étude et phase réalisation - Archives de Nicolas Labardin Phase étude : classeur 1 - courrier émis par la SMAT - courrier soumissionnaires - courrier divers - courrier AMO - SMAT Phase réalisation : classeur 2 - courrier émis par la SMAT - courrier AMO - courrier divers - Notes Internes
SUIVI DU SYSTEME DE TRANSMISSION RADIO POUR LES LIGNE A	SAUVEGARDE - PROGRAMMATION - RECUPERATION DU SYSTEME - ETUDE DE FAISABILITE	Cd-Rom et DVD concernant le système de transmission radio pour les lignes A et B - Archive de Nicolas Labardin - Cd-Rom de sauvegarde de la baie de gestion des voies (PCC-Métro), décembre 2007 (copie image Ghost) - Cd-Rom de sauvegarde des paramètres de la baie de gestion des voies novembre 2007 - Cd-Rom de sauvegarde des paramètres des pupitres opérateurs et superviseur - Cd-Rom / Logiciel de programmation des portatifs et bases mobiles - DVD de récupération du système UGC - DVD de récupération du système PIA - Cd Rom Etude de faisabilité (MSFP 2003 3010)
8 7332 M - RENOVATION OEUVRE D'ART STATION MARENGO SNCF	TITULAIRE: BERNARD GERBOUD	Marché D 2008 7332 M concernant la rénovation de l'oeuvre d'art de la station Marengo, Ligne A Titulaire : Bernard Gerboud Original du marché notifié le 30 juillet 2008
AMION 19 T		FOURNITURE CAMION 19 T DCE OFFRES ENTREPRISES PROCEDURE DECLAREE SANS SUITE
SE D'OEUVRE AMELIORATION SECURITE TUNNELS CANDIDATURES		LIGNE A MAITRISE D'OEUVRE AMELIORATION SECURITE TUNNELS CANDIDATURES REJETEE: BETEM INGENIERIE - SETEC ITS - COTIBA
HE D 2004 4009 AMPEC SPIE SYSTEME TRANSMISSION RADIO		GESTION MARCHE D 2004 4009 AMPEC SPIE SYSTEME TRANSMISSION RADIO SOUTERRAIN
HE D 2008 7332 GERBOUD RENOVATION OEUVRE ART MARENGO		GESTION MARCHE D 2008 7332 GERBOUD RENOVATION OEUVRE ART MARENGO
HE D 2005 4311 CESAM RACCORDEMENT FIBRES OPTIQUES		GESTION MARCHE D 2005 4311 CESAM RACCORDEMENT FIBRES OPTIQUES
HE D 2005 4100 GBMP REALISATION LOCAUX TRANSMISSION		GESTION MARCHE D 2005 4100 GBMP REALISATION LOCAUX TRANSMISSION SECURITE
HE D 2004 3917 BETEM MAITRISE OEUVRE LOCAUX		GESTION MARCHE D 2004 3917 BETEM MAITRISE OEUVRE LOCAUX TRANSMISSION
HE D 2004 3912 SNCF AMO SYSTEME TRANSMISSION RADIO		GESTION MARCHE D 2004 3912 SNCF AMO SYSTEME TRANSMISSION RADIO
HE D 2004 3921 SOCOTEC CONTROLE TECHNIQUE LOCAUX		

UCLA
1971
1971

HE D 2009 7815 CITEOS RENOVATION OEUVRE ART BASSO		GESTION MARCHÉ D 2009 7815 CITEOS RENOVATION OEUVRE ART BASSO CAMBO
MARCHÉ D 2008 7560 CITEOS RENOVATION ECLAIRAGE OEUVRE ART		GESTION DE MARCHÉ D 2008 7560 RENOVATION ECLAIRAGE OEUVRE ART BASSO CAMBO
RENNOVATION DES LOCAUX ET SAS DAT LIGNE A (FORCLUM-SPIE)		Dossier des ouvrages exécutés (DOE) et DTE pour la sécurisation des locaux et SAS DAT (distributeurs automatiques de titres) sur la ligne A de métro. (FORCLUM - SPIE).
RENOVATION OEUVRE D'ART STATION BASSO CAMBO	TITULAIRE : CITEOS	Dossier des ouvrages exécutés (DOE) pour la rénovation de l'oeuvre d'art de la station Bass Cambo (CITEOS)
MARCHÉ D 2010 8876 HALIGON	RENOVATION OEUVRE ART STATION FONTAINE L ESTANG	ORIGINAL MARCHÉ D 2010 8876 HALIGON RENOVATION OEUVRE ART STATION FONTAINE L ESTANG ORIGINAL DU MARCHÉ AVIS ATTRIBUTION DCE RESIDU DE L OFFRE Avenant n°1, ju 2011
MARCHÉ D 2011 9136 CMR	RENOVATION VERRIERE SAINT CYPRIEN	ORIGINAL MARCHÉ D 2011 9136 TITULAIRE : CMR RENOVATION VERRIERE SAINT CYPRIEN ORIGINAL DU MARCHÉ DCE AVIS ATTRIBUTION Original de l'avenant n°1, juillet 2012
MARCHÉ D 2009 8074 SOTEC INGENIERIE	MAITRISE OEUVRE RENOVATION OEUVRE ART STATION SAINT CYPRIEN	ORIGINAL DU MARCHÉ SUIVI CONSULTATION AVIS ATTRIBUTION OFFRES ET CANDIDATURE NON RETENUES RESIDU DE L OFFRE DU TITULAIRE
MARCHÉ D 2010 8479 FOURNIE GROSPAUD RENOVATION OEUVRE ART	GESTION MARCHÉ D 2010 8479 FOURNIE GROSPAUD RENOVATION OEUVRE ART MARENGO	ORIGINAL DU MARCHÉ SUIVI CONSULTATION AVIS ATTRIBUTION OFFRE NON RETENUE RESIDU OFFRE
DIVERS PROJET D	SUIVI MARCHÉ DIVERS PROJET D	D 2010 8529 RICHARD DI ROSA OEUVRE ART FONTAINE LESTANG D 2010 8876 HALIGON OEUVRE ART FONTAINE LESTANG D 2008 7332 GERBOUD OEUVRE ART MARENGO D 2010 8479 FOURNIE GROSPAUD OEUVRE ART MARENGO D 2009 7815 CITEOS OEUVRE ART MIR/ BASSO CAMBO
D 8529 M - RENOVATION OEUVRE D'ART - FONTAINE LESTANG -	TITULAIRE : RICHARD DI ROSA	Original du Marché D 2010 8529 M concernant la rénovation des oeuvres d'art de la station Fontaine Lestang, ligne A Titulaire : RICHARD DI ROSA Dossier CAO
D 8074 M - MOE RENOVATION OEUVRE D'ART SAINT CYPRIEN -	MARCHÉ DECLARE SANS SUITE	Marché à procédure adaptée (MAPA) concernant la maîtrise d'oeuvre rénovation oeuvre d' Saint-Cyprien, ligne A Suivi de consultation du 28 janvier 2010 déclarée infructueuse Suivi d consultation du 23 mars 2010 déclarée sans suite (registre et récépissé, tableau d'ouverture des plis, offre, avis sans suite) Avenant n°1, avenant de transfert SOTEC / ARTELIA
PROCEDURE ADAPTEE - NETTOYAGE OEUVRE D'ART - LIGNE A	MAPA	Marché à procédure adaptée pour le nettoyage des oeuvres d'art sur la ligne A Dossiers de suivi de consultation : appel d'offres infructueux, consultation sur devis
MARCHÉ D 2011 9136 M - RENOVATION VERRIERE ST CYPRIEN - CMR	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETAT D'ACOMPTE	Gestion de marché D 2011 9136 M concernant la rénovation de la verrière Saint Cyprien Dossier administratif et état d'acompte
D 7472 M ET GESTION DE MARCHÉ - CONTROLE TECHNIQUE LA	TITULAIRE : SOCOTEC	Marché D 2008 7472 M concernant le contrôle technique oeuvres d'art LIGNE A TITULAIRE SOCOTEC Gestion de marché : dossier administratif et état d'acompte, OS
MARCHÉ D 2010 8876 M - RENOVATION OEUVRE D'ART FONTAINE	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché D 2010 8876 M concernant la rénovation de l'oeuvre d'art de la station Fontaine Lestang Titulaire : Haligon Dossier administratif et états d"acompte
MARCHÉ - PROJET D	FACTURES / ETATS D'ACOMPTE / ORDRE DE SERVICE	Gestion de marché - projet D Factures, états d'acompte et ordres de service D 2009 7867 M mapa : Caussat Espaces verts D 2010 8529 M : Richard Di Rosa D 2010 8479 M : Fournie Grospaud Dila (ex journaux officiels) Maison des artistes O2Pub Selas officielles MA D 2011 9799 M - Socotec D 2010 8699 M - Socotec D 2009 8074 M - Sotec Ingenierie

U.S. 1974
11-11-74
15 7:00 PM



PROLONGEMENT LIGNE A



REMISE DES OUVRAGES AU SMTC

PROCES VERBAL DE REMISE DES OUVRAGES AU SMTC PROGRAMME PROJETS COMMUNS - LIGNE A ET LIGNE B

Monsieur Jean Luc MOUDENC, Président de la Société du Métro de l'Agglomération Toulousaine, dite "SMAT", mandataire du SMTC pour l'extension du réseau d'agglomération de transports en commun en site propre de l'agglomération toulousaine,

et

Monsieur Georges BEYNEY, Vice Président (en tant que délégataire habilité dans le cadre de l'article L 5212-II du code général des collectivités territoriales) du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine désigné par "SMTC".

Conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention de mandat du 23 juin 1997 constatent la remise de l'ouvrage et prestations ci après :

- Le raccordement des fibres optiques ligne A.

La remise prend effet à la date du **11 janvier 2006**

Cet outillage a été réalisé en exécution du marché n°D 2005 4311 M passé au nom et pour le compte du SMTC par la SMAT avec le groupement CESAM NET/SATELIC/ALLEZ, conformément à l'article 12 de la convention relatif à la réception des ouvrages.

Avec la remise des ouvrages, les droits découlant des garanties particulières stipulées dans le marché sont exercés par le SMTC.

A partir de cette date, le SMTC assurera l'entretien et la garde de l'ouvrage remis et sera seul responsable dans les termes de droit commun. Les obligations de la SMAT ne sont désormais plus liées qu'au parfait achèvement de l'ouvrage durant une année à compter de la réception de cet ouvrage.


Dressé en deux exemplaires le 16 février 2006.

Pour la SMAT

Jean Luc MOUDENC
Président de la SMAT

pour le SMTC

Georges BEYNEY
Vice Président du SMTC





PROLONGEMENT LIGNE A



REMISE DES OUVRAGES AU SMTC

PROCES VERBAL DE REMISE DES OUVRAGES AU SMTC PROGRAMME PROJETS COMMUNS - LIGNE A ET LIGNE B

Monsieur Jean Luc MOUDENC, Président de la Société du Métro de l'Agglomération Toulousaine, dite "SMAT", mandataire du SMTC pour l'extension du réseau d'agglomération de transports en commun en site propre de l'agglomération toulousaine,

et

Monsieur Georges BEYNEY, Vice Président (en tant que délégataire habilité dans le cadre de l'article L 5212-11 du code général des collectivités territoriales) du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine désigné par "SMTC".

Conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention de mandat du 23 juin 1997 constatent la remise de l'ouvrage et prestations ci après :

- Les locaux de transmission et de sécurité

La remise prend effet à la date du **26 juillet 2005**

Cet outillage a été réalisé en exécution du marché n°D 2005 4100 M passé au nom et pour le compte du SMTC par la SMAT avec la société GBMP, conformément à l'article 12 de la convention relatif à la réception des ouvrages.

Avec la remise des ouvrages, les droits découlant des garanties particulières stipulées dans le marché sont exercés par le SMTC.

A partir de cette date, le SMTC assurera l'entretien et la garde des ouvrages remis et sera seul responsable dans les termes de droit commun. Les obligations de la SMAT ne sont désormais plus liées qu'au parfait achèvement de l'ouvrage durant une année à compter de la réception de cet ouvrage.

Dressé en deux exemplaires le 16 février 2006.


Pour la SMAT

Jean Luc MOUDENC
Président de la SMAT

pour le SMTC

Georges BEYNEY
Vice Président du SMTC

1000
1000
1000



LIGNE A

Rénovation des Œuvres d'art

PROCÈS VERBAL DE REMISE DES OUVRAGES AU SMT C

Monsieur Xavier BONNEAU, Directeur de la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, dite "SMAT", mandataire du SMT C pour l'extension du réseau d'agglomération de transports en commun en site propre de l'agglomération toulousaine,

et

Monsieur Jean-Paul MAZABRARD, Directeur Général des Services du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine désigné par "SMT C".

Conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention de mandat du 23 juin 1997 constatent la remise ci-après :

- **Travaux de rénovation des œuvres d'art Ligne A, conformément au programme de l'avenant n° 10 à la convention de mandat métro approuvé au CS du 17 octobre 2005 (D.2005.10.17.4.1.)**

Les parties déclarent que les ouvrages correspondants ont été remis au fur et à mesure de leur achèvement après réception des travaux et levées de réserves auprès des entreprises.

Ces ouvrages ont été réalisés en exécution des commandes passées au nom et pour le compte du SMT C par la SMAT avec les entreprises dont la liste est jointe en annexe.

Avec la remise des ouvrages, les droits découlant des garanties particulières stipulées dans les marchés sont exercés par le SMT C.

Le SMT C en assure l'entretien et la garde et reste seul responsable dans les termes de droit commun. Les obligations de la SMAT sont définies à la convention de mandat,

Dressé en deux exemplaires le 31 décembre 2012.

Pour la SMAT

Xavier BONNEAU
Directeur de la SMAT

Pour le SMT C

Jean-Paul MAZABRARD
Directeur Général du SMT C

