

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS
EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

* *
*

Séance du 17 Décembre 2014

INVESTISSEMENTS

4 – MANDATS & PROGRAMMES

4.3 – LIGNE A – Opération Issue de secours Capitole Protocole de clôture de l'opération – Approbation.

L'an deux mille quatorze, le dix-sept décembre à la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

COMMUNAUTE URBAINE DE TOULOUSE METROPOLE :

Etaient présents :

MM. AUJOLAT, BRIAND, CARNEIRO, CHOLLET (pouvoir à M. Carneiro à compter du point 13), DEL BORRELLO, KELLER, LATTES, LAGLEIZE (pouvoir à Mme Marti à compter du point 11), MME MARTI, MM. TRAUTMANN, MME. TRAVAIL-MICHELET.

Empêchés d'assister à la séance et ont donné pouvoir :

MM. GRASS, MOUDENC, & RAYNAL.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL :

Etaient présents:

MM. AREVALO & LAFON.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL :

Etaient présents :

MM. BACOU & LERY (pouvoir à M. Bacou à compter du point 4.1).

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN :

Etaient présents :

MME. ROUCHON, M. SUAUD.

Exposé de Monsieur le Président :

La convention de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des études et des travaux d'extension de la Ligne A du Métro pour l'exploitation avec des rames de 52 mètres, a été approuvée par le Comité Syndical du SMTC par délibération en date du 15 décembre 2006, reçue en Préfecture le 2 février 2007.

Elle a été modifiée ou complétée par 3 avenants. L'avenant n°1 approuvé par délibération du comité syndical du SMTC D.2010.11.04.1.1 du 4 novembre 2010, permettant de :

1. Structurer le mandat par opérations,
2. Ajourner les travaux de génie-civil (GO/SO/ENLS) des extensions de stations de la Ligne A, les équipements liés aux systèmes et l'acquisition de matériel roulant,
3. Confirmer la réalisation du programme pour les différentes opérations engagées, d'adapter les enveloppes financières prévisionnelles en conséquence ainsi que la rémunération du mandataire :
 - Amélioration du niveau de sécurité en tunnel
 - Amélioration en stations
 - Issue de secours du Capitole
4. Intégrer au programme les travaux d'extension des garages ateliers de Borderouge et de Basso-Cambo.

L'avenant n°2 à la convention de mandat, concernant l'opération Issue de secours, objet du présent protocole, en considérant la délibération du comité syndical du SMTC du 11 juillet 2011 n° D. 2011.07.11.1.2, permet d'acter que :

- le dossier « projet » de l'opération approuvé par ladite délibération vient compléter, modifier et détailler les éléments de programme de l'opération « Issue de secours du Capitole » issus de l'avant-projet et tels que fixés à l'annexe 1.3 de l'annexe 1 du CCP,
- l'annexe 2.3 de l'annexe 2 du CCP, « Estimation prévisionnelle de l'opération « Issue de Secours du Capitole » n'est pas modifiée et reste établie à la somme totale de 4 639 650 euros HT (valeur janvier 2006).

L'avenant n°3 à la convention de mandat, concernant l'opération Issue de secours, objet du présent protocole, en considérant la délibération du comité syndical du SMTC du 24 septembre 2014 n° D. 2014.09.24.7.5, a ajusté l'enveloppe financière de l'opération à 2 644 932 € HT, en valeur janvier 2006, hors rémunération du mandataire, et vient modifier en conséquence l'annexe 2.3 de l'annexe 2 du CCP.

La convention de Mandat prévoit que la mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le maître de l'ouvrage.

Ce quitus est délivré à la demande du mandataire pour chacune des opérations après exécution complète de ses missions et :

- réception des ouvrages et levée des réserves à la réception ;
- remise des ouvrages au SMTC ;

- expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts par cette garantie ;
- remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels, techniques, administratifs, relatifs aux ouvrages.

Le présent protocole de clôture de l'opération Issue de Secours Capitole constate l'achèvement des missions de la SMAT, approuve le bilan financier de l'opération et donne quitus au mandataire pour cette opération.

L'Issue de Secours Capitole a été mise en service le 04 octobre 2012 et le procès-verbal de remise a été signé le 1^{er} octobre 2012 conformément à l'article 13-3 de la convention de mandat.

Toutes les réserves constatées lors de la réception ont été levées et la garantie de parfait achèvement des ouvrages est maintenant expirée.

L'ensemble des dossiers comprenant tous documents techniques, contractuels, administratifs a été remis au SMTTC.

Le coût final s'établit à 2 644 932 euros HT valeur janvier 2006, conformément à l'enveloppe budgétaire approuvée.

Il est proposé aux membres du Comité Syndical d'approuver le protocole de clôture de l'opération Issue de Secours Capitole, à conclure avec la SMAT, valant quitus, et d'autoriser sa signature.

* *
*

Le Comité Syndical :

- entendu l'exposé de Monsieur le Président,
- après en avoir délibéré et à l'unanimité des suffrages exprimés :


Pour : MM. AUJOLAT, CARNEIRO, CHOLLET,
DEL BORRELLO KELLER, LAGLEIZE,
MME MARTI, MM. MOUDENC (pouvoir)
RAYNAL (pouvoir) TRAUTMANN, AREVALO,
BACOU, LERY (pouvoir) MME. ROUCHON,
M. SUAUD.

N'ont pas pris part au vote : MM. BRIAND,
LATTES, Mme TRAVAIL-MICHELET, M. LAFON.
N'a pas participé au vote : M. GRASS (pouvoir).

ARTICLE 1 : Approuve le protocole de clôture de l'opération Issue de Secours Capitole à conclure avec la SMAT, valant quitus.

ARTICLE 2 : Autorise le Président du SMTC à signer ledit protocole.

ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur Le Préfet pour contrôle de légalité.



Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,

Pour extrait conforme,

Le Président,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jean-Michel Lattes", with a horizontal line underneath.

Jean-Michel LATTES

**CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE POUR
LES TRAVAUX D'EXTENSION DE LA LIGNE A DU METRO
POUR L'EXPLOITATION DES RAMES A 52 METRES**

ENTRE

**LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

ET

LA SOCIETE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE

PROTOCOLE DE CLÔTURE

DE L'OPERATION ISSUE DE SECOURS CAPITOLE

VALANT QUITUS AU MANDATAIRE

Décembre 2014

ENTRE

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, Maître d'ouvrage, représenté par Monsieur Jean Michel LATTES, son Président,
Et désigné dans ce qui suit par les mots « le SMTC » ou « le mandant »,

D'UNE PART

ET

La Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, SMAT, société publique locale au capital social de 3 075 300 Euros, dont le siège social est à Toulouse, 1 Place Esquirol, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro B 408 370 740, représentée par Monsieur Francis GRASS, son Président,

Et désignée dans ce qui suit par les mots « la SMAT » ou « le mandataire »,

D'AUTRE PART

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIIT :

La convention de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des études et des travaux d'extension de la Ligne A du Métro pour l'exploitation avec des rames de 52 mètres, a été approuvée par le Comité Syndical du SMTC par délibération en date du 15 décembre 2006, reçue en Préfecture le 2 février 2007.

Elle a été modifiée ou complétée par 2 avenants. L'avenant n°1 approuvé par délibération du comité syndical du SMTC D.2010.11.04.1.1 du 4 novembre 2010, permettant de :

- o Structurer le mandat par opérations,
- o Ajourner les travaux de génie-civil (GO/SO/ENLS) des extensions de stations de la Ligne A, les équipements liés aux systèmes et l'acquisition de matériel roulant,
- o Confirmer la réalisation du programme pour les différentes opérations engagées, d'adapter les enveloppes financières prévisionnelles en conséquence ainsi que la rémunération du mandataire :
 - Amélioration du niveau de sécurité en tunnel
 - Amélioration en stations
 - Issue de secours du Capitole
- o Intégrer au programme les travaux d'extension des garages ateliers de Borderouge et de Basso-Cambo

L'avenant n°2 à la convention de mandat, concernant l'opération Issue de secours, objet du présent protocole, en considérant la délibération du comité syndical du SMTC du 11 juillet 2011 n° D. 2011.07.11.1.2, permet d'acter que :

- o le dossier « projet » de l'opération approuvé par ladite délibération vient compléter, modifier et détailler les éléments de programme de l'opération « issue de secours du Capitole » issus de l'avant-projet et tels que fixés à l'annexe 1.3 de l'annexe 1 du CCP,
- o l'annexe 2.3 de l'annexe 2 du CCP, « Estimation prévisionnelle de l'opération Issue de secours du Capitole » n'est pas modifiée et reste établie à la somme totale de 4 639 650 euros HT (valeur janvier 2006).

L'avenant n°3 à la convention de mandat, concernant l'opération Issue de secours, objet du présent protocole, en considérant la délibération du comité syndical du SMTC du 24 septembre 2014 n° D. 2014.09.24.7.5, a ajusté l'enveloppe financière de l'opération à 2 644 932 € HT, en valeur janvier 2006, hors rémunération du mandataire, et vient modifier en conséquence l'annexe 2.3 de l'annexe 2 du CCP.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIVIT :

Article 1 : Constatation de l'achèvement des ouvrages et des missions du mandataire

1.1 Consistance des ouvrages

Le programme de l'ouvrage à réaliser sur l'issue de secours Capitole de la Ligne A du métro est défini et complété par le programme d'origine, annexé à la convention de mandat par l'avenant n° 1.

1.2 Réception et remise des ouvrages

Les études, ouvrages et équipements ont été réalisés conformément au programme approuvé.

Les ouvrages sont achevés, réceptionnés et ont été remis au SMTC :

- selon le procès-verbal de remise figurant en **annexe 1** au présent protocole, dans le cadre de l'article 13 de la convention de mandat.

1.3 Levées des réserves et garantie de parfait achèvement des prestations réalisées

Toutes les réserves constatées à la réception des ouvrages ont été levées.

Les garanties de parfait achèvement des ouvrages ont été levées.

1.4 Remise des dossiers complets comprenant tous documents contractuels, techniques, administratifs, relatifs aux ouvrages

La SMAT a remis au SMTC :

- les dossiers Documentation Technique Exploitant, Dossier d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage, Dossier des Ouvrages Exécutés.
- les archives de l'opération qui ont été déposées. Un référentiel des archives déposées sera présenté en un CD-Rom et un tableau récapitulatif (**annexe 2**)

Article 2 : Assurances

SANS OBJET

Article 3 : Mission foncière

SANS OBJET.

Article 4 : Détermination du coût de l'ouvrage

Le coût des ouvrages en valeur courante, hors dépenses communes à la réalisation de toutes les opérations du mandat, est arrêté comme suit à la date du 31 octobre 2014 :

	DÉPENSES ENGAGÉES	DÉPENSES RÉGLÉES	DÉPENSES EN COURS DE RÈGLEMENT
Montant HT	2 675 565,06 €	2 658 602,12 €	16 962,94 €
Montant TVA	526 112,66 €	520 940,83 €	5 171,83 €
Montant TTC	3 201 677,72 €	3 179 542,95 €	22 134,77 €

Les tableaux de synthèse financière relatifs à cette opération sont joints au présent protocole en **annexe 3**.

En valeur janvier 2006, le coût total HT de l'opération, hors rémunération du mandataire, se monte à 2 644 932 € HT, conformément à l'annexe 2.3 de l'annexe 2 du CCP du mandat.

Article 5 : Actions en justice et litiges

En application des articles 22 et 23 de la convention de mandat, il est mis fin à la mission particulière confiée à la SMAT de représentation en justice du SMTC pour les litiges concernant l'opération.

Tous les litiges survenus entre le mandataire et certains de ses contractants ont été résolus.

Article 6 : Quitus

Le SMTC donne quitus à la SMAT pour l'ensemble de ses missions pour l'opération issue de secours Capitole.

Article 7 : Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date de notification à la SMAT de son caractère exécutoire.

Article 8 : Dispositions diverses

Les clauses de la convention de mandat en vigueur non concernées par le présent protocole restent inchangées.

Toulouse, le

Pour le SMTC

Jean Michel LATTES

Président

Pour la SMAT

Francis GRASS

Président Directeur Général

ANNEXE 1

PROCES VERBAUX DE REMISE D'OUVRAGES

ANNEXE 2

REFERENTIEL DES ARCHIVES

ANNEXE 3

TABLEAUX DE SYNTHÈSE FINANCIÈRE

ANNEXE 1

PROCES VERBAUX DE REMISE D'OUVRAGES



LIGNE A

Issue de secours station Capitole

PROCÈS VERBAL DE REMISE DES OUVRAGES AU SMTC

Monsieur Xavier BONNEAU, Directeur de la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, dite "SMAT", mandataire du SMTC pour l'extension du réseau d'agglomération de transports en commun en site propre de l'agglomération toulousaine,

et

Monsieur Jean-Paul MAZABRARD, Directeur Général des Services du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine désigné par "SMTC".

Conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention de mandat n° 2007-001 du 5 février 2007 constatent la remise de l'ouvrage et prestations ci après :

- **L'Issue de secours et l'ascenseur de la station Capitole, selon annexe jointe.**

La remise prend effet à la date du **4 Octobre 2012, à 0 h 00.**

Cet ouvrage a été réalisé en exécution des commandes passées au nom et pour le compte du SMTC par la SMAT avec les entreprises dont la liste est jointe en annexe.

Avec la remise des ouvrages, les droits découlant des garanties particulières stipulées dans les marchés sont exercés par le SMTC.

A partir de cette date, le SMTC assurera l'entretien et la garde des ouvrages remis et sera seul responsable dans les termes de droit commun. Les obligations de la SMAT sont définies à la convention de mandat,

Dressé en deux exemplaires le 1^{er} octobre 2012.

Pour la SMAT

Xavier BONNEAU
Directeur de la SMAT

Pour le SMTC

Jean-Paul MAZABRARD
Directeur Général du SMTC

ANNEXE 2

REFERENTIEL DES ARCHIVES

ANNEXE 3

TABLEAUX DE SYNTHÈSE FINANCIÈRE

PROJET : S Issue de secours Capitole - SYNTHSE ENVELOPPES EN VALEUR COURANTE - (EN EURO)

Code enveloppe	Libellé	Total commandes HT	% d'avancement	Avances	Avance facultative	Approvisionnement	Prestations	Autres dépenses	Retenues particulières	Primes	Pénalités	Actualisation / Révision	Sinistres	Contribution d'assurance	Produits financiers	Recettes diverses	Ecart euro	TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL TTC	Intérêts moratoires	Retenue de garantie	TOTAL NAP
3	Travaux	2 126 545,93	99,68%	0	0	0	2 119 922,33	0	0	0	-9 500,00	32 148,75	0	0	0	0	0	2 142 571,08	421 791,04	2 564 362,12	0	0	2 564 362,12
32	Travaux	2 126 545,93	99,68%	0	0	0	2 119 922,33	0	0	0	-9 500,00	32 148,75	0	0	0	0	0	2 142 571,08	421 791,04	2 564 362,12	0	0	2 564 362,12
3201	Travaux	2 126 545,93	99,68%	0	0	0	2 119 922,33	0	0	0	-9 500,00	32 148,75	0	0	0	0	0	2 142 571,08	421 791,04	2 564 362,12	0	0	2 564 362,12
7	Prestations intellectuell	553 402,58	94,18%	0	0	0	521 233,48	0	0	0	0	11 760,50	0	0	0	0	0	532 993,98	104 321,62	637 315,60	0	0	637 315,60
72	Maîtrise d'oeuvre	553 402,58	94,18%	0	0	0	521 233,48	0	0	0	0	11 760,50	0	0	0	0	0	532 993,98	104 321,62	637 315,60	0	0	637 315,60
7201	Maîtrise d'oeuvre	547 541,80	94,12%	0	0	0	515 372,70	0	0	0	0	11 760,50	0	0	0	0	0	527 133,20	103 251,46	630 384,66	0	0	630 384,66
7203	Etudes particulières	5 860,78	100,00%	0	0	0	5 860,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 860,78	1 070,16	6 930,94	0	0	6 930,94
	TOTAL	2 679 948,51	1,94	0,00	0,00	0,00	2 641 155,81	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	43 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 565,06	526 112,68	3 201 677,72	0,00	0,00	3 201 677,72

PROJET : S Issue de secours Capitole - TABLEAU DE GESTION EN VALEUR COURANTE PAR PROJET - (EN EURO) - Pour toutes les enveloppes N3 du projet

Code Env	N° AD	Code commande	N° Interne dacompte	Libellé court	Titulaire	Valeur commande ferme HT	Valeur commande cond. HT	Type de commande	N° externe décompte	Date décompte	Date échéance	Date paiement	Avances	Travaux et prestations	Autres dépenses	Révision des prix	Pénalités et primes	Contrats d'assurance	Escomptes et autres retenues	Total H.T.	Total T.V.A.	Total T.T.C.	Retenues de garanties	Intérêts moratoires	Total T.T.C. net à payer	Total T.T.C. payé	RESTE A PAYER TTC
3		Travaux		2 126 545,93	0,00		0,00						0,00	2 119 922,33	0,00	32 148,75	-9 500,00	0,00	0,00	2 142 571,08	421 791,04	2 564 362,12	0,00	0,00	2 564 362,12	2 542 227,35	22 134,77
32		Travaux		2 126 545,93	0,00		0,00						0,00	2 119 922,33	0,00	32 148,75	-9 500,00	0,00	0,00	2 142 571,08	421 791,04	2 564 362,12	0,00	0,00	2 564 362,12	2 542 227,35	22 134,77
3201	10	2011/009107		Lot 2b Serrurerie fine - Vitrerie	ARTEL	77 000,01	0,00	Marché à procédure adaptée					0,00	2 119 922,33	0,00	32 148,75	-9 500,00	0,00	0,00	2 142 571,08	421 791,04	2 564 362,12	0,00	0,00	2 564 362,12	2 542 227,35	22 134,77
3201	10	2011/009107	S2011001494						S 2010 9107 A1	29/12/2011	06/01/2012	24/01/2012	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 125,53	14 920,61	91 046,14	0,00	0,00	91 046,14	91 046,14	0,00
3201	10	2011/009107	S2012000943						S 2010 9107 MAPA AC	20/08/2012	20/07/2012	10/08/2012	0,00	3 441,87	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	3 445,11	875,24	4 120,35	-205,81	0,00	3 914,54	3 914,54	0,00
3201	10	2011/009107	S2012000994						S 2010 9107 A3	31/07/2012	30/08/2012	29/08/2012	0,00	18 907,44	0,00	94,54	0,00	0,00	0,00	19 001,98	3 724,39	22 726,37	-1 130,67	0,00	21 595,70	21 595,70	0,00
3201	10	2011/009107	S2012001151						S2010 9107 A4	24/08/2012	21/09/2012	17/09/2012	-3 850,00	43 188,23	0,00	215,94	0,00	0,00	0,00	39 554,17	7 762,61	47 306,78	-2 582,85	0,00	44 724,13	44 724,13	0,00
3201	10	2011/009107	S2013000831						S9107EDS	13/04/2013	13/05/2013	17/12/2013	0,00	10 764,85	0,00	-490,58	0,00	0,00	0,00	10 274,27	2 013,77	12 288,04	-843,74	0,00	11 644,30	11 644,30	0,00
3201	10	2011/009107	S2014000226						S9107RG	13/02/2014	19/03/2014	28/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562,87	0,00	4 562,87	4 562,87	0,00	
3201	11	2011/009289		Marché subséquent - Travaux fouilles archéo	INRAP	113 865,50	0,00	Marché					0,00	113 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 865,50	22 317,64	136 183,14	0,00	0,00	136 183,14	136 183,14	0,00
3201	11	2011/009289	S2011001164						F1202 S2011 9289	12/10/2011	10/11/2011	20/12/2011	0,00	83 643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 643,30	16 364,09	100 037,39	0,00	0,00	100 037,39	100 037,39	0,00
3201	11	2011/009289	S2011001475						S2011 9289 A2	18/12/2011	13/01/2012	24/01/2012	0,00	18 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 835,65	3 691,79	22 527,44	0,00	0,00	22 527,44	22 527,44	0,00
3201	11	2011/009289	S2012001388						F1491 s2011 9289	15/10/2012	16/11/2012	14/11/2013	0,00	9 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 293,70	1 821,57	11 115,27	0,00	0,00	11 115,27	11 115,27	0,00
3201	11	2011/009289	S2012001389						1494 S2011 9289	15/10/2012	16/11/2012	11/01/2013	0,00	2 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,85	410,19	2 503,04	0,00	0,00	2 503,04	2 503,04	0,00
3201	12	2011/009838		Équipements liés au système VAL	SIEMENS SAS	70 534,00	0,00	Marché					0,00	70 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 534,00	13 824,60	84 358,60	0,00	0,00	84 358,60	84 358,60	0,00
3201	12	2011/009838	S2012001562						S 2011 9838 A1	31/10/2012	12/12/2012	27/11/2012	0,00	45 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 297,00	8 878,21	54 175,21	-2 708,78	0,00	51 466,45	51 466,45	0,00
3201	12	2011/009838	S2013000926						S9838 EDS	31/03/2013	24/04/2013	14/10/2013	0,00	25 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 237,00	4 946,45	30 183,45	-1 509,17	0,00	28 674,28	28 674,28	0,00
3201	12	2011/009838	S2014000086						Remb reten Garantie	18/12/2013	07/02/2014	24/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217,93	0,00	4 217,93	4 217,93	0,00	
3201	15	2012/010757		Travaux divers Electricité - Courant forte/faibles	FONTANIE	11 330,01	0,00	Marché à procédure adaptée					0,00	11 330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,01	2 220,68	13 550,69	0,00	0,00	13 550,69	13 550,69	0,00
3201	15	2012/010757	S2013000910						1060847	21/02/2013	31/05/2013	12/06/2013	0,00	11 330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,01	2 220,68	13 550,69	0,00	0,00	13 550,69	13 550,69	0,00
3201	16	2013/011073		REALISATION PLAQUE INOX	SIAM	1 214,00	0,00	Achat sur facture					0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,00	237,94	1 451,94	0,00	0,00	1 451,94	1 451,94	0,00
3201	16	2013/011073	S2013000547						0313/49	02/04/2013	02/05/2013	25/04/2013	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,00	237,94	1 451,94	0,00	0,00	1 451,94	1 451,94	0,00
3201	16	2013/011213		PLAQUE INOX ST CYPRIEN NIVEAU QUAI	TECHNI CERAM	685,00	0,00	Achat sur facture					0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	134,26	819,26	0,00	0,00	819,26	819,26	0,00
3201	16	2013/011213	S2013000912						13/05/082	10/05/2013	14/06/2013	12/06/2013	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	134,26	819,26	0,00	0,00	819,26	819,26	0,00
3201	2	2010/008993		Lot 1 Fondations, terrassement, gros-oeuvre	GPT GTM SO/SOGEA SO	1 349 595,29	0,00	Marché à procédure adaptée					0,00	1 345 054,52	0,00	30 267,91	0,00	0,00	0,00	1 375 322,43	269 563,19	1 644 885,62	0,00	0,00	1 644 885,62	1 644 885,62	0,00
3201	2	2010/008993	S2011000998						S2010 8993 A1	25/09/2011	23/09/2011	19/09/2011	64 350,77	204 147,70	0,00	1 622,64	0,00	0,00	0,00	270 121,11	52 943,73	323 064,84	0,00	0,00	323 064,84	323 064,84	0,00
3201	2	2010/008993	S2011001202						S2010 8993 A2	05/10/2011	04/11/2011	14/11/2011	-8 780,83	135 957,17	0,00	807,01	0,00	0,00	0,00	127 933,55	25 084,78	153 068,33	0,00	0,00	153 068,33	153 068,33	0,00
3201	2	2010/008993	S2011001311						S2010 8993 A3	08/11/2011	08/12/2011	25/11/2011	-5 374,04	119 378,46	0,00	1 200,15	0,00	0,00	0,00	115 202,57	22 579,89	137 782,26	0,00	0,00	137 782,26	137 782,26	0,00
3201	2	2010/008993	S2011001425						S2010 8993	07/12/2011	06/01/2012	20/12/2011	0,00	105 817,48	0,00	865,63	0,00	0,00	0,00	106 683,11	20 909,00	127 593,01	0,00	0,00	127 593,01	127 593,01	0,00
3201	2	2010/008993	S2012000054						S 2010 8993 A5	31/12/2011	03/02/2012	30/01/2012	0,00	74 758,07	0,00	829,83	0,00	0,00	0,00	75 588,90	14 776,22	90 185,12	0,00	0,00	90 185,12	90 185,12	0,00
3201	2	2010/008993	S2012000054						S2010 8993 A6	08/02/2012	06/03/2012	09/03/2012	-9 041,71	239 122,78	0,00	2 920,14	0,00	0,00	0,00	233 001,21	45 668,24	278 669,45	0,00	0,00	278 669,45	278 669,45	0,00
3201	2	2010/008993	S2012000194						S2010 8993 A7	13/03/2012	12/04/2012	30/03/2012	-21 388,80	90 770,12	0,00	3 480,32	0,00	0,00	0,00	72 861,84	14 280,93	87 142,77	0,00	0,00	87 142,77	87 142,77	0,00
3201	2	2010/008993	S2012000374						S2010 8993 A8	04/05/2012	01/06/2012	29/05/2012	-19 785,79	141 903,43	0,00	3 438,85	0,00	0,00	0,00	125 556,49	24 009,07	150 185,56	0,00	0,00	150 185,56	150 185,56	0,00
3201	2	2010/008993	S2012000591						S 2010 8993 MAC 9	16/07/2012	14/08/2012	10/09/2012	0,00	104 516,80	0,00	9 760,44	0,00	0,00	0,00	114 307,24	22 404,21	136 711,45	0,00	0,00	136 711,45	136 711,45	0,00
3201	2	2010/008993	S2012000942						S 2010 8993 A1	31/12/2012	18/01/2013	18/01/2013	0,00	89 746,75	0,00	4 209,01	0,00	0,00	0,00	93 954,78	18 415,14	112 369,90	-1 142,28	0,00	111 227,64	111 227,64	0,00
3201	2	2010/008993	S2013000572						S8993L1 EDS	31/01/2013	22/03/2013	14/11/2013	0,00	38 937,78	0,00	1 323,89	0,00	0,00	0,00	40 261,68	7 891,28	48 152,93	-2 328,48	0,00	45 824,45	45 824,45	0,00
3201	2	2010/008993	S2013002120						s20108993rg	20/11/2013	20/12/2013	17/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,74	0,00	3 470,74	3 470,74	0,00	
3201	3	2010/008994		Lot 2a Serrurerie, menuiserie	ARTEL	161 881,01	0,00	Marché à procédure adaptée					0,00	161 881,01	0,00	-581,88	-9 500,00	0,00	0,00	151 799,15	31 599,74	183 398,89	0,00	0,00	183 398,89	183 398,89	22 134,77
3201	3	2010/008994	S2011001370						S2010 8994 A1	14/11/2011	14/12/2011	20/12/2011	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	1 519,00	9 269,00	0,00	0,00	9 269,00	9 269,00	0,00	
3201	3	2010/008994	S2012000131						S2010 8994 A2	25/01/2012	24/02/2012	14/02/2012	0,00	7 542,65	0,00	-7,55	0,00	0,00	0,00	7 542,65	1 478,36	9 021,01	0,00	0,00	9 021,01	9 021,01	0,00
3201	3	2010/008994	S2012000351						S2010 8994 A3	07/03/2012	06/04/2012	30/03/2012	0,00	3 274,10	0,00	-9,82	0,00	0,00	0,00	3 264,28	639,80	3 904,08	0,00	0,00	3 904,08	3 904,08	0,00
3201	3	2010/008994	S2012000586																								

PROJET : S Issue de secours Capitole - TABLEAU DE GESTION EN VALEUR COURANTE PAR PROJET - (EN EURO) - Pour toutes les enveloppes N3 du projet

Code Env	N° AD	Code commande	N° Interne décompte	Libellé court	Titulaire	Valeur commande ferme HT	Valeur commande cond. HT	Type de commande	N° externe décompte	Date décompte	Date échéance	Date paiement	Avances	Travaux et prestations	Autres dépenses	Révision des prix	Pénalités et primes	Contrats d'assurance	Escomptes et autres retenues	Total H.T.	Total T.V.A.	Total T.T.C.	Retenues de garanties	Intérêts moratoires	Total T.T.C. net à payer	Total T.T.C. payé	RESTE A PAYER TTC
7201	1	2010/008863		Participat* jury moe issue secours capitole	YVAN FERREOL	686,80	0,00	Achat sur facture						686,80						686,80	134,61	821,41			821,41	821,41	0,00
7201	1	2010/008863	S2010001306						ref 6-10	07/07/2010	28/10/2010	28/10/2010	0,00	686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,80	134,61	821,41	0,00	0,00	821,41	821,41	0,00
7203	13	2012/010033		Inspection détaillée initiale du puits de secours	GETEC SO	3 840,00	0,00	Marché à procédure adapté						3 840,00						3 840,00	762,64	4 592,64			4 592,64	4 592,64	0,00
7203	13	2012/010033	S2012000862						F12 1 087/s2012 1003	06/07/2012	10/08/2012	10/08/2012	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	762,64	4 592,64	0,00	0,00	4 592,64	4 592,64	0,00
7203	14	2012/010285		BILLET SNCF TURIN -CHAMBERY-TOULOUSE DISCH MADDALENA	AVEXIA VOYAGES	258,88	0,00	Achat sur facture						258,88						258,88		258,88			258,88	258,88	0,00
7203	14	2012/010285	S2012000764						167971	18/06/2012	29/06/2012	12/07/2012	0,00	258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,88	0,00	258,88	0,00	0,00	258,88	258,88	0,00
7203	14	2012/010286		RESA HOTEL DISCH MADDELANA	AVEXIA VOYAGES	7,78	0,00	Achat sur facture						7,78						7,78		7,78			7,78	7,78	0,00
7203	14	2012/010286	S2012000767						167967	24/05/2012	22/06/2012	12/07/2012	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	0,00	7,78	0,00	0,00	7,78	7,78	0,00
7203	14	2012/010287		F/170871 DISCH MADDALENA RESA HOTEL LE PRESIDENT	AVEXIA VOYAGES	128,19	0,00	Achat sur facture						128,19						128,19		128,19			128,19	128,19	0,00
7203	14	2012/010287	S2012000766						170871	29/06/2012	29/06/2012	12/07/2012	0,00	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,19	0,00	128,19	0,00	0,00	128,19	128,19	0,00
7203	14	2012/010288		BILLET SNCF CHAMBERY-TOULOUSE	AVEXIA VOYAGES	152,57	0,00	Achat sur facture						152,57						152,57		152,57			152,57	152,57	0,00
7203	14	2012/010288	S2012000765						179281	04/08/2012	29/08/2012	12/07/2012	0,00	152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,57	0,00	152,57	0,00	0,00	152,57	152,57	0,00
7203	14	2012/010289		BILLET ELECTRONIQUE TURIN-CHAMBERY DU 05/06/2012	DISCH MADDALENA	65,00	0,00	Achat sur facture						65,00						65,00		65,00			65,00	65,00	0,00
7203	14	2012/010289	S2012000768						DEMANDE RBT	11/06/2012	29/08/2012	29/08/2012	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
7203	14	2012/010302		AVOIR BILLET SNCF TURIN CHAMBERY LE 05/06/2012	DISCH MADDALENA	-211,64	0,00	Achat sur facture						-211,64						-211,64		-211,64			-211,64	-211,64	0,00
7203	14	2012/010302	S2012000799						AV 0205516	22/06/2012	20/07/2012	12/07/2012	0,00	-211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,64	0,00	-211,64	0,00	0,00	-211,64	-211,64	0,00
7203	17			Esquisse et PC pour édicule sanisette		1 620,00								1 620,00						1 620,00	317,52	1 937,52			1 937,52	1 937,52	0,00
7203	17	2013/010919		ESQUISSE + PERMIS DE CONSTRUIRE	AZEMA PIERRE	1 620,00	0,00	Achat sur facture						1 620,00						1 620,00	317,52	1 937,52			1 937,52	1 937,52	0,00
7203	17	2013/010919	S2013000246						1	12/02/2013	14/03/2013	20/03/2013	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	317,52	1 937,52	0,00	0,00	1 937,52	1 937,52	0,00
9				Provision pour aléas		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99				Provision pour aléas		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999				Provision pour aléas																							
TOTAL						2 679 946,61	0,00		0,00				0,00	2 641 155,81	0,00	43 909,25	-9 500,00	0,00	0,00	2 675 565,06	526 112,66	3 201 677,72	0,00	0,00	3 201 677,72	3 179 842,95	22 134,77