

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS
EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE

Séance du 10 Février 2016

5 - GESTION DU PATRIMOINE

5.16 - AMENAGEMENT DU SIEGE TISSEO : Protocole de clôture valant quitus - Approbation

L'an deux mille seize, le dix février à Toulouse Métropole, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

TOULOUSE METROPOLE :

Etaient présents :

MM. AUJOLAT, BRIAND, CARNEIRO, DEL BORRELLO, GRASS, KELLER, LAGLEIZE, LATTES, TRAUTMANN, MME TRAVAIL-MICHELET.

Empêchés d'assister à la séance et ont donné pouvoir :

M. CHOLLET, MME MARTI, M. MOUDENC.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL :

Etaient présents:

MM. AREVALO & LAFON.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL :

Etait présent :

M. LERY.

Absent-Excusé :

M. BACOU.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN :

Etait présente :

MME ROUCHON.

Empêché d'assister à la séance et a donné pouvoir :

M. SUAUD.

Syndicat Mixte des Transports en Commun

7, esplanade Compans-Caffarelli

BP 11120 - 31011 Toulouse CEDEX 6

Tél : 05 67 77 80 80 - Fax : 05 67 77 80 01

N° SIRET : 25310098600046

Exposé de Monsieur le Président :

Par délibération D.2012.11.29.5.1 du 29 novembre 2012, le Comité Syndical a approuvé la convention de mandat à conclure entre l'EPIC et le SMTC pour la réalisation des travaux d'aménagement du siège social de Tisséo.

Par délibération D.2012.11.29.4.1 du 29 novembre 2012, le Comité Syndical a approuvé le programme de création d'un siège social Tisséo dans le cadre du regroupement de ses services pour un budget alloué de 3 492 000 € HT, comprenant l'aménagement et mise en conformité du bâtiment et la construction d'une passerelle permettant aux agents travaillant sur le garage atelier de Basso Métro de Cambo d'accéder directement au restaurant d'entreprise du nouveau siège.

Par avenant n°1 du 2 mai 2013, l'enveloppe financière prévisionnelle allouée à l'EPIC a été fixée à 3 682 000 € HT.

Par avenant n°2 du 19 mars 2014, l'enveloppe financière prévisionnelle allouée à l'EPIC a été fixée à 3 921 000 € HT.

La convention de Mandat prévoit que la mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le maître de l'ouvrage. Ce quitus est délivré à la demande du mandataire après exécution complète de ses missions et notamment :

- réception des ouvrages et levée des réserves de réception ;
- mis à disposition des ouvrages au SMTC ;
- expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts par cette garantie ;
- remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels, techniques, administratifs, relatifs aux ouvrages ;
- établissement du bilan général et définitif de l'opération et acceptation par le maître d'ouvrage

Le présent protocole de clôture de l'opération de réalisation des travaux d'aménagement du siège social de Tisséo constate l'achèvement des missions de l'EPIC, approuve le bilan général et définitif de l'opération et donne quitus au mandataire pour cette opération.

Le siège de l'EPIC et la passerelle ont été remis au SMTC respectivement en date du 24 avril 2015 et du 20 mai 2015 et les procès-verbaux de mise à disposition de la Régie Tisséo ont été signés à ces mêmes dates conformément à l'article 10 de la convention de mandat.

Toutes les réserves constatées lors de la réception ont été levées et la garantie de parfait achèvement des ouvrages est maintenant expirée.

L'ensemble des dossiers comprenant tous documents techniques, contractuels, administratifs a été remis au SMTC.

Le coût final s'établit à 3 919 595,81 euros HT valeur novembre 2012, pour une enveloppe budgétaire approuvée de 3 921 000 € HT euros HT valeur novembre 2012, soit une économie de 1 404,19 euros.

Il est proposé aux membres du Comité Syndical d'approuver le protocole de clôture de l'opération de réalisation des travaux d'aménagement du siège social de Tisséo à conclure avec l'EPIC, valant quitus, et d'autoriser sa signature.

* *
*

Le Comité Syndical :


Entendu l'exposé de Monsieur le Président,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des votants :

ARTICLE 1 : APPROUVE le protocole de clôture de l'opération de réalisation des travaux d'aménagement du siège social de Tisséo à conclure avec l'EPIC, valant quitus.

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président du SMTC à signer ledit protocole.

ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.



Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,

Pour extrait conforme,

Le Président,

Jean-Michel LATTES

**CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D'OUVRAGE
POUR
LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION
ET DE MISE EN CONFORMITÉ DU SIÈGE SOCIAL
DE TISSEO-EPIC**

ENTRE

**LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

ET

L'établissement public industriel et commercial TISSEO

PROTOCOLE DE CLÔTURE

**Opération de réalisation des travaux d'aménagement
du siège social de Tisséo**

VALANT QUITUS AU MANDATAIRE

ENTRE

REU

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine,
Maître d'ouvrage, représenté par Monsieur Jean-Michel Lattes, son Président,
Et désigné dans ce qui suit par les mots « le SMTC » ou « le mandant »,

D'UNE PART

ET

L'établissement public à caractère industriel et commercial TISSEO, dont le siège social est à Toulouse, 4 rue Mesplé inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 520 807 876, représentée par Monsieur Marc Del Borello, son Président,

Et désignée dans ce qui suit par les mots « l'EPIC » ou « le mandataire »,

D'AUTRE PART

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIIT :

La convention de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux d'aménagement du siège social de Tisséo, a été approuvée par le comité syndical du SMTC par délibération D.2012.11.29.4.1 en date du 29 novembre 2012, reçue en Préfecture le 11 janvier 2013.

- Elle a été modifiée ou complétée par 2 avenants, portant au total l'enveloppe financière prévisionnelle allouée à l'EPIC à 3 921 000 € HT.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUI

Article 1 : Constatation de l'achèvement des ouvrages et des missions du mandataire

1.1 Consistance des ouvrages

Le programme des missions à réaliser est conforme au programme d'origine, annexé à la convention de mandat.

1.2 Réception et remise des ouvrages

Les études, ouvrages et équipements ont été réalisés conformément au programme approuvé.

Les ouvrages sont achevés, réceptionnés et ont été remis au SMTC :

- selon les procès-verbaux de remises figurant en **annexe 1** au présent protocole, dans le cadre de l'article 10 de la convention de mandat.

1.3 Levées des réserves et garantie de parfait achèvement des prestations réalisées.

Toutes les réserves constatées à la réception des ouvrages ont été levées.

La période de garantie de parfait achèvement des prestations réalisées est arrivée à son terme.

1.4 Remise des dossiers complets comprenant tous documents contractuels, techniques, administratifs, relatifs aux ouvrages

L'EPIC a remis au SMTC :

- les dossiers Documentation Technique Exploitant, Dossier d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage, Dossier des Ouvrages Exécutés.
- les archives de l'opération qui ont été déposées dans le local d'archives du SMTC, construit sur le parc relais de Jolimont. Un référentiel des archives déposées sera présenté en un CD-Rom et un tableau récapitulatif en **annexe 2**.

Article 2 : Assurances

Suite au quitus, le SMTC reprend à sa charge le suivi et la gestion des sinistres relevant de la garantie décennale qui seraient susceptibles d'intervenir sur les ouvrages réalisés.

Article 3 : Mission foncière

SANS OBJET

Article 4 : Détermination du coût de l'opération

Le coût de l'opération, tel qu'il est défini à l'annexe 1 « programme de l'opération » de la convention de mandat, est arrêté comme suit à la date ci-dessous :

Dépenses constatées **au 15 janvier 2016** et réglées par l'EPIC, selon tableaux ci-annexés :

Dépenses HT :	3 919 595,81 €
TVA :	783 919,14 €
TOTAL TTC :	4 703 514,97 €

Les tableaux de synthèse financière relatifs à cette opération sont joints au présent protocole en **annexe 3**.

Article 5 : Actions en justice et litiges

En application de l'article 17 de la convention de mandat, il est mis fin à la mission particulière confiée à l'EPIC de représentation en justice du SMTC pour les litiges concernant l'opération.

Tous les litiges survenus entre le mandataire et certains de ses contractants ont été résolus.

Article 6 : Quitus

Le SMTC donne quitus à l'EPIC pour l'ensemble de ses missions pour la réalisation des travaux d'aménagement du siège social de Tisséo.

Article 7 : Intéressement

Sans objet

Article 8 : Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date de notification à l'EPIC de son caractère exécutoire.

Article 9 : Dispositions diverses

Les clauses de la convention de mandat en vigueur non concernées par le présent protocole restent inchangées.

Article 10 : Annexes

- Annexe 1 : Procès-verbaux de remise des ouvrages
- Annexe 2 : Tableaux de synthèse financière


Toulouse, le

Pour le SMTC

Pour l'EPIC

Le Président


Le Président






ANNEXE 1

PROCES VERBAUX DE REMISE D'OUVRAGES

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	3348	3349	3350	3351	3352	3353	3354	3355	3356	3357	3358	3359	3360	3361	3362	3363	3364	3365	3366	3367	3368	3369	3370	3371	3372	3373	3374	3375	3376	3377	3378	3379	3380	3381	3382	3383	3384	3385	3386	3387	3388	33
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----



BILAN GENERAL DE L'OPERATION



Mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de travaux de réhabilitation et de mise en conformité du siège social de TISSEO EPIC

Emetteur :

Clothilde LEFEBVRE

Service Achats et Commande
Publique

Date :

Septembre 2015

Nos réf :

Pièce(s) jointe(s) :

Table des matières

I.	Evolution du mandat	3
II.	Evolution financière de l'opération	5
III.	Bilan technique.....	6
A.	Réhabilitation et mise en conformité du siège social de TISSEO EPIC.....	6
B.	Construction de la passerelle.....	8
IV.	Bilan financier.....	9

I. Evolution du mandat

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) a confié à TISSEO EPIC la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux d'aménagement du siège social.

Un mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de travaux de réhabilitation et de mise en conformité du siège social de TISSEO EPIC a été donc conclu en date du 11 janvier 2013 entre le SMTC et TISSEO EPIC.

Le mandat comprenait :

- ✓ Le réaménagement du bâtiment existant
- ✓ La création d'une passerelle enjambant les voies du métro pour relier directement les sites du garage atelier situé à proximité

TISSEO EPIC a exécuté le mandat au nom et pour le compte du SMTC.

Enveloppe financière initiale :

Un programme de l'opération a été défini et l'enveloppe prévisionnelle initiale s'élevait à 3 974 000€ HT, hors rémunération du mandataire.

Siège TISSEO		Partie SMTC	Partie TISSEO	
			Mandat	Hors Mandat
Total opération bâtiment	3 052 000,00	180 000,00	2 872 000,00	
Total opération Infrastructure	620 000,00	32 000,00	588 000,00	
Equipement actif salle serveur, switch et raccordement fibre	252 000,00	252 000,00		
Déménagement	50 000,00			50 000,00
Sous TOTAL	3 974 000,00	464 000,00	3 460 000,00	50000
TOTAL	3 974 000,00	464 000,00	3 510 000,00	

Certaines prestations prévues au programme devaient être effectuées directement par le SMTC :

- ✓ Contrôle techniques
- ✓ Coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI)
- ✓ Coordination de sécurité et de protection de la santé (SPS)
- ✓ Equipement actif salle serveur, switch

Avenant n°1 au mandat :

Au vu du calendrier de réalisation des travaux, il est apparu nécessaire que l'EPIC prenne en charge une partie des équipements informatiques qui devaient initialement être fournis par le SMTC.

Par ailleurs, les prestations de contrôles réglementaires estimées à 180 000€ HT pour l'opération « Bâtiment » ont été traitées pour un montant de 44 000€ HT. Les économies générées ont été réinjectées dans la partie « Bâtiment » du mandat EPIC.

Un avenant n°1 au mandat de maîtrise d'ouvrage a donc été approuvé par le Comité Syndical en date du 4/04/2013.

La nouvelle répartition a été approuvée comme suit :

Siège TISSEO		Partie SMTC	Partie TISSEO EPIC	
			Mandat	Hors Mandat
Total opération "Bâtiment"	3 052 000,00	44 000,00	3 098 000,00	
Total opération "Infrastructure"	620 000,00	32 000,00	588 000,00	
Equipement actif salle serveur, switch et raccordement fibre (DSTI)	252 000,00	166 000,00	86 000,00	
Déménagement	50 000,00			50 000,00
TOTAL	3 974 000,00	242 000,00	3 682 000,00	50 000,00
TOTAL	3 974 000,00	242 000,00	3 732 000,00	

Le montant global de l'opération n'a pas été modifié.

Avenant n°2 au mandat :

Un avenant n°2 au mandat de maîtrise d'ouvrage s'est avéré nécessaire au regard du montant des marchés de travaux sur la passerelle et de nouvelles répartitions entre TISSEO EPIC et le SMTC.

L'avenant n°2 au mandat de maîtrise d'ouvrage a donc été approuvé par le comité syndical en date du 20/02/2014.

La répartition définitive a été approuvée comme suit :

Siège TISSEO		Partie SMTC	Partie TISSEO EPIC	
			Mandat	Hors Mandat
Total opération "Bâtiment"	3 142 000,00	44 000,00	3 098 000,00	
Total opération "Infrastructure"	734 000,00	11 000,00	723 000,00	
Equipement actif salle serveur, switch et raccordement fibre (DSTI)	185 000,00	85 000,00	100 000,00	
Déménagement	84 000,00			84 000,00
TOTAL	4 145 000,00	140 000,00	3 921 000,00	84 000,00
TOTAL	4 145 000,00	140 000,00	4 005 000,00	

II. Evolution financière de l'opération

Le bilan financier est dressé au regard des avenants au mandat.

Evolution de la partie TISSEO EPIC (hors déménagement)

La partie prévue au mandat et prise en charge par TISSEO EPIC est passée de **3 460 000€ HT** à **3 921 000€ HT** soit une hausse de **461 000€ HT (+13.32%)**.

Evolution de la partie SMTC :

La partie prise en charge directement par le SMTC est passée de **464 000€ HT** à **140 000€ HT** soit une baisse de **324 000€ HT (-69.83%)**.

Cela s'explique par :

- des économies générées sur les marchés de contrôles réglementaires qui ont été rebasculées vers la partie EPIC
- des prestations qui devaient initialement être prises en charge par le SMTC et qui ont été réalisées par TISSEO EPIC

Evolution globale de l'opération :

L'opération de réhabilitation et de mise en conformité du siège social de TISSEO EPIC est passée de **3 974 000€ HT** à **4 145 000€ HT** (y compris déménagement pris en charge directement par l'EPIC) décomposée comme suit :

❖ Evolution du mandat :

- Surcoût bâtiment : + 23 000€ HT
- Surcoût passerelle : + 114 000€ HT

Soit une plus-value supportée par le SMTC de **137 000€ HT (+3.45%)**.

❖ Evolution du hors mandat (pris en charge directement par l'EPIC) :

- Déménagement : + 34 000€ HT

III. Bilan technique

A. Réhabilitation et mise en conformité du siège social de TISSEO EPIC

Marché de maîtrise d'œuvre

Le marché de maîtrise d'œuvre notifié au groupement **ATELIER ARCHITECTURE A4 / BETEREM** le 9/01/2013 par le SMTc a été transféré à l'EPIC par avenant en date du 1/02/2013.

Marchés de travaux

L'APD a été approuvé par le Comité Syndical du SMTc en date du 4/04/2013 pour un montant de 2 718 155.32€ HT.

Le tableau ci-dessous détaille l'allotissement effectué ainsi que les entreprises retenues :

<i>Lot</i>	<i>Désignation</i>	<i>Entreprise retenue</i>
1	Démolition, gros œuvre, VRD	BOURDARIOS
2	Menuiserie extérieure aluminium / Serrurerie	GARRIGUES
3	Cloisons et plafonds fixes	MASSOUTIER
4	Menuiserie bois Intérieure / Mobilier	SYLVEA
5	Courants forts / courants faibles	FONTANIE
6	CVC / Plomberie / Sanitaires	AGTHERM
7	Peinture / Sols souples	KESSAS
8	Carrelage / Faïence	GROUPE VINET
9	Ascenseurs	SCHINDLER
10	Cuisine	CCS
11	Cloisons amovibles / Faux plafonds / Faux planchers	CRAYSSAC
		TOTAL

Descriptif des travaux réalisés

- Reconstitution des principes de sécurité incendie établis dans le cadre de la construction du bâtiment
- Création d'EAS
- Cloisonnement coupe-feu des locaux à risques
- Création d'un ascenseur au niveau de l'axe D pour desservir les niveaux RDJ et RDC
- Renforcement de structure en vue de l'installation de Karlex de stockage
- Modification des façades béton des RDJ et RDC pour création de fenêtres ou portes d'accès.
- Cloisonnement des bureaux en fonction des besoins (utilisation de cloisons modulaires, ossature et portes existantes)
- Réutilisation et remise en place des faux-plafonds métalliques
- Installation de faux-plafonds neufs au RDJ et RDC façade Nord
- Remplacement de l'ensemble des sols du bâtiment à l'exception de la zone de production cuisine.
- Remise en peinture des parements vus de cloisons
- Modification des locaux techniques courants forts et courants faibles
- Modification des réseaux courants forts en fonction des besoins
- Remplacement de tout le réseau informatique
- Remplacement des systèmes d'éclairages intérieurs
- Maintien du groupe électrogène existant et réalisation d'une dalle technique extérieure
- Installation de systèmes de contrôle d'accès, de vidéo-surveillance, d'anti-intrusion et d'interphonie.
- Installation de systèmes de climatisation pour les locaux techniques informatiques, locaux onduleurs, salle serveur, salle intégration système
- Installation d'une PAC pour la production de chaud et froid pour la partie tertiaire. Maintien des chaudières pour les périodes de grand froid.
- Installation d'une GTB pilotant les nouveaux équipements
- Maintien du système de contrôle des ventilo-convecteurs existants
- Remplacement des équipements de ventilation de l'axe D, du grill cuisine et de la production cuisine
- Installation de ventilo-convecteurs neufs dans les zones entièrement refaites (RDJ, RDC façade Nord)
- Installation d'une ligne de vie et de points d'ancrage pour les interventions en toiture terrasse
- Remplacement de certains équipements du self-service
- Mise en conformité des ascenseurs existants.

Les travaux ont été réceptionnés en deux phases compte tenu de l'occupation d'une partie du bâtiment par certains services de TISSEO EPIC (déménagement anticipé).

SIEGE	Réception			Levées de réserves
Phase 1	R+1 / R+2	Rez chaussé / Rez de jardin	Sûreté	18/04/2014
	13/02/2014	14/02/2014	04/04/2014	
Phase 2	23/05/2014			27/06/2014 : Levées des réserves pour les lots n° 3, 7, 8 et 11 11/08/2014 : Levées des réserves pour le lot n° 2 31/08/2014 : Levées des réserves pour les lots n° 1, 4, 10 et 9 30/09/2014 : Prolongation pour les lots 5 et 6 21/11/2014 : Levées des réserves pour les lots 5 et 6

Marchés d'assurances

Dans le cadre des travaux du siège, TISSEO EPIC a conclu des marchés d'assurances pour une couverture « Tous risques chantier » et « Dommages ouvrages » avec le groupement GRAS SAVOYE / COVEA.

B. Construction de la passerelle

Marché de maîtrise d'œuvre

Le marché de maîtrise d'œuvre a été attribué au groupement INDEROP / TRYPTIQUE

Marchés de travaux

L'AVP a été approuvé par le Comité Syndical du SMTC en date du 11/07/2013 pour un montant de 534 000€ HT.

Le tableau ci-dessous détaille l'allotissement effectué ainsi que les entreprises retenues.

Lot	Désignation	Entreprise retenue
1	Génie civil / Charpente	GTM / LMC
2	Electricité	MPE
3	Ascenseurs	SCHINDLER
		TOTAL

Descriptif des travaux réalisés

- Réalisation d'une passerelle isostatique en aluminium y compris garde-corps, lisses et plancher
- Réalisation d'une couverture en bac acier avec feutre anti-condensation
- Réalisation de piles et de culées en béton avec console métallique côté GAT
- Réalisation de micro-pieux et de semelles de fondation
- Réalisation d'un escalier métallique pour accéder au niveau Passerelle côté Siège
- Mise en place d'un ascenseur pour desservir les niveaux RDC et Passerelle
- Réalisation d'un chemin d'accès en béton entre l'entrée du Siège et l'ascenseur créé.
- Mise en place de fourreaux en attente le long du chemin piéton
- Installation de système de contrôle d'accès, de vidéo-surveillance et d'interphonie

Les travaux ont été réceptionnés selon les échéances suivantes :

PASSERELLE	Réception	Levées de réserves
Lot 1	03/09/2014	31/07/2015
Lot 2	03/09/2014	20/11/2014
Lot 3	03/09/2014	13/11/2014

Sur le lot n°1, la levée des réserves a été repoussée en raison de fissures sur l'ouvrage. TISSEO EPIC a réalisé une expertise indépendante. Afin de résoudre les désordres, le titulaire du lot a appliqué une résine. Un avenant au marché a également été conclu par lequel le titulaire s'engage à prendre à sa charge les éventuels désordres pendant une durée de 10 ans à compter de la date de réception de l'ouvrage.

Marchés d'assurances

Dans le cadre des travaux du siège, TISSEO EPIC a conclu des marchés d'assurances pour une couverture « Tous risques chantier » et « Dommages ouvrages » avec le groupement GRAS SAVOYE / COVEA.

IV. Bilan financier

Cette partie reprend l'ensemble des dépenses effectuées au titre du mandat (hors déménagement).

Dépenses liées à la réhabilitation et mise en conformité du siège social

	Montants en € HT
Marché de maîtrise d'œuvre	
Montant provisoire	190 840,00
Avenant n°1	-
Avenant n°2	19 027,20
Avenant n°3	-
Avenant n°4	4 120,00
Avenant n°5	-
Révision des prix	338,66
Total MOE	214 325,86
Marchés Assurances	
Dommages ouvrages	33 512,00
Avenant Dommages ouvrages	1 651,00
Tous risques chantier	6 955,00
Avenant Tous risques chantier	289,00
Total Assurances	42 407,00
Travaux	
Lot 1 : Démolition, gros œuvre, VRD	269 900,00
Avenant lot 1	- 2 043,21
Lot 2 : Menuiserie extérieure aluminium / Serrurerie	164 611,00
Avenant lot 2	- 6 728,00
Lot 3 : Cloisons et plafonds fixes	160 876,33
Avenant lot 3	19 253,37
Lot 4 : Menuiserie bois intérieure / Mobilier	156 441,58
Avenant lot 4	- 5 310,27
Lot 5 : Courants forts / courants faibles	728 900,00
Avenant lot 5	148 365,61
Lot 6 : CVC / Plomberie / Sanitaires	428 486,06
Avenant lot 6	36 736,79
Lot 7 : Peinture / Sols souples	396 856,14
Avenant lot 7	4 347,61
Lot 8 : Carrelage / Faïence	62 000,00
Avenant lot 8	- 3 587,50
Lot 9 : Ascenseurs	50 233,00
Lot 10 : Cuisine	44 890,00
Lot 11 : Cloisons amovibles / Faux plafonds / Faux planchers	298 520,00
Avenant lot 11	- 10 362,96
Total Travaux	2 942 385,55
Divers	
Reprographie de plans	760,00
Publicité MONITEUR marché de travaux	2 748,80
Total Divers	3 508,80
TOTAL DEPENSES SIEGE SOCIAL	3 202 627,21

Dépenses liées à la construction de la passerelle


	Montants en € HT
Marché de maîtrise d'œuvre	
Montant provisoire	53 500,00
Avenant n°1	3 750,00
Avenant n°2 (forfait définitif)	914,60
Avenant n°3	
Révision des prix	256,93
Total MOE	58 421,53
Marchés Assurances	
Dommages ouvrages	6 483,00
Avenant Dommages ouvrages	890,00
Tous risques chantier	1 346,00
Avenant Tous risques chantier	268,00
Total Assurances	8 987,00
Travaux	
Lot 1 : Génie civil / charpente	570 851,14
Avenant lot 1	8 865,77
Lot 2 : Electricité	22 956,18
Avenant lot 2	699,97
Lot 3 : Ascenseurs	26 500,00
Total Travaux	629 873,06
Contrôle extérieur	
Contrôle extérieur	7 792,00
Total Contrôle extérieur	7 792,00
Divers	
Etudes géotechniques	11 894,99
Total Divers	11 894,99
TOTAL DEPENSES PASSERELLE	716 968,60

Equilibrage du mandat

Le tableau ci-dessous détaille les écarts entre les montants prévus au mandat pour chaque ouvrage et le montant final des dépenses :


MONTANTS PREVUS AU MANDAT en € HT		MONTANTS DEPENSES en € HT	ECARTS en € HT
Siège social (y compris 100 000€ HT équipement actif prévu au mandat)	3 198 000,00	3 202 627,21	4 627,21
Passerelle	723 000,00	716 968,60	- 6 031,40
TOTAL	3 921 000,00	3 919 595,81	- 1 404,19

Compte tenu des derniers ajustements, l'écart entre les montants prévus au mandat et le montant final des dépenses est de - 1 404,19€ HT.



ANNEXE 1

PROCES VERBAUX DE REMISE D'OUVRAGES



RECEU
17.05.15
Monsieur Olivier POITRENAUD
Directeur Général
TISSEO EPIC
4 rue Mesplé
31081 TOULOUSE cedex 1

Toulouse, le

24 AVR. 2015

Nos réf : DI/CT/2015-04-D

**Objet : Procès-Verbal de remise d'ouvrage et Procès-Verbal de mise à disposition
« Siège »**

PJ : 2

Monsieur le Directeur Général,


J'ai le plaisir de vous transmettre, pour valoir notification, un exemplaire original du Procès-Verbal de remise d'ouvrage et du Procès-Verbal de mise à disposition du Siège Tisséo EPIC 4 rue Mesplé.

Les Procès-Verbaux relatifs à la création d'une liaison piétonne comprenant une passerelle et un cheminement piéton Tisséo seront soumis à la signature, dès la transmission de tous les procès-verbaux de réception des marchés correspondant, y compris les marchés commun aux ouvrages Siège et Liaison piétonne.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, en l'assurance de ma considération distinguée.

Le Directeur Général,

Jean Michel EVIN



REU
17.03.15

SIEGE SOCIAL TISSEO

PROCES VERBAL DE REMISE D'OUVRAGE A TISSEO-SMTC

Entre les soussignés :

TISSEO – SMTC

Dont le siège social est 7 Esplanade Compans Caffarelli BP 11120 – 31011 Toulouse cedex 6, ci-après dénommé « le maître d'ouvrage » ;

TISSEO – EPIC

Dont le siège social est 4 impasse Paul Mesplé – 31081 Toulouse cedex 1, ci-après dénommé « le mandataire » ;

En application de la Convention portant Mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de travaux de réhabilitation et de mise en conformité du siège social de TISSEO EPIC conclue entre TISSEO SMTC et TISSEO EPIC en date du 11 janvier 2013, le mandataire a réalisé les travaux suivants :

- Réhabilitation et mise en conformité du siège social de TISSEO EPIC

Cet ouvrage a été réalisé en exécution des commandes passées au nom et pour le compte de Tisséo-SMTC par Tisséo-EPIC.

L'ouvrage a été réceptionné aux dates indiquées dans les tableaux fournis en annexe.

Conformément à l'article 10 de la convention de mandat en date du 11 janvier 2013, l'ouvrage est mis à la disposition du maître d'ouvrage. Le mandataire a assuré toutes les obligations lui incombant pour permettre une mise en service immédiate de l'ouvrage.

La mise à disposition de l'ouvrage transfère la garde et l'entretien de l'ouvrage au maître d'ouvrage.

Dressé en deux exemplaires le **24 AVR. 2015**

Pour le Maître d'Ouvrage,


Le Président,

Jean Michel LATTES

Pour le mandataire,

Le Président,

Marc DEL BORELLO



REC
17.00.15

SIEGE SOCIAL TISSEO

PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION DE L'OUVRAGE A TISSEO-EPIC POUR AFFECTATION A L'EXPLOITATION

En référence au titre III du Contrat de Service Public, Tisséo-SMTC met à la disposition de Tisséo-EPIC les biens suivants :

Le siège social de TISSEO EPIC selon annexes ci-jointes

La mise à disposition prend effet à la date du **24 AVR. 2015**

Cet ouvrage a été réalisé en exécution des commandes passées au nom et pour le compte de Tisséo-SMTC par Tisséo-EPIC avec les entreprises dont la liste est jointe en annexe.


A compter de cette date, Tisséo-EPIC fera son affaire de l'entretien, de l'assurance et de la garde de l'ouvrage et équipements remis et réceptionnés, et en sera responsable. Il est ici précisé que la mise en œuvre des garanties contractuelles existantes, comme de la garantie de parfait achèvement relèvera de Tisséo-EPIC agissant au titre de mandataire de Tisséo-SMTC.

Un exemplaire des DOE/DTE correspondants sera remis à Tisséo-EPIC.

Les PV de réception accompagnés, le cas échéant, des réserves sont annexés au présent PV de mise à disposition.

Dressé en deux exemplaires le **24 AVR. 2015**

**Pour le Propriétaire,
Le Président,**


Jean Michel LATTES


**Pour l'Exploitant,
Le Président,**


Marc DEL BORELLO

Ades & four : 08/04/2018

PRESTATIONS INTELLECTUELLES • SERVICES

N°	Désignation	Titulaire	TYP E	RM	Fin de délai global (30/06/2014)	Date de début	Date de fin	DATE PREVISIONNELLE OPS - OPL - PR VABP	Commentaires sur les OPS / LR / VABP / VOR	Type garanti	Date début garantie	Délai délai garantie	Date fin garantie	Projet de Déclaration Final	Déclaration Océane	Signature B.O.D.	Notif du D.O.D.
MAX3001	MDE - Création d'un alpage social dans le cadre de regroupement de ses surfaces	ATELIER AJA / INTERUM															
TRAVAUX																	
MAX3003	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°1 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3006	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°2 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3008	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°3 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3009	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°4 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3010	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°5 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3011	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°6 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3012	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°7 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3013	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°8 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3014	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°9 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3015	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°10 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3016	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°11 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3017	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°12 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3018	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°13 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3019	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°14 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3020	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°15 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3021	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°16 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3022	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°17 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3023	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°18 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3024	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°19 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3025	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°20 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3026	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°21 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3027	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°22 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3028	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°23 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3029	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°24 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3030	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°25 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3031	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°26 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014
MAX3032	Traitem - création de alpage social TRSECO Lot n°27 : Démolition - gros oeuvre - VSD	BOURDIGNES			0 mois à compter de 25/05/2014 25/05/2014	Phase 1 : Rec de chantier / Rec de ject: Rv1 / Rv2 : 28/05/2014 Samedi : 26/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	Phase 1 : 25/05/2014 Phase 2 : 25/05/2014	25/05/2014 25/05/2014	12 mois 10 ans	25/05/2014 25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05/2014	25/05



RECEU
17.05.15
14h07
Monsieur Olivier POITRENAUD
Directeur Général
TISSEO EPIC
4 rue Mesplé
31081 TOULOUSE cedex 1

Toulouse, le 20 MAI 2015

Nos réf : DI/CT/2015-05-D

**Objet : Procès-Verbal de remise d'ouvrage et Procès-Verbal de mise à disposition
« liaison piétonne comprenant une passerelle et un cheminement piéton entre le garage
atelier et le siège social de TISSEO »**

PJ : 2


Monsieur le Directeur Général,

J'ai le plaisir de vous transmettre, pour valoir notification, un exemplaire original du Procès-Verbal de remise d'ouvrage et du Procès-Verbal de mise à disposition relatifs à la création d'une liaison piétonne comprenant une passerelle et un cheminement piéton Tisséo.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, en l'assurance de ma considération distinguée.

Le Directeur Général,

Jean Michel EVIN



LIASON PIETONNE

Passerelle et cheminement piéton

PROCES VERBAL DE REMISE DE L'OUVRAGE A TISSEO-SMTC

Entre les soussignés :

TISSEO – SMTC

Dont le siège social est 7 Esplanade Compans Caffarelli BP 11120 – 31011 Toulouse cedex 6, ci-après dénommé « le maître d'ouvrage » ;

TISSEO – EPIC

Dont le siège social est 4 Impasse Paul Mesplé – 31081 Toulouse cedex 1, ci-après dénommé « le mandataire » ;

En application de la Convention portant Mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de travaux de réhabilitation et de mise en conformité du siège social de TISSEO EPIC conclue entre TISSEO SMTC et TISSEO EPIC en date du 11 janvier 2013, le mandataire a réalisé les travaux suivants :

- **Construction d'une liaison piétonne comprenant une passerelle et un cheminement piéton entre le garage atelier et le siège social de TISSEO**

Cet ouvrage a été réalisé en exécution des commandes passées au nom et pour le compte de Tisséo-SMTC par Tisséo-EPIC.

L'ouvrage a été réceptionné aux dates indiquées dans les tableaux fournis en annexe.

Conformément à l'article 10 de la convention de mandat en date du 11 janvier 2013, les ouvrages sont mis à la disposition du maître d'ouvrage. Le mandataire a assuré toutes les obligations lui incombant pour permettre une mise en service immédiate de l'ouvrage.

La mise à disposition de l'ouvrage transfère la garde et l'entretien de l'ouvrage au maître d'ouvrage.

Dressé en deux exemplaires le

20 MAI 2015

Pour le Maître d'Ouvrage,


Monsieur le Président,

Jean Michel LATTES

Pour le mandataire,

Monsieur le Président,

Marc DEL BORRELLO



LIAISON PIÉTONNE

Passerelle et cheminement piéton

PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION DE L'OUVRAGE A TISSEO-EPIC POUR AFFECTATION A L'EXPLOITATION

En référence au titre III du Contrat de Service Public, Tisséo-SMTC met à la disposition de Tisséo-EPIC les biens suivants :

**Liaison piétonne comprenant une passerelle et un cheminement piéton de
TISSEO selon annexes ci-jointes**

La mise à disposition prend effet à la date du

Cet ouvrage a été réalisé en exécution des commandes passées au nom et pour le compte de Tisséo-SMTC par Tisséo-EPIC avec les entreprises dont la liste est jointe en annexe.

A compter de cette date, Tisséo-EPIC fera son affaire de l'entretien, de l'assurance et de la garde de l'ouvrage et équipements remis et réceptionnés, et en sera responsable. Il est ici précisé que la mise en œuvre des garanties contractuelles existantes, comme de la garantie de parfait achèvement relèvera de Tisséo-EPIC agissant au titre de mandataire de Tisséo-SMTC.

Un exemplaire des DOE/DTE correspondants sera remis à Tisséo-EPIC.

Les Procès-Verbaux de réception accompagnés, le cas échéant, des réserves sont annexés au présent Procès-Verbal de mise à disposition.

Dressé en deux exemplaires 20 MAI 2015

20 MAI 2015

Pour le Propriétaire,

Le Président,

Jean Michel LATTES

Pour l'Exploitant,

Le Président,

Marc DEL BORRELLO

PASSERELLE
TABEAU DE SUIVI DE CLOTURE DES MARCHES

Date à jour : 05/05/2015

Marchés Passerelle

PRESTATIONS INTELLECTUELLES - SERVICES																		
N°	DÉNOMINATION	TITULAIRE	TYPE	NH	Fin de délai global	Notification nominale d'achèvement (marchés FN)	Date Réception	Date Livraison Révisée	DATE PREVISIONNELLE OPR - OPLR - FET VAMP	Commentaires sur les OPR / LR / VAMP / VSR	Type garantie	Date début garantie	Début mois garantie	Date fin garantie	Projet de Décompte Final	Décompte Général	Signature D.G.D.	Relevé D.G.D.
MA140009	MOE - Création d'une liaison plénière comprenant une passerelle et un charpenteur plénière sur le garage attenant et le futur siège social de TASEO	MOEROP / TATYPHOQUE																
MA140013	Contrat de maîtrise travaux pour la construction de la passerelle	GRAND CENTP			30/08/2014													
TRAVAUX																		
N°	DÉNOMINATION	TITULAIRE	TYPE	NH	Fin de délai global	Notification nominale d'achèvement (marchés FN)	Date Réception	Date Livraison Révisée	DATE PREVISIONNELLE OPR - OPLR - FET VAMP	Commentaires sur les OPR / LR / VAMP / VSR	Type garantie	Date début garantie	Début mois garantie	Date fin garantie	Projet de Décompte Final	Décompte Général	Signature D.G.D.	Relevé D.G.D.
MA140004	Création d'une liaison plénière comprenant une passerelle et un charpenteur plénière sur le garage attenant et le futur siège social de TASEO - Lot 01 : Dalle chape / Charpente	OTM / LMC			6 mois à partir du 30/08/2014 02/02/2015		03/09/2014		04/09/2014		Parfait achèvement Décompte	03/09/2014	12 mois 10 ans	02/09/2015 02/09/2024				
MA140005	Création d'une liaison plénière comprenant une passerelle et un charpenteur plénière sur le garage attenant et le futur siège social de TASEO - Lot 02 : Escalier	RPE			6 mois à partir du 30/08/2014 02/02/2015		03/09/2014	20/11/2014	04/09/2014		Parfait achèvement Décompte	03/09/2014	12 mois 10 ans	02/09/2015 02/09/2024				
MA140006	Création d'une liaison plénière comprenant une passerelle et un charpenteur plénière sur le garage attenant et le futur siège social de TASEO - Lot 03 : Escalier	SCHWIDLER			6 mois à partir du 30/08/2014 02/02/2015		03/09/2014		04/09/2014		Parfait achèvement Décompte	03/09/2014	12 mois 10 ans	02/09/2015 02/09/2024				

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99