

D.2017.02.01.4.3

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

Séance du 1^{er} Février 2017

4 - GESTION DU PATRIMOINE

4.3 - TRAVAUX SITE PROPRE BUS - Protocole de clôture de l'opération de bus en site propre Axe Bus Tolosane - Approbation.

L'an deux mille dix-sept, le premier février à Toulouse Métropole, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

	PRESENTS	POUVOIR	ABSENTS EXCUSES
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard	X		
AUJOLAT Michel	X		
BRIAND Sacha	X (à partir de 10h20)		
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François	X	X (M. Briand à partir de 10h20)	
DEL BORRELLO Marc	X		
GRASS Francis	X		
KELLER Bernard	X		
LAGLEIZE Jean-Luc	X		
LATTES Jean-Michel	X		
MARTI Marthe		X (M. Lagleize)	
MOUDENC Jean-Luc		X (M. Lattes)	
TRAUTMANN Pierre	X (à partir de 10h20)		
TRAVAIL-MICHELET Karine	X		
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL			
AREVALO Henri	X		
LAFON Arnaud	X		
SITPRT			
BACOU Denis	X		

Exposé de Monsieur le Président :

Par délibération D.2002.05.27.8.1 en date du 27 mai 2002, le Comité Syndical a approuvé la convention de mandat à conclure entre la SMAT et le SMTC pour la réalisation des itinéraires de bus en site propre de l'agglomération toulousaine.

Par délibération n° D.2005.04.15.4.1 du 15 avril 2005, le Comité Syndical a approuvé l'avenant n° 1, ayant pour objet :

- de prendre en compte les avant-projets des TCSP Secteur Est, RN 88 et RN 113 approuvés par délibérations du Comité Syndical du SMTC des 18 octobre et 13 décembre 2004, en annexant au mandat les avant-projets et leurs enveloppes financières prévisionnelles,
- d'engager pour chacune de ces opérations la mission foncière prévue au titre II de la convention,
- de modifier l'article 9 « passation des marchés » pour prendre en compte le Code des Marchés Publics du 7 janvier 2004,
- de préciser les modalités d'utilisation du système d'information géographique.

Par délibération n° D.2005.10.17.4.2. du 17 octobre 2005, le Comité Syndical a approuvé l'avenant n° 2, ayant pour objet d'intégrer au programme du mandat :

- la réalisation des voies VL de la voie nouvelle de la Plaine à Balma,
- l'installation des équipements nécessaires à l'identification des bus par le système de signalisation lumineuse de trafic.

Par délibération n° D.2007.01.18.7.1, le comité Syndical a approuvé l'avenant n° 3, ayant pour objet :

- de formaliser la commande faite au mandataire de suspendre la réalisation de l'opération de TCSP RN 88,
- de définir les mesures conservatoires et de clôture de l'opération en cours,
- de modifier en conséquence les modalités de rémunération du mandataire.

Par délibération n° D.2009.12.14.8.2, le comité syndical a approuvé l'avenant n° 4, ayant pour objet de reporter d'un an supplémentaire le délai à l'issue duquel la mission de la SMAT prend fin à défaut de relance de l'opération du TCSP RN 88.

Par délibération n° D.2010.10.10.7.3, le comité syndical a approuvé l'avenant n° 5, ayant pour objet de :

- reporter de deux années supplémentaires, le délai de deux ans visé à l'article 26 - 1 - 4° de la convention de mandat, porté à trois ans pour l'opération RD 888 par avenant n°3, et à quatre ans par avenant n°4
- intégrer au programme du mandat le dossier approuvé par délibération D 2009.12.14.8.1 du 14 décembre 2009 : «Bus en Site Propre Avenue Tolosane à Ramonville - Evolution de Programme de l'opération - Octobre 2009»
- fixer l'Enveloppe Financière Prévisionnelle par référence au dossier approuvé visé ci-dessus
- arrêter le planning prévisionnel de l'opération par référence au dossier approuvé visé ci-dessus.
- engager la mission foncière visé au Titre II - Article 20 et suivant - de

La convention de Mandat prévoit que la mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le maître de l'ouvrage. Par ce quitus, la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des itinéraires de bus en site propre de l'agglomération toulousaine sur les sites Secteur EST, RD 813, RD 888 et Axe Bus Tolosane - Mandat 2 est définitivement soldée.

Ce quitus est délivré à la demande du mandataire pour chacune des opérations après exécution complète de ses missions et :

- réception des ouvrages et levée des réserves à la réception ;
- remise des ouvrages au SMTC ;
- expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts par cette garantie ;
- remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels, techniques, administratifs, relatifs aux ouvrages.

Le présent protocole de clôture de l'opération bus en site propre Axe Bus Tolosane, constate l'achèvement des missions de la SMAT, approuve le bilan financier de cette opération et donne quitus au mandataire.

Ce bus en site propre a été mis en service aux dates contractuelles fixées au mandat et remis conformément aux conventions de gestion ultérieure des ouvrages établies par le SMTC avec les collectivités concernées : Conseil Général 31, villes de Ramonville et Toulouse, SICOVAL.

Toutes les réserves constatées lors de la réception ont été levées et la garantie de parfait achèvement des ouvrages est maintenant expirée.

L'ensemble des dossiers comprenant tous documents techniques, contractuels, administratifs a été remis au SMTC.

Le montant des dépenses constatées et réglées, est arrêté comme suit à la date du présent protocole :

Dépenses HT :	16 061 554.42 €
TVA :	3 013 245.70 €
TOTAL TTC :	19 074 800.12 €

Pour mémoire, l'enveloppe financière prévisionnelle du programme approuvé par délibération n° D 2009.12.14.8.1 du 14 décembre 2009, s'élevait à 17 000 000 € HT valeur 2008.

Les dépenses constatées et réglées pour la réalisation de cette opération en valeur 2008 s'élèvent à 13 955 460,13 € HT.

Il est proposé aux membres du Comité Syndical d'approuver le protocole de clôture de l'opération bus en site propre Axe Bus Tolosane à conclure avec la SMAT, valant quitus, et d'autoriser sa signature.

.....

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20170207-20170201-4-3D- DE Date de télétransmission : 07/02/2017 Date de réception préfecture : 07/02/2017
--

Le Comité Syndical :


- entendu l'exposé de Monsieur le Président,
- après en avoir délibéré et à l'unanimité des suffrages exprimés : [les administrateurs de la SMAT n'ont pas pris part au vote : MM. Lattes, Grass, Mme Traval-Michelet, M. Lafon]

ARTICLE 1 : APPROUVE le protocole de clôture de l'opération bus en site propre Axe Bus Tolosane à conclure avec la SMAT, valant quitus.

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président du SMTC à signer ledit protocole.

ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur Le Préfet pour contrôle de légalité.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Pour extrait conforme,
Le Président,



Jean-Michel LATTES

**CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA
RÉALISATION DE L'EXTENSION DU RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN
EN SITE PROPRE DE L'AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE**

ENTRE

**LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

ET

LA SOCIETE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE

**PROTOCOLE DE CLOTURE
DU BSP AVENUE TOLOSANE A RAMONVILLE
VALANT QUITUS AU MANDATAIRE**

Décembre 2016

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-3D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

ENTRE

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, Maître d'ouvrage, représenté par Monsieur Jean-Michel LATTES, son Président, habilité par délibération du Comité Syndical du 1^{er} février 2017,

Et désigné dans ce qui suit par les mots « le SMTC » ou « le mandant »,

D'UNE PART

ET

La Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, SMAT, société publique locale au capital social de 3 075 300 Euros, dont le siège social est à Toulouse, 1 Place Esquirol, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro B 408 370 740, représentée par Monsieur Francis GRASS, son Président,

Et désignée dans ce qui suit par les mots « la SMAT » ou « le mandataire »,

D'AUTRE PART

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIIT :

La convention de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des itinéraires de bus en site propre de l'agglomération toulousaine, a été approuvée par le Comité Syndical du SMTC par délibération en date du 27 mai 2002, reçue en Préfecture le 3 juin 2002.

Elle a été modifiée ou complétée par 5 avenants :

L'avenant n° 1, approuvé par délibération du Comité Syndical n° D.2005.04.15.4.1 du 15 avril 2005 ayant pour objet :

- de prendre en compte les avant-projets des TCSP Secteur Est, RN 88 et RN 113 approuvés par délibérations du Comité Syndical du SMTC des 18 octobre et 13 décembre 2004, en annexant au mandat les avant-projets et leurs enveloppes financières prévisionnelles,
- d'engager pour chacune de ces opérations la mission foncière prévue au titre II de la convention,
- de modifier l'article 9 « passation des marchés » pour prendre en compte le Code des Marchés Publics du 7 janvier 2004,
- de préciser les modalités d'utilisation du système d'information géographique.

L'avenant n° 2, approuvé par délibération du Comité Syndical n° D.2005.10.17.4.2. du 17 octobre 2005 ayant pour objet d'intégrer au programme du mandat :

- la réalisation des voies VL de la voie nouvelle de la Plaine à Balma,
- l'installation des équipements nécessaires à l'identification des bus par le système de signalisation lumineuse de trafic.

L'avenant n° 3, approuvé par délibération du comité Syndical n° D.2007.01.18.7.1 ayant pour objet :

- de formaliser la commande faite au mandataire de suspendre la réalisation de l'opération de TCSP RN 88,
- de définir les mesures conservatoires et de clôture de l'opération en cours,
- de modifier en conséquence les modalités de rémunération du mandataire.

L'avenant n° 4, approuvé par délibération du comité syndical n° D.2009.12.14.8.2 ayant pour objet de reporter d'un an supplémentaire le délai à l'issue duquel la mission de la SMAT prend fin à défaut de relance de l'opération du TCSP RN 88.

L'avenant n° 5, approuvé par délibération du comité syndical n° D.2010.10.10.7.3 ayant pour objet de :

- reporter de deux années supplémentaires, le délai de deux ans visé à l'article 26 - 1 - 4° de la convention de mandat, porté à trois ans pour l'opération RD 888 par avenant n°3, et à quatre ans par avenant n°4,
- intégrer au programme du mandat le dossier approuvé par délibération n° D 2009.12.14.8.1 du 14 décembre 2009 : «Bus en Site Propre Avenue Tolosane à Ramonville – Evolution de Programme de l'opération – Octobre 2009»,
- fixer l'Enveloppe Financière Prévisionnelle par référence au dossier approuvé visé ci-dessus,
- arrêter le planning prévisionnel de l'opération par référence au dossier approuvé visé ci-dessus,
- engager la mission foncière visé au Titre II – Article 20 et suivant – de la convention de mandat.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20170207-20170201-4-3D- DE Date de télétransmission : 07/02/2017 Date de réception préfecture : 07/02/2017
--

Article 1 : Constatation de l'achèvement des ouvrages

1.1 Consistance des ouvrages

Le programme des ouvrages à réaliser sur le BSP avenue Tolosane à Ramonville a été défini et complété par :

- le programme d'origine, annexé à la convention de mandat,
- les divers compléments de programme approuvés, intégrés au mandat par les avenants successifs précités (avenants 1 à 5).

1.2 Remise des ouvrages

Les ouvrages et équipements inclus au programme de réalisation du BSP avenue Tolosane à Ramonville ont été mis en service selon le procès-verbal de remise figurant en **annexe 1** au présent protocole, et remis conformément aux conventions de gestion ultérieure des ouvrages établies par le SMTC avec les collectivités concernées : Conseil Général 31, villes de Ramonville, de Toulouse et du SICOVAL.

1.3 Levées des réserves à la réception des marchés

Toutes les réserves constatées à la réception des travaux et prestations, objet des marchés notifiés dans le cadre du BSP réalisé, sont levées et les procès-verbaux de levées de réserves ont été notifiés aux entreprises conformément à l'article 12 du mandat.

1.4 Garantie de parfait achèvement des prestations réalisées

Les ouvrages et prestations prévus au programme des BSP réalisés sont achevés, les garanties de parfait achèvement ont expirées.

1.5 Remise des dossiers complets comprenant tous documents contractuels, techniques, administratifs, relatifs aux ouvrages

La SMAT a remis au SMTC et aux gestionnaires des ouvrages :

- les dossiers Documentation Technique Exploitant, Dossier des Ouvrages Exécutés.
- les archives de l'opération, déposées dans le local archives du SMTC, construit sur le parc relais de Jolimont. Un référentiel des archives déposées sera présenté en un CD-Rom et un tableau récapitulatif en **annexe 2**.

Article 2 : Assurances

Sans objet.

Article 3 : Mission foncière

La mission foncière prévue à l'article II de la convention de mandat a été engagée par l'avenant 5.

Toutes les acquisitions ont été réalisées à l'exception de deux dossiers à finaliser, qui devront être soumis à nouvelle délibération :

- ✚ Université Paul Sabatier : le dossier d'acquisition de partie de la parcelle n° 838 BD11 (aujourd'hui cadastrée n° 838 BD20) a été retardé dans sa finalisation en raison

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-3D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

d'ajustements successifs du document modificatif du parcellaire cadastral (DMPC); celui –ci est en cours de reprise pour modifier la division en volumes existante.

France Domaine, saisi du dossier en l'absence de DUP, sollicitera -dès la définition du volume à acquérir- l'autorisation de cession de gré à gré.

✚ Résidence Maryse Bastié : l'acquisition de partie de la parcelle n° 838 BD16 (emprise de 43m²) est retardé d'une part en l'absence de retour de la Région, propriétaire du bien et d'autre part, car le recalage de l'emprise du projet sur la parcelle n° 838 BD11 a induit une reprise du DMPC sur la parcelle n° 838 BD16. En attente depuis le 4 avril 2016 du retour signé du DMPC, étape préalable à la préparation de la cession.

Le SMTC déclare reprendre les tâches relatives à la finalisation de ces dossiers. La SMAT fournira au SMTC les éléments correspondants.

Article 4 : Détermination du coût de l'ouvrage

Le coût des ouvrages, tels qu'il est défini à l'avenant 5 de la convention de mandat (enveloppe financière prévisionnelle), est arrêté comme suit à la date du présent protocole :

Dépenses constatées au 31 décembre 2016, et réglées par la SMAT, selon tableaux ci-annexés

Dépenses HT :	16 061 554,42€
TVA :	3 013 245,70€
TOTAL TTC :	19 074 800,12€

Pour mémoire, l'enveloppe financière prévisionnelle du programme approuvé par délibération n° D 2009.12.14.8.1 du 14 décembre 2009, s'élevait à 17 000 000 € HT valeur 2008.

Les dépenses constatées et réglées pour la réalisation de cette opération en valeur 2008 s'élèvent à 13 955 460,13 € HT.

Les tableaux de synthèse financière relatifs à ces opérations sont joints au présent protocole en **annexe 3**.

Article 5 : Actions en justice et litiges

En application des articles 16 et 17 de la convention de mandat, il est mis fin à la mission particulière confiée à la SMAT de représentation en justice du SMTC pour les litiges concernant l'opération.

Tous les litiges survenus entre le mandataire et certains de ses contractants ont été résolus.

Article 6 : Quitus

Le SMTC donne quitus à la SMAT pour l'ensemble de ses missions pour l'opération de réalisation du Bus en Site Propre avenue Tolosane à Ramonville.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-3D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

Article 7 : Intéressement

Sans objet.

Article 8 : Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date de notification à la SMAT de son caractère exécutoire.

Article 9 : Dispositions diverses

Sans objet.

Toulouse, le

Pour le SMTc

Pour la SMAT

Jean Michel LATTES

Président

Francis GRASS

Président Directeur Général

ANNEXE 1

PROCES VERBAUX DE REMISE D'OUVRAGES

ANNEXE 2

REFERENTIEL DES ARCHIVES

ANNEXE 3

TABLEAUX DE SYNTHESE FINANCIERE



BSP AVENUE TOLOSANE A RAMONVILLE REMISE DES OUVRAGES AU SMT C

PROCES VERBAL DE REMISE DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

Monsieur Joël CARREIRAS, Président de la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, désignée par "**SMAT**", mandataire du SMT C pour l'extension du réseau d'agglomération de transports en commun en site propre de l'agglomération toulousaine,

et

Monsieur Pierre COHEN, Président du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine désigné par "**SMT C**".

Conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention de mandat du 03 juin 2002, constatent la remise ci-après :

- **Ouvrages et équipements nécessaires à l'exploitation du bus en site propre AVENUE TOLOSANE A RAMONVILLE selon annexes ci-jointes**

La remise prend effet à la date du **06 janvier 2014**.

A partir de cette date, le SMT C assurera l'entretien et la garde des ouvrages remis et sera seul responsable dans les termes de droit commun. Les obligations de la SMAT sont définies à la convention de mandat, notamment à l'article n° 12 réception des ouvrages – prise de possession.

Dressé en deux exemplaires le 06 janvier 2014.

Pour la SMAT

Joël CARREIRAS

*Président Directeur Général
de la SMAT*

Pour le SMT C

Pierre COHEN

Président du SMT C

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-3D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

BASE ARCHIVES - Projet I "AXE BUS TOLOSANE"										
Projet	Enveloppe	Type	Ordre	Titre1	Titre2	Objet	Loc	Trav	Ech	
I	3101	MAR	3684	ORIGINAL MARCHÉ I 2010 8893 HYDROGÉOTECHNIQUE	CAMPAGNE DE RECONNAISSANCE GÉOTECHNIQUE	ORIGINAL MARCHÉ AVIS ATTRIBUTION DCE OFFRES REJETÉES	JO2	JI	3	
I	3103	MAR	3685	ORIGINAL MARCHÉ I 2010 8915 CALLIGEE / BOUFFIES	RECONNAISSANCE RESEAUX ENTERRES SONDAGE DETECTION	ORIGINAL MARCHÉ AVIS ATTRIBUTION DCE OFFRES REJETÉES	JO2	EC	7	
I	3102	MAR	3706	ORIGINAL MARCHÉ I 2010 8824 Gpt BERTHEAU SAINT CRIQ / GE INFRA	LEVEES TOPOGRAPHIQUES	ORIGINAL DU MARCHÉ DCE RESIDU OFFRE AVIS ATTRIBUTION OFFRES NON RETENUES	JO2	EG	1	
I	7203	MAR	3708	ORIGINAL MARCHÉ I 2011 9090 BECS	MISSION COORDINATION SECURITE ET PROTECTION SANTE	ORIGINAL DU MARCHÉ AVIS ATTRIBUTION DCE RESIDU DE L OFFRE	JO2	EC	7	
I	7204	MAR	3760	GESTION MARCHÉ I 2010 8556 ENQUETES COMPTAGE TRAFIC STATIONNEMENT API SA EMTIS	GESTION MARCHÉ I 2010 8556 ENQUETES COMPTAGE TRAFIC STATIONNEMENT API SA EMTIS		JO2	EF	1	
I	7201	CAN	3853	TCSP AXE BUS MAITRISE OEUVRE CANDIDATURES NON RETENUES	TCSP AXE BUS MAITRISE OEUVRE CANDIDATURES NON RETENUES	SETI INGEROP SCE EGIS AMENAGEMENT	JO2	EE	7	
I	7303	MAR	3893	MARCHÉ I 2010 8700 M - SYSTEME ECHANGES DOCUMENTS PAR INTENET - TCSP AXE BUS	TITULAIRE : PROSYS - SEDI	Original du marché I 2010 8700 M relatif au système d'échanges de documents par internet (SEDI) du TCSP Axe Bus UPS Ramonville Saint-Agne - Septembre 2010 Titulaire : Prosys Dossier CAO Avenant n°1	JO2	DD	4	
I	7201	OFF	3899	OFFRES NON RETENUES - MARCHÉ MAITRISE D'OEUVRE - TCSP AXE BUS UPS/RAMONVILLE	OFFRES NON RETENUES	Offres non retenues pour le marché de maîtrise d'oeuvre TCSP Axe Bus UPS/Ramonville - Groupement SETI (+ cd rom) - Groupement SCE (+ cd rom) - Groupement INGEROP - Groupement EGIS Aménagement	JO2	EG	6	
I	7201	MAR	3900	MARCHÉ I 2010 8549 M - MAITRISE D'OEUVRE TCSP RD 813 AVENUE TOLOSANE	TITULAIRE : GROUPEMENT CABINET MERLIN / SERUE INGENIERIE / DESSEIN DE VILLE	Original du marché I 2010 8549 M concernant la maîtrise d'oeuvre du TCSP de la RD 813 (avenue Tolosane - Ramonville) Titulaire : GROUPEMENT CABINET MERLIN / SERUE INGENIERIE / DESSEIN DE VILLE Dossier de suivi de consultation Résidu de l'offre Avis d'attribution Avenant n°1, avenant n°2, dossier de CAO Original de la transaction - décembre 2014	JO2	CH	2	
I	7201	MAR	3924	MARCHÉ I 2010 8549 M - MAITRISE D'OEUVRE TCSP AXE BUS UPS/RAMONVILLE	RESIDU DE L'OFFRE DU TITULAIRE	Complément au marché I 2010 8549 M de la maîtrise d'oeuvre TCSP Axe Bus UPS/Ramonville Résidu de l'offre du titulaire : Groupement MERLIN / DESSEIN DE VILLE / SERUE INGENIERIE / CERYX	JO2	XX	99	
I	7203	MAR	3966	MARCHÉ I 2011 9704 M - MISSION CSPS MARCHÉ COMPLEMENTAIRE - AXE BUS UPS/RAM	TITULAIRE : BECS	Original du marché I 2011 9704 M concernant le marché complémentaire mission CSPS de l'Axe bus UPS / Ramonville Titulaire : BECS	5E	AA	3	
I	9999	CVT	4000	CONVENTIONS DIVERSES AXE BUS UPS RAMONVILLE	LIGNE AXE BUS UPS-RAMONVILLE	Conventions diverses concernant l'axe bus Université Paul Sabatier Ramonville: - convention I 2012 10134 CN conclue entre SMAT et France Télécom - Etudes et travaux de maintien de l'intégrité des réseaux et ouvrages - convention I 2012 10178 CN conclue entre SMAT et VEOLIA - Etudes et travaux de maintien de l'intégrité des réseaux et ouvrages - convention I 2012 9836 CN conclue entre SMAT et GRDF - Etudes et travaux de maintien de l'intégrité des réseaux et ouvrages - convention I 2012 9840 CN conclue entre SMAT et ERDF - Etudes et travaux de maintien de l'intégrité des réseaux et ouvrages - convention 2011-84 conclue entre le département Haute-Garonne et SMTC, convention d'occupation du domaine public - convention 2011-85 conclue entre le département (Conseil Général) et SMTC, convention d'assistance déviation réseaux - convention cadre I 2012 10190 CN passée entre la commune de Ramonville et la SMAT pour les modalités d'exécution et de prises en charge financières - avenant n°1, novembre 2012 - avenant n°2 novembre 2013 - convention d'occupation du domaine public CN 2011-02 avec la CUGT - convention I 2012 10107 CN passée entre la CUGT et SMAT pour les études et travaux de maintien de l'intégrité des réseaux d'eaux pluviales dans le cadre de la réalisation du TCSP Axe Bus UPS Ramonville - convention CN 2013 38 I - Convntion d'autorisation de travaux et de définition des modalités techniques et financières, Conclue avec UPS -convention CN 2011/10/I passée entre le SMTC / Etat / UPS / université toulouse le Mirail -convention CN 2012 25 I concernant les modalités d'exécution et de prise en charge financière des travaux relatifs à la construction de l'Axe Bus UPS/Ramonville. Convention passée entre SMAT et Toulouse Métropole	JO2	FF	6	
I	8101	GEN	4017	OUVERTURE ENQUETE PUBLIQUE - RD813 / AXE BUS UPS RAMONVILLE	DOCUMENTS PRESSES - REGISTRES - PV AFFICHAGE AVIS	Ensemble des documents d'ouverture d'enquête publique, BSP RD813, axe bus Université Paul Sabatier - Ramonville - 2 exemplaires des parutions presse : Voix du midi du 10 au 16 novembre 2011, du 17 au 23 novembre 2011, du 1er au 07 décembre 2011; l'Opinion du 18 novembre 2011, du 25 novembre 2011, du 02 décembre 2011; La dépêche du Midi du 17 novembre 2011, 19 novembre 2011 et du 30 novembre 2011 - Registres d'enquête publique (Mairie Annexe Rangueil, SMTC, CUGT, Mairie Ramonville) - 3 PV de constat affichage avis ouverture enquête publique	JO2	DF	6	
I	7303	MAR	4122	MARCHÉ I 2010 8792 M - GESTION DOCUMENTAIRE (LOT 2) - AXE BUS UPS RAMONVILLE	TITULAIRE : EPICURE	Marché I 2010 8792 M concernant le système d'échange de documents par internet, lot 2 gestion financière de projet, Axe bus UPS Ramonville. TITULAIRE : EPICURE Original du marché Dossier CAO Avenant n° 1	JO2	EE	4	
I	3201	MAR	4126	MARCHÉ I 2012 10215 M - RECEPTION RESEAU ASSAINISSEMENT EAUX USEES	TITULAIRE : SARP SUD OUEST	Marché I 2012 10215 M relatif à la réception du réseau d'assainissement eaux usées, Axe bus UPS Ramonville TITULAIRE : SARP SUD OUEST Original du marché Dossier de suivi de consultation Résidu de l'offre du titulaire Offres rejetées Avis de résultat de marché	JO2	DD	7	
I	8202	MAR	4138	MARCHÉ I 2012 10110 M - AIDE AUX RIVERAINS - AXE BUS UPS / RAMONVILLE	TITULAIRE : ARCI	Marché I 2012 10110 M concernant les aides aux riverains, Axe bus UPS Ramonville TITULAIRE : ARCI Original du marché Dossier de suivi de consultation Avis de résultat de marché Résidu de l'offre du titulaire Avenant n°1	JO2	AA	7	

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20170207-20170201-4-3D-DE
 Date de télétransmission : 07/02/2017
 Date de réception préfecture : 07/02/2017

I	3204	MAR	4184	MARCHE I 2011 9688 M - REHABILITATION RESEAUX EAUX USEES & EAU POTABLE - AXE BUS	TITULAIRE : GPT SCAM TP / SOGEA M-P HYDRAULIQUE / SOCAT	Marché I 2011 9688 M concernant la réhabilitation des réseaux d'eaux usées et d'eau potable - Axe bus UPS/Ramonville Titulaire : GPT SCAM TP / SOGEA M-P HYDRAULIQUE / SOCAT Original du marché Dossier suivi de consultation Résidu des offres de titulaire Avis de résultat de marché Avenant n°1 Avenant n°2	JO2	AC	6
I	7303	MAR	4189	MARCHE I 2012 10049 M - REPROGRAPHIE - AXE BUS UPS RAMONVILLE	TITULAIRE : COPY COLOR CENTER	Marché I 2012 10049 M concernant le marché de reprographie, axe bus UPS Ramonville TITULAIRE : COPY COLOR CENTER Avenant n°1, octobre 2012	JO2	DG	7
I	3103	OFF	4221	OFFRES DES ENTREPRISES - LOT 4 RESEAUX ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES ET POTABLES	OFFRES NON RETENUES	Offres des entreprises non retenues pour le lot 4 concernant les réseaux d'assainissement d'eaux pluviales et d'alimentation en eau potable, Toulouse - SCAM TP/SOGEA MP Hydraulique -STAT - CEGEPT -GIESTER SA -EIFFAGE TP SO	JO2	HB	5
I	3201	OFF	4226	OFFRES DES ENTREPRISES - TRAVAUX AMENAGEMENT LOT 1:TERRASEMENT ASSAIN. CHAUSSEE	OFFRES DES ENTREPRISES NON RETENUES	Offres des entreprises rejetées pour les travaux d'aménagement Lot 1 : terrassement, assainissement et chaussée - axe bus UPS/Ramonville Titulaire : GUINTOLI / EIFFAGE (mémoire technique) / SCREG SUD-OUEST	JO2	CB	2
I	3203	OFF	4259	OFFRES DES ENTREPRISES - LOT N°3 PLANTATIONS - AXE BUS UPS RAMONVILLE	OFFRES DES ENTREPRISES NON RETENUES	Offres des entreprises non retenues pour le marché plantations Lot n°3 - TCSP Axe bus UPS Ramonville - CAUSSAT EV - JARDINS TOULOUSAINS / GAUCI SAS - CD Rom	JO2	JG	8
I	3202	OFF	4314	OFFRES DES ENTREPRISES - LOT 2 SLT - ECLAIRAGE PUBLIC - RDSU - TCSP AXE BUS	OFFRES DES ENTREPRISES REJETEES	Offres des entreprises rejetées pour le Lot 2 : signalisation lumineuse de tricolore (SLT), éclairage public, réseau des services unifiés (RDSU) - TCSP Axe Bus UPS/Ramonville - Eiffage Energie SO / Eiffage TP - Spie Sud-Ouest / Lacroix Trafic - INEO Réseaux Sud-Ouest - ETDE + CD ROM	JO2	AA	7
I	3201	MAR	4474	MARCHE I 2012 10040 M - LOT 1 TERRASEMENT ASSAINISSEMENT CHAUSSEE - AXE BUS RAM	TITULAIRE : GROUPEMENT MALET / JEAN LEFEBVRE / GTM SO	Marché I 2012 10040 M concernant le lot 1 terrassement assainissement et chaussée, Axe bus Ramonville Titulaire : GROUPEMENT MALET / JEAN LEFEBVRE / GTM SO Marché original Avis de résultat de marché Dossier de consultation Rejets d'offres Résidu pli titulaire Avenant n°1, décembre 2012 Avenant n°2, juin 2012, dossier CAO Transaction, septembre 2014	JO2	AA	7
I	3203	MAR	4475	MARCHE I 2012 10042 M - LOT 3 PLANTATIONS - AXE BUS RAMONVILLE	TITULAIRE : ISS ESPACES VERTS	Marché I 2012 10042 M concernant le lot 3 Plantations, Axe bus Ramonville Titulaire : ISS ESPACES VERTS Marché original Mémoire technique Rejet d'offres Résidu pli titulaire Avenant n°1 notifié le 19/09/2012, dossier CAO Avenant n°2 notifié le 19/09/2012, dossier CAO	JO2	AD	2
I	3202	MAR	4478	MARCHE I 2012 10041 M - LOT 2 SLT / ECLAIRAGE PUBLIC / COURANTS FAIBLES	TITULAIRE : BARDE SO	Marché I 2012 10041 M concernant le lot 2 Signalisation lumineuse de trafic (SLT), Eclairage public, Courants faibles - Axe bus Ramonville Titulaire : BARDE SO Marché original Dossier CAO Courrier INEO SO rejets d'offres CD Avenant n°1, décembre 2012 Avenant n°2, dossier CAO, juin 2012 Original de la transaction, novembre 2014	JO2	AD	2
I	3204	MAR	4479	MARCHE I 2012 10043 M - LOT 4 RESEAUX ASSAINISSEMENT EP / ALIM EAU POTABLE	TITULAIRE : JEAN LEFEBVRE	Marché I 2012 10043 M concernant le lot 4 Réseaux assainissement eaux pluviales et alimentation en eau potable Toulouse Titulaire : JEAN LEFEBVRE Mémoire technique Rejets d'offres Résidu pli du titulaire CD Avenant n°1, juin 2012	JO2	AD	2
I	8203	MAR	4480	MARCHE I 2011 9700 M - FOURNITURE ET POSE EQUIPEMENT SIGNALETIQUE INFO CHANTIER	TITULAIRE : ADAM MARQUAGE	Marché I 2011 9700 M concernant la fourniture et pose d'un équipement signalétique d'information chantier Titulaire : ADAM MARQUAGE Marché original	JO2	AE	7
I	7205	MAR	4483	MARCHE I 2012 10416 M - CONTROLE EXTERNE PORTANCE COUCHES DE FORME	TITULAIRE : GINGER CEBTP	Marché I 2012 10416 M concernant le contrôle externe de la portance des couches de forme sur le projet Axe bus UPS Ramonville Titulaire : Ginger CEBTP Marché original Avis de résultat de marché Dossier de consultation Résidu pli titulaire Offres rejetées Avenant n°1 novembre 2012	JO2	AF	7
I	7205	MAR	4497	MARCHE I 2012 10422 M - CONTROLE RECEPT. REHABILITATION CONSTRUCTION OUV ASSAIN	TITULAIRE : RCR	Marché I 2012 10422 M concernant la réalisation de contrôles de réception dans le cadre de la réhabilitation ou de la construction d'ouvrages d'assainissement, TCSP Axe bus Ramonville, Titulaire : RCR Marché original Offres rejetées	JO2	XX	99
I	9999	ETD	4534	DOSSIER ETUDES RD813 - AVENUE TOLOSANE - 2011	ARCHIVES DE XAVIER BONNEAU - DIRECTEUR SOCIETE	Dossier d'études RD813 - avenue Tolosane, Axe bus, année 2011 Archives de Xavier Bonneau	JO2	IF	7
I	3204	DOE	4739	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - RESEAUX ASSAINISSEMENT AEP EU - AXE BUS RAM		Dossier des ouvrages exécutés concernant la réhabilitation des réseaux d'assainissement EU et AEP, axe bus Ramonville UPS Marché concerné : I 2011 9688 M Plans et PV Rapport d'essais étanchéité (version CD) Rapport de contre-visite titulaire : SCAM	5E	AB	3
I	1101	GEN	4819	SUIVI DOSSIERS FONCIERS - TCSP AXE BUS UPS / RAMONVILLE		Suivi des dossiers fonciers - TCSP Axe Bus UPS / Ramonville Copie dossier parcellaire à SMTC (2007) Certificats affichage déclaration de projet Parution journaux Avis / Arrêté Enquête publique	JO2	XX	99
I	3201	DOE	4872	DOE INFRASTRUCTURES VOIRIES / GENIE CIVIL - LOT 1 - TITULAIRE : MALET EIL SPIE	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES	Dossier des ouvrages exécutés (DOE) concernant le lot 1 Infrastructures de voiries, génie civil Titulaire: MALET - EIL - SPIE plans de récolement Documentations techniques Note de calcul Documents d'exécution Programme d'exécution des travaux Administratif Rapport d'essais et attestation de conformité	JO2	XX	99
I	3202	DOE	4873	DOE ECLAIRAGE ET SLT - LOT 2 - TITULAIRE : BARDE SUD OUEST	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES	Dossier des ouvrages exécutés (DOE) concernant le lot 2, Eclairage et SLT, axe bus ramonville Titulaire : Barde SO Pièces générales et techniques	JO2	XX	99
I	3203	DOE	4874	DOE PLANTATIONS - LOT 3 - TITULAIRE : ISS - AXE BUS UPS RAMONVILLE	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES	Dossier des ouvrages exécutés (DOE) concernant le lot 3 Plantations Titulaire : ISS Axe bus UPS Ramonville	JO2	XX	99
I	3204	DOE	4875	DOE RESEAU PLUVIAL ET AEP - LOT 4 - TITULAIRE : EIL	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES	Dossier des ouvrages exécutés (DOE) concernant le lot 4 réseau pluvial et AEP Titulaire: EIL	JO2	XX	99
I	3203	DOE	4904	DIUO TRAVAUX AMENAGEMENT DE SURFACE - AXE BUS RAMONVILLE	DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE SUR L'OUVRAGE	Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage DIUO travaux aménagement de surface - Axe bus Ramonville Titulaire : BECS-SUD	JO2	XX	99
I	9999	GEN	4978	PROCES VERBAL DE CONSTAT N° 1 A 7 - AXE BUS RAMONVILLE	PROCES VERBAL DE CONSTAT N° 1 A 7 - AXE BUS RAMONVILLE	PROCES VERBAL DE CONSTAT N° 1 A 7 - AXE BUS RAMONVILLE	JO2	XX	99
I	9999	CVT	4980	CONVENTIONS TRAVAUX RACCORDEMENT RESEAUX AEP (AV TOLOSANE / RUE DES BERGES)	CONVENTION	Conventions travaux raccordement réseaux AEP (avenue Tolosane, rue des Berges) Axe bus Ramonville	JO2	XX	0
I	3102	MAR	4993	GESTION DE MARCHÉ I 2010 8824 MAPA LEVERS TOPOGRAPHIQUES BERTHEAU ST CRICQ	GESTION DE MARCHÉ I 2010 8824 MAPA LEVERS TOPOGRAPHIQUES BERTHEAU ST CRICQ	GESTION DE MARCHÉ I 2010 8824 MAPA LEVERS TOPOGRAPHIQUES BERTHEAU ST CRICQ DOSSIER ADMINISTRATIF ETATS D'ACOMPTES	JO2	XX	0

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20170207-20170201-4-3D-DE
 Date de télétransmission : 07/02/2017
 Date de réception préfecture : 07/02/2017

I	7201	MAR	4994	GESTION DE MARCHÉ I 2011 9369 M MARCHÉ COMPLEMENTAIRE MAITRISE OEUVRE MERLIN	GESTION DE MARCHÉ I 2011 9369 M MARCHÉ COMPLEMENTAIRE MAITRISE OEUVRE MERLIN	GESTION DE MARCHÉ I 2011 9369 M MARCHÉ COMPLEMENTAIRE MAITRISE OEUVRE (REPARATION RESEAUX SICOVAL) CABINET MERLIN SERUE INGENIERIE DESSEIN DE VILLE DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTES	JO2	XX	0
I	3101	MAR	4997	GESTION DE MARCHÉ I 2010 8893 RECONNAISSANCES GEOLOGIQUES HYDROGEOTECHNIQUE	GESTION DE MARCHÉ I 2010 8893 RECONNAISSANCES GEOLOGIQUES HYDROGEOTECHNIQUE	GESTION DE MARCHÉ I 2010 8893 RECONNAISSANCES GEOLOGIQUES HYDROGEOTECHNIQUE DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTÉ	JO2	XX	0
I	3103	MAR	5016	GESTION DE MARCHÉ I 2010 8915 MAPA RECONNAISSANCES RESEAUX ENTERRES CALLIGEE	GESTION DE MARCHÉ I 2010 8915 MAPA RECONNAISSANCES RESEAUX ENTERRES CALLIGEE	GESTION DE MARCHÉ I 2010 8915 MAPA RECONNAISSANCES RESEAUX ENTERRES CALLIGEE DOSSIER ADMINISTRATIF ETATS D ACOMPTES	JO2	XX	0
I	2101	MAR	5020	GESTION MARCHÉ I 2012 10215 RECEPTION RESEAU ASSAINISSEMENT EAU USEE SARP SO	GESTION MARCHÉ I 2012 10215 RECEPTION RESEAU ASSAINISSEMENT EAU USEE SARP SO	GESTION MARCHÉ I 2012 10215 RECEPTION RESEAU ASSAINISSEMENT EAU USEE SARP SO DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTÉ	JO2	XX	0
I	3204	MAR	5027	GESTION MARCHÉ I 2012 10043 RESEAUX HUMIDES TOULOUSE JEAN LEFEBVRE	GESTION MARCHÉ I 2012 10043 RESEAUX HUMIDES TOULOUSE JEAN LEFEBVRE	GESTION MARCHÉ I 2012 10043 RESEAUX HUMIDES TOULOUSE JEAN LEFEBVRE DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTÉ	JO2	XX	0
I	7203	MAR	5036	GESTION MARCHÉ I 2011 9704 CSPS BECS	GESTION MARCHÉ I 2011 9704 CSPS BECS	GESTION MARCHÉ I 2011 9704 CSPS BECS DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTÉ	JO2	XX	0
I	8102	MAR	5044	GESTION MARCHÉ I 2012 10110 AIDE AUX RIVERAINS ARCI	GESTION MARCHÉ I 2012 10110 AIDE AUX RIVERAINS ARCI	GESTION MARCHÉ I 2012 10110 AIDE AUX RIVERAINS ARCI DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTÉ	JO2	XX	0
I	2101	MAR	5068	GESTION MARCHÉ I 2011 9688 REHABILITATION RESEAUX SCAM	GESTION MARCHÉ I 2011 9688 REHABILITATION RESEAUX SCAM	GESTION MARCHÉ I 2011 9688 REHABILITATION RESEAUX SCAM DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTÉ	JO2	XX	0
I	7205	MAR	5089	GESTION MARCHÉ I 2012 10422 ITV ASSAINISSEMENT RCR	GESTION MARCHÉ I 2012 10422 ITV ASSAINISSEMENT RCR	GESTION MARCHÉ I 2012 10422 ITV ASSAINISSEMENT RCR DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTÉ	JO2	XX	0
I	100	GEN	5120	AUTORISATION TRAVAUX DE VOIRIE 2011 A 2014	AUTORISATION TRAVAUX DE VOIRIE 2011 A 2014	AUTORISATION TRAVAUX DE VOIRIE 2011 A 2014	JO2	XX	0
I	7205	MAR	5203	GESTION MARCHÉ I 2012 10416 GINGER CEBTP CONTROLE EXTERIEUR	GESTION MARCHÉ I 2012 10416 GINGER CEBTP CONTROLE EXTERIEUR	GESTION MARCHÉ I 2012 10416 GINGER CEBTP CONTROLE EXTERIEUR DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTÉ	JO2	XX	0
I	3201	MAR	5207	GESTION MARCHÉ I 2012 10040 MALET LOT 1 TERRASSEMENT 1/2	GESTION MARCHÉ I 2012 10040 MALET LOT 1 TERRASSEMENT 1/2	GESTION MARCHÉ I 2012 10040 MALET LOT 1 TERRASSEMENT DOSSIER ADMINISTRATIF 1/2	JO2	XX	0
I	3201	MAR	5208	GESTION MARCHÉ I 2012 10040 MALET LOT 1 TERRASSEMENT 2/2	GESTION MARCHÉ I 2012 10040 MALET LOT 1 TERRASSEMENT 2/2	GESTION MARCHÉ I 2012 10040 MALET LOT 1 TERRASSEMENT 2/2 DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTÉ	JO2	XX	0
I	8203	MAR	5217	MARCHES AMO INSERTIONS SOCIALES	MARCHES AMO INSERTIONS SOCIALES	MARCHES AMO INSERTIONS SOCIALES	JO2	XX	0
I	21	MAR	5229	GESTION MARCHÉ I 2012 10041 BARDE SUD OUEST LOT 2 ECLAIRAGE SLT RDSU	GESTION MARCHÉ I 2012 10041 BARDE SUD OUEST LOT 2 ECLAIRAGE SLT RDSU	GESTION MARCHÉ I 2012 10041 BARDE SUD OUEST LOT 2 ECLAIRAGE SLT RDSU DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTÉ	JO2	XX	0
I	7203	MAR	5302	GESTION MARCHÉ I 2011 9090 - CSPS - BECS	GESTION MARCHÉ I 2011 9090 - CSPS - BECS	GESTION MARCHÉ I 2011 9090 - CSPS - BECS DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTÉ	JO2	XX	0
I	1101	GEN	5317	AXE BUS UPS RAMONVILLE DOSSIER ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE DECLARATION PROJET	AXE BUS UPS RAMONVILLE DOSSIER ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE DECLARATION PROJET	AXE BUS UPS RAMONVILLE DOSSIER ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE DECLARATION PROJET CONSULTATION SERVICES DE L ETAT SAISINE AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ENQUETE PUBLIQUE			0

PROJET : I RD813 - Gestion d'op  ration en valeur projet - SUIVI DU PROJET ET SUIVI FINANCIER - (EN EURO)

Intitul��		Derni��re MAJ		Engagements			R��alisations			
Code enveloppe	Libell�� enveloppe	Montant enveloppe		Cumul AD	Cumul commandes	% cde / env	Avances	Travaux et prestations hors r��vision, primes p��nalit��s et divers	Total avances + travaux et prestations	% r��alisation / env
1 Acquisitions		575 000,00		353 900,00	353 635,10	61,5	0	353 635,09	353 635,09	61,5
11	Acquisitions fonci��res	545 000,00		353 900,00	353 635,10	64,88	0	353 635,09	353 635,09	64,88
1101	Acquisitions fonci��res	545 000,00		353 900,00	353 635,10	64,88	0	353 635,09	353 635,09	64,88
13	Frais accessoires	30 000,00		0	0	0	0	0	0	0
1301	Frais li��s acquisitions	30 000,00		0	0	0	0	0	0	0
2 D��viation r��seaux		2 949 651,00		2 882 798,00	2 490 886,68	84,44	0	2 070 920,70	2 070 920,70	70,2
21	D��viation r��seaux	2 949 651,00		2 882 798,00	2 490 886,68	84,44	0	2 070 920,70	2 070 920,70	70,2
2101	D��v. r��s. non conc��d��s SI	2 949 651,00		2 882 798,00	2 490 886,68	84,44	0	2 070 920,70	2 070 920,70	70,2
3 Trx et ��quipements		9 956 282,00		9 496 177,00	9 495 677,18	95,37	0	9 484 473,20	9 484 473,20	95,26
31	Trx pr��paratoires	94 340,00		94 290,00	94 288,15	99,94	0	84 809,97	84 809,97	89,89
3101	Rec. g��otechniques	13 970,00		13 962,00	13 961,28	99,93	0	13 767,68	13 767,68	98,55
3102	Trx topo/polygo	37 500,00		37 464,00	37 463,71	99,9	0	37 311,37	37 311,37	99,49
3103	Reconnaissance r��seaux	42 870,00		42 864,00	42 863,16	99,98	0	33 730,91	33 730,91	78,68
3104	SUPPRIMEE	0		0	0	0	0	0	0	0
32	Trx voirie - infras	9 861 942,00		9 401 887,00	9 401 389,03	95,32	0	9 399 663,22	9 399 663,22	95,31
3201	VRD	8 557 042,00		8 223 431,00	8 223 424,74	96,1	0	8 223 424,63	8 223 424,63	96,1
3202	Eclairage - SLT - RDSU	803 470,00		704 625,00	704 145,41	87,63	0	702 498,55	702 498,55	87,43
3203	Am��nagements paysagers	212 470,00		184 871,00	184 862,81	87	0	184 783,96	184 783,96	86,96
3204	R��seaux humides Toulouse	288 960,00		288 960,00	288 956,07	99,99	0	288 956,07	288 956,07	99,99
3205	Supprim��e	0		0	0	0	0	0	0	0
3206	Supprim��e	0		0	0	0	0	0	0	0
3207	Divers provisions travaux	0		0	0	0	0	0	0	0
7 Frais d'ing��nierie		1 280 086,00		1 229 531,00	1 225 613,51	95,74	1 827,85	1 170 903,79	1 172 731,65	91,47
72	Etudes	1 129 086,00		1 078 531,00	1 078 101,50	95,48	0	1 039 740,86	1 039 740,86	92,08
7201	Maitrise d'oeuvre	1 018 215,00		968 130,00	967 761,48	95,04	0	963 058,26	963 058,26	94,58
7202	SUPPRIMEE	0		0	0	0	0	0	0	0
7203	CSPS	19 301,00		19 301,00	19 247,46	99,72	0	19 247,46	19 247,46	99,72
7204	Comptages circul. station	27 160,00		27 160,00	27 154,12	99,97	0	27 154,12	27 154,12	99,97
7205	Cont��les et ��tudes divers	64 410,00		63 940,00	63 938,44	99,26	0	30 281,01	30 281,01	47,01
7206	SUPPRIMEE	0		0	0	0	0	0	0	0
7207	SUPPRIMEE	0		0	0	0	0	0	0	0
73	Autres d��penses	151 000,00		151 000,00	147 512,01	97,69	1 827,85	131 162,93	132 990,79	86,86
7303	D��p. li��es consultations	151 000,00		151 000,00	147 512,01	97,69	1 827,85	131 162,93	132 990,79	86,86
8 D��p. li��es investissement		1 095 981,00		998 006,00	983 908,39	89,77	0	753 604,81	753 604,81	68,76
81	Public/riverains	313 655,00		306 873,00	304 240,35	96,99	0	168 672,44	168 672,44	53,77
8101	Accompag. phase ��tudes	13 655,00		13 655,00	13 661,83	100,05	0	13 661,82	13 661,82	100,04
8102	Acomp. phase chantier y/c	300 000,00		293 218,00	290 578,52	96,85	0	155 010,62	155 010,62	51,67
82	Autres d��p. hors trx	132 326,00		91 133,00	79 668,04	60,2	0	63 979,82	63 979,82	48,35
8202	Contentieux	10 000,00		5 158,00	4 899,07	48,99	0	4 899,06	4 899,06	48,99
8203	Frais divers	100 000,00		64 042,00	55 359,96	55,35	0	55 122,98	55 122,98	55,12
8206	Frais financiers externes	5 000,00		4 610,00	2 086,99	41,73	0	2 086,99	2 086,99	41,73
8209	CN polyexpert	17 326,00		17 323,00	17 322,02	99,97	0	1 870,77	1 870,77	10,79
83	R��mun��ration	650 000,00		600 000,00	600 000,00	92,3	0	520 952,54	520 952,54	80,14
8301	R��mun��ration	650 000,00		600 000,00	600 000,00	92,3	0	520 952,54	520 952,54	80,14
9 Provision globale		0		0	0	0	0	0	0	0
99	Provision globale	0		0	0	0	0	0	0	0

9999	Provision globale	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		15 857 000,00	14 960 412,00	14 549 720,86	91,76	1 827,85	13 833 537,59	13 835 365,45	87,24

			ECLAIRAGE - SLT - RDSU						825 892,15												823 960,56						3 785,93			16 714,04						844 460,53			166 201,75			1 010 662,28												
3202	21	2012/010041	LOT2 - Eclairage - SLT - RDSU			BARDE SO			825 892,15			0,00			Marché									823 960,56			3 785,93			16 714,04			844 460,53			166 201,75			1 010 662,28															
3202	21	2012/010041	I2012001226							I2010 10041 A1			25/09/2012			25/10/2012			12/10/2012			22 605,12			0,00			0,00			0,00			0,00			22 605,12			4 430,60			27 035,72			0,00								
3202	21	2012/010041	I2013000333							I10041 A2			28/02/2013			22/03/2013			20/03/2013			0,00			50 590,96			0,00			101,18			0,00			0,00			50 692,14			9 935,66			60 627,80			0,00					
3202	21	2012/010041	I2013000936							I10041 A3			30/04/2013			31/05/2013			14/06/2013			-1 695,22			71 811,34			0,00			266,02			0,00			0,00			70 382,14			13 794,90			84 177,04			0,00					
3202	21	2012/010041	I2013001179							I10041 A4			31/05/2013			12/07/2013			25/07/2013			-669,67			62 681,60			0,00			188,04			3 344,48			0,00			65 544,45			12 846,72			78 391,17			0,00					
3202	21	2012/010041	I2013001490							I10041 A5			30/06/2013			14/08/2013			30/08/2013			0,00			193 545,70			0,00			2 425,74			836,12			0,00			0,00			196 807,56			38 574,28			235 381,84			0,00		
3202	21	2012/010041	I2013001633							I10041 A6			31/07/2013			18/09/2013			27/09/2013			-242,66			14 658,60			0,00			131,93			1 672,24			0,00			0,00			16 220,11			3 179,14			19 399,25			0,00		
3202	21	2012/010041	I2013001728							I10041 A7			31/08/2013			04/10/2013			14/10/2013			-19 997,57			134 333,10			0,00			1 209,00			0,00			0,00			115 544,53			22 646,74			138 191,27			0,00					
3202	21	2012/010041	I2013001998							I10041 A8			30/09/2013			13/11/2013			14/11/2013			0,00			39 949,80			0,00			207,84			3 344,48			0,00			0,00			43 502,12			8 526,42			52 028,54			0,00		
3202	21	2012/010041	I2013002166							I10041 A9			31/10/2013			12/12/2013			13/12/2013			0,00			42 580,80			0,00			298,07			1 672,24			0,00			0,00			44 551,11			8 732,02			53 283,13			0,00		
3202	21	2012/010041	I2013002376							I10041 A10			30/11/2013			27/12/2013			27/12/2013			0,00			45 302,90			0,00			317,12			3 344,48			0,00			0,00			48 964,50			9 597,04			58 561,54			0,00		
3202	21	2012/010041	I2014000169							I10041 A11			31/01/2014			07/03/2014			14/03/2014			0,00			65 223,80			0,00			-1 674,67			2 500,00			0,00			0,00			66 049,13			13 217,82			79 266,95			0,00		
3202	21	2012/010041	I2014000893							I10041A12			28/02/2014			13/06/2014			30/06/2014			0,00			43 124,50			0,00			-5,45			0,00			0,00			0,00			43 119,05			8 624,70			51 743,75			0,00		
3202	21	2012/010041	I2015001290							I10041 EDS			31/03/2014			10/02/2016			29/01/2016			0,00			60 157,46			0,00			321,11			0,00			0,00			0,00			60 478,57			12 095,71			72 574,28			0,00		
			Aménagements paysagers						216 564,86															216 472,38			-267,65									216 204,73			42 738,35			258 943,08			0,00									
3203	22		PLANTATIONS						216 564,86															213 922,38			-267,65									216 204,73			42 738,35			258 943,08			0,00									
3203	22	2012/010042	LOT3 - Plantations			SS ESPACES VERTS			214 014,86			0,00			Marché									213 922,38			-267,65									213 654,73			42 228,35			255 883,08			0,00									
3203	22	2012/010042	I2013000332							I10042 L3 A1			28/02/2013			15/03/2013			20/03/2013			2 258,55			7 151,82			0,00			14,30			0,00			0,00			0,00			9 424,67			1 847,24			11 271,91			0,00		
3203	22	2012/010042	I2013000606							I10042L3 A2			31/03/2013			19/04/2013			25/04/2013			0,00			6 256,10			0,00			25,93			0,00			0,00			0,00			6 282,03			1 231,27			7 513,30			0,00		
3203	22	2012/010042	I2013001087							I10042 L3 A3			31/05/2013			21/06/2013			27/06/2013			0,00			19 547,51			0,00			58,65			0,00			0,00			0,00			19 606,16			3 842,81			23 448,97			0,00		
3203	22	2012/010042	I2013001491							I10042L3 A4			31/07/2013			28/08/2013			30/08/2013			0,00			11 936,20			0,00			166,40			0,00			0,00			0,00			12 102,60			2 372,10			14 474,70			0,00		
3203	22	2012/010042	I2013001844							I2012 10042 A5			30/09/2013			24/10/2013			30/10/2013			0,00			20 689,39			0,00			144,82			0,00			0,00			0,00			20 834,21			4 083,51			24 917,72			0,00		
3203	22	2012/010042	I2013002485							I10042 AC 06 12/13			16/12/2013			15/01/2014			28/01/2014			0,00			59 473,02			0,00			106,80			0,00			0,00			59 579,82			11 677,66			71 257,48			0,00					
3203	22	2012/010042	I2014000500							ACPTÉ 7 MARS 2014			31/03/2014			18/04/2014			10/04/2014			-1 078,36			41 759,83			0,00			167,43			0,00			0,00			0,00			40 848,90			8 174,25			49 023,15			0,00		
3203	22	2012/010042	I2014001223							I10042 A 08			31/08/2014			18/09/2014			18/09/2014			-517,83			8 150,55			0,00			-123,47			0,00			0,00			7 509,25			1 503,44			9 012,69			0,00					
3203	22	2012/010042	I2014001759							I10042 L3 A9			19/12/2014			09/01/2015			19/01/2015			-662,36			13 257,79			0,00			34,67			0,00			0,00			0,00			12 630,10			2 528,67			15 158,77			-463,40		
3203	22	2012/010042	I2015000438							I10042 L2 A10			31/03/2015			17/04/2015			30/04/2015			0,00			3 288,33			0,00			-36,17			0,00			0,00			0,00			3 252,16			650,44			3 902,60			-197,30		
3203	22	2012/010042	I2015000581							I10042 L3 A11			27/05/2015			12/06/2015			12/06/2015			0,00			4 347,91			0,00			-47,83			0,00			0,00			0,00			4 300,08			860,02			5 160,10			-260,88		
3203	22	2012/010042	I2015001082							I10042 L3 A12			31/07/2015			16/10/2015			29/10/2015			0,00			6 847,04			0,00			-572,22			0,00			0,00			0,00			6 274,82			1 254,97			7 529,79			-410,82		
3203	22	2012/010042	I2016000536							2012 10042 AC 13			31/05/2016			11/08/2016			29/07/2016			0,00			11 216,89			0,00			-630,50			0,00			0,00			0,00			10 586,39			2 117,28			12 703,67			-673,01		
3203	22	2012/010042	I2016000759							I10042 L3 EDS			18/11/2016			28/10/2016			28/10/2016			0,00			0,00			0,00			423,54			0,00			0,00			0,00			423,54			84,69			508,23			2 005,41		
3203	22	2015/012510	MOBILIER URBAIN AVENUE TOLOSANE RAMONVILLE			AREA			2 550,00			0,00			Achat sur facture									2 550,00			0,00			0,00			0,00			0,00			2 550,00			510,00			3 060,00			0,00						
3203	22	2015/012510	I2015000540							27742			12/05/2015			11/06/2015			29/06/2015			0,00			2 550,00			0,00			0,00			0,00			0,00			2 550,00			510,00			3 060,00			0,00					
			Réseaux humides Toulouse						338 916,58															338 916,58			-2 452,34			2 084,40			10 033,44						348 582,08			68 322,08			416 904,16									
3204	23		RESEAUX HUMIDES TOULOUSE						338 916,58															338 916,58			-2 452,34			2 084,40			10 033,44						348 582,08			68 322,08			416 904,16									
3204	23	2012/010043	LOT4- Rx assainissement, eaux pluviales, EP Toulouse			JEAN LEFEBVRE			338 916,58			0,00			Marché									338 916,58			-2 452,34			2 084,40			10 033,44						348 582,08			68 322,08			416 904,16									
3204	23	2012/010043	I2013000359							I10043 LOT4 A1			28/02/2013			22/03/2013			20/03/2013			16 960,49			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			16 960,49			3 324,26			20 284,75			0,00					
3204	23	2012/010043	I2013000676							I10043L4 A2			31/03/2013			25/04/2013			28/05/2013			0,00			179 074,00			0,00			537,22			0,00			0,00			0,00			179 611,22			35 203,80			214 815,02			0,00		
3204	23	2012/010043	I2013000886							I10043 L4 A3			30/04/2013			13/06/2013			14/06/2013			0,00			13 441,00			0,00			40,32			0,00			0,00			0,00			13 481,32			2 642,34			16 123,66			0,00		
3204	23	2012/010043	I2013001144							I10043 L4 A4			31/05/2013			28/06/2013			25/07/2013			0,00			24 209,00			0,00			72,63			0,00			0,00			0,00			24 281,63			4 759,20			29 040,83			0,00		
3204	23	2012/010043	I2013001280							I10043L4 A5			30/06/2013			26/07/2013			25/07/2013			-5 550,54			20 414,00			0,00			956,61			0,00			0,00			0,00			15 820,07			3 100,72			18 920,79			0,00		
3204	23	2012/010043	I2013001614							I10043 L4 A6			31/07/2013			28/08/2013			27/09/2013			-10 811,67			32 435,00			0,00			291,92			10 033,44			0,00			0,00			31 948,69			6 261,95			38 210,64			0,00		
3204	23	2012/010043	I2013001730							I10043L4 A7			31/08/2013			03/10/2013			14/10/2013			-598,28			20 187,00			0,00			181,68			0,00			0,00			0,00			19 770,40			3 875,00			23 645,40			0,00		
3204	23	2012/010043	I2013002167							I10043L4A8			31/10/2013			29/11/2013			13/12/2013			0,00			33 338,08			0,00			360,38			0,00			0,00			0,00			33 698,46			6 604,90			40 303,36			0,00		

7203	13	2011/009704	I2012001063				I2011 9704 A2	14/08/2012	13/09/2012	29/08/2012	0,00	1 684.95	0,00	28.76	0,00	0,00	0,00	1 713.71	335.89	2 049.60	0,00	
7203	13	2011/009704	I2013000037				I2011 9704 A3	31/12/2012	13/02/2013	18/02/2013	0,00	1 720.20	0,00	25.87	0,00	0,00	0,00	1 746.07	342.23	2 088.30	0,00	
7203	13	2011/009704	I2014000129				I9704A4	31/12/2013	28/02/2014	20/02/2014	0,00	235.00	0,00	9.08	0,00	0,00	0,00	244.08	47.85	291.83	0,00	
7203	13	2011/009704	I2015000602				I9704 DG	31/03/2014	22/05/2015	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7203	9	2011/009090	I2013000379	Mission de CSPS		17 155.00						17 155.00		547.13				17 702.13	3 480.95	21 183.08	0,00	
7203	9	2011/009090	I2013000352	Coordonnateur Sécurité Protection Santé	BECS	17 155.00	0,00	Marché à procédure adaptée				17 155.00		547.13				17 702.13	3 480.95	21 183.08	0,00	
7203	9	2011/009090	I2013000038				I2011 9090 A1	08/03/2012	06/04/2012	13/04/2012	0,00	2 481.50	0,00	12.34	0,00	0,00	0,00	2 479.84	486.05	2 965.89	0,00	
7203	9	2011/009090	I2013000038				I2011 9090 TF AC 2	30/11/2012	14/02/2013	18/02/2013	0,00	0,00	0,00	12.34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.42	14.76	0,00	
7203	9	2011/009090	I2013000360				I9090 TC A1	28/02/2013	04/04/2013	20/03/2013	0,00	2 691.76	0,00	78.06	0,00	0,00	0,00	2 769.82	542.88	3 312.70	-160.97	
7203	9	2011/009090	I2013000500				I9090TC A2	28/02/2013	17/04/2013	11/04/2013	0,00	708.36	0,00	20.54	0,00	0,00	0,00	728.90	147.77	871.77	-42.36	
7203	9	2011/009090	I2013000724				I9090TC A3	31/03/2013	23/05/2013	28/05/2013	0,00	707.44	0,00	21.93	0,00	0,00	0,00	729.37	142.96	872.33	-42.30	
7203	9	2011/009090	I2013000964				I9090TC A4	30/04/2013	14/06/2013	14/06/2013	0,00	708.56	0,00	21.97	0,00	0,00	0,00	730.53	143.19	873.72	-42.37	
7203	9	2011/009090	I2013001146				I2011 9090 M TC	31/05/2013	26/07/2013	25/07/2013	0,00	707.44	0,00	21.93	0,00	0,00	0,00	729.37	142.96	872.33	-42.31	
7203	9	2011/009090	I2013001567				I9090TC A7	31/07/2013	19/09/2013	27/09/2013	0,00	561.59	0,00	19.09	0,00	0,00	0,00	580.68	113.81	694.49	-33.58	
7203	9	2011/009090	I2013001758				I2011 9090 AC 8	31/08/2013	25/10/2013	14/10/2013	0,00	900.61	0,00	31.65	0,00	0,00	0,00	932.26	182.72	1 114.98	-53.86	
7203	9	2011/009090	I2013002035				I9090TCA9	30/09/2013	29/11/2013	22/11/2013	0,00	1 223.75	0,00	35.95	0,00	0,00	0,00	1 259.70	246.91	1 506.61	-73.18	
7203	9	2011/009090	I2013002127				I9090TCA6	30/06/2013	21/08/2013	13/12/2013	0,00	661.74	0,00	45.02	0,00	0,00	0,00	706.76	138.52	845.28	-39.57	
7203	9	2011/009090	I2013002165				I9090TCA10	31/10/2013	20/12/2013	13/12/2013	0,00	1 031.29	0,00	31.97	0,00	0,00	0,00	1 063.26	208.40	1 271.66	-61.67	
7203	9	2011/009090	I2013002382				I9090 TC A11	30/11/2013	17/01/2014	28/01/2014	0,00	1 031.28	0,00	35.06	0,00	0,00	0,00	1 066.34	209.00	1 275.34	-61.67	
7203	9	2011/009090	I2014000128				I9090TCA12	31/12/2013	28/02/2014	20/02/2014	0,00	1 031.29	0,00	46.85	0,00	0,00	0,00	1 078.14	211.31	1 289.45	-61.67	
7203	9	2011/009090	I2014000255				I9090TCA13	31/01/2014	20/03/2014	14/03/2014	0,00	516.10	0,00	18.58	0,00	0,00	0,00	534.68	106.94	641.62	-30.97	
7203	9	2011/009090	I2014000325				I9090TCA14	28/02/2014	04/04/2014	10/04/2014	0,00	515.18	0,00	24.22	0,00	0,00	0,00	539.40	107.86	647.26	-30.91	
7203	9	2011/009090	I2014000644				I9090TC A15	31/03/2014	23/05/2014	27/05/2014	0,00	516.11	0,00	18.58	0,00	0,00	0,00	534.69	106.94	641.63	-30.97	
7203	9	2011/009090	I2014001758				I9090 TC A16	19/12/2014	09/01/2015	19/01/2015	0,00	1 175.00	0,00	53.40	0,00	0,00	0,00	1 228.40	245.68	1 474.08	-70.50	
7203	9	2011/009090	I2015000865				I9090 TF DG	31/12/2012	21/08/2015	13/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7203	9	2011/009090	I2015000866				I9090 TC DG	31/01/2015	21/08/2015	13/10/2015	0,00	0,00	0,00	-2.35	0,00	0,00	0,00	-2.35	-0.47	-2.82	0,00	
7203	9	2011/009090	I2016000317				I9090 RG	20/04/2016	20/05/2016	18/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.86	0,00	
7204				Comptages circul. station		28 930.00						28 930.00						28 930.00	5 670.28	34 600.28		
7204	3			Enquêtes et comptages Trafic et stationnement		28 930.00						28 930.00						28 930.00	5 670.28	34 600.28		
7204	3	2010/008556		Enquêtes et comptages Trafic et stationnement	GPT API SA / EMTIS	28 930.00	0,00	Marché à procédure adaptée				28 930.00						28 930.00	5 670.28	34 600.28		
7204	3	2010/008556	I2010001322				I2010 8556 08-2010	04/11/2010	10/12/2010	29/11/2010	0,00	28 930.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 930.00	5 670.28	34 600.28	0,00	
7205				Contôles et études divers		74 600.00						35 319.12		317.62				35 636.74	7 021.55	42 658.29		
7205	32			Cont. ext. portance structure de chaussée		14 600.00						14 150.00		63.66				14 213.66	2 798.36	17 012.02		
7205	32	2012/010416		Contrôle extérieur portance structure de chaussée	GINGER CEBTP	14 600.00	0,00	Marché à procédure adaptée				14 150.00		63.66				14 213.66	2 798.36	17 012.02		
7205	32	2012/010416	I2013000379				I10416 A1	28/02/2013	27/03/2013	23/04/2013	0,00	2 525.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525.00	494.91	3 019.90	0,00	
7205	32	2012/010416	I2013000839				I10416A2	30/04/2013	30/05/2013	30/05/2013	0,00	3 025.00	0,00	11.10	0,00	0,00	0,00	3 036.10	595.08	3 631.18	0,00	
7205	32	2012/010416	I2013001157				I10416 A3	31/05/2013	21/06/2013	25/07/2013	0,00	1 125.00	0,00	2.25	0,00	0,00	0,00	1 127.25	220.94	1 348.19	0,00	
7205	32	2012/010416	I2013001615				I10416 A4	31/07/2013	30/08/2013	27/09/2013	0,00	1 625.00	0,00	19.74	0,00	0,00	0,00	1 644.74	322.37	1 967.11	0,00	
7205	32	2012/010416	I2013001843				I2012 10416 A5	30/09/2013	25/10/2013	30/10/2013	0,00	1 750.00	0,00	-4.41	0,00	0,00	0,00	1 745.59	342.14	2 087.73	0,00	
7205	32	2012/010416	I2013002216				I10416A6	30/11/2013	27/12/2013	27/12/2013	0,00	1 000.00	0,00	2.00	0,00	0,00	0,00	1 002.00	196.39	1 198.39	0,00	
7205	32	2012/010416	I2014000522				I10416A7	31/03/2014	25/04/2014	28/04/2014	0,00	3 100.00	0,00	36.08	0,00	0,00	0,00	3 136.08	627.16	3 763.24	0,00	
7205	32	2012/010416	I2015000444				I10416 DG	30/04/2014	07/05/2015	13/11/2015	0,00	0,00	0,00	-3.10	0,00	0,00	0,00	-3.10	-0.62	-3.72	0,00	
7205	33			ITV assainissement		60 000.00						21 189.12		253.96				21 423.08	4 223.19	25 646.27		
7205	33	2012/010422		ITV Assainissement	RCR	60 000.00	0,00	Marché				21 189.12		253.96				21 423.08	4 223.19	25 646.27		
7205	33	2012/010422	I2013000518				I10422 A1	28/02/2013	29/03/2013	11/04/2013	0,00	13 290.50	0,00	106.32	0,00	0,00	0,00	13 396.82	2 625.78	16 022.60	0,00	
7205	33	2012/010422	I2013002215				I10422A2	31/10/2013	20/12/2013	27/12/2013	0,00	1 905.85	0,00	100.71	0,00	0,00	0,00	2 006.56	393.29	2 399.85	0,00	
7205	33	2012/010422	I2014000962				I10422A3	30/06/2014	25/07/2014	29/07/2014	0,00	5 256.63	0,00	86.48	0,00	0,00	0,00	5 343.11	1 068.59	6 411.70	0,00	
7205	33	2012/010422	I2014001123				I10422A4	31/07/2014	22/08/2014	28/08/2014	0,00	716.14	0,00	10.74	0,00	0,00	0,00	726.88	145.38	872.26	0,00	
7205	33	2012/010422	I2015000620				I10422 DG	30/04/2015	01/07/2015	25/06/2015	0,00	0,00	0,00	-50.29	0,00	0,00	0,00	-50.29	-9.85	-60.14	0,00	
7206				SUPPRIMEE																		
7207				SUPPRIMEE																		
73				Autres dépenses		159 819.84	0,00	0,00				1 000.00	142 819.81	0,00	6 368.15	0,00	0,00	0,00	150 187.96	27 122.46	177 310.42	0,00
7303				Dép. liées consultations		159 819.84						1 000.00	142 819.81		6 368.15				150 187.96	27 122.46	177 310.42	
7303	1			Dépenses consultations		37 990.79							37 990.79						37 990.79	4 977.02	42 967.81	
7303	1	2010/008502		AVIS DE MARCHÉ MOE ETUDES ET REALISATION RD 813	O2 PUB	2 694.80	0,00	Achat sur facture				2 694.80						2 694.80	528.18	3 222.98		
7303	1	2010/008502	I2010000547				I404540	17/05/2010	16/06/2010	22/07/2010	0,00	2 694.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694.80	528.18	3 222.98	0,00	
7303	1	2010/008645		COMPTAGES TCSP AXE SUD I 2010-8556	JOURNAL OFFICIEL	896.50	0,00	Achat sur facture				896.50						896.50		896.50		
7303	1	2010/008645	I2010000896				I472969	31/07/2010	30/08/2010	23/08/2010	0,00	896.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.50	0,00	896.50	0,00	
7303	1	2010/008675		AOD TCSP AX																		

Accusé de réception en préfecture	07/02/2017	272,00	52,91
031-253100986-20170207-20170204-4-3D	07/02/2017	272,00	53,31
DE	07/02/2017	272,00	52,92
Date de télétransmission : 07/02/2017	07/02/2017	272,00	53,32
Date de réception préfecture : 07/02/2017	07/02/2017	272,00	459,56
		265,34	265,34

7303	4	2010/008792	I2012001115				I2010 8792 A18	30/08/2012	28/09/2012	17/09/2012	0,00	1 250,00	0,00	110,58	0,00	0,00	0,00	1 360,58	266,68	1 627,26	0,00
7303	4	2010/008792	I2012001252				I2010 8792 A19	28/09/2012	26/10/2012	12/10/2012	0,00	1 250,00	0,00	111,25	0,00	0,00	0,00	1 361,25	266,80	1 628,05	0,00
7303	4	2010/008792	I2012001465				I2010 8792 A20	31/10/2012	29/11/2012	22/11/2012	0,00	1 250,00	0,00	113,75	0,00	0,00	0,00	1 363,75	267,29	1 631,04	0,00
7303	4	2010/008792	I2012001674				I8792 A21	30/11/2012	28/12/2012	20/12/2012	0,00	1 000,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	214,62	1 309,62	0,00
7303	4	2010/008792	I2012001872				I8792 AC 22 12/2012	28/12/2012	25/01/2013	16/01/2013	0,00	1 000,00	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	1 099,25	215,46	1 314,71	0,00
7303	4	2010/008792	I2013000114				I8792 A23	31/01/2013	01/03/2013	18/02/2013	0,00	1 915,00	0,00	184,01	0,00	0,00	0,00	2 099,01	411,40	2 510,41	0,00
7303	4	2010/008792	I2013000331				I8792 A24	28/02/2013	29/03/2013	20/02/2013	0,00	1 900,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	2 001,00	215,79	2 316,79	0,00
7303	4	2010/008792	I2013000557				I8792 A25	31/03/2013	26/04/2013	25/04/2013	0,00	1 000,00	0,00	108,58	0,00	0,00	0,00	1 108,58	217,28	1 325,86	0,00
7303	4	2010/008792	I2013000774				I 2010 8792 A26	30/04/2013	30/05/2013	28/05/2013	0,00	1 000,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	1 101,00	215,79	1 316,79	0,00
7303	4	2010/008792	I2013000974				I8792 A27	31/05/2013	28/06/2013	14/06/2013	0,00	1 000,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	215,40	1 314,40	0,00
7303	4	2010/008792	I2013001178				I8792 A28	30/06/2013	26/07/2013	25/07/2013	0,00	1 000,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	215,40	1 314,40	0,00
7303	4	2010/008792	I2013001488				I8792 A29	31/07/2013	28/08/2013	30/08/2013	0,00	1 000,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	216,98	1 323,98	0,00
7303	4	2010/008792	I2013001632				I8792 A30	31/08/2013	27/09/2013	27/09/2013	0,00	1 000,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	1 102,00	215,99	1 317,99	0,00
7303	4	2010/008792	I2013001798				I 2010 8792 A31	30/09/2013	30/10/2013	30/10/2013	0,00	1 000,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	1 122,00	218,91	1 341,91	0,00
7303	4	2010/008792	I2013002036				I8792A32	31/10/2013	29/11/2013	22/11/2013	0,00	1 000,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	216,97	1 323,97	0,00
7303	4	2010/008792	I2013002217				I8792A33	30/11/2013	31/12/2013	27/12/2013	0,00	1 000,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	216,97	1 323,97	0,00
7303	4	2010/008792	I2013002471				I 2010 8792 M A34	31/12/2013	29/01/2014	28/01/2014	0,00	1 000,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	1 101,00	215,80	1 316,80	0,00
7303	4	2010/008792	I2014000127				I8792 A35	31/01/2014	05/03/2014	20/02/2014	1 000,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	1 105,00	221,01	1 326,01	0,00
7303	4	2010/008792	I2014000296				I8792A36	28/02/2014	28/03/2014	14/03/2014	0,00	1 000,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	1 101,00	220,21	1 321,21	0,00
7303	4	2010/008792	I2014000499				ACPTÉ 37 MARS 2014	31/03/2014	30/04/2014	10/04/2014	0,00	1 000,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	1 106,00	221,20	1 327,20	0,00
7303	4	2010/008792	I2014000691				I8792A38	30/04/2014	30/05/2014	27/05/2014	0,00	1 000,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	1 109,00	221,80	1 330,80	0,00
7303	4	2010/008792	I2014000892				I8792A39	31/05/2014	02/07/2014	30/06/2014	0,00	1 000,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	1 102,00	220,40	1 322,40	0,00
7303	4	2010/008792	I2014001104				I8792A40	31/07/2014	29/08/2014	28/08/2014	0,00	2 000,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	2 198,00	439,60	2 637,60	0,00
7303	4	2010/008792	I2014001226				I8792 A 41	31/08/2014	26/09/2014	18/09/2014	0,00	1 000,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	1 102,00	220,40	1 322,40	0,00
7303	4	2010/008792	I2014001508				I8792 A 42	30/09/2014	14/11/2014	21/11/2014	0,00	1 000,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	1 106,00	221,20	1 327,20	0,00
7303	4	2010/008792	I2014001585				I8792 A43	31/10/2014	17/12/2014	17/12/2014	0,00	1 000,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00	220,60	1 323,60	0,00
7303	4	2010/008792	I2014001638				I8792 A44	30/11/2014	26/12/2014	17/12/2014	0,00	1 000,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00	220,60	1 323,60	0,00
7303	4	2010/008792	I2014001825				I8792 A 45	31/12/2014	28/01/2015	19/01/2015	0,00	1 000,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00	220,60	1 323,60	0,00
7303	4	2010/008792	I2015000085				I2010 8792 A46	31/01/2015	27/02/2015	24/02/2015	0,00	1 000,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00	220,60	1 323,60	0,00
7303	4	2010/008792	I2015000321				I8792 A47	28/02/2015	03/04/2015	16/04/2015	0,00	1 000,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00	220,60	1 323,60	0,00
7303	4	2010/008792	I2015000437				I8792 A48	31/03/2015	07/05/2015	30/04/2015	0,00	1 000,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	1 117,00	223,40	1 340,40	0,00
7303	4	2010/008792	I2015000882				I8792 A49	30/06/2015	07/08/2015	31/08/2015	0,00	1 750,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	1 988,00	397,60	2 385,60	0,00
7303	4	2010/008792	I2015000899				I8792 A 50	31/07/2015	04/09/2015	31/08/2015	0,00	1 000,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	1 124,00	224,80	1 348,80	0,00
7303	4	2010/008792	I2016000666				I8792 DG	31/08/2016	09/11/2016	21/10/2016	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	1,30	7,80	0,00

8			Dép. liées investissement			1 043 963,14	0,00	0,00			0,00	789 573,18	0,00	1 847,05	0,00	0,00	0,00	791 420,23	127 195,79	918 616,02	0,00
---	--	--	---------------------------	--	--	--------------	------	------	--	--	------	------------	------	----------	------	------	------	------------	------------	------------	------

				Public/riverains								351 973,50		0,00		0,00								0,00		194 721,00		0,00		1 847,05		0,00		0,00		0,00		196 568,05		12 239,73		208 807,78		0,00	
8101				Accompag. phase études								15 810,45														15 810,45										15 810,45		1 030,44		16 840,89					
8101		14		Frais liés à l'enquete publique								15 810,45														15 810,45								15 810,45		1 030,44		16 840,89							
8101		14		2011/009831								1 350,00		0,00		Achat sur facture										1 350,00								1 350,00		264,60		1 614,60							
8101		14		2011/009831		I2011001391						JFS 861111						02/12/2011		30/12/2011		20/12/2011		0,00		1 350,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 350,00		264,60		1 614,60		0,00	
8101		14		2011/009832								258,38		0,00		Achat sur facture										258,38								258,38		46,11		304,49							
8101		14		2011/009832		I2011001392						110019217						05/12/2011		30/12/2011		20/12/2011		0,00		258,38		0,00		0,00		0,00		0,00		258,38		46,11		304,49		0,00			
8101		14		2011/009834								842,02		0,00		Achat sur facture										842,02								842,02		132,67		974,69							
8101		14		2011/009834		I2011001390						110019221						02/12/2011		30/12/2011		20/12/2011		0,00		842,02		0,00		0,00		0,00		842,02		132,67		974,69		0,00					
8101		14		2011/009852								1 139,72		0,00		Achat sur facture										1 139,72								1 139,72		212,77		1 352,49							
8101		14		2011/009852		I2011001446						F110019716						06/12/2011		05/01/2012		24/01/2012		0,00		1 139,72		0,00		0,00		0,00		1 139,72		212,77		1 352,49		0,00					
8101		14		2011/009859								750,00		0,00		Achat sur facture										750,00								750,00		147,00		897,00							
8101		14		2011/009859		I2011001453						C11/11/0097						13/12/2011		12/01/2012		24/01/2012		0,00		750,00		0,00		0,00		0,00		750,00		147,00		897,00		0,00					
8101		14		2012/010135								557,12		0,00		Achat sur facture										557,12								557,12		103,29		660,41							
8101		14		2012/010135		I2012000422						F120007512						19/03/2012		18/04/2012		13/04/2012		0,00		557,12		0,00		0,00		0,00		557,12		103,29		660,41		0,00					
8101		14		2012/010214								419,66		0,00		Achat sur facture										419,66								419,66		76,35		496,01							
8101		14		2012/010214		I2012000605						F120010305						27/04/2012		25/05/2012		29/05/2012		0,00		419,66		0,00		0,00		0,00		419,66		76,35		496,01		0,00					
8101		14		2012/010253								4 186,48		0,00		Achat sur facture										4 186,48								4 186,48		0,00		4 186,48		0,00					
8101		14		2012/010253		I2012000678						E11000368/31						29/05/2012		28/06/2012		21/06/2012		0,00		4 186,48		0,00		0,00		0,00		4 186,48		0,00		4 186,48		0,00					
8101		14		2012/010254								3 022,88		0,00		Achat sur facture										3 022,88								3 022,88		0,00		3 022,88		0,00					
8101		14		2012/010254		I2012000677						E11000368/31						29/05/2012		28/06/2012		21/06/2012		0,00		3 022,88		0,00		0,00		0,00		3 022,88		0,00		3 022,88		0,00					
8101		14		2012/010255								3 006,88		0,00		Achat sur facture										3 006,88								3 006,88		0,00		3 006,88		0,00					
8101		14		2012/010255		I2012000676						E11000368/31						29/05/2012		28/06/2012		21/06/2012		0,00		3 006,88		0,00		0,00		0,00		3 006,88		0,00		3 006,88		0,00					
8101		14		2013/011422								277,31		0,00		Achat sur facture										277,31								277,31		47,65		324,96							
8101		14		2013/011422		I2013001367						F9301598/20938						15/07/2013		14/08/2013		27/08/2013		0,00		277,31		0,00		0,00		0,00		277,31		47,65		324,96		0,00					
8102						Acomp. phase chantier y/c						336 163,05														178 910,55				1 847,05				180 757,60		11 209,29		191 966,89							
8102		12				Equipement signalétique d'information chantier						86 854,00														54 988,02				825,98				55 814,00		10 954,77		66 768,77							
8102		12		2011/009700								86 854,00		0,00		Marché										54 988,02				825,98				55 814,00		10 954,77		66 768,77							
8102		12		2011/009700		I2012000755																		0,00		4 813,88		0,00		19,26		0,00		0,00		4 833,14		947,29		5 780,43		0,00			
8102		12		2011/009700		I2011000828						I2011 9700 A2						28/06/2012		27/07/2012		13/07/2012		0,00		1 874,68		0,00		7,51		0,00		1 884,19		369,30		2 253,49		0,00					
8102		12		2011/009700		I2012001352						I2011 9700 A3						08/10/2012		07/11/2012		29/10/2012		0,00		1 621,20		0,00		78,10		0,00		1 699,30		333,07		2 032,37		0,00					
8102		12		2011/009700		I2012001467						I2011 9700 A4						29/10/2012		28/11/2012		22/11/2012		0,00		11 159,76		0,00		156,24		0,00		11 316,00		2 217,93		13 533,93		0,00					
8102		12		2011/009700		I2012001675						I2011 9700 A5						30/11/2012		21/12/2012		20/12/2012		0,00		1 755,76		0,00		24,58		0,00		1 780,34		348,95		2 129,29		0,00					
8102		12		2011/009700		I2013000036						I2011 9700 A6						18/01/2013		15/02/2013		18/02/2013		0,00		7 559,20		0,00		96,51		0,00		7 655,71		1 500,51		9 156,22		0,00					
8102		12		2011/009700		I2013000227						19700 A7						18/02/2013		08/03/2013		28/02/2013		0,00		5 880,00		0,00		76,44		0,00		5 956,44		1 167,46		7 123,90		0,00					
8102		12		2011/009700		I2013000725						19700 A8						31/03/2013		23/05/2013		28/05/2013		0,00		2 692,88		0,00		14,50		0,00		2 707,38		530,65		3 238,03		0,00					
8102		12		2011/009700		I2013001044						19700 A9						31/05/2013		28/06/2013		27/06/2013		0,00		12 883,26		0,00		141,72		0,00		13 024,98		2 552,90		15 577,88		0,00					
8102		12		2011/009700		I2013001305						19700 A10						30/06/2013		09/08/2013		25/07/2013		0,00		136,00		0,00		1,49		0,00		136,49		26,75		163,24		0,00					
8102		12		2011/009700		I2013001997						19700 A11						30/09/2013		07/11/2013		14/11/2013		0,00		865,40		0,00		9,52		0,00		874,92		171,49		1 046,41		0,00					
8102		12		2011/009700		I2014000295						19700 A12						31/01/2014		21/03/2014		14/03/2014		0,00		3 495,00		0,00		209,84		0,00		3 704,84		740,42		4 445,26		0,00					
8102		12		2011/009700		I2014000368						19700A13						19/03/2014		10/04/2014		27/05/2014		0,00		250,00		0,00		4,25		0,00		254,25		50,85		305,10		0,00					
8102		12		2011/009700		I2014001326						19700 A 14 EDS						31/08/2014		15/10/2014		00/00/0000		0,00		0,00		0,00		-13,98		0,00		-13,98		-2,80		-16,78		0,00					
8102		19				Rémunération dans le cadre partenariat insertion s						16 125,00														14 268,48								14 268,48				14 268,48							
8102		19		2012/010038								16 125,00		0,00		Convention										14 268,48								14 268,48				14 268,48							
8102		19		2012/010038		I2013000222																		0,00		5 015,11		0,00		0,00		0,00		0,00		5 015,11		0,00		5 015,11		0,00			
8102		19		2012/010038		I2013001802						3-12/10038						30/09/2013		01/11/2013		30/10/2013		0,00		2 274,69		0,00		0,00		0,00		2 274,69		0,00		2 274,69		0,00					
8102		19		2012/010038		I2014000192						I2012 10038 CN						31/12/2013		05/03/2014		14/03/2014		0,00		6 978,68		0,00		0,00		0,00		6 978,68		0,00		6 978,68		0,00					
8102		25				Aide aux rverains						230 000,00														106 470,00				1 021,07				107 491,07		0,00									

Accusé de réception en préfecture : 031-253100986-20170207-20170204-4-3D	589,81	99,92	609,73	0,00
DE	3 116,04	610,74	3 726,78	0,00
Date de télétransmission : 07/02/2017	77,42		472,42	0,00
Date de réception préfecture : 07/02/2017	77,42		472,42	0,00

Intérêts moratoires	Total T.T.C. net à payer	Total T.T.C. payé
0,00	409 700,00	409 700,00
0,00	409 700,00	409 700,00
	409 700,00	409 700,00
	375 000,00	375 000,00
	375 000,00	375 000,00
0,00	375 000,00	375 000,00
	34 700,00	34 700,00
	34 700,00	34 700,00
0,00	23 200,00	23 200,00
0,00	9 200,00	9 200,00
0,00	2 300,00	2 300,00
0,00	0,00	0,00
0,00	2 805 365,48	2 805 365,48
0,00	2 805 365,48	2 805 365,48
	2 805 365,48	2 805 365,48
	2 759 563,17	2 759 563,17
	2 759 563,17	2 759 563,17
0,00	139 331,51	139 331,51
0,00	676 775,48	676 775,48
0,00	390 342,08	390 342,08
0,00	520 861,57	520 861,57
0,00	425 223,64	425 223,64
0,00	248 339,85	248 339,85
0,00	90 762,46	90 762,46
0,00	157 370,84	157 370,84
0,00	110 555,74	110 555,74
	141 618,56	141 618,56
	141 618,56	141 618,56
0,00	293 665,25	293 665,25
0,00	22 314,69	22 314,69
0,00	-174 361,38	-174 361,38
	18 010,66	18 010,66
	18 010,66	18 010,66
0,00	18 010,66	18 010,66
	-96 232,09	-96 232,09
	-96 232,09	-96 232,09
0,00	-389 192,93	-389 192,93
0,00	292 960,84	292 960,84
	9 252,39	9 252,39
	9 252,39	9 252,39
0,00	7 384,82	7 384,82
0,00	1 371,11	1 371,11
0,00	496,46	496,46
0,00	0,00	0,00
	-26 847,21	-26 847,21
	-26 847,21	-26 847,21
0,00	-26 847,21	-26 847,21
0,00	13 385 527,57	13 385 527,57
0,00	106 455,39	106 455,39
	17 903,52	17 903,52
	17 903,52	17 903,52
	17 903,52	17 903,52
0,00	17 903,52	17 903,52
0,00	0,00	0,00
	49 335,69	49 335,69
	49 335,69	49 335,69
	49 335,69	49 335,69
0,00	14 069,18	14 069,18
0,00	2 207,81	2 207,81
0,00	1 673,98	1 673,98
0,00	3 246,24	3 246,24
0,00	36,58	36,58
0,00	27 722,10	27 722,10
0,00	379,80	379,80
0,00	0,00	0,00
	39 216,18	39 216,18
	39 216,18	39 216,18
	39 216,18	39 216,18
0,00	34 815,85	34 815,85
0,00	4 444,59	4 444,59
0,00	-44,26	-44,26
0,00	13 279 072,18	13 279 072,18
	11 592 562,66	11 592 562,66
	11 592 562,66	11 592 562,66
	11 591 595,46	11 591 595,46
0,00	173 269,69	173 269,69
0,00	16 956,04	16 956,04
0,00	129 422,45	129 422,45
0,00	194 443,73	194 443,73
0,00	532 488,33	532 488,33
0,00	226 211,94	226 211,94
0,00	75 281,44	75 281,44
0,00	537 461,46	537 461,46
0,00	472 360,30	472 360,30
0,00	707 805,37	707 805,37
0,00	663 285,14	663 285,14
0,00	515 891,07	515 891,07
0,00	1 094 423,73	1 094 423,73
0,00	823 754,08	823 754,08
0,00	850 814,80	850 814,80
0,00	1 088 142,88	1 088 142,88
0,00	1 146 156,86	1 146 156,86
0,00	487 198,45	487 198,45
0,00	324 499,30	324 499,30
0,00	140 304,65	140 304,65
0,00	9 206,51	9 206,51
0,00	936 263,95	936 263,95
0,00	425 663,97	425 663,97
0,00	20 289,32	20 289,32
	967,20	967,20
0,00	967,20	967,20
	1 010 662,28	1 010 662,28

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-3D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

	410 904.10	410 904.10
	416 904.16	416 904.16
	416 904.16	416 904.16
0,00	20 284,75	20 284,75
0,00	214 815,02	214 815,02
0,00	16 123,66	16 123,66
0,00	29 040,83	29 040,83
0,00	18 920,79	18 920,79
0,00	38 210,64	38 210,64
0,00	23 645,40	23 645,40
0,00	40 303,36	40 303,36
0,00	18 378,41	18 378,41
0,00	-2 818,70	-2 818,70

0.00	1.230.200.62	1.230.200.62
------	--------------	--------------

	91 441,34	91 441,34
--	-----------	-----------

0,00	12 638,87	12 638,87
0,00	4 228,16	4 228,16

0,00	4 284,35	4 284,35
0,00	3 860,04	3 860,04

0,00	8 318,05	8 318,05
8 318,05	16 636,10	16 636,10

	1 183 193,36	1 183 193,36
	1 183 193,36	1 183 193,36

0,00	25 924,93	25 924,93
------	-----------	-----------

0,00	52 201,75	52 201,75
0,00	46 561,19	46 561,19

0,00	55 340,34	55 340,34
------	-----------	-----------

0,00	37 204,03	37 204,03
0,00	16 111,92	16 111,92

0,00	4 750,96	4 750,96
0,00	13 524,12	13 524,12

0,00	43 023,30	43 023,30
------	-----------	-----------

0,00	16 429,98	16 429,98
0,00	16 550,84	16 550,84

0,00	1 246,45	1 246,45
------	----------	----------

0,00	46 993,23	46 993,23
0,00	37 184,58	37 184,58

0,00	55 906,20	55 906,20
------	-----------	-----------

0,00	74 434,98	74 434,98
0,00	26 771,28	26 771,28

0,00	15 211,25	15 211,25
0,00	10 237,53	10 237,53

0,00	7 674,48	7 674,48
------	----------	----------

0,00	25,10	25,10
0,00	10,33	10,33

	26 387,36	26 387,36
--	-----------	-----------

0,00	774,45	774,45
------	--------	--------

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-3D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

	0,00	2 049,60	2 049,60
	0,00	2 088,30	2 088,30
	0,00	291,93	291,93
	0,00	0,00	0,00
		21 183,08	21 183,08
		21 183,08	21 183,08
	0,00	2 965,89	2 965,89
	0,00	14,76	14,76
	0,00	3 151,73	3 151,73
	0,00	829,41	829,41
	0,00	830,03	830,03
	0,00	831,35	831,35
	0,00	830,02	830,02
	0,00	660,91	660,91
	0,00	1 061,12	1 061,12
	0,00	1 433,43	1 433,43
	0,00	805,71	805,71
	0,00	1 209,99	1 209,99
	0,00	1 213,67	1 213,67
	0,00	1 227,78	1 227,78
	0,00	610,65	610,65
	0,00	616,35	616,35
	0,00	610,66	610,66
	0,00	1 403,58	1 403,58
	0,00	0,00	0,00
	0,00	-2,82	-2,82
	0,00	878,86	878,86
		34 600,28	34 600,28
		34 600,28	34 600,28
	0,00	34 600,28	34 600,28
		42 658,29	42 658,29
		17 012,02	17 012,02
		17 012,02	17 012,02
	0,00	3 019,90	3 019,90
	0,00	3 631,18	3 631,18
	0,00	1 348,19	1 348,19
	0,00	1 967,11	1 967,11
	0,00	2 087,73	2 087,73
	0,00	1 198,39	1 198,39
	0,00	3 763,24	3 763,24
	0,00	-3,72	-3,72
		25 646,27	25 646,27
		25 646,27	25 646,27
	0,00	16 022,60	16 022,60
	0,00	2 399,85	2 399,85
	0,00	6 411,70	6 411,70
	0,00	872,26	872,26
	0,00	-60,14	-60,14
	0,00	177 310,42	177 313,55
		177 310,42	177 313,55
		42 967,81	42 967,81
		3 222,98	3 222,98
	0,00	3 222,98	3 222,98
		896,50	896,50
	0,00	896,50	896,50
		1 973,16	1 973,16
	0,00	1 973,16	1 973,16
		351,00	351,00
	0,00	351,00	351,00
		464,29	464,29
	0,00	464,29	464,29
		907,50	907,50
	0,00	907,50	907,50
		1 782,28	1 782,28
	0,00	1 782,28	1 782,28
		269,50	269,50
	0,00	269,50	269,50
		973,50	973,50
	0,00	973,50	973,50
		1 012,00	1 012,00
	0,00	1 012,00	1 012,00
		455,20	455,20
	0,00	455,20	455,20
		1 315,53	1 315,53
	0,00	1 315,53	1 315,53
		1 337,80	1 337,80
	0,00	1 337,80	1 337,80
		1 144,00	1 144,00
	0,00	1 144,00	1 144,00
		269,50	269,50
	0,00	269,50	269,50
		280,50	280,50
	0,00	280,50	280,50
		275,00	275,00
	0,00	275,00	275,00
		443,69	443,69
	0,00	443,69	443,69
		1 574,06	1 574,06
	0,00	1 574,06	1 574,06
		406,76	406,76
	0,00	406,76	406,76
		406,76	406,76
	0,00	406,76	406,76
		270,00	270,00
	0,00	270,00	270,00
		420,61	420,61
	0,00	420,61	420,61
		900,00	900,00
	0,00	900,00	900,00
		1 976,39	1 976,39
	0,00	1 976,39	1 976,39
		2 668,87	2 668,87
	0,00	2 668,87	2 668,87
		825,14	825,14
	0,00	825,14	825,14
		960,24	960,24
	0,00	960,24	960,24
		900,00	900,00
	0,00	900,00	900,00
		960,24	960,24
	0,00	960,24	960,24
		621,79	621,79
	0,00	621,79	621,79
		626,40	626,40
	0,00	626,40	626,40
		626,40	626,40
	0,00	626,40	626,40
		1 181,84	1 181,84
	0,00	1 181,84	1 181,84
		2 678,99	2 678,99

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-3D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

0,00	2 678,99	2 678,99
	960,24	960,24
0,00	900,00	900,00
0,00	900,00	900,00
0,00	900,00	900,00
0,00	720,00	720,00
0,00	720,00	720,00
0,00	409,31	409,31
0,00	409,31	409,31
0,00	776,26	776,26
0,00	450,00	450,00
0,00	450,00	450,00
0,00	90,00	90,00
0,00	90,00	90,00
0,00	442,46	442,46
0,00	442,46	442,46
0,00	90,00	90,00
0,00	90,00	90,00
0,00	720,00	720,00
0,00	720,00	720,00
0,00	270,00	270,00
0,00	270,00	270,00
0,00	322,92	322,92
0,00	322,92	322,92
0,00	538,20	538,20
0,00	538,20	538,20
	6 037,32	6 040,45
	2 864,38	2 864,38
0,00	2 864,38	2 864,38
	658,86	658,86
0,00	658,86	658,86
	2 514,08	2 517,21
0,00	916,49	916,49
0,00	156,57	156,57
0,00	87,02	87,02
0,00	5,32	5,32
0,00	411,91	411,91
0,00	47,84	47,84
0,00	133,95	133,95
0,00	210,50	210,50
0,00	103,30	103,30
0,00	23,54	23,54
0,00	420,77	420,77
0,00	-3,13	0,00
	128 305,29	128 305,29
	70 898,83	70 898,83
0,00	2 589,40	2 589,40
0,00	1 121,61	1 121,61
0,00	1 138,47	1 138,47
0,00	1 138,47	1 138,47
0,00	1 147,56	1 147,56
0,00	1 149,83	1 149,83
0,00	1 147,56	1 147,56
0,00	1 145,29	1 145,29
0,00	1 148,71	1 148,71
0,00	1 149,83	1 149,83
0,00	1 155,51	1 155,51
0,00	1 150,97	1 150,97
0,00	1 163,47	1 163,47
0,00	1 162,33	1 162,33
0,00	1 165,74	1 165,74
0,00	1 168,01	1 168,01
0,00	2 146,64	2 146,64
0,00	1 176,57	1 176,57
0,00	1 166,88	1 166,88
0,00	1 166,88	1 166,88
0,00	1 171,42	1 171,42
0,00	1 173,70	1 173,70
0,00	1 175,97	1 175,97
0,00	1 179,37	1 179,37
0,00	1 181,64	1 181,64
0,00	1 181,65	1 181,65
0,00	1 674,34	1 674,34
0,00	3 681,95	3 681,95
0,00	1 189,24	1 189,24
0,00	1 182,78	1 182,78
0,00	1 195,29	1 195,29
0,00	1 187,33	1 187,33
0,00	1 187,33	1 187,33
0,00	1 189,61	1 189,61
0,00	1 202,09	1 202,09
0,00	1 191,87	1 191,87
0,00	1 191,88	1 191,88
0,00	1 193,59	1 193,59
0,00	1 190,17	1 190,17
0,00	1 197,00	1 197,00
0,00	1 197,00	1 197,00
0,00	1 191,30	1 191,30
0,00	1 187,88	1 187,88
0,00	1 191,30	1 191,30
0,00	1 189,02	1 189,02
0,00	1 195,86	1 195,86
0,00	1 191,30	1 191,30
0,00	1 191,30	1 191,30
0,00	1 191,30	1 191,30
0,00	1 191,30	1 191,30
0,00	1 207,26	1 207,26
0,00	1 191,30	1 191,30
0,00	1 197,00	1 197,00
0,00	1 197,00	1 197,00
0,00	1 890,00	1 890,00
0,00	80,76	80,76
	57 406,46	57 406,46
0,00	316,04	316,04
0,00	316,94	316,94
0,00	320,24	320,24
0,00	317,84	317,84
0,00	317,84	317,84
0,00	319,34	319,34
0,00	318,44	318,44
0,00	320,22	320,22
0,00	319,33	319,33
0,00	325,92	325,92
0,00	321,13	321,13
0,00	322,91	322,91
0,00	325,31	325,31
0,00	322,92	322,92
0,00	325,32	325,32
0,00	2 804,26	2 804,26
0,00	1 619,09	1 619,09

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-3D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

	0,00	1 627,26	1 627,26
	0,00	1 628,05	1 628,05
	0,00	1 631,04	1 631,04
	0,00	1 309,62	1 309,62
	0,00	1 314,71	1 314,71
	0,00	2 510,41	2 510,41
	0,00	1 316,79	1 316,79
	0,00	1 325,86	1 325,86
	0,00	1 316,79	1 316,79
	0,00	1 314,40	1 314,40
	0,00	1 314,40	1 314,40
	0,00	1 323,98	1 323,98
	0,00	1 317,99	1 317,99
	0,00	1 341,91	1 341,91
	0,00	1 323,97	1 323,97
	0,00	1 323,97	1 323,97
	0,00	1 316,80	1 316,80
	0,00	1 326,01	1 326,01
	0,00	1 321,21	1 321,21
	0,00	1 327,20	1 327,20
	0,00	1 330,80	1 330,80
	0,00	1 322,40	1 322,40
	0,00	2 637,60	2 637,60
	0,00	1 322,40	1 322,40
	0,00	1 327,20	1 327,20
	0,00	1 323,60	1 323,60
	0,00	1 323,60	1 323,60
	0,00	1 323,60	1 323,60
	0,00	1 323,60	1 323,60
	0,00	1 340,40	1 340,40
	0,00	2 385,60	2 385,60
	0,00	1 348,80	1 348,80
	0,00	7,80	7,80
	0,00	918 616,02	918 632,80
	0,00	208 807,79	208 824,56
		16 840,89	16 840,89
		16 840,89	16 840,89
		1 614,60	1 614,60
	0,00	1 614,60	1 614,60
		304,49	304,49
	0,00	304,49	304,49
		974,69	974,69
	0,00	974,69	974,69
		1 352,49	1 352,49
	0,00	1 352,49	1 352,49
		897,00	897,00
	0,00	897,00	897,00
		660,41	660,41
	0,00	660,41	660,41
		496,01	496,01
	0,00	496,01	496,01
		4 186,48	4 186,48
	0,00	4 186,48	4 186,48
		3 022,88	3 022,88
	0,00	3 022,88	3 022,88
		3 006,88	3 006,88
	0,00	3 006,88	3 006,88
		324,96	324,96
	0,00	324,96	324,96
		191 966,89	191 983,67
		66 768,77	66 785,55
		66 768,77	66 785,55
	0,00	5 780,43	5 780,43
	0,00	2 253,49	2 253,49
	0,00	2 032,37	2 032,37
	0,00	13 533,93	13 533,93
	0,00	2 129,29	2 129,29
	0,00	9 156,22	9 156,22
	0,00	7 123,90	7 123,90
	0,00	3 238,03	3 238,03
	0,00	15 577,88	15 577,88
	0,00	163,24	163,24
	0,00	1 046,41	1 046,41
	0,00	4 445,26	4 445,26
	0,00	305,10	305,10
	0,00	-16,78	0,00
		14 268,48	14 268,48
		14 268,48	14 268,48
	0,00	5 015,11	5 015,11
	0,00	2 274,69	2 274,69
	0,00	6 978,68	6 978,68
		107 491,07	107 491,07
		107 491,07	107 491,07
	0,00	6 829,16	6 829,16
	0,00	7 917,52	7 917,52
	0,00	7 917,52	7 917,52
	0,00	7 498,92	7 498,92
	0,00	7 080,32	7 080,32
	0,00	14 698,84	14 698,84
	0,00	10 680,28	10 680,28
	0,00	7 247,76	7 247,76
	0,00	10 093,58	10 093,58
	0,00	5 690,76	5 690,76
	0,00	1 583,85	1 583,85
	0,00	1 520,00	1 520,00
	0,00	10 009,56	10 009,56
	0,00	7 181,10	7 181,10
	0,00	1 541,90	1 541,90
		3 438,57	3 438,57
		91,80	91,80
	0,00	91,80	91,80
		79,13	79,13
	0,00	79,13	79,13
		62,00	62,00
	0,00	62,00	62,00
		146,00	146,00
	0,00	146,00	146,00
		118,00	118,00
	0,00	118,00	118,00
		78,30	78,30
	0,00	78,30	78,30
		800,00	800,00
	0,00	800,00	800,00
		85,00	85,00
	0,00	85,00	85,00
		190,00	190,00
	0,00	190,00	190,00
		360,00	360,00
	0,00	360,00	360,00
		210,00	210,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-3D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

	0,00	210,00	210,00
		147,80	147,80
	0,00	147,80	147,80
		172,15	172,15
	0,00	172,15	172,15
		212,40	212,40
	0,00	212,40	212,40
		54,50	54,50
	0,00	54,50	54,50
		194,00	194,00
	0,00	194,00	194,00
		162,00	162,00
	0,00	162,00	162,00
		75,49	75,49
	0,00	75,49	75,49
		200,00	200,00
	0,00	200,00	200,00
	0,00	86 357,52	86 357,52
		5 693,68	5 693,68
		5 693,68	5 693,68
		781,63	781,63
	0,00	781,63	781,63
		257,04	257,04
	0,00	257,04	257,04
		138,00	138,00
	0,00	138,00	138,00
		536,75	536,75
	0,00	536,75	536,75
		194,74	194,74
	0,00	194,74	194,74
		238,00	238,00
	0,00	238,00	238,00
		258,06	258,06
	0,00	258,06	258,06
		20,00	20,00
	0,00	20,00	20,00
		635,60	635,60
	0,00	635,60	635,60
		133,95	133,95
	0,00	133,95	133,95
		339,10	339,10
	0,00	339,10	339,10
		291,63	291,63
	0,00	291,63	291,63
		312,16	312,16
	0,00	312,16	312,16
		402,80	402,80
	0,00	402,80	402,80
		297,02	297,02
	0,00	297,02	297,02
		286,00	286,00
	0,00	286,00	286,00
		571,20	571,20
	0,00	571,20	571,20
		75 710,53	75 710,53
		59 160,58	59 160,58
		1 030,47	1 030,47
	0,00	1 030,47	1 030,47
		1 030,47	1 030,47
	0,00	1 030,47	1 030,47
		974,50	974,50
	0,00	974,50	974,50
		974,50	974,50
	0,00	974,50	974,50
		565,86	565,86
	0,00	565,86	565,86
		974,50	974,50
	0,00	974,50	974,50
		974,50	974,50
	0,00	974,50	974,50
		974,50	974,50
	0,00	974,50	974,50
		974,50	974,50
	0,00	974,50	974,50
		974,50	974,50
	0,00	974,50	974,50
		974,50	974,50
	0,00	974,50	974,50
		1 118,48	1 118,48
	0,00	1 118,48	1 118,48
		4 354,76	4 354,76
	0,00	4 354,76	4 354,76
		3 940,98	3 940,98
	0,00	3 940,98	3 940,98
		3 889,62	3 889,62
	0,00	3 889,62	3 889,62
		2 535,40	2 535,40
	0,00	2 535,40	2 535,40
		5 069,22	5 069,22
	0,00	5 069,22	5 069,22
		7 426,20	7 426,20
	0,00	7 426,20	7 426,20
		1 325,06	1 325,06
	0,00	1 325,06	1 325,06
		1 386,15	1 386,15
	0,00	1 386,15	1 386,15
		1 256,52	1 256,52
	0,00	1 256,52	1 256,52
		1 307,47	1 307,47
	0,00	1 307,47	1 307,47
		1 149,58	1 149,58
	0,00	1 149,58	1 149,58
		1 256,52	1 256,52
	0,00	1 256,52	1 256,52
		1 265,15	1 265,15
	0,00	1 265,15	1 265,15
		1 256,52	1 256,52
	0,00	1 256,52	1 256,52
		873,01	873,01
	0,00	873,01	873,01
		1 146,38	1 146,38
	0,00	1 146,38	1 146,38
		1 256,52	1 256,52
	0,00	1 256,52	1 256,52
		6 314,51	6 314,51
	0,00	6 314,51	6 314,51
		609,73	609,73
	0,00	609,73	609,73
		4 199,20	4 199,20
		3 726,78	3 726,78
	0,00	3 726,78	3 726,78
		472,42	472,42
	0,00	472,42	472,42

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-3D-
DE
Date de télérmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

	12 350,75	12 350,75
	264,62	264,62
0,00	264,62	264,62
	1 001,13	1 001,13
0,00	1 001,13	1 001,13
	947,18	947,18
0,00	947,18	947,18
	1 777,11	1 777,11
0,00	1 777,11	1 777,11
	464,94	464,94
0,00	464,94	464,94
	2 056,42	2 056,42
0,00	2 056,42	2 056,42
	1 845,76	1 845,76
0,00	1 845,76	1 845,76
	379,13	379,13
0,00	379,13	379,13
	2 624,10	2 624,10
0,00	2 624,10	2 624,10
	991,36	991,36
0,00	991,36	991,36
	2 365,19	2 365,19
	2 365,19	2 365,19
	472,85	472,85
0,00	472,85	472,85
	631,45	631,45
0,00	631,45	631,45
	629,20	629,20
0,00	629,20	629,20
	637,25	637,25
0,00	637,25	637,25
	-5,56	-5,56
0,00	-5,56	-5,56
	2 588,12	2 588,12
	2 588,12	2 588,12
	2 588,12	2 588,12
0,00	442,52	442,52
0,00	717,60	717,60
0,00	444,00	444,00
0,00	444,00	444,00
0,00	540,00	540,00
0,00	623 450,72	623 450,72
	623 450,72	623 450,72
	623 450,72	623 450,72
	623 450,72	623 450,72
0,00	3 194,34	3 194,34
0,00	965,36	965,36
0,00	2 589,16	2 589,16
0,00	3 542,52	3 542,52
0,00	48,69	48,69
0,00	1 362,40	1 362,40
0,00	48,73	48,73
0,00	5 569,58	5 569,58
0,00	2 884,00	2 884,00
0,00	584,55	584,55
0,00	573,70	573,70
0,00	2 210,38	2 210,38
0,00	807,23	807,23
0,00	718,13	718,13
0,00	215,32	215,32
0,00	1 994,50	1 994,50
0,00	202,58	202,58
0,00	1 611,56	1 611,56
0,00	4 846,00	4 846,00
0,00	35 619,95	35 619,95
0,00	19 095,28	19 095,28
0,00	26 952,34	26 952,34
0,00	598,99	598,99
0,00	14 920,77	14 920,77
0,00	14 347,31	14 347,31
0,00	18 141,84	18 141,84
0,00	6 256,17	6 256,17
0,00	20 166,44	20 166,44
0,00	48 509,28	48 509,28
0,00	10 493,84	10 493,84
0,00	29 425,73	29 425,73
0,00	30 852,49	30 852,49
0,00	3 498,34	3 498,34
0,00	70 865,83	70 865,83
0,00	42 155,79	42 155,79
0,00	80 136,25	80 136,25
0,00	2 966,53	2 966,53
0,00	19 632,38	19 632,38
0,00	14 341,30	14 341,30
0,00	23 991,14	23 991,14
0,00	200,34	200,34
0,00	3 425,60	3 425,60
0,00	32 551,03	32 551,03
0,00	6 899,28	6 899,28
0,00	1 570,15	1 570,15
0,00	102,73	102,73
0,00	-5 114,92	-5 114,92
0,00	856,15	856,15
0,00	14 475,55	14 475,55
0,00	83,62	83,62
0,00	11 987,23	11 987,23
0,00	17,95	17,95
0,00	-21 561,25	-21 561,25
0,00	63,56	63,56
0,00	-21 561,25	-21 561,25
0,00	15 092,88	15 092,88
0,00	21 561,25	21 561,25
0,00	-15 092,88	-15 092,88
0,00	-15 092,88	-15 092,88
0,00	21 561,25	21 561,25
0,00	379,34	379,34
0,00	1 927,81	1 927,81
0,00	250,27	250,27
0,00	-148,24	-148,24
0,00	2 517,77	2 517,77
0,00	-438,34	-438,34
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	19 074 800,12	19 074 820,03
------	---------------	---------------

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-3D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

PROJET : I RD813 - AVENUE TOLOSANE - SYNTHESE ENVELOPPES EN VALEUR COURANTE - (EN EURO)

Code enveloppe	Libellé	Total commandes HT	% d'avancement	Avances	Avance facultative	Approvisionnement	Prestations	Autres dépenses	Retenues particulières	Primes	Pénalités	Actualisation / Révision	Sinistres	Contribution d'assurance	Produits financiers	Recettes diverses	Ecart euro	TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL TTC	Intérêts moratoires	Retenue de garantie	TOTAL NAP
1	Acquisitions	409 700,00	100,00%	0	0	0	409 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 700,00	0	409 700,00	0	0	409 700,00
11	Acquisitions foncières	409 700,00	100,00%	0	0	0	409 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 700,00	0	409 700,00	0	0	409 700,00
1101	Acquisitions foncières	409 700,00	100,00%	0	0	0	409 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 700,00	0	409 700,00	0	0	409 700,00
13	Frais accessoires	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1301	Frais liés acquisitions	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Déviations réseaux	2 834 422,20	82,89%	0	0	0	2 349 486,64	0	-0,01	7 525,08	-18 100,00	40 191,93	0	0	0	0	0	2 379 103,64	426 261,84	2 805 365,48	0	0	2 805 365,48
21	Déviations réseaux	2 834 422,20	82,89%	0	0	0	2 349 486,64	0	-0,01	7 525,08	-18 100,00	40 191,93	0	0	0	0	0	2 379 103,64	426 261,84	2 805 365,48	0	0	2 805 365,48
2101	Dév. rés. non concédés SI	2 834 422,20	82,89%	0	0	0	2 349 486,64	0	-0,01	7 525,08	-18 100,00	40 191,93	0	0	0	0	0	2 379 103,64	426 261,84	2 805 365,48	0	0	2 805 365,48
3	Trx et équipements	11 127 304,07	99,89%	0	0	0	11 115 158,73	0	-3 288,46	54 339,44	-38 448,40	51 641,74	0	0	0	0	0	11 179 403,05	2 206 124,52	13 385 527,57	0	0	13 385 527,57
31	Trx préparatoires	100 765,00	89,95%	0	0	0	90 643,85	0	0	0	-4 448,40	2 006,74	0	0	0	0	0	88 202,19	18 253,20	106 455,39	0	0	106 455,39
3101	Rec. géotechniques	15 000,00	98,61%	0	0	0	14 792,00	0	0	0	0	177,5	0	0	0	0	0	14 969,50	2 934,02	17 903,52	0	0	17 903,52
3102	Trx topo/polygo	40 000,00	99,59%	0	0	0	39 837,35	0	0	0	0	1 334,90	0	0	0	0	0	41 172,25	8 163,44	49 335,69	0	0	49 335,69
3103	Reconnaissance réseaux	45 765,00	78,69%	0	0	0	36 014,50	0	0	0	-4 448,40	494,34	0	0	0	0	0	32 060,44	7 155,74	39 216,18	0	0	39 216,18
3104	SUPPRIMEE	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Trx voirie - infras	11 026 539,07	99,98%	0	0	0	11 024 514,88	0	-3 288,46	54 339,44	-34 000,00	49 635,00	0	0	0	0	0	11 091 200,86	2 187 871,32	13 279 072,18	0	0	13 279 072,18
3201	VRD	9 645 165,48	99,99%	0	0	0	9 645 165,36	0	-836,12	27 591,96	-34 000,00	44 032,32	0	0	0	0	0	9 681 953,52	1 910 609,14	11 592 562,66	0	0	11 592 562,66
3202	Eclairage - SLT - RDSU	825 892,15	99,76%	0	0	0	823 960,56	0	0	16 714,04	0	3 785,93	0	0	0	0	0	844 460,53	166 201,75	1 010 662,28	0	0	1 010 662,28
3203	Aménagements paysagers	216 564,86	99,95%	0	0	0	216 472,38	0	0	0	0	-267,65	0	0	0	0	0	216 204,73	42 738,35	258 943,08	0	0	258 943,08
3204	Réseaux humides Toulouse	338 916,58	100,00%	0	0	0	338 916,58	0	-2 452,34	10 033,44	0	2 084,40	0	0	0	0	0	348 582,08	68 322,08	416 904,16	0	0	416 904,16
3205	Supprimée	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3206	Supprimée	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3207	Divers provisions travaux	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Frais d'ingénierie	1 319 787,89	95,26%	1 000,00	0	950	1 257 313,34	0	0	0	1 241,69	41 422,47	0	0	0	0	0	1 301 927,50	253 663,55	1 555 591,05	0	0	1 555 591,05
72	Etudes	1 159 968,05	96,16%	0	0	0	1 115 443,53	0	0	0	1 241,69	35 054,32	0	0	0	0	0	1 151 739,54	226 541,09	1 378 280,63	0	0	1 378 280,63
7201	Maitrise d'oeuvre	1 034 996,65	99,49%	0	0	0	1 029 753,01	0	0	0	1 241,69	34 124,57	0	0	0	0	0	1 065 119,27	209 515,43	1 274 634,70	0	0	1 274 634,70
7202	SUPPRIMEE	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7203	CSPS	21 441,40	100,00%	0	0	0	21 441,40	0	0	0	0	612,13	0	0	0	0	0	22 053,53	4 333,83	26 387,36	0	0	26 387,36
7204	Comptages circul. station	28 930,00	100,00%	0	0	0	28 930,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 930,00	5 670,28	34 600,28	0	0	34 600,28
7205	Contôles et études divers	74 600,00	47,34%	0	0	0	35 319,12	0	0	0	0	317,62	0	0	0	0	0	35 636,74	7 021,55	42 658,29	0	0	42 658,29
7206	SUPPRIMEE	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7207	SUPPRIMEE	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Autres dépenses	159 819,84	88,76%	1 000,00	0	950	141 869,81	0	0	0	0	6 368,15	0	0	0	0	0	150 187,96	27 122,46	177 310,42	0	0	177 310,42
7303	Dép. liées consultations	159 819,84	88,76%	1 000,00	0	950	141 869,81	0	0	0	0	6 368,15	0	0	0	0	0	150 187,96	27 122,46	177 310,42	0	0	177 310,42
8	Dép. liées investissement	1 043 963,14	75,63%	0	0	0	789 573,18	0	0	0	0	1 847,05	0	0	0	0	0	791 420,23	127 195,79	918 616,02	0	0	918 616,02
81	Public/riverains	351 973,50	55,32%	0	0	0	194 721,00	0	0	0	0	1 847,05	0	0	0	0	0	196 568,05	12 239,73	208 807,78	0	0	208 807,78
8101	Accompag. phase études	15 810,45	100,00%	0	0	0	15 810,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 810,45	1 030,44	16 840,89	0	0	16 840,89
8102	Acomp. phase chantier y/c	336 163,05	53,22%	0	0	0	178 910,55	0	0	0	0	1 847,05	0	0	0	0	0	180 757,60	11 209,29	191 966,89	0	0	191 966,89
82	Autres dép. hors trx	91 989,64	80,33%	0	0	0	73 899,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 899,64	12 457,88	86 357,52	0	0	86 357,52
8202	Contentieux	5 693,68	100,00%	0	0	0	5 693,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 693,68	0	5 693,68	0	0	5 693,68
8203	Frais divers	63 930,77	99,60%	0	0	0	63 680,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 680,77	12 029,76	75 710,53	0	0	75 710,53
8206	Frais financiers externes	2 365,19	100,00%	0	0	0	2 365,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 365,19	0	2 365,19	0	0	2 365,19
8209	CN polyexpert	20 000,00	10,80%	0	0	0	2 160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160,00	428,12	2 588,12	0	0	2 588,12
83	Rémunération	600 000,00	86,82%	0	0	0	520 952,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 952,54	102 498,18	623 450,72	0	0	623 450,72
8301	Rémunération	600 000,00	86,82%	0	0	0	520 952,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 952,54	102 498,18	623 450,72	0	0	623 450,72
TOTAL		16 735 177,30	4,54	1 000,00	0,00	950,00	15 921 231,89	0,00	-3 288,47	61 864,52	-55 306,71	135 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 061 554,42	3 013 245,70	19 074 800,12	0,00	0,00	19 074 800,12