

D.2016.05.25.5.2

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

Séance du 25 MAI 2016

5 – GESTION DU PATRIMOINE
5.2 – TRAM LIGNE E – T1 - Mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de l'extension du réseau de transport en commun en site propre de l'agglomération toulousaine - Protocole de clôture de l'opération – Approbation

L'an deux mille seize, le vingt cinq mai à Toulouse Métropole, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

	PRESENTS	POUVOIR	ABSENTS EXCUSES
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard	X		
AUJOULAT Michel	X		
BRIAND Sacha	X		
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François		X (M. Trautmann)	
DEL BORRELLO Marc		X (M.Grass)	
GRASS Francis	X	X (M.Keller à partir de 11h00)	
KELLER Bernard	X		
LAGLEIZE Jean-Luc	X		
LATTES Jean-Michel	X		
MARTI Marthe	X		
MOUDENC Jean-Luc	X	X (M.Aujoulat à partir de 10h45)	
TRAUTMANN Pierre	X		
TRAVAIL-MICHELET Karine	X		
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL			
AREVALO Henri	X		
LAFON Arnaud	X		
SITPRT			
BACOU Denis	X		
LERY Sébastien	X		
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN			
ROUCHON Adeline		X (M.Suaud)	
SUAUD Thierry	X		

Exposé de Monsieur le Président :

TISSEO-SMTC a notifié le 28 octobre 1997 à la SMAT la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de l'extension du réseau de transport en commun en site propre de l'agglomération toulousaine avec en particulier la ligne B, le prolongement de la ligne A, la ligne E T1 et la ligne E T1NVOL ainsi que tous les ouvrages et études nécessaires à la réalisation du réseau.

L'opération ligne E T1 a été livrée au SMTC en fin d'année 2010.

Les avenants 14 et 15 à la convention de mandat, notifiés respectivement en février et mai 2012, ont intégré au programme de la ligne E T1 le programme des ajustements finaux en ligne E T1t du centre de maintenance de Garossos qui n'avaient pas été initialement prévus mais qui étaient apparus nécessaires après quelques mois d'exploitation, sans que le budget de l'opération ne soit augmenté ; le budget des ajustements finaux étant financé par la provision globale de l'opération.

L'avenant 18 approuvé par délibération n°D.2016.02.10.5.1 en date du 10 février 2016, traite de la mise à jour des données du programme des ajustements finaux « ligne » et modifie en conséquence l'enveloppe financière de l'opération ligne E T1.

Conformément aux dispositions de l'article 27.1 « Intéressement et pénalités » de la convention de mandat modifiée par les avenants 3,4, 8 et 12, il est appliqué, pour la ligne E T1, un intéressement positif ou négatif pour l'exécution des missions confiées à la SMAT déterminé par rapport aux délais et coûts tels qu'ils seront définis après la phase pré-opérationnelle, le cas échéant modifiés en application de la présente convention, plafonné pour la ligne E T1 à + ou - 343 050 € HT.

Il est également précisé, qu'en fin de chaque opération, avant la délivrance du quitus, que pour le calcul définitif de cet intéressement, les parties tiendront compte des effets en plus ou en moins, sur le coût de l'opération, des procédures juridictionnelles en cours et non revêtues de la chose jugée.

En application des modalités de calcul fixées à l'article 27.1 précité, le coût final estimé de l'ensemble de l'opération ligne E T1 fait apparaître un différentiel positif permettant à la SMAT de prétendre à un intéressement théorique (5% du différentiel) nettement supérieur au plafond prévu à l'article 27.1 de la convention de mandat.

Par délibération n° D.2014.07.09.6.1 du 9 juillet 2014, il a été approuvé le versement anticipé de cette prime d'intéressement. Cette prime a donc fait l'objet d'une facture d'un montant de 343 050 € HT en 2014, dûment réglée par le SMTC.

Par ailleurs, il est rappelé que la convention de mandat prévoit dans son article 5-2 une période de deux ans après la mise en service durant laquelle le mandataire réalise les travaux d'ajustements finaux.

La convention de Mandat prévoit que la mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le maître de l'ouvrage.

Ce quitus est délivré à la demande du mandataire pour chacune des opérations après exécution complète de ses missions et :

- réception des ouvrages et levée des réserves à la réception ;
- remise des ouvrages au SMTC ;

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20160602-20160525-5-2D- DE Date de télétransmission : 02/06/2016 Date de réception préfecture : 02/06/2016
--

- expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts par cette garantie ;
- remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels, techniques, administratifs, relatifs aux ouvrages.

Le présent protocole de clôture de l'opération Ligne E T1 constate l'achèvement des missions de la SMAT, approuve le bilan financier de l'opération et donne quitus au mandataire pour cette opération. Il met fin au mandat d'acquisition foncière, objet du titre II de la convention de mandat, ainsi qu'à la mission particulière confiée à la SMAT de représentation en justice du SMTC pour les litiges concernant l'opération de la Ligne E T1 et de ses ajustements finaux.

La ligne E T1 a été mise en service le 27 novembre 2010 et le procès-verbal de remise a été signé le même jour conformément à l'article 12-2 de la convention de mandat.

Toutes les réserves constatées lors de la réception ont été levées et la garantie de parfait achèvement des ouvrages est maintenant expirée.

L'ensemble des dossiers comprenant tous documents techniques, contractuels, administratifs a été remis au SMTC.

Le coût final de l'opération ligne E T1 s'établit à 197,90 Millions d'euros HT valeur décembre 2002, y compris le coût final pour la réalisation des ajustements finaux à hauteur de 2,12 Millions d'euros HT valeur décembre 2002 (conformément aux modifications de programme approuvées par l'avenant 18 au mandat).

Ce coût final est inférieur à l'enveloppe budgétaire approuvée, générant ainsi une économie globale de 13,80 Millions d'euros HT.

Il est proposé aux membres du Comité Syndical d'approuver le protocole de clôture de l'opération Ligne E T1 à conclure avec la SMAT, valant quitus, et d'autoriser sa signature.

Le Comité Syndical :

Entendu l'exposé de Monsieur le Président,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des suffrages exprimés
(les administrateurs de la SMAT n'ont pas pris part au vote :
MM. Lattes, Grass, Mme Traval-Michelet, MM. Briand, Lafon,).

ARTICLE 1 : APPROUVE le protocole de clôture de l'opération Ligne E et ses ajustements finaux à conclure avec la SMAT, valant quitus.

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président du SMTC à signer ledit protocole.

ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur Le Préfet pour contrôle de légalité.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que
dessus,
Pour extrait conforme,
Le Président,

Jean-Michel LATTE

Accusé de réception en préfecture
031 25 100986-20160602-20160525-5-2D-
DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

**CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA RÉALISATION DE L'EXTENSION
DU RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN EN SITE PROPRE DE L'AGGLOMÉRATION
TOULOUSAINE**

ENTRE

LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN

ET

LA SOCIÉTÉ DE LA MOBILITÉ DE L'AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE

**PROTOCOLE DE CLÔTURE
DE L'OPÉRATION LIGNE E T1
VALANT QUITUS AU MANDATAIRE**

Février 2016

ENTRE

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, Maître d'ouvrage, représenté par Monsieur Jean-Michel LATTES, son Président,

Et désigné dans ce qui suit par les mots « le SMTC » ou « le mandant »,

D'UNE PART

ET

La Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, SMAT, société publique locale au capital social de 3 075 300 Euros, dont le siège social est à Toulouse, 1 Place Esquirol, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro B 408 370 740, représentée par Monsieur Francis GRASS, son Président,

Et désignée dans ce qui suit par les mots « la SMAT » ou « le mandataire »,

D'AUTRE PART

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIIT :

La convention de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de l'extension du réseau de transport en commun en site propre de l'agglomération toulousaine, a été approuvée par le Comité Syndical du SMTC par délibération en date du 16 juin 1997, reçue en Préfecture le 2 juillet 1997.

Elle a été modifiée ou complétée par 18 avenants, dont :

- L'avenant n°5, approuvé par délibération du Comité Syndical du SMTC du 22 décembre 2000, reçue en Préfecture le 8 janvier 2001, prenant en compte le dossier d'avant projet approuvé de la ligne B et intégrant au programme des études les études préliminaires afférentes à la ligne E.
- L'avenant n°7, approuvé par délibération du Comité Syndical du SMTC du 20 décembre 2001, reçue en Préfecture le 21 décembre 2001, intégrant au programme du mandat la réalisation de la ligne E et modifiant la rémunération du mandataire.
- L'avenant n°9, approuvé par délibération du Comité Syndical du SMTC du 13 décembre 2004, reçue en Préfecture le 21 décembre 2004, prenant en compte l'avant-projet de la ligne E approuvé par délibération du Comité Syndical du SMTC du 17 juin 2004.
- L'avenant n°11, approuvé par délibération du Comité Syndical du SMTC du 4 juillet 2006, reçue en préfecture le 18 juillet 2006, intégrant au programme de la ligne E la mise en place d'œuvres d'art, ainsi que divers compléments apparus nécessaires depuis l'avant-projet,
- L'avenant n°12, approuvé par délibération du Comité Syndical du SMTC du 14 décembre 2009, reçue en préfecture le 28 décembre 2009, ayant pour vocation :
 - à intégrer les modifications de programme approuvées durant cette période par délibération du Comité Syndical ou à approuver le programme de l'opération,
 - à actualiser en conséquence l'enveloppe financière prévisionnelle,
 - à adapter la rémunération du mandataire pour l'opération concernée au regard des réalités opérationnelles,
 - de façon générale à procéder à l'adaptation de diverses dispositions contractuelles de la convention
- L'avenant n°14 approuvé par délibération du Comité Syndical du SMTC du 26 septembre 2011, reçu en préfecture le 13 février 2012, concernant l'opération Ligne E l'intégration du programme des ajustements finaux en ligne et l'actualisation de l'enveloppe financière prévisionnelle
- L'avenant n°15, approuvé par délibération du Comité Syndical du SMTC du 22 mars 2012, reçue en préfecture le 3 avril 2012, intégrant au mandat le programme des ajustements finaux du centre de maintenance de Garossos de l'opération de la Ligne E en ajustant l'enveloppe financière prévisionnelle pour tenir compte du rapport d'état d'avancement et financier approuvé par délibération du SMTC le 2 février 2012.
- L'avenant n°18, approuvé par délibération du Comité Syndical du SMTC du n°D.2016.02.10.5.1 en date du 10 février 2016, reçue en préfecture le 16 février 2016, traitant de la mise à jour des données du programme des ajustements finaux « ligne » et l'actualisation de l'enveloppe financière prévisionnelle ainsi que de la suspension de la rémunération.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20160602-20160525-5-2D- DE Date de télétransmission : 02/06/2016 Date de réception préfecture : 02/06/2016
--

Article 1 : Constatation de l'achèvement des ouvrages

1.1 Consistance des ouvrages

Le programme des ouvrages à réaliser sur la Ligne E du tramway a été défini et complété par :

- le programme d'origine, annexé à la convention de mandat
- les divers compléments de programme approuvés, intégrés au mandat par les avenants successifs précités (avenants 1 à 18).

1.2 Remise des ouvrages

Les études, ouvrages et équipements ont été réalisés conformément au programme approuvé de la ligne E tel que défini à l'article 1.1.

Les ouvrages sont achevés et ont été remis au SMTC :

- selon les procès-verbaux de remise de la ligne E et des ajustements finaux figurant en **annexe 1** au présent protocole, dans le cadre de l'article 12 de la convention de mandat,
- selon les règles de droit commun, du seul fait de leur réception, pour les prestations diverses d'améliorations et d'ajustements finaux des ouvrages en exploitation.

La mise en service publique et commerciale de la ligne E du tramway est intervenue le 27 novembre 2010.

1.3 Levées des réserves et garantie de parfait achèvement des prestations réalisées après mise en service de la ligne E

Les ouvrages et prestations prévus au programme de la ligne E sont achevés.

Les réserves à la réception sont levées exceptés pour les marchés figurant à l'**annexe 2**.

La garantie de parfait achèvement des ouvrages est expirée à l'exception de celles citées en **annexe 2**.

1.4 Remise des dossiers complets comprenant tous documents contractuels, techniques, administratifs, relatifs aux ouvrages

La SMAT a remis au SMTC :

- les dossiers Documentation Technique Exploitant, Dossier d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage, Dossier des Ouvrages Exécutés.
- les archives de l'opération qui ont été déposées dans le local archives du SMTC, construit sur le parc relais de Jolimont. Un référentiel des archives déposées sera présenté en un CD-Rom et un tableau récapitulatif en **annexe 3**.

Article 2 : Assurances

Le SMTC est titulaire de deux assurances Dommage Ouvrage :

- souscrite auprès du Cabinet Garrigues – AXA sur la réalisation du Centre de Maintenance Garossos,
- souscrite auprès de la SMABTP sur la réalisation d'un Hangar de Stockage dans le cadre des ajustements finaux du centre de maintenance,

Toutes deux d'une durée de 10 ans à compter de la date de réception des ouvrages.

Article 3 : Mission foncière

Il est mis fin par le présent protocole au mandat d'acquisition foncière, objet du titre II de la convention de mandat, pour l'opération de la ligne E.

A ce jour, toutes les emprises nécessaires à la réalisation de l'opération ont été acquises, toutefois les actes relatifs au foncier de la Copropriété Résidence Saint Exupéry et SCI les Mûriers sont en cours de finalisation.

Article 4 : Actions en justice et litiges

En application des articles 16 et 17 de la convention de mandat, il est mis fin à la mission particulière confiée à la SMAT de représentation en justice du SMTC pour les litiges concernant l'opération de la Ligne E et de ses ajustements finaux.

Les litiges subsistant entre le mandataire et certains de ses contractants concernent les dossiers figurant sur le tableau de suivi fourni en **annexe 4**.

Le SMTC déclare reprendre les tâches relatives à la finalisation de ces dossiers. A compter de la notification du présent protocole, le SMTC assurera seul le suivi de ces dossiers et la perception ou le versement des sommes éventuelles à qui il reviendra de verser.

Article 5 : Détermination du coût de l'ouvrage

Le coût de l'ouvrage, tel qu'il est défini à l'annexe 2 de la convention de mandat (enveloppe financière prévisionnelle) est arrêté comme suit à la date du présent protocole :

Dépenses constatées au titre de la réalisation de la ligne E, au 30 mars 2016, en euros courants, selon tableaux ci-annexés :

Dépenses HT :	265 733 838,08 €
TVA :	48 200 770,70 €
TOTAL TTC :	313 934 608,78 €

Le tableau de synthèse financière relatif à cette opération est joint au présent protocole en **annexe 5**.

Charges restant à régler par la SMAT et à rembourser par le SMTC :

- **RFF** : voir annexe 2
- **ALSTOM** : voir annexe 2
- **GPT EGIS RAIL** : voir annexe 2
- **REPROCOLOR** : voir annexe 2

Retenues de garantie à rembourser par le SMTC :

- **KOPRON** : voir annexe 4
- **SCULFORT** : voir annexe 4

Article 6 : Quitus

Le SMTC donne quitus à la SMAT pour l'ensemble de ses missions pour l'opération de la ligne E du tramway.

Article 7 : Intéressement

Conformément à l'article 27-1 de la convention de mandat, s'agissant de la partie relative au respect du planning, la SMAT ne saurait prétendre à aucune prime, ni supporter aucune retenue, la Ligne E ayant été livrée à la date prévue dans les plannings contractuels, à savoir précisément le 27 novembre 2010.

En revanche, la clause de l'article 27-1 relative à l'intéressement lié au respect des coûts du projet, plafonnée à la somme de 343 050 euros est applicable.

Le coût final de l'opération (**annexe 6**) s'établissant, à la date du 30/03/16, à 197,90 M€ HT valeur décembre 2002, pour une enveloppe budgétaire approuvée de 211,71 M€ HT valeur décembre 2002, permet de dégager une économie de 13,8 M€ HT. La SMAT bénéficie d'un intéressement positif.

L'intéressement positif, hors plafonnement, revenant à la SMAT s'élève sur ces bases à :
 $13\,800\,000\text{ € HT} \times 5\% = 690\,000\text{ € HT}$.

Les modalités contractuelles de plafonnement de l'intéressement positif revenant à la SMAT s'appliquent, l'intéressement calculé étant supérieur au plafond de 343 050 € HT.

Par délibération D.2014.07.09.6.1 du 9 juillet 2014, transmise au contrôle de la légalité le 16 juillet 2014, le SMTC a été autorisé par le Conseil Syndical à verser à la SMAT - par anticipation au quitus - la somme de 343 050 € HT, soit 411 660 € TTC, objet de la facture n° 201407080 présentée par la SMAT au SMTC le 31/07/2014 et payée le 19/08/2014.

Article 8 : Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date de notification à la SMAT de son caractère exécutoire.

Article 9 : Dispositions diverses

Les clauses de la convention de mandat en vigueur non concernées par le présent protocole restent inchangées.

Toulouse, le

Pour le SMTC

Pour la SMAT

Jean-Michel LATTES

Président

Francis GRASS

Président



LIGNE T1

REMISE DES OUVRAGES AU SMTC

PROCÈS VERBAL DE REMISE DES OUVRAGES AU SMTC

Monsieur Xavier BONNEAU, Directeur de la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, dite "SMAT", mandataire du SMTC pour l'extension du réseau d'agglomération de transports en commun en site propre de l'agglomération toulousaine,

et

Monsieur Jean-Paul MAZABRARD, Directeur Général du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine désigné par "SMTC".

Conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention de mandat du 23 juin 1997 constatent la remise de l'ouvrage et prestations ci après :

- **La fourniture, l'installation et mise en œuvre des équipements billettiques en stations (Distributeurs Automatiques de Titres) et dans les 18 rames (10 Valideurs par rame) de la ligne T1 du tramway de l'agglomération toulousaine selon le marché E 2008 7207 M, notifié le 20 juin 2008 à ACS, titulaire du marché.**

La remise prend effet à la date du **28 février 2011**.

Avec la remise des ouvrages, les droits découlant des garanties particulières stipulées dans les marchés sont exercés par le SMTC. Il est précisé que les travaux ont été garantis par une police « Tous Risques Chantier », le SMTC ayant qualité d'assuré dans cette police.

A partir de cette date, le SMTC assurera l'entretien et la garde des ouvrages remis et sera seul responsable dans les termes de droit commun. Les obligations de la SMAT sont définies à la convention de mandat.

Dressé en deux exemplaires le 28 février 2011,

Pour la SMAT

Xavier BONNEAU

Directeur de la SMAT

Pour le SMTC

Jean-Paul MAZABRARD

Directeur Général du SMTC

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-
DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016



LIGNE E

REMISE DES OUVRAGES AU SMTC

PROCÈS VERBAL DE REMISE DES OUVRAGES AU SMTC

Monsieur Joël CARREIRAS, Président Directeur Général de la Société du Métro de l'Agglomération Toulousaine, dite "SMAT", mandataire du SMTC pour l'extension du réseau d'agglomération de transports en commun en site propre de l'agglomération toulousaine,

et

Monsieur Pierre COHEN, Président du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine désigné par "SMTC".

Conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention de mandat du 23 juin 1997 constatent la remise de l'ouvrage et prestations ci après :

➤ **Le centre de maintenance Garossos de la ligne E se composant :**

- **D'un bâtiment dit « atelier »**
- **D'un bâtiment dit « exploitation »**
- **D'une zone de remisage**
- **D'un parking pour le personnel**

La remise prend effet à la date du **1 avril 2010**.

Avec la remise des ouvrages, les droits découlant des garanties particulières stipulées dans les marchés sont exercés par le SMTC. Il est précisé que les travaux ont été garantis par une police « Tous Risques Chantier », le SMTC ayant qualité d'assuré dans cette police.

A partir de cette date, le SMTC assurera l'entretien et la garde des ouvrages remis et sera seul responsable dans les termes de droit commun. Les obligations de la SMAT sont définies à la convention de mandat.

Dressé en deux exemplaires le 1 avril 2010.

Pour la SMAT

Joël CARREIRAS

*Président Directeur Général
de la SMAT*

Pour le SMTC

Pierre COHEN

Président du SMTC

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-
DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

**ANNEXE AU PROCES VERBAL DE REMISE DES OUVRAGES AU SMTc**

Liste des entreprises ayant participé à la réalisation du Centre de maintenance de la ligne E, sous maîtrise d'œuvre du groupement **SEQUENCES/SOTEC par le marché n° E 2005 4635 M** :

N° MARCHE		TITULAIRE	OBJET DU MARCHE
E 2007	6791 M	GUINTOLI	LOT 1 VRD
E 2007	6793 M	GBMP 2	LOT 2 GROS OEUVRE
E 2007	6794 M	SERIN	LOT 3 CHARPENTE METALLIQUE
E 2007	6795 M	SMAC	LOT 4 COUVERTURE
E 2007	6796 M	SAS LABASTERE 31	LOT 5 MENUISERIE EXTERIEURE
E 2007	6797 M	CARRE	Lot 6 Serrurerie
E 2007	6798 M	FONTANIE	LOT 7 ELECTRICITE
E 2007	6799 M	AXIMA CONTRACTING	LOT 8 CHAUFFAGE
E 2007	6800 M	SARL PROMO SANIT	LOT 9 PLOMBERIE
E 2007	6801 M	STAHL Crane Systems	LOT 10 PONT ROULANT
E 2007	6820 M	Jacky MASSOUTIER & FILS	LOT 11 CLOISONS
E 2008	7514 M	3 AS	Lot 12 REVETEMENT DE SOL
E 2007	6822 M	GEVAERT SA	LOT 13 FAUX PLAFONDS
E 2007	6823 M	CIMSO	LOT 14 MENUISERIES INTERIEURES
E 2007	6824 M	GAYRAL ETABLISSEMENT	LOT 15 PEINTURE
E 2007	6825 M	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	LOT 16 ASCENSEUR
E 2007	6826 M	KOPRON FRANCE	LOT 17 PORTES PLIANTES
E 2008	7297 M	CARRE	PASSERELLE DE MAINTENANCE
E 2007	6770 M	CESPA Manufacturing	Fourniture et installation des équipements de levage des tramways
E 2009	7803 M	CESPA Manufacturing	Fourniture équipements complémentaires de levage pour CDM
E 2007	6768 M	NEU International Railways	Equipement de dsitrubution de sable sur le CDM
E 2007	6769 M	FDI+	Machine à laver les véhicules de tramway CDM
E 2007	6771 M	SCULFORT SAS	Equipement tour en fosse pour reprofilage des roues des véhicules tram



LOCAUX BUS GAROSSOS

REMISE DES OUVRAGES



PROCÈS VERBAL DE REMISE DES OUVRAGES AU SMTC

Monsieur Xavier Bonneau, Directeur de la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, dite "**SMAT**", mandataire du SMTC pour l'extension du réseau d'agglomération de transports en commun en site propre de l'agglomération toulousaine,

et

Monsieur Pierre Cohen, Président du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine désigné par "**SMTC**".

Conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention de mandat du 23 juin 1997 constatent la remise d'ouvrage et prestations ci-après :

➤ **Les locaux bus du centre de maintenance de Garossos**

La remise prend effet à la date du **21 décembre 2012**.

Avec la remise d'ouvrages, les droits découlant des garanties particulières stipulées dans les marchés sont exercés par le SMTC. Il est précisé que les travaux ont été garantis par une police « Tous risques Chantier », le SMTC ayant qualité d'assuré dans cette police.

A partir de cette date, le SMTC assurera l'entretien et la garde des ouvrages remis et sera seul responsable dans les termes de droit commun. Les obligations de la SMAT sont définies à la convention de mandat.

Dressé en deux exemplaires le 21 décembre 2012.

Pour la SMAT

Pour le SMTC

Xavier BONNEAU

Directeur de la SMAT

Pierre COHEN

Président du SMTC

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-
DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016



LIGNE E

REMISE DES OUVRAGES AU SMTC

PROCÈS VERBAL DE REMISE DES OUVRAGES AU SMTC

Monsieur Joël CARREIRAS, Président Directeur Général de la Société du Métro de l'Agglomération Toulousaine, dite "SMAT", mandataire du SMTC pour l'extension du réseau d'agglomération de transports en commun en site propre de l'agglomération toulousaine,

et

Monsieur Pierre COHEN, Président du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine désigné par "SMTC".

Conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention de mandat du 23 juin 1997 constatent la remise de l'ouvrage et prestations ci après :

➤ **La ligne E du tramway de l'agglomération toulousaine selon annexes ci-jointes**

La remise prend effet à la date du **27 novembre 2010 à 00h00**.

Avec la remise des ouvrages, les droits découlant des garanties particulières stipulées dans les marchés sont exercés par le SMTC. Il est précisé que les travaux ont été garantis par une police « Tous Risques Chantier », le SMTC ayant qualité d'assuré dans cette police.

A partir de cette date, le SMTC assurera l'entretien et la garde des ouvrages remis et sera seul responsable dans les termes de droit commun. Les obligations de la SMAT sont définies à la convention de mandat.

Dressé en deux exemplaires le 27 novembre 2010.

Pour la SMAT

Joël CARREIRAS

*Président Directeur Général
de la SMAT*

Pour le SMTC

Pierre COHEN

Président du SMTC

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-
DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016



LIGNE E

REMISE DES OUVRAGES AU SMT C

PROCÈS VERBAL DE REMISE DES OUVRAGES AU SMT C

Monsieur Xavier BONNEAU, Directeur de la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, dite "SMAT", mandataire du SMT C pour l'extension du réseau d'agglomération de transports en commun en site propre de l'agglomération toulousaine,

et

Monsieur Jean-Paul MAZABRARD, Directeur Général du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine désigné par "SMT C".

Conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention de mandat du 23 juin 1997 constatent la remise des fournitures ci après :

- **Un véhicule rail route et sa nacelle élévatrice**
- **Un véhicule nettoyeur de gorge de rails et balayeuse**

La remise prend effet à la date du **3 août 2010**.

Avec la remise des fournitures, les droits découlant des garanties particulières stipulées dans le marché sont exercés par le SMT C. Il est précisé que les travaux ont été garantis par une police « Tous Risques Chantier », le SMT C ayant qualité d'assuré dans cette police.

A partir de cette date, le SMT C assurera l'entretien et la garde des ouvrages remis et sera seul responsable dans les termes de droit commun. Les obligations de la SMAT sont définies à la convention de mandat.

Dressé en deux exemplaires le 3 août 2010.

Pour la SMAT

Xavier BONNEAU

Directeur de la SMAT

Pour le SMT C

Jean-Paul MAZABRARD

Directeur Général du SMT C



LIGNE E



ANNEXE AU PROCES VERBAL DE REMISE DES OUVRAGES AU SMT C

Marchés concernés par la remise :

Objet marché	Date d'effet réception	Réserves	Date début garantie	Durée en mois de garantie	Date fin garantie	Date fin après prolongation
E 2007 6726 M Entreprise CMAR -LOT 1 - Véhicule rail route et auxiliaires -	28/04/09	sans objet	28/04/09	12	28/04/10	Ø
E 2008 7241 M Entreprise CMAR -LOT 2 - Véhicule nettoyeur de gorge de rails et balayeuse	28/04/09	sans objet	28/04/09	12	28/04/10	Ø

Conformément à l'article 11 du CCAP, le délai de garantie est à minima de un an à compter de la date d'effet de la réception. Cette garantie couvre les frais de pièces, main d'œuvre et déplacement. Au titre de cette garantie, le titulaire s'oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse. Cette garantie couvre également les frais consécutifs de déplacement de personnel, de conditionnement, d'emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu'il soit procédé à ces opérations au lieu d'utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux. Si à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu'à l'exécution complète des remises en état. En complément de l'article 23 du C.C.A.G. FCS, la fourniture est garantie contre tous vices de conception, de construction ou de défaut de matière.



LIGNE E

REMISE DES OUVRAGES AU SMTC

PROCÈS VERBAL DE REMISE DES OUVRAGES AU SMTC

Monsieur Joël CARREIRAS, Président Directeur Général de la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, dite "SMAT", mandataire du SMTC pour l'extension du réseau d'agglomération de transports en commun en site propre de l'agglomération toulousaine,

et

Monsieur Pierre COHEN, Président du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine désigné par "SMTC".

Conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention de mandat du 23 juin 1997 constatent la remise d'un lot de 6 rames indiquées ci après :

➤ **Lot de 6 rames :**

- **5 rames numérotées de 5004 à 5008**
- **1 rame numérotée 5010**

La remise prend effet à la date du **18 mai 2010**.

A partir de cette date, le SMTC assurera l'entretien et la garde des 6 rames remises et sera seul responsable dans les termes de droit commun. Les obligations de la SMAT sont définies à la convention de mandat.

Dressé en deux exemplaires le 18 mai 2010.

Pour la SMAT


Joël CARREIRAS
Président Directeur Général
de la SMAT

Pour le SMTC


Pierre COHEN
Président du SMTC



LIGNE E

REMISE DES OUVRAGES AU SMTC

PROCÈS VERBAL DE REMISE DES OUVRAGES AU SMTC

Monsieur Joël CARREIRAS, Président Directeur Général de la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, dite "SMAT", mandataire du SMTC pour l'extension du réseau d'agglomération de transports en commun en site propre de l'agglomération toulousaine,

et

Monsieur Pierre COHEN, Président du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine désigné par "SMTC".

Conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention de mandat du 23 juin 1997 constatent la remise d'un **lot de 8 rames** indiquées ci après :

- **Rames numérotées 5009, et de 5011 à 5017.**

La remise prend effet à la date du **31 mai 2010**.

A partir de cette date, le SMTC assurera l'entretien et la garde des 5 rames remises et sera seul responsable dans les termes de droit commun. Les obligations de la SMAT sont définies à la convention de mandat.

Dressé en deux exemplaires le 31 mai 2010.

Pour la SMAT

Joël CARREIRAS

*Président Directeur Général
de la SMAT*

Pour le SMTC

Pierre COHEN

Président du SMTC



LIGNE E

REMISE DES OUVRAGES AU SMT C

PROCÈS VERBAL DE REMISE DES OUVRAGES AU SMT C

Monsieur Joël CARREIRAS, Président Directeur Général de la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, dite "SMAT", mandataire du SMT C pour l'extension du réseau d'agglomération de transports en commun en site propre de l'agglomération toulousaine,

et

Monsieur Pierre COHEN, Président du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine désigné par "SMT C".

Conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention de mandat du 23 juin 1997 constatent la remise d'un **lot de 3 rames** indiquées ci après :

➤ **Rames numérotées 5019 à 5021.**

La remise prend effet à la date du **4 juin 2010**.

A partir de cette date, le SMT C assurera l'entretien et la garde des 3 rames remises et sera seul responsable dans les termes de droit commun. Les obligations de la SMAT sont définies à la convention de mandat.

Dressé en deux exemplaires, le 4 juin 2010.

Pour la SMAT

Joël CARREIRAS

*Président Directeur Général
de la SMAT*

Pour le SMT C

Pierre COHEN

Président du SMT C



LIGNE E

REMISE DES OUVRAGES AU SMTC

PROCÈS VERBAL DE REMISE DES OUVRAGES AU SMTC

Monsieur Xavier BONNEAU, Directeur de la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, dite "SMAT", mandataire du SMTC pour l'extension du réseau d'agglomération de transports en commun en site propre de l'agglomération toulousaine,

et

Monsieur Jean-Paul MAZABRARD, Directeur Général du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine désigné par "SMTC".

Conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention de mandat du 23 juin 1997 constatent la remise d'**une rame** indiquée ci après :

➤ **Rame numérotée 5022.**

La remise prend effet à la date du **17 septembre 2010.**

A partir de cette date, le SMTC assurera l'entretien et la garde de cette rame remise et sera seul responsable dans les termes de droit commun. Les obligations de la SMAT sont définies à la convention de mandat.

Dressé en deux exemplaires, le 17 septembre 2010.

Pour la SMAT

Xavier BONNEAU

Directeur de la SMAT

Pour le SMTC

Jean-Paul MAZABRARD

Directeur Général du SMTC



Bordereau d'Envoi

SMTC
Monsieur Jean-Paul MAZABRARD
7 esplanade Compans Caffarelli
BP 11120
31011 TOULOUSE CEDEX 6

N/Réf. : VN/AFD/16885

Toulouse le : 22 FEV. 2011

Objet : Procès verbal de remise de la rame 5024 – Ligne E

Nombre

Monsieur le Directeur,

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, un original du procès verbal de remise des ouvrages cité en objet qui est à conserver par vos soins, accompagné d'une copie pour l'exploitant.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations les meilleures.

Valérie NAKACHE

Responsable Pôle Finances et Gestion
Direction des Ressources et Moyens

Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine

1, PLACE ESQUIROL BP 10416 31006 TOULOUSE CEDEX 6
TEL 05 61 14 48 50. FAX 05 61 14 48 51. SITE INTERNET : www.smat.fr

Accusé de réception en Préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-
DE TOULOUSE CEDEX 6
Date de transmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016



LIGNE E

REMISE DES OUVRAGES AU SMTc

PROCÈS VERBAL DE REMISE DES OUVRAGES AU SMTc

Monsieur Xavier BONNEAU, Directeur de la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, dite "SMAT", mandataire du SMTc pour l'extension du réseau d'agglomération de transports en commun en site propre de l'agglomération toulousaine,

et

Monsieur Jean-Paul MAZABRARD, Directeur Général du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine désigné par "SMTc".

Conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention de mandat du 23 juin 1997 constatent la remise d'**une rame** indiquée ci après :

➤ **Rame numérotée 5024.**

La remise prend effet à la date du **14 décembre 2010**.

A partir de cette date, le SMTc assurera l'entretien et la garde de cette rame remise et sera seul responsable dans les termes de droit commun. Les obligations de la SMAT sont définies à la convention de mandat.

Dressé en deux exemplaires, le 14 décembre 2010.

Pour la SMAT

Xavier BONNEAU
Directeur de la SMAT

Pour le SMTc

Jean-Paul MAZABRARD
Directeur Général du SMTc

ANNEXE 2 – QUITUS LIGNE E y compris AJUSTEMENTS FINAUX Levées de réserves / garanties de parfait achèvement / Marchés à solder

RFF : Déviation réseaux télécom sur site ferroviaire – convention E 2006/5777 CN

Etat du solde négatif en cours de règlement en faveur du SMTC, d'un montant de 24 756,46 euros.

ALSTOM TRANSPORT SA : Matériel roulant – marché n° E 2005 4655 M

Réserves restant à lever :

- 1- Reprise de la peinture des bavettes des 28 rames (en cours)
- 2- Peinture des pièces non démontables (en cours)
- 3- Usure des bandages QR : Réponse ATSA à apporter à l'exploitant et actions éventuelles
- 4- Fourniture du rapport d'expertise des cartes CVS (extension de garantie de la carte d'alimentation CVS au 01/06/17)

A l'issue des levées de réserves, les mainlevées de garanties pourront avoir lieu.

Solde marché :

Etat d'acompte n° 45 en cours de traitement pour un montant de prestations HT égal à 32 787,08 euros plus montant HT de révision de prix définitive à finaliser.

EGIS RAIL/EGIS AM/AGD/U&A : Maitrise d'œuvre pour les aménagements et les équipements – marché E 2005/4242 M

Etat du solde à recevoir pour un montant HT de prestations égal à 20 475,82 euros plus montant HT de révision de prix définitive à finaliser.

REPROCOLOR : Reprographie – marché E 2009/8127 M

Etat du solde négatif en cours de règlement en faveur du SMTC, d'un montant de 30,37 € TTC

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

Projet	Enveloppe	Type	Ordre	Titre1	Titre2	Objet	Loc	Trav	Ech
LE	7101	MAR	591	MARCHE E 2002 1937 M MAITRISE D'OEUVRE TECHNIQUE ET ARCHITECTURALE LIGNE E	TITULAIRE : SEMALY (EGIS-RAIL) - MARCHE ET PHASE CONSULTATION	Marché E 2002 1937 M Maîtrise d'oeuvre technique et architecturale ligne E, Février 2002, Titulaire : SEMALY, Avenant n°1, clôture du marché (fixation de l'indemnité de clôture) Marché et phase consultation AAPC	JO2	IH	3
LE	8101	MAR	642	MARCHE E 2002 2040 M MISSION EXPERTISE EN EXPLOITABILITE LIGNE E	TITULAIRE / TRANSAMO	Marché E 2002 2040 M mission d'expertise en exploitabilité du système de transport pour la ligne E, Août 2002, Titulaire : TRANSAMO, Avenant n° 1,	JO2	MA	5
LE	2101	CAN	748	CANDIDATURES MAITRISE D'OEUVRE CENTRE DE MAINTENANCE LIGNE E	DEPOT ATELIER LIGNE E - CONCOURS DE MAITRISE D'OEUVRE	Candidatures pour la maîtrise d'oeuvre du centre de maintenance de la ligne E (tramway), Jury du 05/05/2003,	JO2	HA	4
LE	2101	CAN	749	CANDIDATURES MAITRISE D'OEUVRE CENTRE DE MAINTENANCE LIGNE E	CONCOURS MAITRISE D'OEUVRE DEPOT-ATELIER LIGNE E : CANDIDATURES	Candidatures (2/2) pour le concours de maitrise d'oeuvre du centre de maintenance de la ligne E (tramway) dépôt-atelier, Jury du 05 mai 2004,	JO2	HA	5
LE	9999	MAR	755	MARCHE E 2003 2320 M REPROGRAPHIE TCSP LIGNE E	TITULAIRE : REPROCOLOR 31	Marché E 2003 2320 M pour la reprographie pour la ligne E, Titulaire : REPROCOLOR 31, Phase de consultation, Offres,	JO2	KG	2
LE	4101	DCE	758	APPEL D'OFFRES DECLARE SANS SUITE - SYSTEME TRANSPORT LIGNE E	DESTRUCTION ARCHIVES - AAPC SANS SUITE - ENSEMBLIER LIGNE E - avril 2003	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Appel d'offres déclaré sans suite (AAPC - phase de consultation) pour le système de transport de la ligne E, Avril 2003,	D	D	0
LE	2101	CAN	764	CANDIDATURES MAITRISE D'OEUVRE LIGNE E (TOULOUSE/BLAGNAC)		Candidatures pour le concours de maitrise d'oeuvre du TCSP ligne E toulouse/Blagnac, Dossier des groupements : - Obermeyer - EEG Simecsol - Signes - Faup & Zirk - Systra - Ingerop - SETI - Reichen et Robert - TTE - Bellouart-Montlaur - Ingénieurs et paysages - EURECA - OTH-SEQUENCES, - Enveloppe vide de SEMALY,	JO2	HA	6
LE	3101	MAR	832	MARCHE E 2003 3014 M RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES TCSP LIGNE E	TITULAIRE : FUGRO GEOTECHNIQUE	Marché E 2003 3014 M Rennaissances géotechniques TCSP Ligne E. Titulaire : FUGRO GEOTECHNIQUE, 08/10/2003, Avenant n°1, Avenant n° 2, Dossier phase de Consultation, Plis des entreprises, Original du marché, Avenant n°1,	JO2	HH	4
LE	3101	DCE	915	DCE RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES TCSP LIGNE E	DESTRUCTION ARCHIVES	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation pour les reconnaissances géotechniques TCSP ligne E	D	D	0
LE	3103	DCE	916	DCE RECONNAISSANCES RESEAUX TSOP LIGNE E	DESTRUCTION ARCHIVES	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation pour la reconnaissance des réseaux TSOP Ligne E,	D	D	0
LE	7204	GEN	930	ENQUETE CIRCULATION ALYCE LIGNE E - OCTOBRE 2002		Enquête circulation (société de comptage ALYCE) pour la ligne E, Octobre 2002,	JO2	HA	6
LE	3102	MAR	735	MARCHE N° E 2003 2475 M - LEVERS TOPOGRAPHIQUES LIGNE E	TITULAIRE : FIT CONSEIL	Marché E 2003 2475 M pour les levers topographiques pour la ligne E de TCSP, Titulaire : FIT Conseil, Phase de consultation, Offres, Avenant n°1	JO2	JH	5
LE	7101	DCE	600	LIGNE E - MAITRISE D'OEUVRE DOSSIER DE CONCOURS	CONCOURS MAITRISE D'OEUVRE TECHNIQUE ET ARCHITECTURALE	Dossier de concours Ligne E pour la Maîtrise d'oeuvre technique et architecturale,	JO2	KF	5
LE	7202	DCE	1079	CONSULTATION MAITRISE D'OEUVRE CENTRE DE MAINTENANCE LIGNE E	DESTRUCTION ARCHIVES -PROCEDURE DECLAREE SS SUITE (OCTOBRE 2004) AAPC (02/2003)	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Consultation pour la maitrise d'oeuvre du Centre de Maintenance de la ligne E (tramway) : procédure déclarée sans suite (octobre 2004) suite à l'AAPC du 10 février 2003, Dossier de consultation, AAPC,,,	D	D	0
LE	4101	DCE	1080	APPEL D'OFFRE FOURNITURE DU SYSTEME DE TRANSPORT - AAPC	DESTRUCTION ARCHIVES - PROCEDURE DECLAREE SANS SUITE (AOUT 2004)	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Consultation (Appel d'offres) déclarée sans suite (août 2004) pour la fourniture du système de transport de la ligne E (tramway) - AAPC (avril 2003),	D	D	0
LE	7203	DCE	1081	APPEL D'OFFRES MISSION CSPS DECLARE SANS SUITE (08 /2004)	DESTRUCTION ARCHIVES - AAPC (09 / 2002) - CANDIDATURES - OFFRES - DCE	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Appel d'offres déclaré sans suite (août 2004) pour la mission CSPS ligne E - AAPC (09/ 2002) Dossier de consultation - AAPC - Candidatures - Offres,	D	D	0
LE	4101	OFF	1106	OFFRES AMO DIALOGUE COMPETITIF CHOIX SYSTEME DE TRANSPORT		Offres pour l'assistance à maitrise d'ouvrage pour le dialogue compétitif pour le choix du système de transport Ligne E Blagnac-Arènes (1ère et 2ème enveloppes) (sauf l'offre de TRANSAMO, titulaire),	JO2	AG	3
LE	7202	CAN	1110	CANDIDATURES RETENUES MAITRISE D'OEUVRE CENTRE DE MAINTENANCE		Candidatures des entreprises retenues pour la Maîtrise d'oeuvre pour la conception et réalisation du Centre de Maintenance de la Ligne E de TCSP (tramway)	JO2	GD	3
LE	7202	CAN	1317	CANDIDATURES MAITRISE D'OEUVRE CENTRE DE MAINTENANCE		Candidatures pour la Maitrise d'Oeuvre du Centre de Maintenance de la ligne E de Tramway,	JO2	HA	1
LE	4101	CAN	1328	CANDIDATURES REJETEES FOURNITURES SYSTEME DE TRANSPORT TRAMWAY		Candidatures rejetées pour la fourniture de Système de Transport pour la Ligne E de Tramway,	JO2	BG	1
LE	3102	OFF	1329	OFFRES REJETEES DOSSIER PARCELLAIRE LIGNE E		Offres rejetées pour la cinstitution du dossier parcellaire de la Ligne E de tramway,	JO2	BG	1
LE	7203	CAN	1330	CANDIDATURES REJETEES MISSION CSPS LIGNE E		Candidatures rejetées pour la mission de CSPS (Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé) de la Ligne E, Lettres de rejet,	JO2	BG	1

Accusé de réception en préfecture
031 253100906 20160602 20160525 5-2D
DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	4101	CAN	1338	APPEL D'OFFRES SUR PERFORMANCE SYSTEME DE TRANSPORT LIGNE E	DECLARE SANS SUITE 11/08/2004 - CANDIDATURES	Candidatures (8 plis) et Appel d'offres sur performance pour le système de transport de la ligne E,	JO2	AH	1
LE	3102	MAR	1345	MARCHE E 2004 3897 M REALISATION DOSSIER PARCELLAIRE LIGNE E	TITULAIRE : FIT CONSEIL	Marché n° E 2004 3897 M réalisation du dossier parcellaire de la ligne E (dossier et plans parcellaires), Titulaire : FIT Conseil, Marché et dossier phase de consultation,	JO2	GE	5
LE	7201	OFF	1349	OFFRES ET CANDIDATURES MAITRISE D'OEUVRE LIGNE E	OFFRES AVRIL 2005	Offres et Candidatures pour la Maitrise d'Oeuvre de la ligne E de Tramway, Avril 2005,	JO2	HB	2
LE	9999	DCE	1382	SUIVI CONSULTATIONS APPELS D'OFFRES LIGNE E	DESTRUCTION ARCHIVES - DIVERS MARCHES	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Suivi des consultations et appels d'offres pour la ligne E : - mission d'expertise de l'exploitabilité du système de transport, - centre de maintenance (maitrise d'oeuvre) - sans suite - reconnaissance géotechnique - systeme de transport (appel d'offre sur performance) - sans suite - reconnaissance des réseaux souterrains - Système de transport - sans suite - CSPS - sans suite - dossier parcellaire - mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la procédure de dialogue compétitif concernant le système de transport, - concours restreint de maitrise d'oeuvre, - reprographie - levées topographiques - maitrise d'oeuvre pour le centre de maintenance	D	D	0
LE	4101	MAR	1391	MARCHE E 2004 3946 M AMO DIALOGUE COMPETITIF SYSTEME DE TRANSPORT	TITULAIRE : TRANSAMO	Marché E 2004 3946 M pour l'assistance à maître d'ouvrage (AMO) pour la procédure de dialogue compétitif concernant le système de transport, Titulaire : TRANSAMO, Notification : 16/12/2004, marché et dossier phase de consultation, Avenant n° 1,	JO2	LC	6
LE	9999	MAR	1401	MARCHE DIVERS LIGNE E		Marché n° E 2004 3994 M article 30 du CMP d'assistance juridique pour la passation et l'exécution des marchés nécessaires à la réalisation de la ligne E, Titulaire : Maître GRANGE, 09/2004,	5E	BA	4
LE	9999	DCE	1416	DIVERS DCE LGNE E DE TRAMWAY		Dossiers de consultation pour : - procédure de dialogue compétitif concernant le système de transport,(09/2004),	JO2	KI	5
LE	8101	GEN	1518	DUP LIGNE E - VERSION PROVISoire POUR PREFECTURE	DOSSIER D'ENQUETE D'UTILITE PUBLIQUE - DECEMBRE 2005	DECLARATION D'UTILITE PUBIQUE (DUP) - Ligne E - dossier d'enquête d'utilité publique - version provisoire pour la préfecture (décembre 2005) :	JO2	HB	7
LE	7201	APD	1519	AVANT-PROJET LIGNE E - DECEMBRE 2005 - SEMALY (EGIS-RAIL)		Avant-Projet Ligne E - décembre 2005 - maitrise d'oeuvre SEMALY (EGIS-RAIL) : Plan général de la ligne (principe général d'exploitation) Volumes A - B - C - E - F - G - I - J - L1 - L2 - M1 à M12 - N Annexes au volume A et L1 (plans) - Annexe au volume L2 (profil en long, planimétrie, plans techniques) - Annexe 2 -	JO2	LE	4
LE	7201	GEN	1520	DOSSIER DE DEFINITION DE SECURITE (DDS) octobre 2005 - SEMALY	LIGNE E - DDS	Dossier de définition de sécurité (DDS) - ligne E : maître d'oeuvre SEMALY - Octobre 2005,	JO2	KG	5
LE	4101	DCE	1521	DCE FOURNITURE DU MATERIEL ROULANT - LIGNE DE TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation pour la fourniture de matériel roulant octobre 2005 : procédure selon dialogue compétitif,	D	D	0
LE	7203	DCE	1522	DCE CSPS LIGNE E	DESTRUCTION ARCHIVES	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation pour la mission de CSPS : mission de coordination sécurité et protection de la santé, juin 2005,	D	D	0
LE	4101	DCE	1523	DCE PROCEDURE DIALOGUE COMPETITIF CONCERNANT LE SYSTEME DE TRANSPORT	DESTRUCTION ARCHIVES	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation pour la procédure de dialogue compétitif concernant le système de transport : janvier 2004,	D	D	0
LE	9999	GEN	1575	DOSSIER DE CONCERTATION LIGNE E DE TRAMWAY - novembre 2002	Dossier de concertation ligne E	Dossier de concertation ligne E de tramway - novembre 2002	JO2	HB	4
LE	7201	APD	1576	DOSSIER DE SYNTHESE AVANT-PROJET LIGNE TRAMWAY - juin 2004		Dossier de synthèse avant-projet ligne E tramway Toulouse-Blagnac - Juin 2004,	JO2	HB	4
LE	7203	MAR	1606	MARCHE E 2006 5083 M MISSION CSPS CENTRE DE MAINTENANCE TRAMWAY	TITULAIRE : BECS,	Ligne E Centre de Maintenance : Marché E 2006 5083 M Mission CSPS (coordination Sécurité et Protection de la Santé) pour le centre de maintenance du tramway, Titulaire : BECS, Dossier phase de consultation et résidu offre titulaire,	JO2	MB	7
LE	1101	MAR	1608	MARCHE E 2005 4799 M NEGOCIATIONS FONCIERES	TITULAIRE : SCET	Ligne E : Marché E 2005 4799 M pour les négociations foncières, Titulaire : SCET, Dossier phase consultation et résidu offre titulaire, Avenant n° 1 (original), notifiée le 22 mars 2007	JO2	LE	4
LE	7205	MAR	1610	MARCHE E 2006 5084 M CONTROLE TECHNIQUE CENTRE DE MAINTENANCE	TITULAIRE : SOCOTEC	Ligne E - Centre de maintenance : Marché E 2006 5084 M contrôle technique pour le Centre de maintenance, Titulaire : SOCOTEC, Dossier phase de consultation, Résidu offre du titulaire,	JO2	LG	3
LE	7203	OFF	1620	OFFRES CSPS LIGNE E CENTRE DE MAINTENANCE		Ligne E - Centre de Maintenance : Offres de : -NORISKO -SCO - PRESENTS -SOCOTEC -VERITAS	JO2	GB	6

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	3103	DCE	1621	APPEL D'OFFRES SANS SUITE RECONNAISSANCE DE RESEAUX SOUTERRAINS	DESTRUCTION ARCHIVES - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE INFRUCTUEUSE	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Procédure d'appel d'offre déclarée sans suite pour la reconnaissance de réseaux souterrains , Dossier CAO et offre unique de SOGEA - LA GARONNE	D	D	0
LE	7205	OFF	1628	OFFRES CONTROLE TECHNIQUE CENTRE DE MAINTENANCE LIGNE E		Centre de maintenance de la ligne E : Offres Contrôle technique : - VERITAS - QUALICONSULT - APAVE	JO2	GB	6
LE	3103	OFF	1634	OFFRES RECONNAISSANCE DE RESEAUX LIGNE E		LIGNE E : Offres Reconnaissance de réseaux ligne E - SOBECA - MALET	JO2	GA	6
LE	7207	OFF	1655	OFFRES REJETEE MISSION EOQA SYSTEME ET SOUS-SYSTEME TRAMWAY		Ligne E : Offres non retenues pour la mission EOQA (Expert ou Organisme Qualifié Agréé) Système et sous-système : - Certifer - Ligeron - Sector	JO2	GB	6
LE	7203	OFF	1666	OFFRES ET CANDIDATURES CSPS LIGNE E		Ligne E: Offres et candidatures pour la mission CSPS : - BECS - COSSEC - NORISKO / PROTOKOL - VERITAS	JO2	HB	7
LE	7303	MAR	1667	MARCHE E 2005 4651 M REPROGRAPHIE	REPROGRAPHIE	Marché E 2005 4651 M pour les travaux de reprographie,	JO2	LG	2
LE	7207	MAR	1669	MARCHE E 2005 4579 M MISSION EOQA INSERTION URBAINE ET SLT	TITULAIRE : CETE SUD-OUEST	Marché E 2005 4579 M pour la mission EOQA (mission d'Expert ou Organisme Qualifié Agréé) pour l'insertion urbaine et le système de signalisation lumineuse de trafic (SLT), Titulaire : CETE Sud-Ouest, Notifié le 06/12/2005, Dossier phase de consultation et reliquat de l'offre du titulaire Avenant n° 1 + dossier CAO	JO2	MD	6
LE	7207	MAR	1674	MARCHE E 2005 4267 M MISSION EOQA SYSTEME GLOBAL ET SOUS-SYSTEMES	TITULAIRE : VERITAS	Marché E 2005 4267 M pour la mission EOQA (Expert ou Organisme Qualifié Agréé) sur le système global et sous-systèmes du tramway ligne E, Titulaire : VERITAS, Notifié le 23/01/2006, Dossier phase de consultation et reliquat offre du titulaire, Avenant n°2 et n°1,	JO2	LF	2
LE	7202	OFF	1679	OFFRES ET CANDIDATURES MAITRISE D'OEUVRE CENTRE DE MAINTENANCE LIGNE E		Offres et candidatures non retenues pour la maitrise d'oeuvre du centre de maintenance de la Ligne E de tramway,	JO2	HB	6
LE	7203	MAR	1692	MARCHE E 2005 4252 M MISSION CSPS LIGNE E TOULOUSE-BLAGNAC		Marché E 2005 4252 M mission CSPS (coordination Sécurité et Protection de la Santé) Ligne E (notifié le 04/01/2005). Titulaire : PRESENTS, Avenant n° 1 notifié le 27 octobre 2008	JO2	IG	4
LE	7202	MAR	1695	MARCHE E 2005 4635 M MAITRISE D'OEUVRE CENTRE DE MAINTENANCE	TITULAIRE : SEQUENCES/SOTEC Ingenierie	Marché E 2005 4635 M pour la maitrise d'oeuvre du centre de maintenance de la ligne E de tramway, Titulaire : SEQUENCES / SOTEC Ingénierie, Notifié le 08/11/05, Dossier phase de consultation et reliquat offre du titulaire, Avenant n° 1, dossier CAO, notifié le 25 janvier 2007 Avenant n° 2, Dossier CAO notifié le 21 Août 2007 Avenant n°3, dossier CAO Avenant n°4, novembre 2012	JO2	LF	5
LE	1101	OFF	1698	OFFRES NON RETENUES NEGOCIATION FONCIERE LIGNE E		Offres non retenues pour les négociations foncières : - PARERA - AFACOR	JO2	GB	5
LE	7207	OFF	1699	OFFRES NON RETENUES MISSION EOQA INSERTION URBAINE		Offres non retenues pour la mission EOQA d'insertion urbaine, - TRAMES URBAINES	JO2	GB	5
LE	3103	MAR	1708	MARCHE E 2006 4979 M RECONNAISSANCE DE RESEAUX LIGNE E	TITULAIRE : SOGEA / SCAM	Marché E 2006 4979 M pour les reconnaissances de réseaux Ligne E de tramway, Titulaire : SOGEA / SCAM, Notifié le 11/05/2006, Dossier phase de consultation et reliquat offre du titulaire,	JO2	IH	5
LE	4101	OFF	1711	OFFRE SYSTEME DE TRANSPORT TRAMWAY LIGNE E (BOMBARDIER)		Offre non retenue pour le système de transport de tramway de la ligne E : Offre de BOMBARDIER,	JO2	GB	3
LE	7205	MAR	1787	MARCHE E 2006 5152 M MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE PLEINE LIGNE	MARCHE SOCOTEC	Marché E 2006 5152 M pour la mission de contrôle technique pleine ligne - SOCOTEC : Marché original - phase de consultation et résidu offre retenue, avenant n° 1 notifié le 22 juillet 2009 + dossier CAO avenant n°2 notifié le 19 avril 2010 + dossier CAO	JO2	KF	5
LE	7205	OFF	1803	OFFRES POUR MISSION CONTROLE TECHNIQUE PLEINE LIGNE		Offres pour une mission de contrôle technique pleine ligne : APAVE, VERITAS,	JO2	GB	2
LE	7202	MAR	1812	MARCHE E 2006 5281 M MAITRISE D'OEUVRE EQUIPEMENTS CENTRE DE MAINTENANCE	MANDATAIRE : SEQUENCES / SOTEC	Marché complémentaire E 2006 5281 M pour la Maîtrise d'oeuvre des équipements du Centre de Maintenance de la ligne E, Titulaire : SEQUENCES / SOTEC, Notifié le 17 juillet 2006. Marché original et dossier de CAO,	JO2	LF	5

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-
DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	9999	CVT	1813	CONVENTIONS DIVERSES LIGNE E	LIGNE E	Convention E 2006 0051 CN Occupation du domaine public routier des communes de Toulouse et Blagnac géré par la CAGT, 7 août 2006, Convention CN 2006 0061 E Ville de Toulouse - Occupation du domaine public par les ouvrages du tramway, + avenant n°1 Convention CN 2006 0066 E mairie de Beauzelle occupation du domaine public, Convention CN 2006 0059 E Commune de Blagnac - Occupation du domaine public par les ouvrages du tramway sur fer Toulouse - Blagnac et coordination des déviations de réseaux Avenant notifié le 14 août 2008 Convention E 2006 5778 CN - CAGT / SMTC - Travaux de déviation des réseaux d'eaux pluviales sur les communes de Toulouse et de Blagnac, notifiée le 7 août 2007 Convention CN 2006 0060 E d'occupation du domaine public et de gestion ultérieure des ouvrages, CHUT site de Purpan / SMTC, notifiée le 17 janvier 2007 Convention CN 2007 02 E - Occupation du domaine public départemental par les ouvrages du tramway sur fer Toulouse - Blagnac, Conseil Général de la Haute-Garonne / SMTC, notifiée le 18 septembre 2007, original de l'avenant n° 1 notifié le 20 février 2008, avenant n° 2 notifié le 4 juin 2008 Convention CN 2007 05 E - Travaux de déviation des réseaux situés sur le domaine public, Completel / SMTC, notifiée le 18 septembre 2007 Convention Cadre E 2007 6484 CN - Travaux de déviation des réseaux - travaux relatifs à la construction de la ligne E de tramway, France télécom / SMTC, notifiée le 22 août 2007 Convention Cadre E 2007 6473 CN - Travaux de modification et de protection des ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz - travaux relatifs à la construction de la ligne E de tramway, EDF-GDF / SMTC, notifiée le 23 août 2007 Avenant n°1 à la convention cadre E 2007 6473 CN travaux de déviation des réseaux, Convention passée avec ERDF et GRDF Convention CN 2006 049 E - Assistance pour la déviation des réseaux situés sous la voirie départementale et appartenant à des tiers, Conseil Général / SMTC, notifiée le 13 février 2007 Convention CN 2006 0072 E - Occupation temporaire du domaine public pour les ouvrages du tramway fer Toulouse - Blagnac, Conseil Général / SMTC, passée en préfecture le 9 février 2007 Original de l'avenant n° 1, notifié le 20 février 2008 Convention E 2006 5776 CN - réalisation Convention E 2006 5827 CN - travaux de déviation et protection du réseau d'eau potable, ville de Blagnac / SMTC, notifiée le 17 septembre 2007 Convention E 2006 5775 M - Déviation des installations de télécommunication propriété de la ville de Toulouse - travaux relatifs à la construction de la ligne E de tramway, Ville de Toulouse / SMTC, notifiée le 22 août 2007 Convention E 2006 5776 CN - Réalisation des travaux de déviations des réseaux de Purpan, CHUT site de Purpan / SMTC, notifiée le 14 février 2007 Convention E 2007 6216 CN - Raccordement de l'installation du tramway au réseau public de distribution d'électricité. EDF / SMTC, notifiée le 29 mars 2007	5E	AA	4
LE	7211	DCE	1823	DCE CONTROLES EXTERIEURS TOPOGRAPHIQUES - LIGNE E TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES - CONTROLES EXTERIEURS TOPOGRAPHIQUES	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC dossier de consultation (DCE) pour les contrôles extérieurs topographiques - Ligne E Tramway (Toulouse-Blagnac-Bauzelle), Marché E 2006 5892 M, Juillet 2007	D	D	0
LE	3210	DCE	1827	DCE POUR LA VOIRIE PLATEFORME BLAGNAC - LIGNE E DE TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES - VOIRIE PLATEFORME BLAGNAC	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) pour la voirie plateforme de Blagnac, Ligne E de tramway (Toulouse-Blagnac-Beauzelle), Marché E 2006 5559 M, Avril 2007	D	D	0
LE	3209	DCE	1828	DCE POUR LA VOIRIE PLATEFORME TOULOUSE - LIGNE E DE TRAMWAY	DOSSIER DE CONSULTATION - VOIRIE PLATEFORME TOULOUSE	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) pour la voirie plateforme de Toulouse, Ligne E de tramway (Toulouse-Blagnac-Beauzelle), Marché E 2006 5558 M, Avril 2007	D	D	0
LE	7211	DCE	1833	DCE CONTROLES EXTERIEURS LABORATOIRES - LIGNE E TRAMWAY (TLSE - BLG - BEAUZELLE)	DESTRUCTION ARCHIVES - CONTROLES EXTERIEURS LABORATOIRES	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) pour les contrôles extérieurs laboratoires (étanchéité, béton, terrassements généraux et enrobés) - Ligne E Tramway (Toulouse-Blagnac-Beauzelle) Marché E 2007 6320 M, Juillet 2007	D	D	0
LE	3206	DCE	1835	DCE ECLAIRAGE PUBLIC - LIGNE E TRAMWAY (Toulouse - Blagnac - Beauzelle)	DESTRUCTION ARCHIVES - DOSSIER DE CONSULTATION POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) pour l'éclairage public - Ligne E Tramway (Toulouse-Blagnac-Beauzelle) Conception, fourniture, pose des équipements électriques et d'éclairages publics, des réseaux d'alimentation des équipements d'éclairages publics, Marché E 2006 5561 M, Juin 2007	D	D	0
LE	3202	DCE	1836	DCE PASSERELLES METALLIQUES DU RIOU - LIGNE E TRAMWAY (TLSE-BLG-BEAUZELLE)	DESTRUCTION ARCHIVES - POUR LES PASSERELLES METALLIQUES DU RIOU (BLAGNAC)	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de Consultation (DCE) pour les passerelles métalliques piétone et piétonne + cycle franchissant le Riou (Commune de Blagnac), Ligne E Tramway (Toulouse-Blagnac-Beauzelle) Marché E 2006 5557 M, Avril 2007	D	D	0

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	3201	DCE	1837	DCE -CONSTRUCTION VOIE FERREE EN PLEINE LIGNE ET GAROSSOS - LIGNE E TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES - VOIE FERREE - LIGNE E TRAMWAY (TLSE-BLG-BEAUZELLE)	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) pour la construction de la voie ferrée en pleine ligne et dans le centre de maintenance de Garossos, Ligne E Tramway (Toulouse-Blagnac-Beauzelle), dossier de plans (CDROM), Marché E 2006 5562 M, Avril 2007	D	D	0
LE	3106	DCE	1897	DCE TRAVAUX PREPARATOIRES LIBERATION DES EMPRISES - LIGNE E TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES - PIECES ECRITES & PIECES GRAPHIQUES: DOSSIERS DE PLANS	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) des travaux destinés à libérer les emprises nécessaires à la réalisation des installations et équipements de la ligne E (Toulouse - Blagnac - Beauzelle) du Tramway, Travaux préparatoires Marché E 2006 5487 M, Août 2006 2 dossiers de plans CCTP (1/2 et 2/2) + 1 dossier de pièces écrites	D	D	0
LE	3101	DCE	1898	DCE RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES - LIGNE E TRAMWAY (TLSE - BLG - Beauzelle)	DESTRUCTION ARCHIVES - TRAVAUX PREPARATOIRES - RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) pour les prestations de reconnaissances géotechniques complémentaires à réaliser (information sur la nature et qualité des sols d'assises pour la conception et les fondations des murs de soutènement at autres ouvrages d'art de la ligne E du Tramway (Toulouse - Blagnac - Beauzelle) Marché E 2006 5651 M, Septembre 2006	D	D	0
LE	3102	DCE	1899	DCE LEVES TOPOGRAPHIQUES - LIGNE E TRAMWAY (Toulouse -Blagnac - Beauzelle)	DESTRUCTION ARCHIVES - DOSSIER DE CONSULTATION LEVES TOPOGRAPHIQUES	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) pour des missions de levés topographiques (corps de rue, squares, jardins, bâtiments particuliers, ouvrages d'art) complémentaires à réaliser dans le cadre de la ligne E du tramway, Marché E 2006 5652 M, Octobre 2006	D	D	0
LE	3202	DCE	1900	DCE OUVRAGE D'ART CONSTRUCTION PONT RAIL JEAN-MAGA SUR ROCADE A621	DESTRUCTION ARCHIVES - POUR LA CONSTRUCTION DU PONT RAIL A621 - LIGNE E	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) pour la construction du pont rail Jean Maga sur la rocade A621, commune de Blagnac et les travaux de voiries associés sur cette rocade, réalisation d'ouvrage d'art / Génie civil et signalisation routière, Ligne E Tramway Marché E 2006 5555 M, Février 2007 Dossier comprenant des plans, pièces écrites de DCE, dossier d'exploitation sous chantier	D	D	0
LE	3106	DCE	1901	DCE TRAVAUX DE DEMOLITION - LIGNE E TRAMWAY (Toulouse - Blagnac - beauzelle)	DESTRUCTION ARCHIVES - DEMOLITION AVANT CONSTRUCTION DE LA LIGNE	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) pour les travaux de démolition de bâtiments à usages industriel, commercial et d'habitation pour dégager les emprises nécessaires au démarrage des travaux de construction de la ligne E et de déviations des réseaux Déconstruction et évacuation des matériaux amiantés, démolition des superstructures, infrastructures, protection provisoire des réseaux existants, décapage général des plateformes de démolitions Marché E 2006 5553 M, Novembre 2006	D	D	0
LE	3304	DCE	1902	DCE LIGNE AERIENNE CONTACT (LAC) - LIGNE E TRAMWAY (Toulouse-Blagnac-Beauzelle)	DESTRUCTION ARCHIVES - DOSSIER DE CONSULTATION LIGNE AERIENNE DE CONTACT	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) pour la réalisation de la ligne aérienne de contact (et poteaux) en pleine ligne et dans le centre de maintenance de Garossos, Ligne E tramway (Toulouse-Blagnac-Beauzelle) Marché E 2006 5908 M, Mai 2007	D	D	0
LE	7203	DCE	1903	DCE MISSION DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (CSPS) - LIGNE E	DESTRUCTION ARCHIVES - CSPS POUR LE CENTRE DE MAINTENANCE GAROSSOS	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) pour la mission de coordination sécurité et protection de la santé des travailleurs pour la conception et la réalisation des bâtiments du centre de maintenance de Garossos, Ligne E (Toulouse-Blagnac-Beauzelle) Décembre 2005	D	D	0
LE	7207	DCE	1904	DCE MISSION EXPERT OU ORGANISME QUALIFIE AGREE (EOQA) - CREATION LIGNE E TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES - EOQA - INSERTION URBAINE / SLT - Toulouse - Blagnac	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) pour une mission portant sur l'évaluation des sous-système structurels "insertion urbaine" par un expert ou un organisme qualifié, établissement des attestations, avis légaux et avis d'experts, création ligne E de tramway (Toulouse - Blagnac), Marché E 2005 4579 M, Août 2005	D	D	0
LE	7206	DCE	1905	DCE MISSION D'EXPERTISES ET DE DIAGNOSTICS DECHETS ET PARASITAIRES - LIGNE E	DESTRUCTION ARCHIVES - EXPERTISES ET DIAGNOSTICS AVANT DEMOLITION	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) portant sur une mission d'expertises et de diagnostics déchets et parasite des ouvrages à démolir, expertise approfondie de tous les bâtiments avant leur démolition. Evaluer la présence d'amiante, déterminer la contamination par les termites, évaluer les risques d'exposition au plomb Ligne E (Toulouse-Blagnac-Beauzelle), Marché E 2006 5447 M Document non daté	D	D	0

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-
DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	7205	DCE	1906	DCE CONTROLE TECHNIQUE PLEINE LIGNE - LIGNE E TRAMWAY (Toulouse - Blagnac)	DESTRUCTION ARCHIVES - MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE PLEINE LIGNE	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) pour une mission de contrôle technique pour la conception et exécution du projet de réalisation de la ligne E portant sur les constructions, ouvrages, appareillage et émergences sur voirie, Ligne E Tramway (Toulouse - Blagnac) Marché E 2006 5152 M, Avril 2006	D	D	0
LE	7205	DCE	1907	DCE MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE CENTRE DE MAINTENANCE LIGNE E (Blagnac)	DESTRUCTION ARCHIVES - CONTROLE TECHNIQUE	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) concernant l'intervention du contrôleur technique pour la conception et la réalisation des bâtiments du centre de maintenance de la ligne E, ZAC Andromède à Blagnac Dossier non daté	D	D	0
LE	7303	DCE	1908	DCE REPROGRAPHIE - LIGNE E TRAMWAY (TOULOUSE - BLAGNAC - BEAUZELLE)	DESTRUCTION ARCHIVES - DOSSIER DE CONSULTATION	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) pour les services de reprographie de documents d'études et de réalisation de la ligne E Tramway (Toulouse - Blagnac - Beauzelle) Marché E 2005 4651 M, Septembre 2005	D	D	0
LE	8103	DCE	1909	DCE SIGNALISATION TEMPORAIRE ITINERAIRES DE DEVIATION DE LA CIRCULATION	DESTRUCTION ARCHIVES - COMMUNICATION CHANTIER - LIGNE E TRAMWAY	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) pour la mise en place de la signalisation temporaire verticale d'information et de direction visant à assurer les déviations de la circulation sur axes routiers Ligne E tramway (Toulouse - Blagnac - Beauzelle) Communes concernées : Toulouse et Blagnac Marché E 2007 6218 M, Avril 2007	D	D	0
LE	3102	DCE	1910	DCE POLYGONALE DE CHANTIER - LIGNE E TRAMWAY (Toulouse - Blagnac - Beauzelle)	DESTRUCTION ARCHIVES - TRAVAUX DE REALISATION DE LA POLYGONALE DE CHANTIER	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) pour construire et entretenir les repères pour le support à la polygonale de chantier et effectuer les levés topographiques et calculs de cette polygonale, Triangulation, Ligne E Tramway (Toulouse-Blagnac-Beauzelle) Marché E 2006 5464 M, Août 2006	D	D	0
LE	7207	DCE	1911	DCE EXPERT OU ORGANISME QUALIFIE AGREE (EOQA) - SYSTEME GLOBAL & SOUS SYSTEMES	DESTRUCTION ARCHIVES - EOQA - SYSTEME GLOBAL ET SOUS SYSTEMES - LIGNE E	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) pour une mission d'évaluation du niveau de sécurité du système global de transport guidé urbain, de l'ensemble des sous-systèmes (sauf Insertion urbaine / signalisation lumineuse de trafic : fait l'objet d'un marché séparé) et du traitement des interfaces entre sous-systèmes. Expert ou organisme qualifié agréé (EOQA), Ligne E de Tramway Marché E 2005 4267 M	D	D	0
LE	8201	DCE	1912	DCE MARCHES D'ASSURANCES CONSTRUCTION - LIGNE E (Toulouse-Blagnac-Beauzelle)	DESTRUCTION ARCHIVES - ASSURANCES - LIGNE E TRAMWAY	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) concernant les services d'assurance garantissant les risques de dommages à autrui en préfinancement, dommages en cours de chantier et en période de maintenance, dommage ouvrage relative au centre de maintenance, Ligne E du Tramway, Avril 2007	D	D	0
LE	8201	DCE	1913	DCE CONSEIL EN ASSURANCE - LIGNE E TRAMWAY (Toulouse-Blagnac)	DESTRUCTION ARCHIVES -CONSEIL ET ASSISTANCE EN ASSURANCE	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) pour une mission d'assistance dans la conception, la mise en place et le suivi du programme d'assurances afférent à la réalisation de la ligne E Tramway (Toulouse-Blagnac) Polices concernées: responsabilité civile maître d'ouvrage, Tous risques Chantier (avec extension -Montage essais-), dommage ouvrage pour le centre de maintenance Marché E 2006 5539 M, Septembre 2006	D	D	0
LE	3401	DCE	1914	DCE CONCEPTION-REALISATION-INTEGRATION-INSTALLATION OEUVRE D'ART LUMINEUSE	DESTRUCTION ARCHIVES - OEUVRE D'ART LUMINEUSE - LIGNE E TRAMWAY	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) pour la conception, réalisation, installation et intégration d'une oeuvre d'art, Ligne E du Tramway (Toulouse - Blagnac - Beauzelle), Oeuvre d'art lumineuse, Août 2006	D	D	0
LE	3101	MAR	1930	MARCHE E 2006 5651 M - RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES	TITULAIRE : ALIOS PYRENEES	Marché E 2006 5651 M pour les travaux de reconnaissances géotechniques, notifié le 12 février 2007 Titulaire : ALIOS PYRENEES Dossier comprenant des documents de dossier de consultation et les enveloppes de l'offres Avenant n° 1 notifié le 28 octobre 2008, dossier CAO Avenant n°2 notifié le 7 avril 2009 Avenant n°3 notifié le 26 février 2010	JO2	GB	3
LE	3102	MAR	1933	MARCHE E 2006 5652 M - LEVES TOPOGRAPHIQUES COMPLEMENTAIRES - LIGNE E TRAMWAY	TITULAIRE : MIRE SA	Marché E 2006 5652 M pour des travaux de levés topographiques complémentaires, Ligne E Tramway Titulaire : MIRE SA Notifié le 7 février 2007 Dossier de consultation Résidu de l'offre	JO2	GB	4
LE	3102	MAR	1936	MARCHE E 2006 5464 M - TRAVAUX POLYGONALE DE CHANTIER - LIGNE E TRAMWAY	TITULAIRE : SCP BERTHIER / MAUGARD / BERTHEAU / SAINT CRIQ	Marché E 2006 5464 M pour la construction et l'entretien des repères qui serviront de support à la polygonale de chantier, les levés topographiques et calculs de cette polygonale, Triangulation, Août 2006 Titulaire : SCP BERTHIER / MAUGARD / BERTHEAU / SAINT CRIQ Dossier de consultation, Résidu de l'offre du titulaire Marché notifié le 17 Janvier 2007 Avenant n° 1 notifié le 14 août 2008, dossier CAO	JO2	MB	2

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-
DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	3401	CAN	1970	CANDIDATURES - CONCEPTION OEUVRE LUMINEUSE SUR LE TRACE DE LA LIGNE E	CANDIDATURES ARTISTES N° 1 à N° 23	Candidatures Artistes pour la conception d'une oeuvre lumineuse sur le tracé de la ligne E, oeuvre d'art Candidatures N° 6, N° 9 et N°10 sont retenues 20 plis de candidatures non retenues présents dans le carton	JO2	GD	7
LE	3106	MAR	1972	MARCHE E 2006 5553 M - TRAVAUX DE DEMOLITION - LIGNE E DE TRAMWAY	TITULAIRE : CASSIN TP	Marché E 2006 5553 M pour les travaux de démolition (bâtiments industriels, locaux commerciaux, maisons d'habitations, dépendances) , Mars 2007 Titulaire : CASSIN TP Dossier de consultation, Résidu de l'offre du titulaire avenant n° 1 et dossier CAO, notifié le 21 janvier 2008 avenant n° 2 notifié le 01/09/08, dossier CAO avenant n°3 notifié le 28 juillet 2009 + dossier CAO	JO2	GC	6
LE	3106	MAR	1973	MARCHE E 2006 5487 M - TRAVAUX PREPARATOIRES LIBERATION DES EMPRISES - LIGNE E	TITULAIRE : EUROVIA / MALET / SOGEA / SPIE SO - PIECES ECRITES & GRAPHIQUES	Marché E 2006 5487 M pour des travaux destinés à libérer les emprises nécessaires à la réalisation des installations et équipements de la Ligne E de Tramway (Toulouse-Blagnac-Beauzelle), Avril 2007 Titulaire : EUROVIA / MALET / SOGEA / SPIE SO Pièces écrites et pièces graphiques Dossier de consultation, Résidu de l'offre du titulaire Original de l'avenant n° 1 notifié le 26 mars 2008 Avenant n°2 notifié le 25 février 2009 Avenant n°3 notifié le 16 février 2010 Avenant n°4 notifié le 25 février 2010	JO2	MD	5
LE	3102	OFF	1979	OFFRES REJETEES - REALISATION POLYGONALE DE CHANTIER - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRES NON RETENUES	Offres des entreprises rejetées pour la réalisation de la polygonale (triangulation) de chantier , Ligne E, tramway : PARERA INGENIERIE FRANCE INGENIERIE TOPOGRAPHIE (FIT) GE-INFRA CABINET D'ETUDES JEAN-CLAUDE FONVIEILLE	JO2	GC	6
LE	3106	OFF	1983	OFFRES REJETEES - TRAVAUX DE DEMOLITION - LIGNE E TRAMWAY	OFFRES NON RETENUES - Enveloppes 1 & 2	Offres des entreprises non retenues pour les travaux de démolition, Ligne E du Tramway - 1ère et 2è enveloppes intérieures: GERLERO & FILS	JO2	HC	4
LE	3106	CAN	1984	CANDIDATURE REJETEES - TRAVAUX DE DEMOLITION LIGNE E TRAMWAY	CANDIDATURE NON RETENUES	Candidatures rejetées pour les travaux de démolition, Ligne E du tramway - 1ère enveloppe intérieure : SARL A MAZY LA PYRENEENNE	JO2	HC	4
LE	3210	OFF	2005	OFFRE POUR LA VOIRIE PLATEFORME DE BLAGNAC - LIGNE E TRAMWAY	OFFRE SCREG SO / CMR	Offre pour les travaux de voirie plateforme de Blagnac, Ligne E Tramway SCREG SO / CMR Marché E 2006 5559 M	JO2	GC	5
LE	3209	OFF	2006	OFFRE VOIRIE PLATEFORME TOULOUSE - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRE DU GROUPEMENT GUINTOLI / RAZEL SO / EXEDRA MP / RIGAL	Offre pour les travaux de voirie plateforme Toulouse, Ligne E de Tramway : GUINTOLI / RAZEL SO / EXEDRA MP - RIGAL Dossier administratif, dossier de références, enveloppe, notice technique Marché E 2006 5558 M	JO2	GC	4
LE	3210	OFF	2007	OFFRE VOIRIE PLATEFORME BLAGNAC - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRE APPIA MP / SESO / SESEN / FORCLUM	Offre pour les travaux de voirie plateforme Blagnac de la Ligne E de Tramway: GROUPEMENT AAPIA MP / SESO / SESEN / FORCLUM Dossier Technique, enveloppe Marché E 2006 5559 M	JO2	GC	3
LE	3102	OFF	2008	OFFRES REJETEES - LEVES TOPOGRAPHIQUES COMPLEMENTAIRES - LIGNE E TRAMWAY	OFFRES NON RETENUES - Enveloppes 1 & 2	Offres des entreprises non retenues pour les prestations de levés topographiques complémentaires, Ligne E de Tramway - 1ère et 2ème enveloppes : CABINET MERIGAUD / HOFFMAN / ONDRAY & ASSOCIES FIT CONSEIL GEA SARL / SOTEC PLANS SARL PARERA INGENIERIE GE INFRA SCP BERTHIER / MAUGARD / SAINT CRIQ / BERTHEAU Marché E 2006 5652 M	JO2	GC	6
LE	8103	OFF	2040	OFFRES REJETEES - PANNEAUX DE CHANTIER - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRES NON RETENUES - COMMUNICATION CHANTIER - Enveloppes 1 & 2	Offres des entreprises non retenues pour la fourniture et pose des panneaux de chantier, Ligne E de tramway - 1ère et 2ème enveloppes SOGECER KANGOUROU SIGNALISATION HODE	JO2	HC	3
LE	3210	OFF	2041	OFFRE VOIRIE PLATEFORME BLAGNAC - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRE DU GROUPEMENT RAZEL SO / GUINTOLI / EXEDRA MP / RIGAL	Offre pour les travaux de voirie plateforme Blagnac, Ligne E de Tramway Groupement RAZEL SO / GUINTOLI / EXEDRA MP / RIGAL Marché E 2006 5559 M	JO2	GC	2
LE	3210	OFF	2042	OFFRE VOIRIE PLATEFORME BLAGNAC - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRE DU GROUPEMENT COLAS / BEC FRERES / ETDE / SOMARO / SCAM	Offre pour les travaux de voirie plateforme Blagnac, Ligne E de tramway Marché E 2006 5559 M Groupement COLAS / BEC FRERES / ETDE / SOMARO / SCAM	JO2	GC	2
LE	3209	OFF	2043	OFFRE VOIRIE PLATEFORME TOULOUSE - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRE DU GROUPEMENT COLAS / BEC FRERES / SOMARO / ETDE / SCAM	Offre pour les travaux de voirie plateforme Toulouse, Ligne E de tramway Marché E 2006 5558 M Groupement : COLAS / BEC FRERES / SOMARO / ETDE / SCAM	JO2	GC	5
LE	3209	OFF	2044	OFFRE VOIRIE PLATEFORME TOULOUSE - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRE DU GROUPEMENT APPIA / SESO / SESEN / FORCLUM	Offre pour les travaux de voirie Toulouse, Ligne E de tramway Marché E 2006 5558 M Groupement : APPIA / SESO / SESEN / FORCLUM	JO2	GC	5
LE	3209	OFF	2045	OFFRE VOIRIE PLATEFORME TOULOUSE - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRE DU GROUPEMENT SCREG SUD-OUEST / CMR	Offre pour les travaux de voirie plateforme Toulouse, Ligne E de Tramway Marché E 2006 5558 M Groupement : SCREG SUD-OUEST / CMR	JO2	GC	5
LE	3201	OFF	2046	OFFRE VOIES FERREES - LIGNE E DE TRAMWAY - DECLAREE SANS SUITE	OFFRES ENTREPRISES: ALSTOM ; VIAS / GTM / SOGEA ; SPIE RAIL (1° partie)	Offres des entreprises pour les travaux de voies ferrées, Ligne E de tramway, Procédure lancée le 17 avril 2007 est déclarée sans suite 3 entreprises ou groupements : ALSTOM (dossier administratif) VIAS / GTM / SOGEA (dossier administratif) SPIE RAIL (1ère partie) Marché E 2006 5562 M	JO2	GC	4

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	3202	CAN	2048	CANDIDATURES CONSTRUCTION PONT RAIL JEAN-MAGA - LIGNE E TRAMWAY	CANDIDATURES - Enveloppes 1 & 2	Candidatutes des entreprises pour la construction du pont rail Jean-Maga sur la rocade A 621, commune de Blagnac, Ligne E de Tramway (Toulouse-Blagnac), ouvrage d'art, génie civil - 1ère et 2ème enveloppes : SOGEA SUD-OUEST (titulaire du marché) BEC FRERES DV CONSTRUCTION DEMATHIEU & BARD CARI SESO Marché E 2006 5555 M	JO2	GA	1
LE	3201	OFF	2049	OFFRE VOIES FERREES - LIGNE E DE TRAMWAY - DECLAREE SANS SUITE	OFFRES ENTREPRISES : OFFRE SPIE RAIL (2° partie) / OFFRE VOOSLOH	Offres des entreprises pour les travaux de voie ferrée, Ligne E de tramway Procédure lancée le 17 Avril 2007 déclarée sans suite SPIE RAIL (2° partie) VOOSLOH Dossier de consultation de la procédure relancée Marché E 2006 5562 M	JO2	GA	1
LE	3106	OFF	2050	OFFRES REJETEES - TRAVAUX PREPARATOIRES LIBERATION EMPRISES - LIGNE E TRAMWAY	OFFRES NON RETENUES - Enveloppes 1 & 2	Offres des entreprises non retenues pour les travaux destinés à libérer les emprises nécessaires à la réalisation des installations et équipements Ligne E de tramway - 1ère et 2ème enveloppes : SACER ATLANTIQUE GUINTOLI SCREG SUD-OUEST SESEN GROUPEMENT ISS KANGOUROU APPIA FORCLUM SAS EQUIP'SOLS Plis n°1,3,4,7,8,9,12,15 Marché E 2006 5487 M	JO2	GC	6
LE	7206	MAR	2065	MAPA E 2006 5447 M - MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE - LIGNE E	TITULAIRE : SPINEO - MISSION EXPERTISE ET DIAGNOSTICS DECHETS ET PARASITAIRES	MAPA E 2006 5447 M , Marché à procédure adaptée pour des missions d'expertises et de diagnostics déchéts et parasitaires d'ouvrages à démolir, Ligne E de Tramway. Expertise approfondie de tous les bâtiments avant leur démolition, évaluer la présence d'amiante, déterminer la contamination par les termites, évaluer les risques d'exposition au plomb Titulaire : SPINEO Dossier de consultation complet : AAPC + Publications, Règlement de consultation, Registre de dépôt des offres + récépissés, Courriers d'envoi des DCE Offres des entreprises, Rapport d'analyse des offres, Lettres de rejet des offres	JO2	HC	7
LE	7201	DCE	2069	DCE MAITRISE D'OUVRAGE AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS - LIGNE E DE TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES - MOE AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) pour une mission de maîtrise d'oeuvre pour les ouvrages d'infrastructures, études de conception, consultation des entreprises et direction de l'exécution des marchés pour l'ensemble des aménagements et des systèmes, Ligne E de tramway Marché E 2005 4242 M, Mars 2005	D	D	0
LE	4101	DCE	2070	DCE SYSTEME DE TRANSPORT - PROCEDURE DE DIALOGUE COMPETITIF - LIGNE E	DESTRUCTION ARCHIVES - DOSSIER DE CONSULTATION	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) pour la conception, fourniture, installation et mise en service du matériel roulant, du système de guidage, de la plateforme, de la signalisation ferroviaire, des équipements de maintenance, assitance à la maintenance, création de Ligne E de Tramway, Septembre 2004	D	D	0
LE	3101	OFF	2079	OFFRES REJETEES - RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES COMPLEMENTAIRES - LIGNE E	OFFRES NON RETENUES - Enveloppes 1 & 2	Offres des entreprises non retenues pour les travaux de reconnaissances géotechniques complémentaires, Ligne E de Tramway - 1ère et 2ème enveloppes : CEBTP SOLEN (pli 1) HYDROGEOTECHNIQUE (pli 2) ABROTEC (pli 3) FUGRO (pli 5) Marché E 2006 5651 M	JO2	HC	4
LE	8201	MAR	2089	MAPA E 2006 5539 - MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE - CONSEIL EN ASSURANCE - LIGNE E	TITULAIRE : AON CONSEIL ET COURTAGE	MAPA E 2006 5539, marché à procédure adaptée pour une mission d'assistance dans la conception, la mise en place et le suivi du programme d'assurances afférent à la réalisation de la ligne E de Tramway (Toulouse - Blagnac), définition et mise en oeuvre de la couverture d'assurance correspondant aux polices suivantes : responsabilité civile maître d'ouvrage, tous risques chantier, dommage ouvrage pour le centre de maintenance Titulaire : AON CONSEIL ET COURTAGE Dossier de consultation procédure adaptée lancée le 12 Septembre 2006 : AAPC + publication, règlement de consultation, lettres d'envoi des DCE, registre de dépôt des offres + récépissés, rapport d'analyse des offres, offres des entreprises non retenues, lettres de rejet, lettre de motif de rejet, passage en commission AD HOC du 13/10/06, décision du SMTC n° 2006.1.236	JO2	HC	3
LE	7202	MAR	2101	MARCHE E 2007 6123 M - MAITRISE OEUVRE EXTENSION PARC RELAIS CENTRE MAINTENANCE	TITULAIRE : SEQUENCES / SOTEC - PARC RELAIS CENTRE MAINTENANCE - LIGNE E TRAMWAY	Marché complémentaire E 2007 6123 M pour la maîtrise d'oeuvre de l'extension du parc relais du centre de maintenance de la ligne E de tramway Titulaire : SEQUENCES / SOTEC INGENIERIE Original du marché Notifié le 30 mars 2007	JO2	LH	6

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	4101	MAR	2130	MARCHE E 2005 4655 M - MATERIEL ROULANT - LIGNE E DE TRAMWAY	TITULAIRE : ALSTOM TRANSPORT SA	Marché E 2005 4655 M pour l'achat du matériel roulant, fourniture de véhicules de tramway, notifié le 27 septembre 2007, Ligne E de tramway Titulaire : ALSTOM TRANSPORT SA Avenant n° 1 (original) notifié le 5 février 2007 Avenant n° 2 notifié le 21 février 2008 Avenant n° 3 notifié le 10 mars 2009 Avenant n° 4 notifié le 24 juin 2011 Avenant n° 5 + dossier CAO Avenant n°6, dossier CAO mai 2013 Pièces écrites et pièces graphiques Suvi de consultation Procédure de dialogue compétitif (dossier réalisé par la DOP) Résidu de l'offre Alstom Offre de Bombardier (dossier 1 : partie administrative + commerciale) Dossier de consultation des entreprises PROTOCOLE Décembre 2015	JO2	GE	5
LE	3202	MAR	2203	MARCHE E 2006 5555 M - CONSTRUCTION PONT RAIL JEAN-MAGA - LIGNE E TRAMWAY	TITULAIRE : SOGEA SUD OUEST - PIECES ECRITES ET PIECES GRAPHIQUES	Marché E 2006 5555 M pour la construction du pont rail Jean Maga sur la rocade A621, commune de Blagnac et les travaux de voiries associés sur cette rocade, réalisation d'ouvrage d'art / Génie civil et signalisation routière, Ligne E Tramway TITULAIRE : SOGEA SUD OUEST Pièces écrites et pièces graphiques Suivi de consultation SAF, résidu de l'offre Original de l'avenant n° 1 notifié le 31/07/2008, dossier CAO Avenant n°2 notifié le 16 juillet 2009	JO2	HD	1
LE	3210	MAR	2204	MARCHE E 2006 5559 M - VOIRIE PLATEFORME BLAGNAC - LIGNE E DE TRAMWAY	TITULAIRE : GROUPEMENT EUROVIA / MALET / SOGEA	Marché E 2006 5559 M pour la voirie plateforme Blagnac, Ligne E de tramway Titulaire : GROUPEMENT EUROVIA / MALET / SOGEA Marché original, suivi de consultation, résidu de l'offre Notification du marché le 16 octobre 2007 Avenant n°1 notifié le 22 octobre 2009 Avenant n°2 notifié le 16 février 2010 Avenant n° 3 notifié le 23 juin 2010 Dossier de suivi de CAO Original de la transaction	JO2	HC	2
LE	3209	MAR	2205	MARCHE E 2006 5558 M - VOIRIE PLATEFORME TOULOUSE - LIGNE E DE TRAMWAY	TITULAIRE : GROUPEMENT EUROVIA / MALET / SOGEA	Marché E 2006 5558 M pour la voirie plateforme de Toulouse, Ligne E de tramway Titulaire : GROUPEMENT EUROVIA / MALET / SOGEA Marché original, suivi de consultation, résidu de l'offre Notification de marché le 11 octobre 2007 avenant n°1 notifié le 23 octobre 2009 Avenant n° 2 notifié le 17 février 2010 Avenant n° 3 notifié le 25 juin 2010 Dossier de suivi de CAO Original de la transaction	JO2	HC	2
LE	3206	OFF	2206	OFFRES REJETEES - ECLAIRAGE PUBLIC - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRES NON RETENUES - Enveloppes 1 & 2	Offres des entreprises non retenues pour l'éclairage public - Ligne E Tramway (Toulouse-Blagnac-Beauzelle), conception, fourniture, pose des équipements électriques et d'éclairages publics, des réseaux d'alimentation des équipements d'éclairages publics, Marché E 2006 5561 M - 1ère et 2ème enveloppes : -SPIE - BARDE SUD OUEST - FORCLUM	JO2	HC	4
LE	8103	DCE	2208	SIGNALISATION TEMPORAIRE ITINERAIRES DE DEVIATION CIRCULATION - LIGNE E TRAMWAY	APPEL D'OFFRES DECLARE SANS SUITE / CANDIDATURE / PROCEDURE MARCHÉ NEGOCIE	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Appel d'offres ouvert le 13 avril 2007 et déclaré sans suite le 11 juin 2007 pour la mise en place de la signalisation temporaire verticale d'information et de direction visant à assurer les déviations de la circulation sur axes routiers : suivi de consultation, plis des entreprises - Procédure de marché négocié lancée le 11 juin 2007 : candidatures et offres des entreprises non retenues Ligne E tramway (Toulouse - Blagnac - Beauzelle) Communes concernées : Toulouse et Blagnac Marché E 2007 6218 M	D	D	0
LE	7211	MAR	2209	MARCHE E 2006 5892 M - CONTROLES EXTERIEURS TOPOGRAPHIQUES - LIGNE E TRAMWAY	TITULAIRE : FRANCE INGENIERIE TOPOGRAPHIE (FIT)	Marché E 2006 5892 M pour les contrôles extérieurs topographiques - Ligne E Tramway (Toulouse-Blagnac-Bauzelle), septembre 2007 Titulaire : FRANCE INGENIERIE TOPOGRAPHIE (FIT) Marché original, suivi de consultation SAF, Résidu de l'offre	JO2	GC	1
LE	8103	MAR	2210	MARCHE E 2007 6285 M - FOURNITURE ET POSE PANNEAUX DE CHANTIER - LIGNE E TRAMWAY	TITULAIRE : SOMARO MIDI-MEDITERRANEE	Marché E 2007 6285 M pour la fourniture et pose de panneaux de chantier, Ligne E de Tramway Titulaire : SOMARO MIDI-MEDITERRANEE marché original, suivi de consultation SAF, résidu de l'offre	JO2	GD	3
LE	3206	MAR	2212	MARCHE E 2006 5561 M - ECLAIRAGE PUBLIC - LIGNE E DE TRAMWAY	TITULAIRE : CEGELEC SUD OUEST / INEO RESEAUX	Marché E 2006 5561 M pour l'éclairage public - Ligne E Tramway (Toulouse-Blagnac-Beauzelle) Conception, fourniture, pose des équipements électriques et d'éclairages publics, des réseaux d'alimentation des équipements d'éclairages publics Titulaire : CEGELEC SUD OUEST / INEO RESEAUX Marché original notifié le 24 octobre 2007, suivi de consultation SAF, résidu de l'offre Avenant n°1 notifié le 11 mars 2010 avenant n°2 + dossier de CAO	JO2	GD	6

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	3304	MAR	2214	MARCHE E 2006 5908 M - LIGNE AERIENNE DE CONTACT (LAC) - LIGNE E DE TRAMWAY	TITULAIRE : CEGELEC CENTRE EST / CEGELEC SUD OUEST	Marché E 2006 5908 M pour la réalisation de la ligne aérienne de contact (et poteaux) en pleine ligne et dans le centre de maintenance de Garrossos, Ligne E tramway (Toulouse-Blagnac-Beauzelle) Titulaire : CEGELEC CENTRE EST / CEGELEC SUD OUEST Marché original notifié le 13 novembre 2007, suivi de consultation SAF, résidu de l'offre Original de la Transaction avenant n° 1 + dossier CAO avenant n° 2 septembre 2012	JO2	GD	4
LE	7211	MAR	2215	MARCHE E 2007 6681 M - CONTROLES EXTERIEURS LABORATOIRES - LIGNE E	TITULAIRE : CETE SUD OUEST : LOT N° 2 BETON / TERRASSEMENT / ENROBES	Marché E 2007 6681 M pour les contrôles extérieurs laboratoires, lot n° 2 (étanchéité, béton, terrassements généraux et enrobés) - Ligne E Tramway (Toulouse-Blagnac-Beauzelle) Titulaire : CETE SUD OUEST Marché original notifié le 18 octobre 2007, suivi de consultation SAF, résidu de l'offre	JO2	GD	4
LE	7211	MAR	2216	MARCHE E 2007 6320 M - CONTROLES EXTERIEURS LABORATOIRES - LIGNE E TRAMWAY	TITULAIRE : CETE SUD OUEST : LOT N° 1 ETANCHEITE	Marché E 2007 6320 M pour les contrôles extérieurs laboratoires, Lot n° 1 (étanchéité) - Ligne E Tramway (Toulouse-Blagnac-Beauzelle) Titulaire : CETE SUD OUEST Marché original notifié le 18 octobre 2007, suivi de consultation SAF, résidu de l'offre	JO2	GD	4
LE	8103	MAR	2217	MARCHE E 2007 6218 M - SIGNALISATION TEMPORAIRE ITINERAIRES DEVIATION - LIGNE E	TITULAIRE : KANGOUROU SIGNALISATION	Marché E 2007 6218 M pour la mise en place de la signalisation temporaire verticale d'information et de direction visant à assurer les déviations de la circulation sur axes routiers Ligne E Tramway (Toulouse - Blagnac - Beauzelle) Communes concernées : Toulouse et Blagnac Titulaire : KANGOUROU SIGNALISATION Marché original notifié le 18 octobre 2007, suivi de consultation SAF (marché négocié relancé le 11 juin 2007), résidu de l'offre Avenant n°1	JO2	GD	7
LE	3304	OFF	2219	OFFRES LIGNE AERIENNE DE CONTACT (LAC) - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRES DES ENTREPRISES - Enveloppes 1 & 2 - 1/2	Offres des entreprises pour la réalisation de la ligne aérienne de contact (LAC) , Ligne E de Tramway : 1ère et 2ème enveloppes : - COLAS RAIL - VOSSLOH - CEGELEC CENTRE EST / CEGELEC SUD OUEST (offre de base) Marché E 2006 5908 M	JO2	GD	7
LE	7211	OFF	2220	OFFRES CONTROLES EXTERIEURS TOPOGRAPHIQUES - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRES DES ENTREPRISES - Enveloppes 1 & 2	Offres des entreprises pour les contrôles extérieurs topographiques, Ligne E de tramway : 1ère et 2ème enveloppes intérieures : Marché E 2006 5892 M: - MIRE - SCP BERTHIER MAUGARD - GROUPEMENT ABAC / CABANIS MAURY - FONVIEILLE Marché E 2007 6320 M - CEPT SOLEN - ACR MEDITERRANEE	JO2	HC	2
LE	3305	OFF	2221	OFFRES ENERGIE HAUTE TENSION / BASSE TENSION / TRACTION - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRES ENTREPRISES + APPEL D'OFFRE DECLARE SANS SUITE - 1/2	Offres des entreprises pour l'énergie haute tension et basse tension, traction, Ligne E de tramway: 1ère enveloppe intérieure : - SPIE SUD OUEST Les offres ont été retournées aux entreprises après appel d'offres déclaré sans suite (courrier daté du 05/10/07) Dossier de consultation de l'appel d'offre (AO) du 25/07/07 déclaré sans suite le 01/10/07	JO2	GD	4
LE	3305	OFF	2223	OFFRES ENERGIE HAUTE TENSION / BASSE TENSION / TRACTION - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRES ENTREPRISES + APPEL D'OFFRE DECLARE SANS SUITE - 2/2	Offres des entreprises pour l'énergie haute tension et basse tension, traction, Ligne E de tramway: 1ère enveloppe intérieure : - ELECTREN - ALSTOM TRANSPORT / EUROP'TECH - CEGELEC CENTRE EST - ETDE - SOUCHON - EURELEC INDUSTRIE - INEO ATLANTIQUE Les offres ont été retournées aux entreprises après appel d'offres déclaré sans suite (courrier daté du 05/10/07)	JO2	HC	1
LE	3202	MAR	2224	MARCHE E 2006 5557 M - PASSERELLES METALLIQUES DU RIOU - LIGNE E DE TRAMWAY	TITULAIRE : SOGEA SUD-OUEST	Marché E 2006 5557 M pour les passerelles métalliques piétone et piétonne + cycle franchissant le Riou (Commune de Blagnac), Ligne E Tramway (Toulouse-Blagnac-Beauzelle) Titulaire : SOGEA SUD-OUEST Marché original notifié le 11 octobre 2007, suivi de consultation SAF, résidu de l'offre Avenant n° 1 notifié le 16 juillet 2009	JO2	GD	7
LE	3304	OFF	2228	OFFRES LIGNE AERIENNE DE CONTACT (LAC) - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRES DES ENTREPRISES - Enveloppes 1 & 2 - 2/2	Offres des entreprises pour la réalisation de la ligne aérienne de contact (LAC) , Ligne E de Tramway : 1ère et 2ème enveloppes : - INEO - ALSTOM + CD	JO2	GD	4
LE	3202	OFF	2229	OFFRES REJETEES - PASSERELLES METALLIQUES DU RIOU - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRES DES ENTREPRISES NON RETENUES - Enveloppes 1 & 2	Offres des entreprises non retenues pour les passerelles métalliques piétone et piétonne + cycle franchissant le Riou (Commune de Blagnac), Ligne E Tramway (Toulouse-Blagnac-Beauzelle) - 1ère et 2ème enveloppes : - AMLOR - THOMAS ET DANIZAN / CONSTRUCTION SAINT ELOI - RAZEL - DEMATHIEU & BARD - SESO - SCOP CANCELA & SNTI : offre dématérialisée	JO2	HC	3
LE	3201	DCE	2482	DCE VOIE FERREE - LIGNE E DE TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES - DOSSIER DE CONSULTATION	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation des entreprises (DCE) pour la réalisation des travaux de construction de la voie ferrée de pleine ligne et du centre de maintenance, Ligne E de tramway E 2007 6651 M, Septembre 2007	D	D	0

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	3305	DCE	2481	DCE ENERGIE : HAUTE TENSION / BASSE TENSION / TRACTION - LIGNE E DE TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES - HT/BT/TRACTION - E 2007 6785 M	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation des entreprises (DCE) pour la fourniture et pose des équipements d'énergie HT - BT - traction en pleine ligne et dans le centre de maintenance, Ligne E de tramway E 2007 6785 M, Octobre 2007	D	D	0
LE	3208	DCE	2480	DCE SIGNALISTION TEMPORAIRE DE TRAFIC (SLT) - LIGNE E DE TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES - DOSSIER DE CONSULTATION - SLT	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation des entreprises (DCE) pour la mise en place de la signalisation temporaire de trafic (SLT) équipant 50 carrefours, Ligne E de tramway E 2006 5564 M, Juillet 2007	D	D	0
LE	3204	DCE	2479	DCE ENGAZONNEMENT-ARROSAGE AUTOMATIQUE PLATEFORME - LIGNE E TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES - DOSSIER DE CONSULTATION	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) pour la fourniture et la pose du gazon (engazonnement) et de l'arrosage automatique dans la plateforme du tramway, Ligne E de tramway Marché E 2006 5560 M, Juillet 2007	D	D	0
LE	8101	GEN	2486	DOSSIERS DE DECLARATION - CENTRE DE MAINTENANCE LIGNE E TRAMWAY	INSTALLATIONS CLASSEES POUR L'ENVIRONNEMENT & LOI SUR L'EAU	Démarches administratives (DUP) Dossier de déclaration au titre des installations classées pour l'environnement, septembre 2006 Dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau, septembre 2006 Centre de maintenance de la ligne E de tramway	JO2	GD	5
LE	3801	OFF	2510	OFFRES REJETEES - CENTRE DE MAINTENANCE GAROSSOS - LIGNE E TRAMWAY	OFFRES NON RETENUES - MARCHES DE TRAVAUX - PLI 1-25 CARTON 1/3	Offres des entreprises non retenues pour les marchés de travaux relatifs au centre de maintenance Garossos, Ligne E de Tramway Toulouse - Blagnac, pli 1 à pli 25, carton 1/3 pli 1 : Sud Ouest Peinture - lot 15 peinture - 1ère et 2ème enveloppes pli 2 : Jacky Massoutier et Fils - lot 11 cloisons-doublages - résidu de l'offre pli 3 : SCAN - lot 5 menuiserie - non conforme 1 seule enveloppe pli 4 : STHAL Crane systems - lot 10 ponts roulants - 1ère et 2ème enveloppe pli 5 : Société languedocienne de peinture - lot 15 peinture - 1ère et 2ème enveloppe pli 6 : Gevaert - lot 13 faux plafonds - 1ère et 2ème enveloppe - TITULAIRE pli 7 : Delvaux - lot 12 revêtement sols - 1ère et 2ème enveloppe - TITULAIRE pli 8 : Mineur Becourt systemes - lot 17 portes pliantes et sectionnelles - 1ère et 2ème enveloppe pli 9 : Derosin SARL - lot 13 faux plafonds - 1ère et 2ème enveloppe pli 10 : Jardins toulousains - lot 18 espaces verts - 1ère et 2ème enveloppe pli 11 : Castel et Fromaget Aluminium - lot 5 menuiseries extérieures - 1ère et 2ème enveloppe pli 12 : Cassaet - lot 13 faux-plafonds - 1ère et 2ème enveloppe pli 13 : Gayral - lot 15 peinture - 1ère et 2ème enveloppe - TITULAIRE pli 14 : Thyssenkrupp - lot 16 ascenseur - 1ère et 2ème enveloppe - TITULAIRE pli 15 : Kopron - lot 17 portes pliantes et sectionnelles - TITULAIRE pli 16 : ADC fayat group - lot 10 pont roulant - 1ère et 2ème enveloppe pli 17 : Cabrol - lot 3 charpente métallique - 1ère et 2ème enveloppe pli 18 : ETP Entreprise travaux plâtrerie - lot 11 cloisons-doublages - 1ère et 2ème enveloppe pli 19 : INEO Midi-P & languedoc R - lot 7 electricité-courants forts-faibles - 1ère et 2ème enveloppe pli 20 : Axima Suez - lot 8 chauffage-ventilation... - 1ère et 2ème enveloppe - TITULAIRE pli 21 : Roudié - lot 15 peinture - 1ère et 2ème enveloppe pli 22 : ISS - lot 18 espaces verts - 1ère et 2ème enveloppe pli 23 : Promo sanit - lot 8 chauffage-ventilation et lot 9 plomberie sanitaire - 1ère et 2ème enveloppe - TITULAIRE pli 24 : DL Garonne - lot 3 charpente métallique - 1ère et 2ème enveloppe pli 25 : APPIA - lot 1 VRD - 1ère et 2ème enveloppe	JO2	GE	6

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-
DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	3801	OFF	2511	OFFRES REJETEES - CENTRE DE MAINTENANCE GAROSSOS - LIGNE E TRAMWAY	OFFRES NON RETENUES - MARCHES DE TRAVAUX - PLI 26-47 CARTON 2/3	Offres des entreprises non retenues pour les marchés de travaux relatifs au centre de maintenance Garossos, Ligne E de Tramway Toulouse - Blagnac, pli 26 à pli 47, carton 2/3 pli 26 : SPIE SO - lot 8 chauffage-ventilation - 1ère et 2ème enveloppe pli 27 : Demathieu et bard - lot 2 gros oeuvre - 1ère et 2ème enveloppe pli 28 : OXARIS - lot 6 serrurerie - 1ère et 2ème enveloppe pli 29 : Construction Saint Eloi - lot 6 serrurerie - 1ère et 2ème enveloppe pli 30 : Castel et Fromaget - lot 3 charpente et couverture métallique - 1ère et 2ème enveloppe pli 31 : SPIE SO - lot 7 électricité-courants forts et faibles - 1ère et 2ème enveloppe pli 32 : CIMSO - lot 14 menuiseries intérieures - 1ère et 2ème enveloppe - TITULAIRE pli 33 : Lena Peinture - lot 15 peinture - 1ère et 2ème enveloppe pli 34 : Lena Plac - lot 11 cloison-doublage & lot 13 faux plafonds - 1ère et 2ème enveloppe pli 35 : Aygobere - lot 7 Electricité courants forts et faibles - pas de 2ème enveloppe intérieure pli 36 : Thomas & Danizan - lot 2 gros oeuvre - 1ère et 2ème enveloppe pli 37 : Guintoli - lot 1 VRD - 1ère et 2ème enveloppe - TITULAIRE pli 38 : Paysages et pépinières Grégori - lot 18 espaces verts - 1ère et 2ème enveloppe pli 39 : RAZEL - lot 1 VRD - 1ère et 2ème enveloppe pli 40 : RAZEL - lot 2 gros oeuvre - 1ère et 2ème enveloppe pli 41 : CEGELEC SO - lot 7 electricité-courants forts-faibles - pas de 2ème enveloppe intérieure pli 42 : PMMA - lot 6 serrurerie - 1ère et 2ème enveloppe pli 43 : Réalco - lot 5 menuiseries extérieures - 1ère et 2ème enveloppe pli 44 : Portal Midi Pyrénées - lot 17 portes pliantes et sectionnelles - 1ère et 2ème enveloppe pli 45 : Cancé Aluminium - lot 5 menuiseries extérieures - 1ère et 2ème enveloppe pli 46 : Cancé constructions métalliques - 1ère et 2ème enveloppe pli 47 : BEEI - lot 7 électricité-courants forts-faibles - 1ère et 2ème enveloppe	JO2	GE	6
LE	3811	OFF	2512	OFFRES REJETEES - CENTRE DE MAINTENANCE GAROSSOS - LIGNE E TRAMWAY	OFFRES NON RETENUES - MARCHES DE TRAVAUX - PLI 48-64 CARTON 3/3	Offres des entreprises non retenues pour les marchés de travaux relatifs au centre de maintenance Garossos, Ligne E de Tramway Toulouse - Blagnac, pli 48 à pli 64, carton 3/3 pli 48 : Caussat espaces verts - lot 18 espaces verts - 1ère et 2ème enveloppe - TITULAIRE pli 49 : GBMP - lot 2 gros oeuvre - 1ère et 2ème enveloppe - TITULAIRE pli 50 : GTM - lot 2 gros oeuvre - 1ère et 2ème enveloppe pli 51 : SNEF - lot 7 électricité - pas de 2ème enveloppe intérieure pli 52 : MAZUR - lot 3 charpente métallique - 1ère et 2ème enveloppe pli 53 : CARRE - lot 6 serrurerie - 1ère et 2ème enveloppe - TITULAIRE pli 54 : SAS sol français - lot 12 revêtement de sols durs et souples - 1ère et 2ème enveloppe pli 55 : Labastère 31 - lot 5 menuiseries extérieures - 1ère et 2ème enveloppe - TITULAIRE pli 56 : Malet/Eurovia - lot 1 VRD - 1ère et 2ème enveloppe pli 57 : SERIN - lot 3 charpente métallique - 1ère et 2ème enveloppe - TITULAIRE pli 58 : SCREG - lot 1 VRD - 1ère et 2ème enveloppe pli 59 : COLAS - lot 1 VRD - 1ère et 2ème enveloppe pli 60 : FONTANIE - lot 7 électricité -courants forts et faibles pli 61 : RB Aménagement - lot 11 cloisons-doublages et lot 13 faux plafonds - 1ère et 2ème enveloppe pli 62 : MAS - lot 2 gros oeuvre - 1ère et 2ème enveloppe pli 63 : Fournie grosaud - lot 7 électricité - 1ère et 2ème enveloppe pli 64 : SMAC - lot 4 couverture-étanchéité-bardage - 1ère et 2ème enveloppe	JO2	GE	7
LE	3202	OFF	2513	OFFRES REJETEES - MUR DE SOUTÈNEMENT PHASE 1 - LIGNE E TRAMWAY	OFFRES NON RETENUES	Offres des entreprises non retenues pour les travaux de génie civil - mur de soutènement, phase 1, ligne E du Tramway : pli 1 : ECM - aucune enveloppe intérieure pli 2 : SOL TP - 1ère et 2ème enveloppe intérieure pli 3 : BEC - 1ère et 2ème enveloppe intérieure pli 4 : CARI - 1ère et 2ème enveloppe intérieure pli 5 : RAZEL - 1ère et 2ème enveloppe intérieure pli 6 : manquant car sélectionné pli 7 : HC Pyrénées - 1ère et 2ème enveloppe intérieure pli 8 : SESO - 1ère et 2ème enveloppe intérieure pli 9 : SCOP Cancela - aucune enveloppe - candidature dématérialisée 1 enveloppe avec les CD ROMS offres	JO2	GD	1
LE	3302	OFF	2514	OFFRES REJETEES - SIGNALISATION FERROVIAIRE - LIGNE E TRAMWAY	OFFRES NON RETENUES	Offres des entreprises non retenues pour la signalisation ferroviaire de la ligne E de tramway : pli 1 : VOSSLOH pli 2 : FORCLUM pli 3 : manquant - TITULAIRE pli 4 : INEO SCLE pli 5 : ALSTOM pli 6 : COLAS RAIL enveloppe de CD ROM sur offres	JO2	GE	5
LE	3201	OFF	2515	OFFRES REJETEES - VOIE FERREE - LIGNE E TRAMWAY	OFFRES NON RETENUES	Offres des entreprises non retenues pour la construction de la voie ferrée, Ligne E de tramway : pli 1 : TSO pli 2 : Colas Rail pli 4 : VIAS pli 3 manquant car TITULAIRE	JO2	JI	8

ABR
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-
DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	3208	OFF	2516	OFFRES REJETEES - EQUIPEMENT SIGNALISATION LUMINEUSE DE TRAFIC - LIGNE E TRAMWAY	OFFRES NON RETENUES - SLT	Offres des entreprises non retenues sur l'équipement de signalisation lumineuse de trafic (SLT), Ligne E de tramway : pli 1 : SATELEC - SEMERU - FARECO pli 2 : BARDE - FARECO - SEA - GRANIOU - ETDE pli 3 : manquant car pli du titulaire : SPIE SO - SAGEM - LACROIX TRAFIC - CERYX	JO2	JI	8
LE	3204	OFF	2517	OFFRE REJETEE - ENGazonnement & ARROSAGE AUTOMATIQUE PLATEFORME - LIGNE TRAM	OFFRE DE L'ENTREPRISE NON RETENUE	Offre de l'entreprise non retenue pour la fourniture et la pose du gazon (engazonnement) et de l'arrosage automatique dans la plateforme du tramway, Ligne E de tramway - G2E IDFA / Les jardins Toulousains : 1ère et 2ème enveloppes intérieures	JO2	GD	5
LE	4101	CAN	2518	CANDIDATURES REJETEES - SYSTEME DE TRANSPORT LIGNE E TSCP Toulouse-Blagnac	CANDIDATURES DES ENTREPRISES NON RETENUES SUITE A L'AAPC	Candidatures des entreprises non retenues pour le système de transport de la ligne E de TCSP entre Toulouse et Blagnac suite à l'AAPC JOUE n° 2004/5 2002-173210 du 13 Octobre 2004 pli 3 : SIEMENS pli 4 : LOHR pli 5 : BOMBARDIER, AMEC SPIE	JO2	GE	4
LE	7201	MAR	2525	MARCHE E 2005 4242 M - MOE ETUDES ET REALISATION DE LA LIGNE DE TRAMWAY	TIT: GROUPEMENT SEMALY / URBANISME & ACOUSTIQUE / SUD OUEST INFRA / GARCIA DIAZ	Marché E 2005 4242 M concernant la réalisation de la maîtrise d'oeuvre pour les études et la réalisation de la ligne E de tramway Toulouse/Blagnac, aménagement et équipement, notifié le 11/07/2005 Titulaire: GROUPEMENT SEMALY / URBANISME & ACOUSTIQUE / SUD OUEST INFRA / GARCIA DIAZ pièces écrites, dossier phase de consultation, reliquat des pièces administratives originales avenant n°1 notifié le 15 mars 2006 avenant n° 2 notifié le 21 septembre 2006 avenant n° 3, dossier CAO, notifié le 14 avril 2008 avenant n°4 notifié le 31/07/08 avenant n°5 notifié le 29 mai 2009 avenant n°6 + dossier de préparation de l'avenant + pièces administratives Villes et Paysages Original de la transaction passée avec le groupement	JO2	GE	4
LE	3801	DCE	2553	DCE CONSTRUCTION CENTRE DE MAINTENANCE - LIGNE E DE TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES - DOSSIER DE CONSULTATION	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation (DCE) pour la réalisation, construction du centre de maintenance de Garossos, Ligne E de Tramway Juin 2007	D	D	0
LE	3302	DCE	2554	DCE SIGNALISATION FERROVIAIRE - LIGNE E DE TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES - DOSSIER DE CONSULTATION	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation des entreprises (DCE) pour la réalisation de la signalisation ferroviaire en pleine ligne, Ligne E de Tramway Marché E 2006 5905 M, Juillet 2007	D	D	0
LE	3305	DCE	2555	DCE ENERGIE : HAUTE TENSION / BASSE TENSION / TRACTION - LIGNE E DE TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES - DOSSIER DE CONSULTATION - HT/BT/TRANCTION - E 2006 5914 M	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation des entreprises (DCE) pour la fourniture et pose des équipements d'énergie HT - BT - traction en pleine ligne et dans le centre de maintenance, Ligne E de tramway E 2006 5914 M, Juillet 2007	D	D	0
LE	3202	DCE	2556	DCE MUR DE SOUTENEMENT PHASE 1 - LIGNE E DE TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES - DOSSIER DE CONSULTATION	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation des entreprises (DCE) pour la réalisation du mur de soutènement phase 1 dans l'enceinte de l'hôpital Purpan et l'élargissement d'un pont voûte existant par un pont cadre routier, route de Grenade, Ligne E de Tramway E 2006 5554 M, Août 2007	D	D	0
LE	3802	DCE	2557	DCE FOURNITURE EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION DE SABLE - LIGNE E DE TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES - DOSSIER CONSULTATION - CENTRE MAINTENANCE (EQUIPEMENTS)	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation des entreprises (DCE) pour la fourniture et installation des équipements de distribution de sable, équipement centre de maintenance de Garossos, Ligne E de tramway E 2007 6768 M, octobre 2007	D	D	0
LE	3802	DCE	2558	DCE FOURNITURE EQUIPEMENTS DE LEVAGE - LIGNE E DE TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES - DOSSIER CONSULTATION - CENTRE MAINTENANCE (EQUIPEMENTS)	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation des entreprises (DCE) pour la fourniture et l'installation des équipements de levage dans le centre de maintenance de Garossos, Ligne E de Tramway E 2007 6770 M, Octobre 2007	D	D	0
LE	3802	DCE	2559	DCE FOURNITURE MACHINE A LAVER LES RAMES - LIGNE E DE TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES - DOSSIER CONSULTATION - CENTRE MAINTENANCE (EQUIPEMENTS)	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation des entreprises (DCE) pour la fourniture et l'installation d'une machine à laver les rames de tramway pour le centre de maintenance de Garossos, Ligne E de Tramway E 2007 6769 M, Octobre 2007	D	D	0
LE	3802	DCE	2561	DCE EQUIPEMENT TOUR EN FOSSE / REPROFILAGE DES ROUES - LIGNE E DE TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES - DOSSIER CONSULTATION - CENTRE MAINTENANCE (EQUIPEMENTS)	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation des entreprises (DCE) pour la fourniture et installation d'un équipement de reprofilage des roues de tramway (tour en fosse) pour le centre de maintenance de Garossos, Ligne E de tramway E 2007 6771 M, Octobre 2007	D	D	0

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	4101	DCE	2562	DCE FOURNITURE DE 2 VEHICULES RAIL ROUTE ET AUXILIAIRES - LIGNE E DE TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES - RAIL ROUTE NACELLE / VEHICULE NETTOYEUR BALAYEUSE	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation des entreprises (DCE) pour la fourniture de 2 véhicules rail route et auxiliaires : rail route nacelle et véhicule nettoyeur de gorge de rails et balayeuse, ligne E de tramway E 2007 6726 M, décembre 2007	D	D	0
LE	3208	MAR	2586	MARCHE E 2006 5564 M -SIGNALISATION TEMPORAIRE DE TRAFIC (SLT) - LIGNE E TRAMWAY	TITULAIRE: SPIE SUD OUEST	Marché E 2006 5564 M pour la mise en place de la signalisation temporaire de trafic (SLT) équipant 50 carrefours, Ligne E de tramway Titulaire : SPIE SUD OUEST Marché notifié le 26 décembre 2007 : - original du marché, dossier de suivi de consultation, résidu de la candidature, résidu de l'offre technique* Avenant n°1 notifié le 23 octobre 2009 Dossier CAO Avenant n°2 notifié le 26 février 2010 Dossier CAO Avenant n°3 + dossier de suivi de CAO Avenant n°4 + dossier de CAO Original de la transaction	JO2	HD	5
LE	3204	MAR	2589	MARCHE E 2006 5560 M - ENGAZONNEMENT-ARROSAGE AUTOMATIQUE PLATEFORME - LIGNE B	TITULAIRE: GROUPEMENT NEPTUNE ARROSAGE / SIREV / ISS ESPACES VERTS	Marché E 2006 5560 M pour la fourniture et la pose du gazon (engazonnement) et de l'arrosage automatique dans la plateforme du tramway, Ligne E de tramway TITULAIRE: GROUPEMENT NEPTUNE ARROSAGE / SIREV / ISS ESPACES VERTS Marché notifié le 27 décembre 2007 : original du marché, dossier de suivi de consultation, résidu de l'offre Avenant n°1 notifié le 22 octobre 2009 + Dossier CAO Avenant n°2 + dossier de suivi de CAO	JO2	HD	5
LE	3302	MAR	2590	MARCHE E 2006 5905 M - SIGNALISATION FERROVIAIRE - LIGNE E DE TRAMWAY	TITULAIRE: CEGELEC CENTRE EST	Marché E 2006 5905 M pour la réalisation de la signalisation ferroviaire en pleine ligne, Ligne E de Tramway TITULAIRE: CEGELEC CENTRE EST marché notifié le 14 janvier 2008 : original du marché, dossier de suivi de consultation, résidu de l'offre avenant n° 1 notifié le 29 mai 2009 + dossier CAO Avenant n° 2 Dossier CAO Avenant n° 3 septembre 2012	JO2	GE	7
LE	3202	MAR	2591	MARCHE E 2006 5554 M - MUR DE SOUTÈNEMENT PHASE 1 - LIGNE E DE TRAMWAY	TITULAIRE: SOGEA SUD OUEST TP	Marché E 2006 5554 M pour la réalisation du mur de soutènement phase 1 dans l'enceinte de l'hôpital Purpan et l'élargissement d'un pont voûte existant par un pont cadre routier, route de Grenade, Ligne E de Tramway TITULAIRE: SOGEA SUD OUEST TP marché notifié le 26 décembre 2007 : original du marché, résidu de l'offre (variante) et de la candidature, dossier de suivi de consultation avenant n°1 notifié le 16 juillet 2009	JO2	GE	4
LE	3801	MAR	2594	MARCHE E 2007 6797 M - CENTRE DE MAINTENANCE LOT 6 SERRURERIE - LIGNE E TRAMWAY	TITULAIRE: CARRE	Marché E 2007 6797 M pour la réalisation du centre de maintenance, Lot 6 Serrurerie, Ligne E de Tramway Titulaire : CARRE Marché notifié le 11 janvier 2008 Avenant n°1 notifié le 21 juillet 2009 + dossier CAO Original de la transaction	JO2	HD	5
LE	3801	MAR	2595	MARCHE E 2007 6796 M - CENTRE DE MAINTENANCE LOT 5 MENUISERIE EXTERIEURE	TITULAIRE: LABASTERE 31	Marché E 2007 6796 M pour la réalisation du centre de maintenance, Lot 5 Menuiseries extérieures, Ligne E de tramway Titulaire : LABASTERE 31 Marché notifié le 11 janvier 2008 avenant n°1 notifié le 9 juillet 2009	JO2	HD	5
LE	3801	MAR	2596	MARCHE E 2007 6795 M - CENTRE DE MAINTENANCE LOT 4 COUVERTURE-BARDAGE-ETANCHEITE	TITULAIRE: SMAC	Marché E 2007 6795 M pour la réalisation du centre de maintenance, Lot 4 Couverture - Bardage - Etanchéité, ligne E de tramway Titulaire : SMAC Marché notifié le 26 décembre 2007 Avenant n° 1 notifié le 9 juillet 2009	JO2	HD	5
LE	3801	MAR	2597	MARCHE E 2007 6794 M - CENTRE DE MAINTENANCE LOT 3 CHARPENTE METALLIQUE	TITULAIRE: SERIN	Marché E 2007 6794 M pour la réalisation du centre de maintenance lot 3 Charpente Métallique, Ligne E de tramway Titulaire : SERIN Marché notifié le 26 décembre 2007	JO2	HD	5
LE	3801	MAR	2598	MARCHE E 2007 6793 M - CENTRE DE MAINTENANCE LOT 2 GROS OEUVRE	TITULAIRE: GBMP	Marché E 2007 6793 M pour la réalisation du centre de maintenance Lot 2 gros oeuvre, Ligne E de Tramway Titulaire : GBMP Marché notifié le 3 janvier 2008 Avenant n° 1 notifié le 28 novembre 2008 Dossier de CAO Original de la transaction Avenant n°2 + dossier de suivi de CAO	JO2	HD	5
LE	3801	MAR	2599	MARCHE E 2007 6791 M - CENTRE DE MAINTENANCE LOT 1 VRD	TITULAIRE: GUINTOLI	Marché E 2007 6791 M pour la réalisation du centre de maintenance Lot 1 VRD, Ligne E de tramway Titulaire : GUINTOLI Marché notifié le 7 janvier 2008 Avenant n°1 notifié le 30 juillet 2009 + dossier CAO Original de la transaction	JO2	HD	5
LE	3801	MAR	2600	MARCHE E 2007 6798 M - CENTRE DE MAINTENANCE LOT 7 ELECTRICITE	TITULAIRE: FONTANIE	Marché E 2007 6798 M pour la réalisation du centre de maintenance Lot 7 Electricité Titulaire : FONTANIE Marché notifié le 11 janvier 2008 avenant n°1 notifié le 2 décembre 2008 dossier de CAO avenant n°2 notifié le 8 juillet 2009 + dossier CAO avenant n°3 + dossier CAO	JO2	HD	5
LE	3801	MAR	2601	MARCHE E 2007 6799 M - CENTRE DE MAINTENANCE LOT 8 CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIM	TITULAIRE: AXIMA	Marché E 2007 6799 M pour la réalisation du centre de maintenance Lot 8 Chauffage, ventilation, climatisation, Ligne E de tramway Titulaire : AXIMA Marché notifié le 11 janvier 2008 avenant n°1 notifié le 14 septembre 2010	JO2	HD	2

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-
DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	3801	MAR	2602	MARCHE E 2007 6800 M - CENTRE DE MAINTENANCE LOT 9 PLOMBERIE	TITULAIRE: PROMO SANIT	Marché E 2007 6800 M pour la réalisation du centre de maintenance lot 9 Plomberie, ligne E de tramway Titulaire : PROMO SANIT Marché notifié le 11 janvier 2008 Avenant n° 1	JO2	HD	5
LE	3801	MAR	2603	MARCHE E 2007 6801 M - CENTRE DE MAINTENANCE LOT 10 PONT ROULANT	TITULAIRE: STAHL CRANE SYSTEMS	Marché E 2007 6801 M pour la réalisation du centre de maintenance Lot 10 Pont Roulant, ligne E de tramway Titulaire : STAHL CRANE SYSTEMS Marché notifié le 11 janvier 2008 avenant n°1 + dossier de CAO	JO2	HD	2
LE	3801	MAR	2604	MARCHE E 2007 6820 M - CENTRE DE MAINTENANCE LOT 11 CLOISONS-DOUBLAGES	TITULAIRE: MASSOUTIER	Marché E 2007 6820 M pour la réalisation du centre de maintenance, Lot 11 Cloisons-Doublages, Ligne E de Tramway Titulaire : MASSOUTIER Marché notifié le 14 janvier 2008 avenant n°1	JO2	HD	2
LE	3801	MAR	2605	MARCHE E 2007 6821 M - CENTRE DE MAINTENANCE LOT 12 REVETEMENTS DE SOLS	TITULAIRE: DELVAUX-COMBALIE	Marché E 2007 6821 M pour la réalisation du centre de maintenance Lot 12 Revêtements de sols, Ligne E de Tramway Titulaire : DELVAUX-COMBALIE Marché notifié le 12 janvier	JO2	HD	2
LE	3801	MAR	2606	MARCHE E 2007 6822 M - CENTRE DE MAINTENANCE LOT 13 FAUX PLAFONDS	TITULAIRE: SAS GEVAERT	Marché E 2007 6822 M pour la réalisation du centre de maintenance, Lot 13 Faux Plafonds, Ligne E de tramway Titulaire : SAS GEVAERT Marché notifié le 14 janvier 2008 avenant n°1	JO2	HD	2
LE	3801	MAR	2607	MARCHE E 2007 6823 M - CENTRE DE MAINTENANCE LOT 14 MENUISERIES INTERIEURES	TITULAIRE: CIMSO SA	Marché E 2007 6823 M pour la réalisation du centre de maintenance, Lot 14 menuiseries intérieures, Ligne E de tramway Titulaire : CIMSO SA Marché notifié le 12 janvier 2008 Avenant n°1 notifié le 8 juillet 2009 avenant n°2 notifié le 13 septembre 2010	JO2	HD	2
LE	3801	MAR	2608	MARCHE E 2007 6824 M - CENTRE DE MAINTENANCE LOT 15 PEINTURE	TITULAIRE: GAYRAL	Marché E 2007 6824 M pour la réalisation du centre de maintenance, Lot 15 Peinture, Ligne E de tramway Titulaire : GAYRAL Marché notifié le 14 janvier 2008 avenant n°1 notifié le 16 septembre 2010	JO2	HD	2
LE	3801	MAR	2609	MARCHE E 2007 6825 M - CENTRE DE MAINTENANCE LOT 16 ASCENSEUR	TITULAIRE: THYSSENKRUPP	Marché E 2007 6825 M pour la réalisation du centre de maintenance, Lot 16 Ascenseur, Ligne E de tramway Titulaire : THYSSENKRUPP Marché notifié le 14 janvier 2008	JO2	HD	2
LE	3801	MAR	2610	MARCHE E 2007 6826 M - CENTRE DE MAINTENANCE LOT 17 PORTE PLIANTE & SECTIONNELLE	TITULAIRE: KOPRON FRANCE	Marché E 2007 6826 M pour la réalisation du centre de maintenance, Lot 17 Porte Pliante et Sectionnelle, Ligne E de tramway Titulaire : KOPRON FRANCE Marché notifié le 4 février 2008 Avenant n° 1 notifié le 24 juillet 2009	JO2	HD	2
LE	3801	MAR	2611	MARCHE E 2007 6827 M - CENTRE DE MAINTENANCE LOT 18 ESPACES VERTS	TITULAIRE: CAUSSAT	Marché E 2007 6827 M pour la réalisation du centre de maintenance, Lot 18 Espaces Verts, Ligne E de tramway Titulaire : CAUSSAT Marché notifié le 14 janvier 2008 Avenant n° 1 notifié le 28 juillet 2009	JO2	HD	2
LE	3801	OFF	2612	RESIDU OFFRES ENTREPRISES - CENTRE DE MAINTENANCE - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRES DES ENTREPRISES TITULAIRES + OFFRE TECHNIQUE	Résidu des premières enveloppes des entreprises titulaires pour les marchés concernant la réalisation du centre de maintenance, Ligne E de tramway Offre technique de l'entreprise AXIMA	JO2	GD	5
LE	3801	MAR	2613	PIECES DES MARCHES CONCERNANT LA REALISATION DU CENTRE DE MAINTENANCE	DOSSIER DE SUIVI DE CONSULTATION + LETTRES CIRCULAIRES	Dossier de suivi de consultation et lettres circulaires n° 1 et n° 2 : pièces écrites des marchés conclus pour la réalisation du centre de maintenance, Ligne E de tramway	JO2	GE	4
LE	3201	MAR	2711	MARCHE E 2007 6651 M - VOIE FERREE - LIGNE E TRAMWAY	TITULAIRE: ALSTOM / VOSSLOH / EGENIE	Marché E 2007 6651 M pour la réalisation des travaux de construction de la voie ferrée de pleine ligne et du centre de maintenance, Ligne E de tramway Titulaire : ALSTOM / VOSSLOH / EGENIE Original du marché notifié le 11 janvier 2008 dossier de suivi de consultation Résidu de la candidature du groupement, résidu de l'offre du titulaire avenant n°1 notifié le 31 juillet 2009 Avenant n°2 notifié le 17 juin 2010 Dossier de CAO Original de la transaction	JO2	GE	4
LE	3305	OFF	2768	OFFRES ENERGIE HAUTE TENSION / BASSE TENSION / TRACTION - LIGNE E TRAMWAY	OFFRES DES ENTREPRISES NON RETENUES - 1ère & 2ème enveloppe	Offres des entreprises non retenues pour le lot Energie Haute tension / Basse tension / Traction de la ligne E de tramway Toulouse / Blagnac - 1ère et 2ème enveloppes intérieures - INEO SUEZ - FOURNIE GROSPAUD Titulaire retenu : SOUCHON EURELEC / VOSSLOH	JO2	EA	6
LE	3802	MAR	2770	MARCHE E 2007 6769 M - FOURNITURE MACHINE A LAVER LES RAMES - LIGNE E TRAMWAY	TITULAIRE : FDI+	Marché E 2007 6769 M pour la fourniture d'une machine à laver les rames pour le centre de maintenance de la ligne E Titulaire : FDI+ Original du marché, dossier de suivi de consultation, résidu de l'offre : notifié le 4 avril 2008 Avenant n°2 notifié le 29 mai 2009 Avenant n°1 notifié le 8 avril 2009	JO2	EA	4

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	3401	MAR	2771	MARCHE E 2006 5742 M - CONCEPTION & REALISATION OEUVRE D'ART LUMINEUSE - LIGNE E	TITULAIRE: GROUPEMENT HERVE AUDIBERT - PHASE 1 ETUDES PRELIMINAIRES	Marché E 2006 5742 M pour la conception et la réalisation d'une oeuvre d'art lumineuse sur la ligne E de tramway - Phase 1 : études préliminaires Titulaire : groupement Hervé Audibert Original du marché, dossier suivi de consultation, résidu de l'enveloppe n° 1 de l'offre du titulaire : notifié le 4 mars 2008	JO2	HD	6
LE	3401	CAN	2772	CANDIDATURES POUR LA CONCEPTION & REALISATION OEUVRE D'ART LUMINEUSE - LIGNE E	A CONSERVER - CANDIDATURES - PHASE 1 : ETUDES PRELIMINAIRES	Candidatures des entreprises pour la conception et la réalisation d'une oeuvre d'art lumineuse sur la ligne E de tramway - phase 1 : études préliminaires - Candidature AIK - Candidature de Anne-Marie PECHEUR	JO2	HD	6
LE	3802	MAR	2773	MARCHE E 2007 6768 M - FOURNITURE EQUIPEMENT DISTRIBUTION DE SABLE - LIGNE E	TITULAIRE: NEU INTERNATIONAL	Marché E 2007 6768 M pour la fourniture d'un équipement de distribution de sable pour le centre de maintenance de la ligne E de tramway. Titulaire : NEU INTERNATIONAL Original du marché, dossier de suivi de consultation, résidu de l'offre : notifié le 27 mars 2008 Avenant n°1 notifié le 8 avril 2009	JO2	GD	2
LE	3802	MAR	2775	MARCHE E 2007 6770 M - FOURNITURE EQUIPEMENTS DE LEVAGE - LIGNE E	TITULAIRE: CESPA MANUFACTURING	Marché E 2007 6770 M pour la fourniture des équipements de levage pour le centre de maintenance de la ligne E Titulaire : CESPA MANUFACTURING Original du marché, dossier de suivi de consultation, résidu de l'offre : notifié le 5 avril 2008 Avenant n° 1 notifié le 10 avril 2009 Avenant n° 2 notifié le 5 juin 2009 Dossier de CAO	JO2	DD	5
LE	3802	MAR	2777	MARCHE E 2007 6771 M - FOURNITURE EQUIPEMENT TOUR DE FOSSE - LIGNE E	TITULAIRE: SCULFORT SAS	Marché E 2007 6771 M pour la fourniture des équipements d'un tour de fosse pour le centre de maintenance de la ligne E de tramway Titulaire : SCULFORT SAS Original du marché, dossier de suivi de consultation, résidu de l'offre : notifié le 10 avril 2008 Avenant n°1 notifié le 8 avril 2009	JO2	HD	6
LE	4101	MAR	2778	MARCHES E 2007 6726 M & E 2008 7241 M - FOURNITURE DE 2 VEHICULES RAIL-ROUTE	TITULAIRE: CMAR - LOTS 1 ET 2	Marchés de fourniture de deux véhicules rail-route, Ligne E de tramway, marché E 2007 6726 M pour le lot1 : Nacelle marché E 2008 7241 M pour le lot 2 : Véhicule nettoyeur de gorge de rails et balayeuse Titulaire : CMAR Original des deux marchés, dossier suivi de consultation, résidu des offres : notifiés le 24 avril 2008 Avenant n° 1 marché E 2008 7241 M notifié le 31 juillet 2009 Dossier de CAO Avenant n° 1 marché E 2007 6726 M notifié le 31 juillet 2009	JO2	GE	1
LE	3305	MAR	2780	MARCHE E 2007 6785 M - ENERGIE HT - BT - TRACTION - LIGNE E DE TRAMWAY	TITULAIRE : SOUCHON EURELEC / VOSSLOH IS	Marché E 2007 6785 M pour l'énergie haute tension, basse tension, traction - Ligne E de tramway Titulaire : SOUCHON EURELEC / VOSSLOH is Original du marché, dossier de suivi de consultation, questions / réponses, résidu de l'offre et de la candidature : notifié le 4 mars 2008 avenant n°2 avenant n°3 avenant n°4 Original de la transaction	JO2	EA	3
LE	3202	MAR	2787	MARCHE E 2006 5556 M - OUVRAGE D'ART : TREMIE DU RELAIS - LIGNE E DE TRAMWAY	TITULAIRE: BEC FRERES SA	Marché E 2006 5556 M concernant l'ouvrage d'art Trémie du relais, Ligne E de tramway Titulaire : BEC FRERES SA Original du marché, dossier de suivi de consultation, résidu de l'offre : notifié le 26 mars 2008 Avenant n° 1 notifié le 28 octobre 2008, dossier CAO Avenant n° 2 notifié le 16 juillet 2009 Original de la transaction notifié le 30 juin 2010	JO2	HD	6
LE	3207	OFF	2791	OFFRES ENTREPRISES - EQUIPEMENT TOUR EN FOSSE - CENTRE DE MAINTENANCE - TRAMWAY	OFFRES DES ENTREPRISES NON RETENUES	Offres des entreprises non retenues pour la fourniture d'un équipement d'un tour en fosse pour le centre de maintenance de la ligne E de tramway - DANO RAIL - HEGENSCHIEDT-MFD Titulaire : SCULFORT	JO2	EA	5
LE	3207	OFF	2796	OFFRES EQUIPEMENTS DE LEVAGE & MACHINE A LAVER - CENTRE DE MAINTENANCE - LIGNE E	OFFRES DES ENTREPRISES NON RETENUES	Offres des entreprises non retenues pour - équipement de levage : SEFAC, SOGEMA Ingineering Titulaire : CESPA Manufacturing - équipement de lavage : PRAGMA lavage, Klaus Muller Schenk, Neu International railways Titulaire : FDI+	JO2	EA	5
LE	3202	OFF	2797	OFFRES DES ENTREPRISES POUR OUVRAGE D'ART - TREMIE DU RELAIS - LIGNE E TRAMWAY	OFFRES DES ENTREPRISES NON RETENUES - 1ère et 2ème enveloppe	Offres des entreprises non retenues pour l'ouvrage d'art trémie du relais, Ligne E de tramway - 1ère et 2ème enveloppe - Groupement RAZEL / SATS - DV Construction - SOGEA Sud-Ouest - DEMATHIEU & BARD Titulaire : BEC FRERES	JO2	EA	5
LE	4101	OFF	2798	OFFRES POUR FOURNITURE DE 2 VEHICULES RAIL-ROUTE - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRES DES ENTREPRISES NON RETENUES	Offres des entreprises non retenues pour la fourniture de deux véhicules rail-route pour la ligne E de tramway - GEISMAR (double enveloppe) - CMAR (doublon-offres lot 1 et lot 2) Titulaire : CMAR pour les lots 1 et 2	JO2	GE	1
LE	3205	DCE	2862	DCE LOCAUX TECHNIQUES ET SOUS STATIONS - LIGNE E DE TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES - LOCAUX TECHNIQUES ET SOUS STATIONS	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation des entreprises (DCE) pour les locaux techniques et sous stations, Ligne E de tramway (Toulouse/Blagnac/Beauzelle) Marché : E 2006 5893 M, novembre 2007 Marché : E 2008 7151 M, Mars 2008	D	D	0

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	3202	DCE	2863	DCE OUVRAGE D'ART - TREMIE DU RELAIS - LIGNE E DE TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES - TREMIE DU RELAIS	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation des entreprises (DCE) pour les travaux d'ouvrage d'art - trémie du relais, Ligne E de tramway (Toulouse / Blagnac / Beauzelle) Marché E 2006 5556 M, novembre 2007	D	D	0
LE	3202	DCE	2865	DCE MUR DE SOUTÈNEMENT PHASE 2 - LIGNE E DE TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation des entreprises (DCE) pour la réalisation d'un mur de soutènement dans l'enceinte de l'hôpital Purpan à Toulouse dans l'emprise actuelle du passage souterrain d'Espagno, Phase 2, Ligne E de tramway (Toulouse / Blagnac / Beauzelle)	D	D	0
LE	3204	DCE	2866	DCE ESPACES VERTS ET PLANTATIONS HORS PLATEFORME - LIGNE E DE TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation des entreprises (DCE) pour les espaces verts et plantations hors plateforme, Ligne E de Tramway (Toulouse / Blagnac / Beauzelle) Marché E 2006 5563 M, Novembre 2007	D	D	0
LE	7201	DCE	2887	DCE GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE ET EQUIPEMENTS AUDIO-VISUEL - TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES - MOE AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation des entreprises (DCE) pour la gestion technique centralisée des équipements audio-visuels GTC / AV, Ligne E de tramway Maîtrise d'oeuvre aménagements et équipements Concerne le marché E 2006 5907 M, janvier 2008	D	D	0
LE	7201	DCE	2888	DCE RESEAU DE SERVICES UNIFIES ET TRANSMISSIONS RDSU / T - LIGNE E TRAMWAY	DESTRUCTION ARCHIVES - MOE AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS	ARCHIVE DETRUITE DECEMBRE 2013 - PAPREC Dossier de consultation des entreprises (DCE) pour la fourniture et déploiement des équipements du réseau de services unifiés (RDSU), Ligne E de tramway, ainsi que l'infrastructure optique reliant les différents sites relatifs à la ligne Maîtrise d'oeuvre aménagements et équipements Marché concerné : E 2007 6728 M, janvier 2008	D	D	0
LE	8201	OFF	2916	OFFRES ASSURANCES LOT 1 / LOT 2 / LOT 3 - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRES DES CONCURRENTS NON RETENUS	Offres des entreprises non retenues pour les assurances Lot 1, Lot 2 et Lot 3, Ligne E de tramway lot 1 : responsabilité civile et préfinancement - MARSH - MMA entreprise - Gras Savoye Lot 2 : Tous risques chantier - CRPI Assurances - MARSH - Alquier Desrousseaux Assurances - AXA - Gras Savoye Lot 3 : Dommage ouvrage - MARSH - AXA	JO2	HD	1
LE	8201	CAN	2917	CANDIDATURES ASSURANCES LOT 1 / LOT 2 / LOT 3 - LIGNE E DE TRAMWAY	CANDIDATURES DES CONCURRENTS NON RETENUS	Candidatures des entreprises non retenues pour les assurances Lot 1, Lot 2 et Lot 3, Ligne E de tramway lot 1 : responsabilité civile et préfinancement Lot 2 : Tous risques chantier Lot 3 : Dommage ouvrage - PNAS Assurances conseil - Sarre et Moselle - Gras savoye - AXA - CRPI Assurances	JO2	GE	1
LE	7201	OFF	2928	OFFRES GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE & EQUIPEMENTS AUDIO-VISUELS (GTC)	OFFRES DES ENTREPRISES NON RETENUES	Offres des entreprises non retenues pour la gestion technique centralisée et équipements audio-visuels (GTC), Ligne E, 1ère et 2ème enveloppes intérieures - INEO Atlantique / INEO MPLR - SNEF - COLAS RAIL / SPIE SO - FONTANIE SAS (+ dossier de candidature) Titulaire du marché GTC : Groupement Roiret Transport / Fournie Grospeud	JO2	EA	2
LE	7201	OFF	2929	OFFRE RESEAUX DE SERVICES UNIFIES (RDSU) ET TRANSMISSION - LIGNE E	OFFRE DE L'ENTREPRISE NON RETENUE	Offre de l'entreprise non retenue pour les réseaux de services unifiés (RDSU) et transmission, Ligne E de tramway, 1ère et 2ème enveloppe intérieure - SPIE SO Titulaire du marché RDSU : Groupement Graniou / Ineract Axians / Cegelec SO	JO2	EA	2
LE	3202	OFF	2930	OFFRES MURS DE SOUTÈNEMENT PHASE 2 - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRES DES ENTREPRISES NON RETENUES	Offres des entreprises non retenues pour la réalisation d'un mur de soutènement dans l'enceinte de l'hôpital Purpan à Toulouse dans l'emprise actuelle du passage souterrain d'Espagno, Phase 2, Ligne E de tramway (Toulouse / Blagnac / Beauzelle) - RAZEL -SOGEA SO - SCAM -SESEN -résidu offre SESO (titulaire du marché)	JO2	EA	3
LE	3202	CAN	2931	CANDIDATURES MURS DE SOUTÈNEMENT PHASE 2 - LIGNE E DE TRAMWAY	CANDIDATURES DES ENTREPRISES NON RETENUES	Candidatures des entreprises non retenues pour la réalisation d'un mur de soutènement dans l'enceinte de l'hôpital Purpan à Toulouse dans l'emprise actuelle du passage souterrain d'Espagno, Phase 2, Ligne E de tramway (Toulouse / Blagnac / Beauzelle) - RAZEL -SOGEA SO - SCAM -SESEN -résidu offre SESO (titulaire du marché) - Cd rom contenant les offres des concurrents y compris SESO	JO2	EA	6
LE	3201	OFF	2932	APPEL D'OFFRES OUVERT LANCE & DECLARE SANS SUITE TRAVAUX VOIE FERREE - LIGNE E	LANCE LE 14/04/07 & DECLARE SANS SUITE LE 09/09/08	Appel d'offres lancé le 14/04/07 et déclaré sans suite le 09/09/08 pour les travaux de voie ferrée, ligne E de tramway - Dossier de suivi de consultation	JO2	EA	2
LE	8204	MAR	2937	MARCHE E 2008 7133 M NETTOYAGE PANNEAUX DE CHANTIER, PALISSADES, IMMEUBLES	TITULAIRE: DECAP ECO PLUS	Marché E 2008 7133 M pour le nettoyage de panneaux de chantier, palissades, immeubles - ligne E de tramway Titulaire : DECAP ECO PLUS Dossier de suivi de consultation, résidu dela candidature du titulaire, marché notifié le 24 juin 2008 Avenant n°1 notifié 24 juillet 2009 Avenant n° 2 notifié le 03 juin 2010	JO2	FA	6

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-
DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	8204	CAN	2938	CANDIDATURE POUR LE NETTOYAGE PANNEAUX DE CHANTIER, PALISSADES, IMMEUBLES	A CONSERVER - CANDIDATURE DE L'ENTREPRISE NON RETENUE	Candidature de l'entreprise non retenue pour le nettoyage des panneaux de chantier, palissades et immeubles - SM CLEAN	JO2	FA	6
LE	3204	MAR	2941	MARCHE E 2006 5563 M - ESPACES VERTS ET PLANTATIONS HORS PLATEFORME - LIGNE E	TITULAIRE: LES JARDINS TOULOUSAINS	Marché E 2006 5563 M concernant les plantations et espaces verts hors plateforme, Ligne E de tramway Titulaire : Les Jardins Toulousains Original du marché notifié le 24 juin 2008, dossier de suivi de consultation, résidu de la candidature du titulaire avenant n°1 notifié le 10 février 2010 + dossier CAO avenant n°2	JO2	FA	6
LE	7201	MAR	2942	MARCHE E 2007 6728 M - RESEAU DE SERVICES UNIFIES & TRANSMISSIONS RDSU - 1/2	TITULAIRE: GROUPEMENT GRANIOU / AXIANS / CEGELEC SUD-OUEST	Marché E 2007 6728 M pour la fourniture et déploiement des équipements du réseau de services unifiés et transmissions (RDSU), Ligne E de tramway Titulaire : GROUPEMENT GRANIOU / AXIANS / CEGELEC SUD-OUEST Original du marché notifié le 30 juillet 2008, dossier de suivi de consultation, résidu de la candidature du titulaire	JO2	FA	5
LE	8102	MAR	2943	MARCHE E 2007 6767 M - AIDE AUX RIVERAINS - LIGNE E DE TRAMWAY	TITULAIRE : ASSOCIATION ARCI	Marché E 2007 6767 M pour l'aide aux riverains, Ligne E de tramway Titulaire : Association ARCI Original de marché notifié le 25 juin 2008, dossier de suivi de consultation, résidu de la candidature du titulaire Avenant n° 1 notifié le 6 novembre 2009 avenant n° 2 notifié le 8 mai 2010	JO2	FA	5
LE	3202	MAR	2944	MARCHE E 2007 6506 M - MUR DE SOUTÈNEMENT PHASE 2 - LIGNE E DE TRAMWAY	TITULAIRE: SESO	Marché E 2007 6506 M pour la réalisation d'un mur de soutènement dans l'enceinte de l'hôpital Purpan à Toulouse dans l'emprise actuelle du passage souterrain d'Espagno, Phase 2, Ligne E de tramway (Toulouse / Blagnac / Beauzelle) Titulaire : SESO Original du marché notifié le 30 juin 2008, dossier de suivi de consulttion, résidu de la candidature du titulaire Avenant n°1 notifié le 12 juin 2009 + dossier de CAO	JO2	FA	5
LE	7201	MAR	2946	MARCHE E 2006 5907 M - GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE & EQUIPEMENTS AUDIO-VISUELS	TITULAIRE: GROUPEMENT ROIRET TRANSPORT / FOURNIE GROSPAUD - 1/2	Marché E 2006 5907 M pour la gestion technique centralisée des équipements audio-visuels GTC / AV, Ligne E de tramway Maîtrise d'oeuvre aménagements et équipements Titulaire : GROUPEMENT ROIRET TRANSPORT / FOURNIE GROSPAUD Original du marché E 2006 5907 M notifié le 4 Août 2008, dossier de suivi de consultation, résidu de la candidature du titulaire	JO2	FA	6
LE	3207	MAR	2948	MARCHE E 2008 7134 M - LOCATION LOCAUX PROVISOIRES / BUNGALOWS - LIGNE E TRAMWAY	TITULAIRE: YVES COUGNAUD LOCATION	Marché E 2008 7134 M concernant la location de locaux provisoires ou bungalows, ligne E de tramway Titulaire : Yves Cougnaud Location Original du marché notifié le 30 juin 2008, dossier de suivi de consultation, résidu de la candidature du titulaire avenant n°1	JO2	XX	99
LE	3207	OFF	2949	OFFRES POUR LA LOCATION DE LOCAUX PROVISOIRES / BUNGALOWS - LIGNE E TRAMWAY	OFFRES DES ENTREPRISES CONCURRENTES	Offres pour la location de locaux provisoires ou bungalows, Ligne E de tramway - 1ère et 2ème enveloppes - TOUAX - LOCALU - SPAZEO	JO2	EA	7
LE	3205	MAR	2950	MARCHE E 2008 7151 M - LOCAUX TECHNIQUES & SOUS-STATIONS	TIT : DV CONSTRUCTION pour GENIE CIVIL - PLATRERIE - PEINTURE	Marché E 2008 7151 M pour les locaux techniques et sous-stations, lot Génie civil / Plâtrerie / peinture, Ligne E de tramway Titulaire : DV CONSTRUCTION Original du marché notifié le 30 juin 2008, dossier de suivi de consultation, résidu de la candidature et de l'offre du titulaire Avenant n°1 notifié le 22 juillet 2009	JO2	FA	5
LE	3205	MAR	2955	MARCHE E 2006 5893 M - LOCAUX TECHNIQUES ET SOUS-STATIONS - LIGNE E DE TRAMWAY	TITULAIRE: SCAN pour SERRURERIE - METALLERIE	Marché E 2006 5893 M pour les locaux techniques et sous-stations, Lot 2 Serrurerie et métallerie de la ligne E de tramway Titulaire : SCAN Original du marché notifié le 30 juin 2008, dossier de suivi de consultation, résidu de la candidature du titulaire Avenant n°1 notifié le 9 mars 2009 Avenant n°2	JO2	FA	6
LE	5101	MAR	2958	MARCHE E 2008 7207 M - EQUIPEMENT BILLETTIQUE - LIGNE E DE TRAMWAY	TITULAIRE: ACS	Marché E 2008 7207 M pour l'équipement billéttique de la ligne E de tramway Titulaire : ACS Original du marché notifié le 20 juin 2008, Dossier CAO Avenant n° 1 notifié le 7 mai 2010 Avenant n°2 + dossier CAO	JO2	XX	99
LE	3210	MAR	2959	MARCHE E 2008 7240 M - MARCHE COMPLEMENTAIRE VOIRIE ET PLATEFORME BLAGNAC	TITULAIRE: GROUPEMENT EUROVIA / MALET / SOGEA SO	Marché E 2008 7240 M, marché complémentaire au marché de voirie et plateforme Blagnac, Ligne E de tramway Titulaire : GROUPEMENT EUROVIA / MALET / SOGEA SO Original du marché notifié le 23 juin 2008, dossier CAO Avenant n°1 notifié le 16 février 2010	JO2	XX	99
LE	3205	OFF	2968	OFFRES POUR LES LOCAUX TECHNIQUES & SOUS-STATIONS - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRES DES ENTREPRISES NON RETENUES POUR GENIE CIVIL - PLATRERIE - PEINTURE	Offres des entreprises non retenues pour le lot Génie civil, plâtrerie, peinture des locaux techniques et sous-station, Ligne E de tramway - SESO - SEG FAYAT - SOPRECO - THOMAS ET DANIZAN - GBMP - ROUDIE - MAIA SONNIER - SOGEA Titulaire du marché : DV CONSTRUCTION	JO2	EA	7

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	3205	CAN	2969	CANDIDATURES POUR LES LOCAUX TECHNIQUES & SOUS-STATIONS - LIGNE E DE TRAMWAY	CANDIDATURES POUR LE LOT GENIE CIVIL - PLATRERIE - PEINTURE	Candidature des entreprises pour le lot Génie civil, plâtrerie, peinture des locaux techniques et sous-station, Ligne E de tramway - SESO - SEG FAYAT - SOPRECO - THOMAS ET DANIZAN - GBMP - ROUDIE - MAIA SONNIER - SOGEA Titulaire du marché : DV CONSTRUCTION	JO2	EA	7
LE	3205	OFF	2970	OFFRES POUR LES LOCAUX TECHNIQUES & SOUS-STATIONS - LIGNE E DE TRAMWAY	LOT 1 DECLARE SANS SUITE - TERRASSEMENT / GROS OEUVRE / COUVERTURE / ISOLATION	Offre de l'entreprise THOMAS ET DANIZAN pour le lot 1 (terrassement - gros oeuvre - couverture - isolation - étanchéité) déclaré sans suite, Ligne E de tramway - THOMAS ET DANIZAN	JO2	EA	3
LE	3205	OFF	2971	OFFRES POUR LES LOCAUX TECHNIQUES & SOUS-STATIONS - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRES POUR LE LOT 2 : SERRURERIE / METALLERIE	Offres des entreprises pour le Lot 2 Serrurerie / Métallerie, Locaux techniques et sous-stations, Ligne E de Tramway - CONSTRUCTION SAINT ELOI - CARRE - SCAN : dossier technique	JO2	EA	3
LE	3205	CAN	2972	CANDIDATURES POUR LES LOCAUX TECHNIQUES & SOUS-STATIONS - LIGNE E DE TRAMWAY	CANDIDATURES POUR LE LOT 2 SERRURERIE - METALLERIE	Candidatures des entreprises pour le Lot 2 Serrurerie / Métallerie, Locaux techniques et sous-stations, Ligne E de Tramway - CONSTRUCTION SAINT ELOI - CARRE - SCAN : dossier technique	JO2	EA	3
LE	3801	MAR	2974	PLANS MARCHES TOUS LOTS - CENTRE DE MAINTENANCE GAROSSOS - LIGNE E DE TRAMWAY	LOT 1 AU LOT 18	Plans de marchés centre de maintenance de Garossos, Ligne E de tramway. Plans de tous les lots - Lot 1 au lot 18 Entreprises concernées : CIMSO / PROMO SANIT / AXIMA / CAUSSAT / GUINTOLI / STAHL CRANE SYSTEM / GBMP / FONTANIE / CARRE / SMAC / LABASTERE 31 / GEVAERT / SERIN / COMBALIE / MASSOUTIER / KOPRON / THYSSENKRUPP	JO2	FA	6
LE	3209	OFF	2975	OFFRE VOIRIE PLATEFORME TOULOUSE - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRE DU GROUPEMENT EUROVIA / MALET / SOGEA	Offres pour les travaux de voirie plateforme Toulouse, Ligne E de tramway Offre variante du groupement EUROVIA / MALET / SOGEA	JO2	EA	1
LE	3210	OFF	2976	OFFRE VOIRIE PLATEFORME BLAGNAC - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRE DU GROUPEMENT EUROVIA / MALET / SOGEA	Offre pour les travaux de voirie plateforme Blagnac, ligne E de tramway Offre variante du groupement EUROVIA / MALET / SOGEA	JO2	EA	1
LE	3204	OFF	2977	OFFRES PLANTATION ET ESPACES VERTS HORS PLATEFORME - LIGNE E DE TRAMWAY	PLIS DES ENTREPRISES NON RETENUES	Offres des entreprises non retenues pour les plantations et espaces verts hors plateforme, ligne E de tramway - ISS ESPACES VERTS - PINSON PAYSAGE	JO2	EA	1
LE	7201	MAR	3041	MARCHE E 2007 6728 M - RESEAU DE SERVICES UNIFIES & TRANSMISSIONS RDSU 2/2	TITULAIRE: GROUPEMENT GRANIOU / AXIANS / CEGELEC SUD-OUEST	Marché E 2007 6728 M pour la fourniture et déploiement des équipements du réseau de services unifiés et transmissions (RDSU), Ligne E de tramway Titulaire : GROUPEMENT GRANIOU / AXIANS / CEGELEC SUD-OUEST résidu de l'offre du titulaire avenant n°1 notifié le 28 juillet 2009 + dossier CAO avenant n°2 notifié le 19 mai 2010 avenant n°3 + dossier CAO	JO2	EB	7
LE	7201	MAR	3042	MARCHE E 2006 5907 M - GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE & EQUIPEMENT AUDIO VISUEL	TITULAIRE: GROUPEMENT ROIRET TRANSPORT / FOURNIE GROSPAUD - 2/2	Marché E 2006 5907 M pour la gestion technique centralisée des équipements audio-visuels GTC / AV, Ligne E de tramway Maîtrise d'oeuvre aménagements et équipements Titulaire : GROUPEMENT ROIRET TRANSPORT / FOURNIE GROSPAUD résidu de l'offre du titulaire avenant n°1 notifié le 17 juillet 2009 Avenant n° 2 notifié le 23 juin 2010 + Dossier suivi de CAO avenant n°3 + dossier de CAO Original de la transaction	JO2	EB	7
LE	3401	MAR	3145	MARCHE E 2008 7344 M - CONCEPTION ET REALISATION OEUVRE D'ART LUMINEUSE	TIT: AUDIBERT / INGENIERIE STUDIO - PHASE 2: ETUDES DETAILLEES ET REALISATION	Marché E 2008 7344 M concernant la Phase 2 Etudes détaillées et réalisation - conception et réalisation oeuvre d'art lumineuse, ligne E de tramway Titulaire : Audibert / Ingenierie Studio Marché notifié le 29 Août 2008	JO2	FA	4
LE	8201	MAR	3157	MARCHES ASSURANCES CONSTRUCTION LOT 1 / LOT 2 / LOT 3 - LIGNE E TRAMWAY	MARCHES E 2007 6301 / E 2007 6499 / E 2007 6500	Marchés assurances construction, ligne E de tramway Marché E 2007 6301 M - Lot 1 : Responsabilité civile en préfinancement Titulaire : MMA / Cabinet Alquier Desrousseaux notifié le 24/10/2004 Avenant n°1 notifié le 16 septembre 2010 + dossier de CAO Marché E 2007 6499 M - Lot 2 : Police tous risques chantier Titulaire : Marsh SA / Gan Eurocourtage / Zurich notifié le 12/11/2007 avenant n°1 + dossier CAO Marché E 2007 6500 M - Lot 3 : Dommage ouvrage centre de maintenance Titulaire : Garrigues / Axa France notifié le 01/09/2008 Dossier de suivi de consultation, résidu de la candidature des titulaires, dossier d'analyse des offres	JO2	EB	7
LE	3801	OFF	3160	OFFRE PASSERELLES CENTRE DE MAINTENANCE - LIGNE E DE TRAMWAY	OFFRE ENTREPRISE NON RETENUE	Offre de l'entreprise non retenue pour les passerelles au centre de maintenance, Ligne E de tramway - pli Arnodin (1ère et 2ème enveloppe) titulaire : CARRE SA	JO2	MC	2
LE	8201	MAR	3163	MARCHES ASSURANCES CONSTRUCTION LOT 1/ LOT 2 / LOT 3 - LIGNE E DE TRAMWAY	DOSSIER PREPARATOIRES (SJRH)	Dossiers préparatoires avant le lancement de la consultation (dossier SJRH) - marchés d'assurances construction lot 1, lot 2 et lot 3 - Ligne E de tramway	JO2	FA	4
LE	9999	GEN	3302	PHASE CONCEPTION - CONCERTATION - LIGNE E DE TRAMWAY	ARCHIVES ERIC JELEN (SUIVI)	Ligne E de Tramway, phase conception - concertation : textes et organisation Archives Eric Jelen	JO2	EB	6

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-5-2D-DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	3205	DCE	3324	DCE HABILLAGE DES ARMOIRES TECHNIQUES LIGNE E	marché E 2006 5903 M	Dossier de consultation des entreprises - DCE - / Habillage des armoires techniques (marché E 2006 5903 M	JO2	FA	3
LE	3801	DCE	3325	DCE LOT 12 CENTRE DE MAINTENANCE - CARRELAGE	MARCHE E 2008 7514 M	Dossier de Consultation des entreprises (DCE) pour le lot 12 du centre de maintenance de la ligne E - Carrelage, (pour marché E 2008 7514 M)	JO2	FA	3
LE	3212	DCE	3326	DCE ESCALIERS MECANIQUES FORUM DES ARENES LIGNE E	MARCHE E 2008 7427 M	Dossier de consultation des entreprises - DCE pour les escaliers mécaniques du Forum des Arènes, (marché E 2008 7427 M)	JO2	FA	3
LE	3801	DCE	3328	DCE PASSERELLES CENTRE DE MAINTENANCE LIGNE E	MARCHE E 2008 7297 M	Dossier de consultation des entreprises - DCE - pour la fourniture et mise en place des passerelles du Centre de Maintenance de la ligne E, (marché E 2008 7297 M)	JO2	FA	3
LE	3203	DCE	3330	DCE MOBILIER URBAIN EN STATION ET EN LIGNE - LIGNE E	MARCHE E 2006 5900 M	Dossier de consultation des entreprises - DCE - pour le mobilier urbain en station et en ligne, (marché E 2006 5900 M - juin 2008)	JO2	FA	3
LE	3203	DCE	3331	DCE FOURNITURE ET POSE DES ABRIS DES STATIONS	MARCHE E 2006 5904 M	Dossier de consultation des entreprises - DCE - pour la fourniture et pose des abris des stations de la ligne E, (marché E 2006 5904 M - mai 2008)	JO2	FA	3
LE	3102	MAR	3337	MARCHE E 2008 7413 M REALISATION POLYGONALE DE CHANTIER LIGNE E	MARCHE COMPLEMENTAIRE TOPOGRAPHIE - POLYGONALE	Marché E 2008 7413 M marché complémentaire pour les travaux de réalisation de la polygonale de chantier du tramway ligne E - titulaire : Berthier/Maugard/Bertheau/Saint Crique, Notification : 21/10/2008, - original du marché,	JO2	EB	5
LE	8204	MAR	3339	MARCHE E 2008 7466 M GARDIENNAGE DES OUVRAGES LIGNE E TRAMWAY	TITULAIRE / GSI SECURITE	Marché E 2008 7466 M pour le gardiennage des ouvrages de la ligne E de tramway, Titulaire : GSI Sécurité, Notification : 27/11/2008, Original du marché Suivi de la Consultation Résidu de l'offre (cdrom) Avenant n°1 notifié le 21 octobre 2009	JO2	EB	5
LE	3802	MAR	3341	MARCHE E 2008 7297 M EQUIPEMENT DE PASSERELLES CENTRE DE MAINTENANCE	TITULAIRE : CARRE	Marché E 2008 7297 M pour l'équipement de passerelles dans le Centre de Maintenance de la ligne E de tramway, Titulaire : entreprise CARRE, Notification : 17/10/2008, Original du marché, Suivi de la Consultation, Résidu de l'offre et candidature du titulaire Avenant n°1 notifié le 8 juillet 2009	JO2	EB	7
LE	3205	MAR	3344	MARCHE E 2006 5903 M HABILLAGE DES ARMOIRES TECHNIQUES LIGNE E	TITULAIRE : ARTEL	Marché E 2006 5903 M pour l'habillage des armoires techniques des locaux de la ligne E de tramway, Titulaire : ARTEL, Notification : 31/10/2008, Original du marché, Suivi de la consultation, Résidu de l'offre (cdRom) et de la candidature avenant n°1 notifié le 13 septembre 2009	JO2	FA	7
LE	3203	MAR	3346	MARCHE E 2006 5904 M FOURNITURE ET POSE DES ABRIS DE STATIONS LIGNE E	TITULAIRE : CLEAR CHANNEL	Marché E 2006 5904 M pour la fourniture et la pose des abris de stations de la ligne E de tramway, Titulaire : CLEAR CHANNEL, Notification : 31/10/2008, Original du marché, Suivi de la consultation, Résidu de l'offre et de la candidature dun titulaire, Plis des concurrents non retenus (1re et 2eme enveloppes) : Serrurerie de la Parette - CMR - ARTEL, Avenant n°1 notifié le 28 janvier 2010 + Dossier de CAO Avenant n°2 + dossier CAO	JO2	FA	3
LE	3203	OFF	3347	OFFRES POUR LA FOURNITURE ET POSE DES ABRIS DE STATIONS LIGNE E	MARCHE 2006 5904 M	Offres non retenues pour la fourniture et pose des abris de stations de la ligne E (marché E 2006 5904 M) -Serrurerie de la Parette - ARTEL - CMR	JO2	FA	3
LE	7205	MAR	3348	MARCHE E 2008 7412 M MISSION D'INSPECTION FABRICATION DES RAMES LIGNE E	TITULAIRE : TRANSAMO	Marché E 2008 7412 M pour une mission d'inspection de la fabrication des rames du tramway ligne E, Titulaire : TRANSAMO, Notification : 02/12/2008, Original du marché, Suivi de la consultation, Résidu de l'offre et de la candidature du titulaire (cdrom) Avenant n°1 notifié le 26 février 2010 + dossier CAO	JO2	EB	5
LE	3801	MAR	3351	MARCHE E 2008 7514 MPA - LOT 12 CARRELAGE CENTRE DE MAINTENANCE	TITULAIRE : 3 AS	Marché E 2008 7514 M pour le lot 12 Carrelage du Centre de Maintenance de la ligne E de tramway, Titulaire : 3 AS, Notification : 27/11/2008, Marché original, Suivi de la consultation, résidu offre du titulaire,	JO2	EB	7
LE	3801	OFF	3352	OFFRES NON RETENUES LOT 12 CARRELAGE CENTRE DE MAINTENANCE	OFFRES NON RETENUES MARCHE E 2008 7514 M	Offres non retenues pour le marché E 2008 7514 M lot 12 carrelage centre de maintenance de la ligne E, (titulaire : 3 AS), 1ère et 2ème enveloppes des plis de : - Carreleurs Midi-Pyrénées, - Technicéram, - Vinet	JO2	EB	7
LE	3107	DOE	3375	DOE MUR CRECHE PURPAN - LIGNE E GENIE CIVIL (SOGEA)	DOE MUR CHECHE HOPITAL PURPAN	Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) travaux Génie civil Mur chèche Hopital PURPAN - Ligne E tramway - SOGEA : - plans - DTE - Notes de calcul -Fiches de produits	JO2	FB	6
LE	3202	DOE	3376	DOE OUVRAGE D'ART JEAN MAGA GENIE CIVIL ET PONT-RAIL ROCADE A621	SOGEA GENIE CIVIL ET OUVRAGE METALLIQUE	Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) travaux de génie civil ouvrage d'art Pont-Rail Jean Maga sur rocade A621 - Ligne E de Tramway - SOGEA : - plans - DTE - Dossier suivi (PAQ- planning - ,,,) - DESC - Notes de calcul - PV essais -Fiches de produits	JO2	FB	6

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	3202	DOE	3377	DOE PASSERELLE METALLIQUE DU RIOU LIGNE E TRAMWAY (SOGEA)		Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) pour la passerelle métallique du Riou Ligne E du Tramway- Entreprise : SOGEA, - plans, notes de calcul -DTE - Fiches produits - PAQ, planning,,, 2 dossiers	JO2	FB	6
LE	3202	DOE	3378	DOE GENIE CIVIL TREMIE PASTEUR LIGNE E DE TRAMWAY (SOGEA)		Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) pour les travaux de génie civil Trémie PASTEUR Ligne E du Tramway- Entreprise : SOGEA, - plans, notes de calcul -DTE - Fiches produits - PAQ, planning,,,	JO2	FB	6
LE	3212	MAR	3389	MARCHE MAPA MAITRISE D'OEUVRE ESCALIERS MECANIKES FORUM DES ARENES	MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE	Marché à procédure adaptée (MAPA) E 2008 7427 MPA pour la maîtrise d'oeuvre des escaliers mécaniques du Forum des Arènes : BETEM Ingénierie - original du marché - suivi de consultation - pli de BEFS Ingénierie, de IOSIS Sud-ouest, de INGEROP, - candidature et résidu de l'offre de BETEM Ingénierie,	JO2	FB	7
LE	3211	OFF	3390	OFFRES NON RETENUES POUR LES TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT LIGNE E		Offres non retenues pour les travaux d'accompagnement de la Ligne E de Tramway : offres et candidatures de : - SCREG - Groupement EUROVIA - Groupement CEGELEC - Grupement CARO	JO2	JA	4
LE	3205	OFF	3392	CANDIDATURE ET OFFRE HABILLAGE DES ARMOIRES TECHNIQUES LIGNE E		Offre et candidature de l'entreprise CMR pour l'habillage des armoires techniques du Tramway ligne E,	JO2	JC	5
LE	7309	CAN	3394	CANDIDATURES POUR MISSION D'INSPECTION DES RAMES LIGNE E		Candidatures (1ère enveloppe) rejetées pour la mission d'inspection des rames de la ligne E de tramway : - SETEC TPI - EGIS RAIL - CERTIFER - AJILON	JO2	FB	2
LE	8204	OFF	3395	OFFRES NON RETENUES POUR LE GARDIENNAGE DES OUVRAGES DU TRAMWAY		Offres non retenues pour le marché de gardiennage des ouvrages du tramway Ligne E,	JO2	FB	6
LE	3210	MAR	3422	ORIGINAL MARCHE COMPLEMENTAIRE E 2009 7820 EUROVIA VOIRIE PLATEFORME BLAGNAC		ORIGINAL MARCHE COMPLEMENTAIRE E 2009 7820 EUROVIA VOIRIE PLATEFORME BLAGNAC DOSSIER CAO	JO2	CD	6
LE	3402	OFF	3432	OFFRES ARTISTES OEUVRE D'ART LUMINEUSE		RESIDU DES OFFRES ARTISTES OEUVRE D'ART LUMINEUSE	JO2	CD	7
LE	3209	MAR	3439	MARCHE E 2009 7818 M - TERRASSEMENTS GENERAUX PLATEFORME TRAMWAY SITE GIAL	TITULAIRE : MALET	TERRASSEMENTS GENERAUX PLATEFORME TRAMWAY SITE GIAL MARCHE E 2009 7818 MARCHE ORIGINAL DOSSIER SUIVI CONSULTATION RESIDU OFFRE CANDIDATURES SARL EFT ET LA PYRENEENNE PLIS Avenant n°1	JO2	JA	5
LE	7201	OFF	3440	MAITRISE OEUVRE GARE BUS GAROSSOS		MAITRISE OEUVRE GARE BUS GAROSSOS OFFRES REJETEES	JO2	FA	1
LE	3210	MAR	3444	TRAVAUX VRD EUROVIA MALET PARKINGS BELLAY BELISAIRE GEOTHERMIE ROND POINT TOEC		TRAVAUX VRD EUROVIA MALET PARKINGS BELLAY BELISAIRE GEOTHERMIE ROND POINT TOEC OFFRES REJETEES SGREG - SOGEBA - SESEN EIFFAGE - EXEDRA CARO LHERM TP - GUINTOLI - RAZEL	JO2	FA	1
LE	3211	MAR	3457	MARCHE E 2008 7612 M TVX VRD PARKINGS B. BELISAIRE GEOTHERMIE ROND POINT TOEC	TITULAIRE : EUROVIA	TRAVAUX VRD PARKINGS BELLAY BELISAIRE GEOTHERMIE ET ROND POINT TOEC EUROVIA MALET MARCHE E 2008 7612 ORIGINAL MARCHE DCE RESIDU OFFRE TITULAIRE avenant n°1 + dossier CAO	JO2	EB	6
LE	7201	MAR	3459	MAITRISE OEUVRE GIAT ARCADIS ESG E 2009 7840		MAITRISE OEUVRE GIAT ARCADIS ESG E 2009 7840 ORIGINAL MARCHE COURRIERS CONSULTATION ET REJETS OFFRES OFFRES SITA ANTEA Résidu ARCADIS	JO2	EB	1
LE	3802	MAR	3460	EQUIPEMENT LEVAGE CESPA MANUFACTURING E 2009 7803		EQUIPEMENT LEVAGE CESPA MANUFACTURING E 2009 7803 ORIGINAL MARCHE DOSSIER CAO	JO2	EB	1
LE	3211	MAR	3463	MARCHE E 2008 7338M - TRAVAUX ACCOMPAGNEMENT	TITULAIRE : SESEN	TRAVAUX ACCOMPAGNEMENT E 2008 7338 SESEN ORIGINAL MARCHE DCE RESIDU PLI SESEN Avenant n°1 Avenant n°2	JO2	FB	1
LE	3104	DCE	3467	FOUILLES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES DCE INFRACTUEUX		FOUILLES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES DCE INFRACTUEUX	JO2	FB	1
LE	3205	DCE	3470	PROCEDURE NEGOCIEE 22 02 08 SOUS STATIONS LIGNE E COURRIERS DCE		PROCEDURE NEGOCIEE 22 02 08 SOUS STATIONS LIGNE E COURRIERS DCE	JO2	FB	3
LE	3207	MAR	3473	MARCHE E 2008 7646 SERI KANGOUROU MOBILIER URBAIN		MARCHE E 2008 7646 SERI KANGOUROU MOBILIER URBAIN DCE RESIDU PLI SERI KANGOUROU OFFRES AREA / LES JARDINS TOULOUSAINS avenant n°1 + dossier CAO	JO2	FB	1
LE	7303	MAR	3483	MARCHE REPROCOLOR E 2009 8127 REPROGRAPHIE		MARCHE REPROCOLOR E 2009 8127 REPROGRAPHIE DCE OFFRE REJETEE MEDIAGRAPH Avenant n°1	JO2	EB	2
LE	9999	AVP	3485	NOTE TECHNIQUE SDAP service départemental architecture patrimoine		NOTE TECHNIQUE SDAP service départemental architecture patrimoine	JO2	EB	6
LE	7201	MAR	3490	MARCHE E 2009 7997 M - MAITRISE OEUVRE GARE BUS GAROSSOS	TITULAIRE : IOSIS	MARCHE E 2009 7997 M - MAITRISE OEUVRE GARE BUS GAROSSOS MARCHE ORIGINAL TITULAIRE : IOSIS avenant n°1	JO2	EB	2
LE	7101	MAR	3578	GESTION MARCHE E 2002 1937 SEMALY MAITRISE OEUVRE LIGNE E		GESTION MARCHE E 2002 1937 SEMALY MAITRISE OEUVRE LIGNE E	JO2	JC	5
LE	7209	MAR	3579	GESTION MARCHE E 2004 3946 TRANSAMO AMO DIALOGUE COMPETITIF SYSTEME TRANSPORT		GESTION MARCHE E 2004 3946 TRANSAMO AMO DIALOGUE COMPETITIF SYSTEME TRANSPORT	JO2	JE	7

MALET en préfecture
 031-253100986-20160602-20160525
 DE
 Date de télétransmission : 02/06/2016
 Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	3103	MAR	3580	GESTION MARCHÉ E 2006 4979 SOGEA SCAM RECONNAISSANCE RESEAUX		GESTION MARCHÉ E 2006 4979 SOGEA SCAM RECONNAISSANCE RESEAUX	JO2	JE	7
LE	7206	MAR	3581	GESTION MARCHÉ E 2006 5742 AUDIBERT OEUVRE ART PHASE 1 ETUDES PRELIMINAIRES		GESTION MARCHÉ E 2006 5742 AUDIBERT OEUVRE ART PHASE 1 ETUDES PRELIMINAIRES	JO2	JE	7
LE	3207	DOE	3606	DOE/DTE AMENAGEMENTS URBAINS - INSERTIONS STATIONS CLEAR CHANNEL	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES AMENAGEMENTS URBAINS INSERTIONS DES STATIONS	Dossier des ouvrages exécutés et DTE pour les aménagements urbains et insertions des stations de la ligne T1 de tramway (CLEAR CHANNEL). 2011.	JO2	DE	2
LE	3801	DOE	3608	DOE / DTE BARDAGE - COUVERTURE - ETANCHEITE DU CENTRE DE MAINTENANCE	DOE SMAC (BARDAGE/COUVERTURE/ETANCHEITE) CDM LIGNE E	Dossier des ouvrages exécutés (DOE) et DTE pour les travaux de bardage - couverture et étanchéité du centre de maintenance de la ligne T1 de tramway (SMAC)	JO2	ED	2
LE	3801	DOE	3609	DOE / DTE INSTALLATIONS CLIMATIQUES ET HYDRAULIQUES CDM AXIMA	DOE VENTILATION - RAFRAICHISSEMENT - CHAUFFAGE CDM	Dossier des ouvrages exécutés (DOE) et DTE pour les travaux d'installations climatiques et hydrauliques du centre de maintenance de la ligne T1 de tramway (Chauffage - climatisation - ventilation - rafraichissement) (AXIMA)	JO2	ED	2
LE	3802	DOE	3610	DOE / DTE PONTS ROULANTS CENTRE DE MAINTENANCE (STAHL)	DOE PONTS ROULANTS	Dossiers des ouvrages exécutés (DOE) et DTE pour les Ponts Roulants du Centre de Maintenance de la ligne T1 de tramway (STAHL).	JO2	ED	2
LE	3801	DOE	3611	DOE - DTE FAUX PLAFONDS CENTRE DE MAINTENANCE (GEVAERT)	doe faux plafonds	Dossiers de ouvrages exécutés pour les faux plafonds du centre de maintenance de la ligne T1 de tramway (GEVAERT).	JO2	ED	2
LE	3801	DOE	3612	DOE ET DTE CHARPENTES METALLIQUES CENTRE DE MAINTENANCE (SERIN)		Dossier des ouvrages exécutés pour les charpentes métalliques du centre de maintenance de la ligne T1 de tramway (SERIN).	JO2	XX	99
LE	3801	DOE	3615	DOE / DTE ASCENSEURS CENTRE DE MAINTENANCE (THYSSEN GROUP)	ascenseurs DOE / DTE (THYSSEN Group)	Dossier des ouvrages exécutés (DOE) et DTE : Ascenseurs du Centre de Maintenance de la ligne T1 de tramway.(THYSSEN Group)	JO2	EC	6
LE	3802	DOE	3616	DOE / DTE DISTRIBUTION DE SABLE CENTRE DE MAINTENANCE (NEU)		Dossier d'ouvrages exécutés (DOE) et DTE / Equipement du Centre de Maintenance Distribution de sable (NEU).	JO2	EC	6
LE	3801	DOE	3617	DOE / DTE PEINTURE CENTRE DE MAINTENANCE (GAYRAL)		Dossier d'ouvrages exécutés pour les travaux de peinture du centre de maintenance de la ligne T1 du tramway. (GAYRAL)	JO2	EC	6
LE	3205	DOE	3620	DOE / DTE LOCAUX TECHNIQUES ET SOUS-STATIONS MACONNERIE SERRURERIE	MACONNERIE ET SERRURERIE DV CONSTRUCTIONS ET SCAN	Dossier des ouvrages exécutés (DOE) et DTE pour les travaux de Génie civil - maçonnerie (DV Constructions) et de serrurerie (SCAN) pour les locaux techniques et sous-stations de la ligne T1 de tramway.	JO2	EC	6
LE	3801	DOE	3624	DOE / DTE VRD CENTRE DE MAINTENANCE LIGNE T1 (GUINTOLI)		Dossier des ouvrages exécutés (DOE) et DTE pour les travaux de VRD du centre de maintenance de la ligne T1 de tramway. (GUINTOLI)	JO2	EC	4
LE	3801	DOE	3625	DOE /DTE SERRURERIE CENTRE DE MAINTENANCE GAROSSOS (CARRE)		Dossier des ouvrages exécutés (DOE) et DTE pour la serrurerie du centre de maintenance Garossos de la ligne de tramway (CARRE)	JO2	EC	6
LE	3801	DOE	3626	DOE / DTE PASSERELLES CENTRE DE MAINTENANCE GAROSSOS (CARRE)		Dossier des ouvrages exécutés (DOE) et DTE pour les passerelles métalliques du centre de maintenance Garossos (CARRE)	JO2	GD	3
LE	3801	DOE	3627	DOE / DTE PLOMBERIE CENTRE DE MAINTENANCE GAROSSOS (PROMO-SANIT)		Dossier des ouvrages exécutés (DOE) et DTE pour la Plomberie du centre de maintance de Garossos (PROMO-SANIT)	JO2	CE	5
LE	3801	DOE	3628	DOE / DTE AMENAGEMENTS INTERIEURS - CLOISONS DOUBLAGES CDM GAROSSOS	ENTREPRISE MASSOUTIER	Dossier des ouvrages exécutés (DOE) et DTE pour les aménagements intérieurs - cloisons et doublages du centre de maintenance Garossos. MASSOUTIER.	JO2	EC	6
LE	3801	DOE	3629	DOE / DTE GROS OEUVRE CENTRE DE MAINTENANCE GAROSSOS (GBMP)		Dossier des ouvrages exécutés (DOE) et DTE pour les travaux de gros oeuvre du centre de maintenance de Garossos. (GBMP)	JO2	ED	3
LE	3801	DOE	3630	DOE / DTE ELECTRICITE CENTRE DE MAINTENANCE DE GAROSSOS (FONTANIE)		Dossier des ouvrages exécutés (DOE) et DTE pour les travaux d'électricité du centre de maintenance de Garossos (FONTANIE)	JO2	EE	5
LE	3209	DOE	3631	DOE / DTE VOIRIE - INFRASTRUCTURE (TOULOUSE) MALET DOSSIER A	INFRASTRUCTURE - VOIRIE TOULOUSE DOSSIER 1/3	Dossier des ouvrages exécutés pour les infrastructures (voirie) partie Toulouse - Entreprise MALET /EUROVIA - dossier 1/3 : - PAQ procédures d'exécution - fiches d'anomalie - DAF (demande d'agrément de fournitures - notes de calcul - Essais et Contrôles	JO2	ED	1
LE	3209	DOE	3632	DOE INFRASTRUCTURE - VOIRIE TOULOUSE (MALET)	DOSSIER DE PLANS (1/2)	Dossier des ouvrages exécutés (DOE) pour les travaux d'infrastructure - voirie partie Toulouse (MALET) : dossier de plans (dossier 1/2).	JO2	EC	5
LE	3209	DOE	3633	DOE INFRASTRUCTURE - VOIRIE TOULOUSE (MALET)	DOSSIER DE PLANS (Dossier 2/2)	Dossier des ouvrages exécutés (DOE) pour les travaux d'infrastructure - voirie partie Toulouse (MALET) : dossier de plans 2/2.	JO2	DE	2
LE	0	PEO	3680	DOSSIERS PEO SECTEUR A + 1 volume A & B		DOSSIERS PEO SECTEUR A + 1 volume A & B	JO2	EC	1
LE	0	PEO	3681	DOSSIERS PEO SECTEUR B + 1 volume A B C D E		DOSSIERS PEO SECTEUR B + 1 volume A B C D E	JO2	EE	3

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D
DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	0	PEO	3682	DOSSIERS PEO SECTEUR C + D + 1 volume C & D		DOSSIERS PEO SECTEUR C + D + 1 volume C & D	JO2	EE	2
LE	0	PEO	3683	DOSSIERS PEO SECTEUR E + C D E		DOSSIERS PEO SECTEUR E + C D E	JO2	DF	2
LE	3212	MAR	3691	ORIGINAL MARCHE E 2010 8230 OTIS	ESCALIERS MECANIQUES ARENES	ORIGINAL MARCHE E 2010 8230 ESCALIERS MECANIQUES ARENES Titulaire : OTIS ORIGINAL DU MARCHE DCE AVIS ATTRIBUTION RESIDU OFFRE CANDIDATURES PROCEDURE NEGOCIEE Original de la transaction , janvier 2013	JO2	JI	5
LE	3212	MAR	3707	ORIGINAL MARCHE E 2010 8233 Gpt GTM SO / CEGELEC SO	TRAVAUX ESCALIERS MECANIQUES DES ARENES	ORIGINAL DU MARCHE DCE RESIDU OFFRE AVIS ATTRIBUTION MARCHE E 2010 8233 Gpt GTM SO / CEGELEC SO Avenant n°1 janvier 2012	JO2	EC	4
LE	3101	OFF	3739	OFFRES NON RETENUES RECONNAISSANCES GEOLOGIQUES RESEAUX ET BATIS	OFFRES NON RETENUES RECONNAISSANCES GEOLOGIQUES RESEAUX ET BATIS	OFFRES NON RETENUES TEMSOL - HYDROGEOTECHNIQUE	JO2	ED	4
LE	7206	MAR	3746	GESTION MARCHE E 2011 9359 SUBSEQUENT ETUDE FAISABILITE DISPOSITIF LACUNE QUAIS	E 2011 9359 SUBSEQUENT ETUDE FAISABILITE DISPOSITIF LACUNE QUAIS EGIS FRANCE	ORIGINAL DCE RESIDU OFFRE AVIS ATTRIBUTION	JO2	GG	2
LE	3104	MAR	3749	GESTION MARCHE ACCORD CADRE 7088 FOUILLES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES INRAP	GESTION MARCHE ACCORD CADRE 7088 FOUILLES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES INRAP	ORIGINAL MARCHE AVIS ATTRIBUTION DCE RESIDU OFFRE	JO2	GG	3
LE	3212	MAR	3753	OFFRES NON RETENUES GROS OEUVRE CREATION ESCALIERS MECANIQUES ARENES	OFFRES NON RETENUES GROS OEUVRE CREATION ESCALIERS MECANIQUES ARENES		JO2	EC	1
LE	3202	MAR	3764	GESTION MARCHE E 2006 5555 SOGEA DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	GESTION MARCHE E 2006 5555 SOGEA DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE		JO2	EG	7
LE	3306	MAR	3765	GESTION MARCHE E 2007 6726 CMAR FOURNITURE 2 VEHICULES	GESTION MARCHE E 2007 6726 CMAR FOURNITURE 2 VEHICULES		JO2	JI	3
LE	3801	MAR	3766	GESTION MARCHE E 2007 6822 GEVAERT CENTRE MAINTENANCE LOT 13 FAUX PLAFONDS	GESTION MARCHE E 2007 6822 GEVAERT CENTRE MAINTENANCE LOT 13 FAUX PLAFONDS		JO2	JI	3
LE	3802	MAR	3767	GESTION MARCHE E 2007 6768 NEU CENTRE DE MAINTENANCE EQUIPEMENT SABLE	GESTION MARCHE E 2007 6768 NEU CENTRE DE MAINTENANCE EQUIPEMENT SABLE		JO2	JI	3
LE	3306	MAR	3768	GESTION MARCHE E 2008 7241 CMAR NETTOYEUR GORGE DE RAILS BALAYEUSE	GESTION MARCHE E 2008 7241 CMAR NETTOYEUR GORGE DE RAILS BALAYEUSE		JO2	JI	3
LE	3102	MAR	3769	GESTION MARCHE E 2007 5464 BERTHIER MAUGARD TRAVAUX POLYGONALE	GESTION MARCHE E 2007 5464 BERTHIER MAUGARD TRAVAUX POLYGONALE		JO2	JI	3
LE	3801	MAR	3770	GESTION MARCHE E 2008 6801 STAHL CENTRE DE MAINTENANCE LOT 10 PONT ROULANT	GESTION MARCHE E 2008 6801 STAHL CENTRE DE MAINTENANCE LOT 10 PONT ROULANT		JO2	JI	3
LE	7303	MAR	3771	GESTION MARCHE E 2320 2003 REPROCOLOR TRAVAUX REPROGRAPHIE	GESTION MARCHE E 2320 2003 REPROCOLOR TRAVAUX REPROGRAPHIE		JO2	FF	5
LE	3106	MAR	3772	GESTION MARCHE E 2007 5553 CASSIN TP TRAVAUX DOMOLITIONS	GESTION MARCHE E 2007 5553 CASSIN TP TRAVAUX DOMOLITIONS		JO2	FF	5
LE	3801	MAR	3773	GESTION MARCHE E 6794 CENTRE DE MAINTENANCE SERIN LOT 3 CHARPENTE METALLIQUE	GESTION MARCHE E 6794 CENTRE DE MAINTENANCE SERIN LOT 3 CHARPENTE METALLIQUE		JO2	FF	5
LE	3801	MAR	3774	GESTION MARCHE E 2007 6820 MASSOUTIER CENTRE DE MAINTENANCE LOT 11 CLOISONS	GESTION MARCHE E 2007 6820 MASSOUTIER CENTRE DE MAINTENANCE LOT 11 CLOISONS		JO2	FF	5
LE	3202	MAR	3775	GESTION MARCHE E 3202 5556 BEC FRERES OUVRAGE ART TREMIE RELAIS	GESTION MARCHE E 3202 5556 BEC FRERES OUVRAGE ART TREMIE RELAIS		JO2	JI	4
LE	3101	MAR	3776	GESTION MARCHE E 2003 3014 FUGRO GEOTECHNIQUE RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE	GESTION MARCHE E 2003 3014 FUGRO GEOTECHNIQUE RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE		JO2	JI	4
LE	1101	GEN	3788	DOSSIERS FONCIERS COMMUNE DE TOULOUSE TERRIERS 15 A 35 + TERRIERS ABANDONNES	TERRIERS 15 A 35 + TERRIERS ABANDONNES - COMMUNE DE TOULOUSE	Dossiers fonciers : ASSOCIATION DIOCESAINE DE TOULOUSE T15 SCI INVESTISSEMENT INDUSTRIEL ET IMMOBILIER M. MAGGIONI T16 MME TRUC M. TRUC T17 SCI LE PIGEONNAIER CASTA ALAIN LOCATAIRE KIOSQUE PIZZA M. QUERO T18 ALS CLOS D ARIANE COMMUNE DE TOULOUSE TERRIER 2 SARL VILLA MOUNDI T20 BOUYGUES IMMOBILIER T21 SARL HLM DES CHALETS T22 SCI VICTOR M. ROUX T23 M. BOVO MME BOVO T24 MLE LAGARRIGUE T25 M. MME DESTENAVE T26 MME DELERIS T27 COPROPRIETE COURTIN TRINQUART SFHE T28 SCI D ANCELY BADOCH T29 SNCF DIRECTION FINANCIERE T3 M. STAUDENMEYER T30 COPROPRIETE RESIDENCE DU CHATEAU D ANCELY T34 COPROPRIETE 5 31 BD DE LARRAMET LE CRISTAL T35 MAT DE LAC, avenue de Grande-Bretagne parcelle 846 AI 749, AI 748 TERRIERS ABANDONNES Enquête parcellaire GIAT (T36)	JO2	DG	3

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	1101	GEN	3787	DOSSIERS FONCIERS COMMUNE DE BEAUZELLE TERRIERS 212 A 216	TERRIERS 212 A 216 - COMMUNE DE BEAUZELLE	Dossiers fonciers : MME ABADIE ODETTE T212 INDIVISION THER T213 T215 SCI CFP T216 SARL GOSSAYERE FONDS DE COMMERCE	JO2	HF	3
LE	1101	GEN	3792	DOSSIERS FONCIERS COMMUNE DE BLAGNAC TERRIERS 102 A 126	TERRIERS 102 A 126 - COMMUNE DE BLAGNAC	Dossiers fonciers: COMMUNE DE BLAGNAC Terrier 102 COPROPRIETE 12 ROUTE DE GRENADE Terrier 103 M. BEYT Terrier 105 MME METAILIE Terrier 106 M. BEYT Terrier 107 SCI BUROMNIS M. GRIJALVO Terrier 108 MME LAMEZAS Terrier 110 MME TROUILHE Terrier 111 INDIVISION SANS Terrier 112 COMMUNE DE BLAGNAC Terrier 113 MME SCANDOLA Terrier 114 MME LANTA MME SENTENAC Terrier 115 LE CLOS DES GRENADINES Terrier 116 SCI BLAGNAC Terrier 117 PROMOLOGIS MASSIF LAC Terrier 118 M. ESTIVAL Terrier 119 MME FARRE Terrier 120 M. CAPELLE Terrier 121 M. HOBLAJ Terrier 122 COPROPRIETE RESIDENCE LES TUILERIES Terrier 123 COPROPRIETE DU CLOS DES AMANDIERS Terrier 124 SCI BELLO Terrier 125 SCI DIPA M. GAIGHER LPL AUTOMOBILE Terrier 126 Copropriété du 30 avenue Montaigne (pas d'acquisition - pas d'impact)	JO2	JH	3
LE	1101	GEN	3793	DOSSIERS FONCIERS COMMUNE DE BLAGNAC TERRIERS 127 A 184 + TERRIERS ABANDONNES	TERRIERS 127 A 184 / TERRIERS ABANDONNES / OUVRAGE MAGA	Dossiers fonciers : MME CONSTANT T127 COPROPRIETE ST EXYPERY BLAGNAC T128 COPROPRIETE LES MURIERS T131 SCI DES MURIERS T129 COPROPRIETE BADOCH PLANTIE T130 SCI ANCELY (Badoch) : Terminus ligne 46 COPROPRIETE LES ACACIAS T133 COPROPRIETE LES SABINES T137 SEM DE BLAGNAC CONSTELLATION T138 COPROPRIETE RESIDENCE LA CONTRESCARPE T140 SA HLM LE NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL T147 INDIVISION PILON T152 M. ERHART Marc, Mme ERHART née EL HARIZI Safia M. AZIMON T171 INDIVISION GENNERO T184 PRESSING RELAIS EMPRISE TREFONDS SARL ECLATH ERIC BARAILLE TERRIERS ABANDONNES Ouvrage MAGA Copropriété Résidence Parc Nord, 9 et 12 avenue des Pins	JO2	JH	2
LE	1101	GEN	3790	PROCES VERBAUX DE CONSTAT N° E1 A E44 - LIGNE E	PV DE CONSTAT N° E1 A E44	Procès verbal (PV) de constat E1 à E44	JO2	CE	2
LE	1101	GEN	3791	PROCES VERBAUX DE CONSTAT DE E45 A E83 - LIGNE E	PV DE CONSTAT DE E45 A E83	Procès verbal de Constat (PV) E45 à E83	JO2	FE	2
LE	3101	OFF	3809	OFFRES NON RETENUES RECONNAISSANCES GEOLOGIQUES RESEAUX ET BATIS	OFFRES NON RETENUES RECONNAISSANCES GEOLOGIQUES RESEAUX ET BATIS	OFFRES NON RETENUES RECONNAISSANCES GEOLOGIQUES RESEAUX ET BATIS PLIS 4 A 9 GEOTEC FUGRO GEOTECHNIQUE MALET SEPIA GC ALIOS FONDASOL	JO2	EG	7
LE	3212	CAN	3842	CANDIDATURES OFFRES ESCALIERS MECANIQUES LOTS 1 ET 2 DECLARE SANS SUITE		CANDIDATURES OFFRES ESCALIERS MECANIQUES LOTS 1 ET 2 DECLARE SANS SUITE LOT 1 GCC - GBMP - PRESENCE LOT 2 SCHINDLER	JO2	CG	2
LE	3801	MAR	3843	GESTION MARCHÉ E 2007 6825 THYSSENKRUPP ASCENSEURS		DOSSIER ADMINISTRATIF ETATS ACOMPTEES GESTION MARCHÉ E 2007 6825 THYSSENKRUPP ASCENSEURS	JO2	EB	6
LE	3210	MAR	3844	GESTION MARCHÉ E 2008 7240 EUROVIA TRAVAUX VOIRIE PLATEFORME		DOSSIER ADMINISTRATIF ETATS ACOMPTEES GESTION MARCHÉ E 2008 7240 EUROVIA TRAVAUX VOIRIE PLATEFORME	JO2	EB	6
LE	3801	MAR	3845	GESTION MARCHÉ E 2007 6827 CAUSSAT ESPACES VERTS		GESTION MARCHÉ E 2007 6827 CAUSSAT ESPACES VERTS	JO2	EB	6
LE	3801	MAR	3846	GESTION MARCHÉ E 2007 6824 GAYRAL PEINTURE CENTRE DE MAINTENANCE		DOSSIER ADMINISTRATIF ETATS ACOMPTEES GESTION MARCHÉ E 2007 6824 GAYRAL PEINTURE CENTRE DE MAINTENANCE	JO2	EB	6
LE	3101	MAR	3847	GESTION MARCHÉ E 2006 5651 ALIOS RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES		DOSSIER ADMINISTRATIF ETATS ACOMPTEES GESTION MARCHÉ E 2006 5651 ALIOS RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES	JO2	EB	6
LE	3210	MAR	3848	GESTION MARCHÉ E 2009 7820 EUROVIA VOIRIE ET PLATEFORME		DOSSIER ADMINISTRATIF ETATS ACOMPTEES GESTION MARCHÉ E 2009 7820 EUROVIA VOIRIE ET PLATEFORME	JO2	EB	6
LE	1101	GEN	3849	DOCUMENTS SCET - FONCIER	NEGOCIATION FONCIERE DIVERSES	LIGNE E 2005 4799 CCP FONCIER LIGNE E N 2005 4314 SECTEUR EST RN 113 2005 4654 FACTURATIONS SUIVI FONCIER LIGNES A B BSP SECTEUR EST RAPPORT AVANCEMENT MISSION FONCIERE RN 88 LIGNE E COURRIERS SCET RN 133	JO2		0
LE	7206	MAR	3850	ORIGINAL MARCHÉ E 2010 8683 SCP BERTHEAU RETROCESSION EMPRISES FONCIERES		MARCHÉ E 2010 8683 SCP BERTHEAU RETROCESSION EMPRISES FONCIERES	JO2	JI	7
LE	8102	CVT	3857	CONVENTIONS TRAVAUX PORTAILS POTEAU ECLAIRAGE PROTOCOLE ACCORD CONSTAT FIN		CONVENTIONS TRAVAUX PORTAILS POTEAU ECLAIRAGE PROTOCOLE ACCORD CONSTAT FIN	JO2	JH	4
LE	3205	MAR	3859	GESTION MARCHÉ E 2008 7151 DV CONSTRUCTION GENIE CIVIL SOUS STATIONS		DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT D'ACOMPTE MARCHÉ E 2008 7151 DV CONSTRUCTION GENIE CIVIL SOUS STATIONS	JO2		0
LE	3801	MAR	3861	GESTION MARCHÉ E 2007 6796 LABASTERE 31 LOT 5 MENUISERIE EXTERIEURE		GESTION MARCHÉ E 2007 6796 LABASTERE 31 LOT 5 MENUISERIE EXTERIEURE DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	FF	5
LE	3801	MAR	3862	GESTION MARCHÉ E 2008 7297 CARRE PASSERELLE EXTERIEURE		GESTION MARCHÉ E 2008 7297 CARRE PASSERELLE EXTERIEURE DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	FF	5

DOSSIER ADMINISTRATIF
031-253100986-20160602-20160525
DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	3211	DOE	3863	DOE TRAVAUX ACCOMPAGNEMENT SESEN MARCHÉ E 2008 7338		DOE TRAVAUX ACCOMPAGNEMENT SESEN MARCHÉ E 2008 7338	JO2	EG	7
LE	3202	DOE	3864	DOE MUR RAMPE ESPAGNO SESO MARCHÉ E 2007 6506		DOE MUR RAMPE ESPAGNO SESO MARCHÉ E 2007 6506	JO2	FE	4
LE	3211	MAR	3884	MARCHÉ E 2010 8354 M - TRAVAUX DE FINITION - LIGNE E	TITULAIRE : MALET / EUROVIA / PEPINIERES DU LANGUEDOC	Original du marché E 2010 8354 M pour des travaux de finitions, Ligne E du tramway - Mai 2010 Titulaire: Groupement MALET / EUROVIA / PEPINIERES DU LANGUEDOC Dossier de suivi de consultation Résidu de l'offre Avis d'attribution Avenant n°1	JO2	DG	7
LE	6671	MAR	3895	MARCHÉ E 2011 9480 M - MAITRISE D'OEUVRE AJUSTEMENTS FINAUX - LIGNE TRAMWAY	TITULAIRE : INGEROP CONSEIL & INGENIERIE	Original du marché E 2011 9480 M relatif aux ajustements finaux de la maîtrise d'oeuvre - ligne de tramway- Septembre 2011 Avis d'attribution Résidu de l'offre du titulaire INGEROP CONSEIL & INGENIERIE Avenant n°1, février 2012	JO2	CC	1
LE	3212	OFF	3912	ESCALIERS MECANIKES - PROCEDURE LANCEE & AVIS DECLARATION SANS SUITE - LIGNE E		Escaliers mécaniques - ligne E : procédure lancée le 12/02/2010 Suivi de consultation et avis de déclaration sans suite le 02/06/2010	JO2	EE	7
LE	3211	OFF	3919	OFFRES DES ENTREPRISES - TRAVAUX DE FINITIONS - LIGNE E TRAMWAY	OFFRES DES ENTREPRISES NON RETENUES	Offres des entreprises non retenues pour les travaux de finitions - Ligne E Groupement EXEDRA / CARO / THOMAS & DANIZAN / LHERM TP (+CD ROM) Groupement SESEN / CAUSSAT (+ clé USB) CARI (offre dématérialisée)	JO2	ED	7
LE	3202	MAR	3933	GESTION DE MARCHÉ E 2007 6506 M - SESO - MUR DE SOUTÈNEMENT PHASE 2 - LIGNE T1	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Dossier administratif et états d'acompte Gestion de marché E 2007 6506 M concernant le mur de soutènement phase 2 - ligne T1 de tramway Titulaire : SESO	JO2	DD	6
LE	3801	MAR	3954	GESTION DE MARCHÉ E 2007 6799 M - AXIMA - CENTRE DE MAINTENANCE LOT 8	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Dossier administratif et états d'acompte Gestion de marché E 2007 6799 M pour la réalisation du centre de maintenance Lot 8 Chauffage, ventilation, climatisation, Ligne E de tramway Titulaire : AXIMA	JO2	DB	6
LE	3102	MAR	3955	GESTION DE MARCHÉ E 2008 7413 M - BERTHIER MAUGARD - POLYGONALE CHANTIER	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Dossier administratif et états d'acompte Gestion de Marché E 2008 7413 M marché complémentaire pour les travaux de réalisation de la polygonale de chantier du tramway ligne E Titulaire : Berthier/Maugard/Bertheau/Saint Crik,	JO2	DB	6
LE	3801	MAR	3956	GESTION DE MARCHÉ E 2007 6823 M - CIMSO - CENTRE DE MAINTENANCE LOT 14	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Dossier administratif et états d'acompte Gestion de marché E 2007 6823 M pour la réalisation du centre de maintenance, Lot 14 menuiseries intérieures, Ligne E de tramway Titulaire :	JO2	ED	7
LE	3801	MAR	3957	GESTION DE MARCHÉ E 2007 6800 M - PROMO SANIT LOT 9 PLOMBERIE	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Dossier administratif et états d'acompte Marché E 2007 6800 M pour la réalisation du centre de maintenance lot 9 Plomberie, ligne E de tramway Titulaire : PROMO SANIT	JO2	ED	7
LE	3801	MAR	3958	GESTION DE MARCHÉ E 2007 6793 M - GBMP - CENTRE MAINTENANCE LOT 2 GROS OEUVRE	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Dossier administratif et états d'acompte Gestion de marché E 2007 6793 M pour la réalisation du centre de maintenance Lot 2 gros oeuvre, Ligne E de Tramway Titulaire : GBMP	JO2	FE	4
LE	3202	MAR	3962	GESTION DE MARCHÉ E 2006 5557 M - SOGEA SO - PASSERELLES METALLIQUES DU RIOU	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Dossier administratif et états d'acompte Gestion de Marché E 2006 5557 M pour les passerelles métalliques piétonne et piétonne + cycle franchissant le Riou (Commune de Blagnac), Ligne E Tramway (Toulouse-Blagnac-Beauzelle) Titulaire : SOGEA SUD-OUEST	JO2	EE	7
LE	7206	MAR	3967	MARCHÉ SUBSEQUENT E 2010 8825 M - ETUDE FAISABILITE AMELIORATION PONT DU TOUCH	TITULAIRE: EGIS AMENAGEMENT	Original du Marché E 2010 8825 M, marché subséquent Accord cadre Assistance Etudes Aménagement Transport, génie civil - VRD : Etude faisabilité amélioration du Pont du Touch TITULAIRE: EGIS AMENAGEMENT Dossier de suivi de consultation Résidu de l'offre Offres non retenues	JO2	DE	7
LE	7206	MAR	3968	MARCHÉ SUBSEQUENT E 2010 8476 M - ETUDE FAISABILITE TERMINUS LIGNE 46	TITULAIRE : EGIS AMENAGEMENT	Original du Marché E 2010 8476 M, marché subséquent Accord cadre Assistance Etudes Aménagement Transport, génie civil - VRD : Etude faisabilité terminus ligne 46 TITULAIRE : EGIS AMENAGEMENT Dossier de suivi de consultation Résidu de l'offre Offres des entreprises non retenues	JO2	DE	7
LE	7209	MAR	3969	MARCHÉ SUBSEQUENT E 2010 8590 M - MISSION ASSISTANCE FDM MATERIEL ROULANT	TITULAIRE : GESTE ENGINEERING	Original du marché E 2010 8590 M, marché subséquent Accord cadre exploitation et systèmes concernant l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur la FDM du matériel roulant TITULAIRE : GESTE ENGINEERING Dossier de suivi de consultation Résidu de l'offre Offres des entreprises non retenues	JO2	XX	0
LE	7205	MAR	3978	MAPA CONTROLE TECHNIQUE - LOCAUX BUS GAROSSOS - LIGNE E		Marché à procédure adapté (MAPA) concernant le contrôle technique des locaux bus Garossos de la ligne E de tramway lancé le 03 février 2010 lettres de consultation offres des entreprises non retenues rapport d'analyse des offres lettres de rejets d'offres	JO2	XX	99

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	7203	MAR	3979	MAPA MISSION CSPS - LOCAUX BUS GAROSSOS - LIGNE E		Marché à procédure adapté (MAPA) concernant la mission CSPS sur les locaux bus Garossos de la ligne E de tramway lancé le 03 février 2010 lettres de consultation offres des entreprises non retenues rapport d'analyse des offres lettres de rejets d'offres	JO2	XX	99
LE	9999	CVT	3981	CONVENTIONS DIVERSES LIGNE E	LIGNE E	Conventions diverses concernant la ligne E de tramway - E 2006 5776 CN conclue avec le CHU de Purpan pour les travaux de déviation des réseaux de Purpan - Avenant n°1 - E 2006 5790 CN conclue avec le CHU de Purpan pour les travaux de déviation des réseaux de Purpan - avenant n°1 - E 2010 8658 CN conclue avec le Conseil Général pour la prise en charge financière des aménagements ZAC Cartoucherie - avenant n°1 - E 2011 9381 CN conclue avec le Conseil Général pour ma réfection étanchéité Pont du Touch - E 2006 5774 CN conclue avec la ville de Blagnac pour les travaux de déviation du réseau de géothermie - avenant n°1 - E 2010 8530 CN conclue avec la ville de Blagnac pour les aménagements qualitatifs (conventio de fonds de concours) - E 2007 6486 CN passée avec Véolia Eau pour des travaux de modification et de protection des réseaux d'adduction d'eau potable et eaux usées sur Toulouse -avenant n°1; avenant n°2 - E 2006 5778 CN conclue avec le Grand Toulouse pour la déviation des réseaux d'eaux - avenant n°1; avenant n° 2, novembre 2012 - E 2010 8659 CN conclue avec la CUGT (convention de financement) pour la prise en charge des plus values financières des aménagements qualitatifs souhaités par le Grand Toulouse - E 2006 5827 CN passée avec la CUGT pour la déviation des réseaux d'eau potable - avenant n°1 - E 2010 8658 CN passée entre la SMAT et la SETOMIP (convention de fonds de concours) pour les aménagements liés au passage du tramway sur la ZAC de la Cartoucherie - E 2008 7322 CN (convention de fonds de concours) passée entre SEM CONSTELLATION / OPPIDEA et le SMTc pour la prise en charge financières des aménagements liés au passage du tramway sur la ZAC Andromède, notifiée le 27 octobre 2008 - avenant n°1 - E 2008 7609 CN (convention de concours) passée entre le SMTc et JC DECAUX, notifiée le 23 janvier 2009 - E 2007 6484 CN passée avec France Télécom, notifiée le 27 janvier 2010 pour des travaux de déviations de réseaux - Avenant n°1 - E 2008 7571 CN passée avec JC Decaux (convention de fonds de concours) notifiée le 1er décembre 2008 pour la prise en charge financière des déplacements de mobilier Decaux - E 2008 7683 CN passée entre le SMTc et ERDF notifiée le 5 mars 2009 pour le raccordement de l'installation électrique - E 2008 7088 CN passée entre le SMTc et l'INRAP notifiée le 25 février 2009 pour la réalisation des fouilles archéologiques préventives - Avenant n°1 - CN 2007 03 E passée entre le Conseil Général et le SMTc le 1er août 2007 pour le doublement de la RD 902 entre l'échangeur Nord de Blagnac et l'échnageur de Beauzelle, avenant n° 1 - CN 2006 0072 E passée avec la région Midi-Pyrénées notifié le 18 juin 2009 pour l'occupation temporaire du domaine public régional - avenant n°2	5E	AA	3
LE	8103	MAR	4008	MARCHE MAPA E 2009 8095 M - FOURNITURE ET POSE PANNEAUX DE CHANTIER - LIGNE E	TITULAIRE : AXIMUM	Marché Mapa (marché à procédure adaptée) E 2009 8095 M pour la fourniture et la pose de panneaux de chantier, ligne E Titulaire AXIMUM Dossier de suivi de consultation Résidu de la candidature et de l'offre du titulaire Avis d'attribution du marché	JO2	CB	5
LE	3101	MAR	4009	MARCHE MAPA E 2010 8420 M - ETUDE HYDROGEOLOGIQUE DE TYPE G12 - LIGNE E	TITULAIRE : ARGITEC	Marché MAPA E 2010 8420 M - Etude hydrogéologique de type G12, ligne E Titulaire : Argitec Dossier de suivi de consultation Résidu de la candidature et de l'offre du titulaire Avis d'attribution du marché	JO2	CB	5
LE	3103	AVP	4018	RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES - RAPPORT SONDAGES ET INVESTIGATIONS GEOTECH	CAMPAGNE 2005 -2006 - ENTREPRISE FUGRO	Reconnaisances géotechniques : Rapports des sondages et investigations géotechniques menées dans le cadre des études de la ligne E par l'entreprise FUGRO lors de la campagne 2005-2006	JO2	JI	6
LE	3103	AVP	4019	RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES - RAPPORT SONDAGES ET INVESTIGATIONS GEOTECH	CAMPAGNE 2007-2008 - ENTREPRISE ALIOS PYRENEES	Reconnaisances géotechniques : Rapports des sondages et investigations géotechniques menées dans le cadre des études de la ligne E par l'entreprise ALIOS PYRENEES lors de la campagne 2007-2008	JO2	JI	5

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	8101	GEN	4030	ENQUETE PUBLIQUE PARCELLAIRE - LIGNE E DE TRAMWAY	DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE PARCELLAIRE	Organisation enquête publique Préfecture Original de l'arrêté DUP conventions d'occupation du domaine Publics Dossier de consultation préalable des services de l'Etat Registres enquête DUP + parcellaire Rapport commission enquête + arrêté cessibilité PLU Toulouse Courriers mairie affichage Courriers riverains Toulouse et Blagnac Convention occupation temporaire Lycée des Arènes Archéologie Assurance propriétaires des 54-56-58 chemin des Amandiers a Beauzelle Parcelle agricole (Mr SCOTTON) Beauzelle Ouvrage RIOU Significations huissiers notification ouverture enquête parcellaire (Mme LEROUX et Mme TOUCHAIS) articles de presse GUO SLT	JO2	FE	6
LE	3202	MAR	4058	GESTION DE MARCHÉ E 2006 5555 M / E 2006 5556 M - LIGNE E DE TRAMWAY	DOSSIERS DE SOUS-TRAITANTS	Gestion de marché, dossiers de sous-traitants, ligne E de tramway Marché E 2006 5555 M : trémie de relais Titulaire : BEC Frères Marché E 2006 5556 M : construction pont rail Jean Maga Titulaire : Eurovia	JO2	LI	5
LE	3106	MAR	4059	GESTION DE MARCHÉ E 2006 5487 M - LIGNE E DE TRAMWAY	DOSSIERS DE SOUS-TRAITANTS	Gestion de marché E 2006 5487 M, dossiers de sous-traitants, ligne E de tramway Marché E 2006 5487 M : travaux préparatoires à la libération d'emprise Titulaire : Eurovia / Malet / Sogea / Spie	JO2	LI	5
LE	2100	GEN	4084	DEVIATIONS RESEAUX - LIGNE E		Déviations réseaux : EDF CGE Toulouse - Veolia OT-GUO, commune de Toulouse Numéricable TIGF GSO Dalkia SGR France Télécom Neuf Télécom Complétel Conseil Général Ville de Blagnac Relations avec les concessionnaires	JO2	DD	4
LE	6271	MAR	4115	MARCHÉ E 2011 9428 M - AJUSTEMENTS FINAUX CDM GAROSSOS MOE - LIGNE E	TITULAIRE : INGEROP	Marché E 2011 9428 M relatif aux ajustements finaux centre de maintenance de Garossos, Maîtrise d'oeuvre, ligne E de tramway Original du marché Dossier de suivi de consultation Offres rejetées	JO2	DG	2
LE	6671	OFF	4131	OFFRES ENTREPRISES - MAITRISE D'OEUVRE AJUSTEMENTS FINAUX - LIGNE E TRAMWAY	OFFRES DES ENTREPRISES NON RETENUES	Offres des entreprises non retenues pour la maîtrise d'oeuvre des ajustements finaux, Ligne E de tramway Egis Rail	JO2	DG	6
LE	6673	MAR	4141	MARCHÉ E 2012 10100 M - AJUSTEMENTS FINAUX CSPS - LIGNE E DE TRAMWAY	TITULAIRE : EXELL SECURITE	Marché E 2012 10100 M relatif aux ajustements finaux mission de coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) TITULAIRE : EXELL SECURITE Original du marché Dossier de suivi de consultation Offres rejetées Avis de résultat de marché	JO2	DF	7
LE	6672	MAR	4154	MARCHÉ E 2012 10017 M - AJUSTEMENTS FINAUX - EOQA - LIGNE E DE TRAMWAY	TITULAIRE : CERTIFER	Marché E 2012 10017 M concernant la mission EOQA, ajustements finaux, ligne E de tramway TITULAIRE : CERTIFER Original du marché Dossier de suivi de consultation Résidu de l'offre du titulaire Offres rejetées Avis de résultats du marché	JO2	DD	7
LE	3308	MAR	4185	MARCHÉ E 2011 9839 M - LOT GROS OEUVRE - LOCAUX BUS GAROSSOS - LIGNE E TRAMWAY	TITULAIRE : BOURDARIOS	Marché E 2011 9839 M concernant le Lot Gros Oeuvre - locaux bus de Garossos, ligne E de tramway TITULAIRE : BOURDARIOS Original du marché Dossier suivi de consultation Résidu des offres de titulaire Avis de résultat de marché	JO2	AA	7
LE	3308	MAR	4186	MARCHÉ E 2011 9868 M - LOT SECOND OEUVRE - LOCAUX BUS GAROSSOS - LIGNE E TRAMWAY	TITULAIRE : GBMP	Marché E 2011 9868 M concernant le Lot second oeuvre, locaux bus Garossos - Ligne E Tramway Titulaire : GBMP Original du marché Dossier suivi de consultation Résidu des offres de titulaire Avis de résultat de marché	JO2	AA	7
LE	7207	MAR	4192	MARCHÉ E 2012 10086 M - EOQA - EXPERTISE NOUVELLE VERSION SIL2	TITULAIRE : BUREAU VERITAS	Marché E 2012 10086 M concernant la mission EOQA pour une expertise de nouvelles versions logicielles SIL2 à implémenter sur le parc matériel roulant - Ligne E TITULAIRE : BUREAU VERITAS Marché négocié, pas d'avis d'attribution	JO2	AC	1
LE	1101	GEN	4209	DOSSIERS PARCELLAIRES - TOULOUSE - BLAGNAC - BAUZELLE - LIGNE E DE TRAMWAY	2006	Dossiers parcellaires, ligne B, 2006 Toulouse / Blagnac / Beauzelle	JO2	LI	2
LE	4185	OFF	4216	OFFRES ET CANDIDATURES DES ENTREPRISES - GROS OEUVRE - LOCAUX BUS GAROSSOS	OFFRES ET CANDIDATURES NON RETENUES	Offres et candidatures rejetées pour le Lot 1, gros oeuvre, locaux bus Garossos, Ligne E - GBMP (+ Cd Rom) - THOMAS ET DANIZAN	JO2	LI	7
LE	4186	OFF	4217	OFFRES DES ENTREPRISES - SECOND OEUVRE - LOCAUX BUS GAROSSOS	OFFRES NON RETENUES	Offres rejetées pour le lot 2, second oeuvre, locaux bus Garossos - GBMP (+ CD rom)	JO2	LI	7
LE	9999	CVT	4227	DOCUMENTS DE PREPARATION DE CONVENTIONS - LIGNE E DE TRAMWAY	STATIONNEMENT PROVISOIRE - ECLAIRAGE PROVISOIRE - PORTAIL ET AUTOMATISME	Documents de préparation des conventions suivantes : - convention stationnement provisoires - convention éclairage provisoire - convention reculs de portail et automatisme	JO2	DG	7
LE	3306	MAR	4233	MARCHÉ A PROCEDURE ADAPTEE E 2009 7704 M - PLAQUE DE FIRME - LIGNE E DE TRAMWAY	MAPA	Marché à procédure adaptée (Mapa) - plaque de firme - ligne E de tramway Dossier de suivi de consultation Mapa original Résidu de l'offre AXYAL	JO2	AD	6

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	7205	CGT	4236	RAPPORT INITIAL ET FINAL DE CONTROLE TECHNIQUE - LIGNE E	CONTROLE TECHNIQUE	Rapport final de contrôle technique - autres ouvrages - 30/03/2011 - SOCOTEC Rapport final de contrôle technique - OA Jean Maga, passerelles sur le Riou, trémie Pasteur - 22/04/2009 - SOCOTEC Rapport initial de contrôle technique - Pont Jean Maga - 10/07/2007 - SOCOTEC Rapport initial de contrôle technique - Trémie du relais - 26/11/2007 - SOCOTEC Rapport initial de contrôle technique - stade projet de la construction du tramway - 22/11/2006 - SOCOTEC	JO2	LI	7
LE	6671	OFF	4258	OFFRES DES ENTREPRISES - MAITRISE D'OEUVRE AJUSTEMENTS FINAUX - LIGNE E	OFFRES DES ENTREPRISES NON RETENUES	Offres des entreprises non retenues pour le marché Maîtrise d'Oeuvre Ajustements finaux - Ligne Garonne - Résidu de l'offre INGEROP	JO2	CB	2
LE	1101	GEN	4319	DOSSIERS PARCELLAIRES - LIGNE E	DOSSIERS - PLANS - ARRETES - COURRIERS...	Dossiers parcellaires - Ligne E: - Etats parcellaires (Identité propriétaires) - Avant-projet Dossier Synthèse Juin 2004 - Enquête parcellaire n°2 - Plans emprises SEMALY - Documents relatifs à la préparation enquête parcellaire - Plans parcellaires pour suivi état des lieux - Plan assurance qualité Foncier fourni par la SCET - Retour questionnaire avant enquête parcellaire - Cahier de travail Mari - Extrait PLU Toulouse+Blagnac - Arrêté cessibilité n°145 du 28/11/2007 - Estimations des domaines - Registres d'enquêtes (pub+parcellaire) - Rapports d'enquêtes - Demandes de RSU (copie acte + origine de propriété) - Dossier de géomètre FIT - 1ère édition parcellaire envoyée par FIT "lettres de contact" - plan parcellaire Commune de Blagnac (planches 1 à 9) - plan parcellaire commune de Toulouse (planches 1 à 8) - plan parcellaire commune de Beauzelle (planches 1 à 3) - préparation des états parcellaires - dossier parcellaire enquête complémentaire (mars 2007) - communes Blagnac et Toulouse - Restitutions clôtures, portails (extrait marche E 2006 5487 M)	JO2	AF	3
LE	9999	CGT	4324	FICHES DE LIAISONS SMAT / SMTC - INSTRUCTION DES PC - ANNEES 2004 A 2011	ARCHIVES DIRECTION TRAMWAY TCSP	Fiches de liaisons SMAT / SMTC relatives à l'instruction des permis de construire pour le tramway Ligne E pour les années 2004 à 2011 Archives Direction Tramway TCSP	JO2	AD	3
LE	8202	GEN	4337	DOSSIERS INDEMNISATIONS COMMERCANTS - LIGNE E	ARCHIVE 1	Dossiers d'indemnisation des commerçants, ligne E - Archive n°1 : - Pharmacie Le Grand Noble - EURL Lamiel : dossier 1 / dossier 2 - Pharmacie Darles : Dossier 1 / dossier 2 / dossier 3 / dossier 4 - Pharmacie de la Palme : Dossier 1 / dossier 2 / dossier 3 / dossier 4 / dossier 5 - Pharmacie Oldak Assoun : Dossier 1 / dossier 2 / dossier 3	JO2	AA	1
LE	8202	GEN	4338	DOSSIERS INDEMNISATIONS COMMERCANTS - LIGNE E	ARCHIVE 5	Dossiers indemnisations des commerçants, Ligne E - Archive n° 5 : - Lyly Rose : dossier 1 - Pharmacie d'Ancely : dossier 1 - Aline Fontava esthétique : dossier 1 - Rejeté par TA - Médiagraph : dossier 1 - pas de préjudice - Le petit salon : Dossier 1 - sans suite - Pizza Marino : dossier 1 - - La boulange toulousaine : dossier 1 - rejeté par TA - ABC Retouches : dossier 1 - rejeté par TA - Baker Street - Boulangerie : dossier 1 - sans suite - SARL Auto Ecole du plateau : dossier 1 - absence de préjudice - SARL Aria - Croq Fraich : dossier 1 - rejeté par TA - Ste Alkynia : dossier 1 - sans suite - Vive le jardin : dossier 1 - Rejeté par TA - Sarl Espace Animalia : dossier 1 - Rejeté par TA - Mme Baby - Ophtalmo : dossier 1 - Rejeté par TA - Restaurant l'Escale en Asie : dossier 1 - Rejeté par TA - Le canard sur le Grill : dossier 1 - Rejeté par TA - Jean Moncouet - Formations et services : dossier 1 - Rejeté par TA - Dr Jean-Guy Marc : dossier 1 / dossier 2 - Le jardin des fleurs Le fleuriste SARL Juchau : dossier 1 / dossier 2 / dossier 3 - Ste Bel air service : Marche Plus : dossier 1 / dossier 2 - Eurl Doulac - " La ferme gourmande" : dossier 1 / dossier 2 / dossier 3 - Ancely Coiffure : dossier 1 / dossier 2 - Sarl Pizzeria l'olivade : dossier 1 / dossier 2 - rejeté par TA - Sarl Horel - Le fournil de laura : dossier 1 / dossier 2 - Fairfield café : dossier 1 / dossier 2 - Ets Ruiz - Radiateur toulousain : dossier1	JO2	AA	5
LE	8202	GEN	4339	DOSSIERS INDEMNISATIONS COMMERCANTS - LIGNE E	ARCHIVE 6	Dossiers d'indemnisation des commerçants, ligne E - Archives 6: - Sarl Profession beauté : dossier 1 - Pharmacie Delbruel - Pharmacie du Ritouret : dossier 1 - Auto école Rallye - Mr Duroux : dossier 1 - Les jardins de Catalogne : dossier 1 / dossier 2 / dossier 3 - Mpa Ford Blagnac : dossier 1 / dossier 2 - Sarl H5 Toulouse : dossier 1 - Jean Autones : dossier 1 - Cyril Berehouc : Dossier 1 - Les Lavandines - Eurl les Oliviades : dossier 1 / dossier 2 / dossier 3 - SNC Pharmacie de Grande Bretagne : dossier 1 - Ste Lire et écrire : dossier 1 / dossier 2	JO2	AA	4

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-
DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	8202	GEN	4340	DOSSIERS INDEMNISATIONS COMMERÇANTS - LIGNE E	ARCHIVE 7	Dossiers indemnisations commerçants, ligne E - Archive 7 : - Boulangerie Pâtisserie Puech - AKCS coiffure - Sarl Apem - Station de lavage Ancely - Mr Merle - Aux pains romains - SCM Des Drs Belot et Dewasne - Fruits et légumes - Mr Billette - Cabinet médical Pasteur - Centre de danse Biotonia - Mme Boudet Osthéopathe - Mme Candido - Kinésithérapeute - Mme Challet - Mr Denis Conan Fabricant de portail - Eurl Christophe D - Coiffure - Côté Chien - Boucherie de Biasi - Clinique vétérinaire - Dr Famose - Drs Fonquernie et Hillaire - Epi Gaulois - La ferme gourmande - Lafforgue Frères SA - Marie-Christine Coiffure - Marylaora Mme Fantova - MB8 Automobiles - Mme Payet - Pharmacie de Grande Bretagne - Hotel restaurant le palladia - Picard Mme Monge - Mme Quadri Cabinet dentaire - Mme Ramisse - Sarl Syed Restaurant l'Agra - Sci Blagnac Mr Moly - Sodiam - Studio préférence coiffure - Ste D&G - Restaurant l'Escale en Asie - Cécile Mauvezin Kinésithérapeute - Cabinet médical d'angiologie Drs Calvet et Bauvin - Cabinet Geffi - perte de loyers - Mr Gennero - perte de loyers - Mme Faure - perte de loyers - Mme Pauly - perte de loyers - Troc'vet - Boucherie Bio Blagnac - Soffy coiffure	JO2	CA	6
LE	8202	GEN	4341	DOSSIERS INDEMNISATIONS COMMERÇANTS - LIGNE E	ARCHIVE 2	Dossiers indemnisations commerçants - Ligne E - Archive 2: -Ô Délice de Sylvie : dossier 1 à dossier 5 - Tutti Pizza Sarl Asya : dossier 1 à dossier 4 - Les Jardins de Garona : dossier 1 à dossier 4 - Le Guili Guili : dossier 1 à dossier 5 - SNC Heuze - Le Chimel : dossier 1 à dossier 3	JO2	AA	2
LE	8202	GEN	4342	DOSSIERS INDEMNISATIONS COMMERÇANTS - LIGNE E	ARCHIVE 3	Dossiers indemnisations commerçants - ligne E - Archive 3 : - Ste Stevo's dining emporium - La faim des haricots : dossier 1 à dossier 4 - Tabac journaux de sousa : dossier 1 et dossier 2 - Tabac presse Leloir : dossier 1 à dossier 3 - Le scribe d'Oc : dossier 1 à dossier 3 - Sarl Pacific wash : dossier 1 à dossier 2 - Luna Rossa - Mr Brun : dossier 1 à dossier 3 - Sarl Katy Boutik : dossier à dossier 2	JO2	AA	4
LE	8202	GEN	4343	DOSSIERS INDEMNISATIONS COMMERÇANTS - LIGNE E	ARCHIVE 4	Dossiers indemnisations commerçants - Ligne E - archive 4: - Euroforme : dossier 1 à dossier 3 - Eurl Chantepain : dossier 1 à dossier 2 - Eurl au Pecher Mignon : dossier 1 au dossier 3 - Sarl La brioche Normande : dossier 1 à dossier 2 - Ste Art et création : dossier 1 à dossier 3 - LPL automobiles : dossier 1 à dossier 3 - Laboratoire Anabio : dossier 1 à dossier 2	JO2	AA	3
LE	3209	CGT	4344	AUTORISATIONS DE TRAVAUX SUR VOIE PUBLIQUE - 2010 - VILLE TOULOUSE	SUIVI TRAVAUX	Autorisations de travaux sur la voie publique par la ville de Toulouse, 2010 Permissions voiries et autorisation de travaux clôture chez les riverains	JO2	XX	99
LE	3210	CGT	4345	AUTORISATIONS DE TRAVAUX SUR VOIE PUBLIQUE - VILLE DE BLAGNAC - 2010	SUIVI TRAVAUX	Autorisations de travaux sur la voie publique par la ville de Blagnac, 2010 Permissions voiries et autorisation de travaux clôture chez les riverains	JO2	AB	3
LE	9999	AVP	4388	DOSSIER AVANT-PROJET - PREMIER DOSSIER AVP 2003 - LIGNE E	AVP 2003 - PLANS ET DOSSIERS	AVP 2003 : avant-projet Ligne E Dossier de synthèse Dossier variante Patte d'Oie Dossier comparatif variante aménagement Avenue des Pins Etudes complémentaires de l'AVP Juin 2004 : ville de Toulouse modifications et compléments d'aménagements; CHU Purpan propositions complémentaires d'aménagements Mai 2004; ville de Blagnac variantes d'aménagement Mai 2004 Etude de faisabilité - Terminus Garossos Ligne E Septembre 2004 Planning prévisionnel de travaux Planning et coût volume 1 décembre 2003 Plans de synthèse Ouvrages d'art volume G décembre 2003 Déviations de réseaux volume H décembre 2003 Carrefours volume E décembre 2003 Aménagements urbains volume A décembre 2003 Espaces verts et plantations volume B décembre 2003 Plannings et coûts volume I décembre 2003 CD ROM : AVP Etude d'impact octobre 2003 Aménagements urbains volume A Espaces verts et plantations volume B Voirie volume C Schéma directeur d'aménagement lumière volume D Carrefours volume E Stations et locaux techniques volume F Ouvrages d'art volume G Déviations de réseaux volume H Planning et coût volume I Fichiers de sauvegarde Semaly AVP décembre 2003 Translohr	JO2	BC	4
LE	9999	AVP	4389	DOSSIER AVANT-PROJET - AVP 2003 PLANS TECHNIQUES - LIGNE E	AVP 2003 - PLANS	AVP 2003 - Avant-projet Ligne E Plans techniques : Récolements des réseaux existants secteur A, B, C, D, E Projet de relocalisation des réseaux secteur A, B, C, D, E	JO2	DB	4

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-
DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	9999	AVP	4390	DOSSIER AVANT-PROJET - AVP 2005 - LIGNE E	AVP 2005 - PLANS ET DOSSIERS	Dossiers AVP 2005 : Avant-projet - Ligne E Aménagements urbains : volume A Espaces verts et plantations : volume B Voirie : volume C Carrefours : volume E Stations et locaux techniques : volume F Ouvrages d'art : volume G Plannings : volume I Travaux : volume J Revêtements de plate-forme : volume L1 Voie ferrée : volume L2 Equipements HT/BT/Traction : volume M1 LAC : volume M2 Signalisation ferroviaire : Volume M3 SAE SIV radiocommunication : volume M4 Téléphonie interphonie : volume M5 Vidéosurveillance : Volume M6 Supervision des carrefours : volume M7 Chronométrie : volume M8 Sonorisation : volume M9 GTC : volume M10 PCC dépôt Garossos : Volume M11 Interfaces systèmes : Volume M12 Principes généraux d'exploitation : volume N PLANS: Plans annexe volume L2 : profil en long de la voie V1 dans le sens Nord-Sud Plans annexe volume A et volume 1 : plans d'aménagements urbains-revêtements de sols annexe au volume L2 : plans techniques, planimétrie Plan général de la ligne Carnet de modes de pose de voie volume L2 annexe 2	JO2	BC	5
LE	3207	DOE	4392	DOE ET DTE MOBILIER URBAIN - SERI - LIGNE E	DOSSIER A / DOSSIER B / DOSSIER C	DOE DTE Mobilier urbain - LIGNE E (station et ligne) Titulaire : SERI Dossier A :PAQ Dossier B: Plans de recolement Dossier C	JO2	AD	6
LE	3211	DOE	4393	DOE VRD3 BELISAIRE BELLAY GEOTHERMIE GIRATOIRE DU RELAIS / TOEC - LIGNE E	TITULAIRE: EUROVIA	DOE VRD3 Bélisaire/Bellay/Géothermie/Giratoire du relais/Giratoire du Toec Titulaire : Eurovia Dossier A : documents généraux Dossier B : plans de récolement	JO	AD	6
LE	3801	DOE	4394	DOE / DTE LOT 18 ESPACES VERTS - CAUSSAT - CENTRE DE MAINTENANCE - LIGNE E	DOSSIER A / DOSSIER B / DOSSIER C	DOE et DTE du lot 18 espaces verts, centre de maintenance, ligne E Titulaire : CAUSSAT Dossier A : documents généraux Dossier B: plan de recolement plantation et arrosage Dossier C : E96-20-00	JO2	AD	6
LE	3802	DOE	4395	DOE DTE MACHINE A LAVER LES TRAMWAYS - FDI+ - CENTRE DE MAINTENANCE LIGNE E	DOSSIER A / DOSSIER B / DOSSIER C	DOE DTE machine à laver les rames, tramways, centre de maintenance Ligne E Titulaire : FDI+ Dossier A : documents généraux Dossier B : plans exécution Dossier C : 4 dossiers : description, maintenance + annexe 2, identification, entretien et maintenance (SERV ENVIRONNEMENT)	JO2	AD	6
LE	3305	DOE	4396	DOE DTE - ENERGIE HT BT TRACTION - LIGNE E	TITULAIRE : EURELEC / SPIE / ETF	DOE et DTE concernant le lot Energie HT BT Traction, ligne E de tramway Titulaire : Eurelec souchon / Spie batignolles / ETF Schémas plans : dossier et mise à jour: - documentation et manuel - documents communs - sous station Arènes / Casselardit / Ancely / Guyenne / patinoire / lycée / Garossos / Centre de maintenance Garossos / Ligne / Essais recettes réception DTE E60-30-00, documentations et manuels de maintenance	JO2	XX	99
LE	3208	DOE	4397	DOE DTE SIGNALISATION LUMINEUSE TRAFIC (SLT) - SPIE - LIGNE E	DOSSIER A / DOSSIER B / DOSSIER C	DOE DTE Signalisation lumineuse de trafic (SLT) ligne E Titulaire : SPIE plans armoires secteur A/B/C/D/E, 2011; dossier de réflectométrie; dossier de plans; dossier de régulation carrefour Dossier C : DTE-SLT-V1	JO2	AC	2
LE	3202	MAR	4398	DOE DTE SIGNALISATION FERROVIAIRE - CEGELEC CENTRE EST - LIGNE E	BOITE 1/2	DOE DTE Signalisation ferroviaire, Ligne E de tramway Titulaire : Cegelec Centre Est Classeur 1 : Etudes générales / études détaillées Classeur 2 : Implantation des équipements Classeur 3 : Maintenance et exploitation Classeur 4 : Manuel de maintenance Plans de recolement : CDM Plans de recolement : Garossos et Arènes	JO2	AG	3
LE	3202	MAR	4399	DOE DTE SIGNALISATION FERROVIAIRE - CEGELEC CENTRE EST - LIGNE E	BOITE 2/2	DOE DTE Signalisation ferroviaire, ligne E de tramway Titulaire : Cegelec Centre Est Dossier essais : essais usine, essais site	JO2	AC	5
LE	3304	DOE	4400	DOE DTE LIGNE AERIENNE DE CONTACT (LAC) - CEGELEC - LIGNE TRAMWAY	BOITE 1/2	DOE DTE ligne aérienne de contact (LAC), Cegelec, ligne E de tramway et Centre de maintenance Titulaire : Cegelec - documents de synthèse - procédures - spécifications générales - carnet des massifs - contrôle et réglages - carnet des montages par support - IS01 à OS10; IS11 à IS17 + Dépôt - plants d'implantation au 1/200ème : 005 à 251	JO2	AG	3
LE	3304	DOE	4401	DOE DTE LIGNE AERIENNE DE CONTACT (LAC) - CEGELEC - LIGNE TRAMWAY	BOITE 2/2	DOE DTE ligne aérienne de contact (LAC), Cegelec, ligne E de tramway et Centre de maintenance Titulaire : Cegelec Plans techniques : Equipements, installations fixes, support de LAC,,,	JO2	XX	99
LE	3202	DOE	4404	DOE DTE OUVRAGE D'ART TREMIE DU RELAIS - BECS - LIGNE E DE TRAMWAY	DOSSIER DE RECOLEMENT	DOE DTE Ouvrage d'art Trémie de relais, ligne E de tramway Titulaire : BECS Dossier de récolement : - dossier d'entretien - notice de suivi géométrique de l'ouvrage - dossier d'exploitation - dossier d'ouvrage : 5 dossiers	JO2	AE	3

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	9999	CGT	4405	SUIVI PROJET LIGNE E - 2002 à 2011	ARCHIVES BENOIT PAVAGEAUD - BOITE 1/2	Suivi du projet de la ligne E de 2002 à 2011 par Benoît Pavageaud, ligne E Boite 1/2 - note d'organisation projet SAEIV - notes internes SMTC, fiches projet - déviations de réseaux - courants vagabonds - dossiers administratifs - suivi marché MOE - Suivi marché complémentaire reconnaissances géotechniques - Suivi validation PRO - CR CTP, CPP (classeur 1) - Données d'entrée : programmation lancement projet (classeur 7) - courriers envoyés (classeur 3 et classeur 4) - AOP Marché	JO2	XX	99
LE	9999	CGT	4406	SUIVI PROJET LIGNE E - 2002 à 2011	ARCHIVES BENOIT PAVAGEAUD - BOITE 2/2	Suivi du projet de la ligne E de 2002 à 2011 par Benoît Pavageaud, ligne E Boite 2/2 - Dossier arrêt DUP et recours DUP - AP Blagnac - ZAC Andromède - Région - Reprise AP Blagnac - envoi courrier Blagnac - Validation DCE - Tvx suivi consultations - Purpan - CR courrier - MOE 2ème contrat de facturation - Sémaly DGD - Rapport Transamo : étude d'exploitation de la desserte de l'aéroport de Toulouse - Rapport d'évaluation de l'enracinement des platanes de la route de Grenade à Blagnac. Synthèse des observations - Exploitation - Systèmes équipements - comité de pilotage systèmes - suivi projet TCSP ligne E - remise documents - fiches de modification - AP Toulouse - courrier population (2 dossiers)	JO2	AC	4
LE	9999	CGT	4408	SUIVI DE TRAVAUX - TRAVAUX ET DESIGN - LIGNE E	ARCHIVES BENOIT PAVAGEAUD	Suivi de travaux : travaux et désign - ligne E Archives de Benoît Pavageaud - TRU/SMTC : exploitation - Budget : suivi des délibérations - Travaux : synthèse MOA/MOE - Relations MOE/MOA - Centre de maintenance : phase études - Echanges avec la ville de Toulouse - design / documents image - planning organisation chantier - design courriers CR marché Transamo - CR coordination Toulouse-Blagnac - Dossier de consultation mission d'expertise en exploitabilité - Marché mission expertise en exploitabilité - Tit : TRANSAMO - Clôture du marché : fixation de l'indemnité de clôture E 2002 1973 M - Marché MOE pour les études et la réalisation ligne E E 2005 4242 M - Réglementations TCSP - Etat certu - Notes internes - Courrier Hôpital Purpan, AUAT, SEM aéroconstellation, CG31, DD31, CAGT - Transmission SMTC (délibérations, rapports) - courrier ville de Toulouse - Comparaison mode de transport - Echange Semaly - Abris de station, quai et fond de station - Evaluation de l'EOQA Insertion urbaine au stade du dossier préliminaire de sécurité Journal des Points Ouverts sur Avant-Projet 2005	JO2	XX	99
LE	3207	DOE	4409	DTE ABRI TYPE 5 - AMENAGEMENTS URBAINS INSERTIONS SECOND OEUVRE - LIGNE E	DTE CLEAR CHANNEL	DTE E52-20-00 (documentation technique exploitant) aménagements urbains insertions second oeuvre - Abri type 5 Titulaire : Clear Channel	JO2	AD	2
LE	7301	DOE	4410	DTE ESCALIERS MECANIQUES EXTERIEURS STATION ARENES - SIEMENS - LIGNE E	DOCUMENTATION TECHNIQUE EXPLOITANT	DTE 21-20-02 concernant les escaliers mécaniques extérieurs pour la station des Arènes mis en place dans le cadre de l'arrivée du tramway - Ligne E Titulaire : SIEMENS	JO2	AD	6
LE	3206	DOE	4411	DOE / DTE ECLAIRAGE PUBLIC - LIGNE E	TITULAIRE : CEGELEC - INEO SUEZ	DOE Eclairage public Titulaire : CEGELEC - INEO SUEZ Plan de récolement (+ mise à jour) : implantation des équipements, relevés photométriques, note de calcul, schéma de câblage, DTE, synoptique éclairage public - avenue de Grande Bretagne : RU02/RU03 et PL030 à PL060 - avenue des Arènes Romaines : RU04/RU05 et PL080 à PL105 - RU05/RU07 et PL105 à PL130 - RU08/RU09 et PL150 à PL170 - RU09/RU10 et PL170 à PL185 - RU10/RU11 et PL185 à PL200 - Ensemble des stations Blagnac - Servanty accès Airbus, rond point Airbus PL116 Copie consuel	JO2	AA	1
LE	3801	DOE	4412	DTE LOT 7 ELECTRICITE - CENTRE DE MAINTENANCE - LIGNE E	TITULAIRE : FONTANIE CLEMESSY	DTE E 95-10-00 (documentation technique exploitant) LOT 7 Electricité (installations électriques Courants forts/courants faibles) - Ligne E Titulaire : Fontanié Clemessy 2 dossiers	JO2	AB	1
LE	7301	DOE	4413	DOE ESCALIERS MECANIQUES STATION ARENES - LIGNE E	TITULAIRE : GTM	DOE Escaliers mécaniques station Arènes, ligne E Titulaire : GTM Fiches techniques, note de calcul, plans, qualité, sécurité	JO2	AD	6
LE	3204	DOE	4414	DOE / DTE AMENAGEMENT URBAIN ARROSAGE ET ENGazonnement - LIGNE E	TITULAIRE : NEPTUNE ARROSAGE	DOE / DTE Aménagement urbain, arrosage et engazonnement - Ligne E Titulaire : Neptune arrosage Plans de recolement : planche 005 à 251 DTE : E51-10-00 Carnet de détail	JO2	AE	2
LE	3204	DOE	4415	DOE / DTE AMENAGEMENT URBAIN PLANTATIONS ET ESPACES VERTS - LIGNE E	TITULAIRE : LES JARDINS TOULOUSAINS	DOE / DTE Aménagement urbain, plantations et espaces verts - Ligne E Titulaire : Les jardins toulousains Plans de récolement : planche 10 à 195 DTE	JO2	AE	2

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-
DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	7201	DOE	4416	DOE RESEAUX DE SERVICES UNIFIES (RDSU) FIBRE OPTIQUE - LIGNE E	TITULAIRE : CEGELEC / GRANIOU / AXIANS	DOE RDSU fibre optique, ligne E Titulaire : CEGELEC / GRANIOU / AXIANS Plans d'implantation : planche 01 à 251 Fichier de synthèse Fiches de contrôle de la pose DTE	JO2	AB	4
LE	3209	DOE	4417	DTE ASSAINISSEMENT BORDURES NIVELLEMENT ECLAIRAGE PUBLIC SLT MULTITUBULAIRE	TITULAIRE : EUROVIA / MALET	DTE EDE-360-TBB00 Assainissement, bordures nivellement, éclairage public, SLT, multitubulaire Titulaire : EUROVIA / MALET Ligne E Toulouse / Blagnac	JO2	AB	4
LE	3801	DOE	4418	DOE / DTE AMENAGEMENT INTERIEUR - LIGNE E	TITULAIRE : KOPRON	DOE Aménagement intérieur, ligne E Titulaire : KOPRON Dossier A : documents généraux Dossier B : plans et documents conformes à l'exécution - rideau métallique, porte accordéon, porte sectionnelle	JO2	AB	4
LE	3401	DOE	4419	DOE DTE OEUVRE D'ART LUMINEUSE - LIGNE E	TITULAIRE : CEGELEC	DOE DTE oeuvre d'art lumineuse, ligne E Titulaire : CEGELEC DTE : E50-10-000 DOE : plans, fiches techniques, fiches d'autocontrôles	JO2	XX	99
LE	3210	DOE	4420	DOE VOIRIE PLATEFORME BLAGNAC- LIGNE E DE TRAMWAY	TITULAIRE : MALET EUROVIA SOGEA - 1/3	DOE voirie plateforme Blagnac, ligne E de tramway Travaux de voirie - plateforme secteur Blagnac (voiries, infras réseaux secs, assainissement, béton de fondation plateforme, multitubulaires, fondations poteaux LAC et GC quais de stations) Plans de récolement : PL 110 à PL 225 Plans de récolement : PL 230 à PL 250 (voir LE-3210-DOE-4421) DTE : voir LE-3209-DOE-4417 référence : E 2006 5559 M	JO2	AE	4
LE	3210	DOE	4421	DOE VOIRIE PLATEFORME BLAGNAC - LIGNE E DE TRAMWAY	TITULAIRE : MALET EUROVIA SOGEA - 2/3	DOE voirie plateforme Blagnac, ligne E de tramway Travaux de voirie - plateforme secteur Blagnac (voiries, infras réseaux secs, assainissement, béton de fondation plateforme, multitubulaires, fondations poteaux LAC et GC quais de stations) Plans de récolement : PL 230 à PL 250 Plans de récolement : PL 110 à PL 225 (voir LE-3210-DOE-4420) DTE : voir LE-3209-DOE-4417 Référence : E 2006 5559 M	JO2	AB	4
LE	3210	DOE	4422	DOE VOIRIE PLATEFORME BLAGNAC - OEUVRES D'ART - LIGNE E DE TRAMWAY	TITULAIRE : MALET EUROVIA SOGEA	DOE plateforme Blagnac Marché complémentaire n°2 (intégration Oeuvre d'art AUDIBERT, socles sculptures,,,) Titulaire: MALET / EUROVIA / SOGEA Plans de récolement : 20 / 90 / 105 / 145	JO2	AB	1
LE	3210	DOE	4423	RAPPORT DE TELE-INSPECTION DES CANALISATIONS / RESEAUX - LIGNE E	TITULAIRE : EUROVIA (SME ET ABC)	Rapports de télé-inspection, inspection vidéo des canalisations / réseaux sur la ligne E, Blagnac - rapport d'inspection vidéo TV 6945, SME, 04/06/2010 - rapport Blagnac, rue George Sand, mars/avril 2009, ABC du Grand Sud-Eurovia - rapport de télé-inspection de canalisations, Août 2010, Route de Grenade Blagnac - rapport de télé-inspection de canalisations, Septembre/octobre 2009, Blagnac - Contrôle préalable à la réception de réseaux - Inspection télévisée, septembre 2008, Eurovia, Blagnac	JO2	AB	1
LE	3210	DOE	4424	DOE VOIRIE PLATEFORME BLAGNAC - CONTROLE ALTIMETRIQUE BCR - MULTITUBULAIRE	TITULAIRE : EUROVIA SOGEA - 3/3	Contrôle altimétrique BCR - Contrôle altimétrique multitubulaire - Plan des points de levée Z de la plateforme, ligne E DOE Annexe B4	JO2	AE	2
LE	6531	MAR	4452	MARCHE E 2012 10545 M - AJUSTEMENTS FINAUX - TVX VRD EQUIPEMENTS PLANTATIONS	TIT: Gpt EUROVIA / MALET	Marché E 2012 10545 M concernant les ajustements finaux, travaux de VRD, Equipements, Plantations Titulaire : Gpt EUROVIA / MALET Original du marché Avis de résultat de marché Offres rejetées Dossier de consultation	JO2	AB	7
LE	3101	CGT	4464	SUIVI MUR DE SOUTÈNEMENT ET OUVRAGES D'ART - LIGNE E DE TRAMWAY	RAPPORT ETUDE GEOTECHNIQUE / SONDAGE / SUIVI	Suivi mur de soutènement et ouvrages d'art, ligne E de tramway: - rapport d'étude géotechnique - reconnaissance de la trémie Pasteur - rapport d'étude géotechnique - Mur de soutènement AKENA - Compte-rendu de sondages - reconnaissances géotechniques-murs de soutènements et ouvrages d'art - Compte-rendu de sondages - Pont du Riou - 2° intervention - Compte-rendu de sondages - Galerie Technique Logisud Ligne E - Ouvrages d'art - Bordereaux d'envoi, CR - Echanges DDE / CG31 - EOQA - OCTA - SPS - DCE Offres - Passerelles du Riou	JO2	AC	1
LE	6671	MAR	4470	MARCHE E 2012 10482 M - AJF MAITRISE D'OEUVRE SUIVI DES TRAVAUX - LIGNE E	TITULAIRE : GPT INGEROP / GINGER CEBTP	Marché E 2012 10482 M concernant les ajustements finaux, maîtrise d'oeuvre pour le suivi des travaux, Ligne E Titulaire : GPT INGEROP / GINGER CEBTP Marché original Avis de résultat de marché Dossier de consultation Rejet d'offres	JO2	AE	4
LE	6531	OFF	4502	OFFRES DES ENTREPRISES - AJF LOT VRD - LIGNE E	OFFRES REJETEES	Offres des entreprises non retenues pour les ajustements finaux, lot VRD, ligne E Sacer Atlantique Eiffage TP SO	JO2	AB	7
LE	6131	CAN	4511	CANDIDATURES ENTREPRISES - AJF CENTRE DE MAINTENANCE LOT 2 SERRURERIE - LIGNE E	CANDIDATURES NON RETENUES	Candidatures non retenues pour le lot 02 serrurerie, AJF centre de maintenance, ligne E Artel	JO2	AA	6
LE	6131	OFF	4512	OFFRES DES ENTREPRISES - AJF CENTRE DE MAINTENANCE - LOT 02 SERRURERIE	OFFRES NON RETENUES	Offres non retenues pour le lot 02 serrurerie, AJF centre de maintenance, ligne E -GBMP -GCC - GTM SO -SCR Construction	JO2	AA	6
LE	3207	MAR	4520	MARCHE DECLARE SANS SUITE - MOBILIER URBAIN - LIGNE E DE TRAMWAY	TITULAIRE : LES JARDINS TOULOUSAINS	Marché déclaré sans suite pour l'offre de mobilier urbain sur la ligne E de tramway offre, dossier de consultation, marché...	JO2	AF	7

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	6671	MAR	4542	MARCHE E 2012 10318 M - RENFORCEMENT ECLAIRAGE ESPACE PIETON ZENITH	TITULAIRE : ETDE	Marché E 2012 10318 M concernant le renforcement de l'éclairage de l'espace piéton entre la station et l'accès au Zénith, rue Ella Maillard Titulaire : ETDE Dossier suivi de consultation Résidu de l'offre du titulaire Avis de résultat de marché	JO2	LG	3
LE	8202	GEN	4563	DOSSIER CONTENTIEUX - EPOUX SALVADOR - LIGNE E DE TRAMWAY	ARCHIVES DRM	Dossier contentieux SMAT contre époux Salvador (fissure maison 106 route de grenade à Blagnac) - Ligne E	JO2	AB	1
LE	8200	GEN	4566	DOSSIERS JURIDIQUES : TRANSACTIONS ET DIVERS JURIDIQUES - LIGNE E ET CDM	ARCHIVES DRM	Dossiers juridiques : transactions et divers juridiques sur la ligne E et le centre de maintenance CDM - Marché SLT SPIE - E 2006 5564 M (1 dossier) : réclamation de l'entreprise, Analyse du MOE, transaction et dossier juridique - Marché Energie - SPIE BATIGNOLLES Energie Souchon - E 2007 6785 M (1 dossier) : réclamation de l'entreprise, Analyse du MOE, transaction et dossier juridique - Marché RDSU - GRANIOU AXIANS CEGELEC - E 2007 6728 M (1 dossier) : réclamation de l'entreprise, analyse du MOE rejetée -Marché GTC AV - ROIRET - E 2006 5907 M (1 dossier) : réclamation de l'entreprise, Analyse du MOE, transaction et dossier juridique - Marché LAC - CEGELEC - E 2006 5908 M (1 dossier) : réclamation de l'entreprise, analyse du MOE, transaction et dossier juridique - Marché oeuvre d'art lumineuse - AUDIBERT ss-traitant CEGELEC - E 2008 7344 M (1 dossier) : réclamation de l'entreprise, dossier juridique - Marché signalisation ferroviaire - CEGELEC CENTRE EST - E 2006 5905 M (1 dossier) : mise en demeure de l'entreprise pour lever les réserves, dossier juridique - Marché Escaliers mécaniques des Arènes - OTIS - E 2010 8230 M (1 dossier) : réclamation de l'entreprise, transaction et dossier juridique - Courriers divers accident demies sphère tramway / plots (1 dossier) - Marché Lot 1 VRD GUINTOLI E 2007 6791 M (3 dossiers) : réclamation de l'entreprise, analyse du MOE, transaction et dossier juridique - Marché lot 6 SERRURERIE E 2007 6797 M (1 dossier) : réclamation de l'entreprise, analyse du MOE, transaction et dossier juridique - Marché Equipement Tour en fosse SCULFORT - E 2007 6771 M (1 dossier) : liquidation judiciaire + MAPA SMP - Marché électricité Courant fort et courant faible - FONTANIER - E 2007 6798 M (1 dossier) : réclamation de l'entreprise, dossier juridique - Marché extension système gestion parcs relais aux BSP et ligne E - E 2007 6721 M (1 dossier) : résiliation	JO2	XX	99
LE	7205	MAR	4573	GESTION DE MARCHE E 2005 4635 M - MOE CDM TRAMWAY LIGNE E - SEQUENCES	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2005 4635 M concernant la maîtrise d'oeuvre pour la conception et réalisation du centre de maintenance - Sequences Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AG	4
LE	3802	MAR	4574	GESTION DE MARCHE E 2007 6769 M - FOURNITURE MACHINE A LAVER - FDI+	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2007 6769 M concernant la fourniture de machine à laver - FDI+ Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AG	4
LE	3401	MAR	4579	GESTION DE MARCHE E 2008 7344 M - OEUVRE D'ART LUMINEUSE - AUDIBERT	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2008 7344 M concernant la conception et la réalisation d'une oeuvre d'art lumineuse - Audibert - Ligne E Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AC	3
LE	7201	MAR	4580	GESTION DE MARCHE - E 2007 6728 M - RDSU - GRANIOU	DOSSIER ADMINISTRATIF - ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2007 6728 M - RDSU - Graniou Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AC	3
LE	3102	MAR	4581	GESTION DE MARCHE - E 2006 5652 M - LEVES TOPOGRAPHIQUES - MIRE	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2006 5652 M - Levés topographiques - Mire Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AC	3
LE	7205	MAR	4582	GESTION DE MARCHE - E 2008 7412 M - INSPECTION FABRICATION RAMES - TRANSAMO	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2008 7415 M concernant la mission d'inspection de fabrication des rames - Transamo Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AC	3
LE	3207	MAR	4583	GESTION DE MARCHE E 2008 7646 M - MOBILIER URBAIN - SERI / KANGOUROU	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2008 7646 M concernant le mobilier urbain - Seri / kangourou Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AC	3
LE	3207	MAR	4584	GESTION DE MARCHE - E 2008 7134 M - LOCAUX PROVISOIRES - COUGNAUD LOCATION	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2008 7134 M concernant les locaux provisoires Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AC	3
LE	8204	MAR	4585	GESTION DE MARCHE E 2008 7466 M - GARDIENNAGE OUVRAGES - GSI SECURITE	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2008 7466 M concernant le gardiennage des ouvrages - GSI Sécurité Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AC	3
LE	8102	MAR	4589	GESTION DE MARCHE E 2007 6767 M - AIDE AUX RIVERAINS - ARCI	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2007 6767 M concernant l'aide aux riverains - ARCI Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AH	4
LE	7207	MAR	4590	GESTION DE MARCHE E 2005 4267 M - EOQA - BUREAU VERITAS	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2005 4267 M concernant la mission EOQA - Bureau Veritas Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AH	4

Accuse de reception en prefecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	3102	MAR	4591	GESTION DE MARCHÉ - E 2004 3897 M - DOSSIER PARCELLAIRE - FIT	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2004 3897 M concernant le dossier parcellaire - FIT Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AH	4
LE	7211	MAR	4592	GESTION DE MARCHÉ E 2005 5892 M - CONTROLES EXTERIEURS TOPOGRAPHIQUES - FIT	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2005 5892 M conrenant le contrôles extérieurs topographiques - FIT Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AH	4
LE	8204	MAR	4593	GESTION DE MARCHÉ E 2008 7133 M - NETTOYAGE CHANTIER - DECAP ECO PLUS	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2008 7133 M concernant le nettoyage de panneaux de chantier, palissades, nettoyage de rez-de- chaussée d'immeubles - DECAP ECO PLUS Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AH	4
LE	7211	MAR	4596	GESTION DE MARCHÉ E 2007 6681 M - CONTROLES EXTERIEURS BETON - CETE SUD OUEST	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2007 6681 M concernant le contrôles extérieurs béton - Cete Sud Ouest Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AG	4
LE	7205	MAR	4597	GESTION DE MARCHÉ E 2006 5084 M - CONTROLE TECHNIQUE - SOCOTEC	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2006 5084 M contrôle technique - Socotec Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AG	4
LE	3211	MAR	4598	GESTION DE MARCHÉ E 2008 7612 M - TRAVAUX DE VRD - EUROVIA	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2008 7612 M concernant les travaux de VRD - Eurovia Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AG	4
LE	5101	MAR	4599	GESTION DE MARCHÉ E 2008 7207 M - EQUIPEMENT BILLETIQUE - ACS	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2008 7207 M concernant l'équipement billettique - ACS Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AG	4
LE	8101	MAR	4600	GESTION DE MARCHÉ - E 2002 2040 M - EXPERTISE EXPLOITABILITE - TRANSAMO	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2002 2040 M concernant l'expertise exploitabilité - Transamo Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AG	4
LE	8103	MAR	4601	GESTION DE MARCHÉ E 2007 6218 M - SIGNALISATION TEMPORAIRE ITINERAIRES	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2007 6218 M concernant la signalisation temporaire des itinéraires - KANGOUROU Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AG	4
LE	3203	MAR	4602	GESTION DE MARCHÉ E 2006 5904 M - FOURNITURE ET POSE ABRIS DE STATION	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2006 5904 M concernant la fourniture et pose des abris de station - Clear channel Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AG	4
LE	7202	MAR	4603	GESTION DE MARCHÉ E 2006 5281 M - MOE FOURNITURE EQUIPEMENT MAINTENANCE CDM	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2006 5281 M concernant la fourniture des équipements de maintenance du CDM Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AH	4
LE	7201	MAR	4604	GESTION DE MARCHÉ E 2006 5907 M - GESTION TECHN CENTRALISEE EQPTS AUDIOVISUELS	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2006 5907 M concernant la gestion technique centralisée et équipements audiovisuels Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AH	4
LE	7207	MAR	4606	GESTION DE MARCHÉ E 2007 6123 M - REALISATION PARC RELAIS CDM - SEQUENCES	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2007 6123 M concernant la réalisation du parc relais centre de maintenance - Sequences Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AH	4
LE	7211	MAR	4607	GESTION DE MARCHÉ - E 2007 6320 M - CONTROLES EXTERIEURS LOT 1 ETANCHEITE - CETE	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2007 6320 M concernant les contrôles extérieurs laboratoires Lot 1 étanchéité - CETE SUD OUEST Dossier administratif et états d'acompte	JO2	AH	4
LE	6131	MAR	4625	MARCHÉ DE TRAVAUX AJF CENTRE DE MAINTENANCE - LOTS 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - LIGNE T1	E 2012 10743 M / E 2012 10744 M / E 2012 10745 M / E 2012 10747 M / E 2012 10750	Marchés de travaux des ajustements finaux (AJF) du centre de maintenance de la ligne T1 E 2012 10743 M - lot 1 gros oeuvre - titulaire : Thomas et Danizan, avenant n°1, dossier CAO février 2014 E 2012 10744 M - lot 2 serrurerie - titulaire : Constructions Saint Eloi, avenant n°1 février 2014 E 2012 10745 M - lot 3 charpente / couverture / bardage - titulaire : Constructions Saint Eloi E 2012 10747 M - lot 5 CVC - titulaire : Eiffage Energie thermie SO E 2012 10750 M - lot 7 Cuve à huile - titulaire : Optimum plus Avis de résultat de marchés (lots 1/2/3/5/7) Dossier de suivi de consultation (lots 1/2/3/5/7) Résidu des plis des titulaires	JO2	IF	1
LE	6531	OFF	4642	CONSULTATIONS DECLAREES SANS SUITE OU INFRUCTUEUX - AJF - LIGNE T1	ASSAINISSEMENT LANCEE LE 01/03/2013 / PASSERELLE DU TOUCH LANCEE LE 24/01/2013	Offres des entreprises, dossiers de suivi de consultations déclarées sans suite ou infructueux Ajustements finaux AJF ligne T1 - lot 4 assainissement - lancée le 01/03/2013 Ajustements finaux AJF ligne T1 - passerelle du Touch - lancée le 24/01/2013	JO2	KH	4
LE	6131	MAR	4650	MARCHÉ E 2012 10746 M - LOT 4 ELECTRICITE AJUSTEMENTS FINAUX CDM - LIGNE T1	TITULAIRE : FOURNIE GROSPAUD	Marché E 2012 10746 M concernant le lot 4 Electricité ajustements finaux - centre de maintenance, ligne T1 TITULAIRE : FOURNIE GROSPAUD Original du marché, dossier de suivi de consultation, offre rejetée (FONTANIE), avis de résultat de marché, résidu du pli de Fournie Grospaud	JO2	KH	6
LE	6131	MAR	4651	MARCHÉ E 2013 10956 M - TVX FORAGE & ASSAINISSEMENT POUR MISE HORS EAU RSX MULTI	TITULAIRE : EIFFAGE TP SO	Marché E 2013 10956 M concernant les travaux de forage et d'assainissement pour la mise hors d'eau des réseaux multitubulaires, ajustements finaux T1 TITULAIRE : EIFFAGE TP SO Original du marché, dossier de suivi de consultation, offre rejetée (MALET), avis de résultat de marché, résidu pli du titulaire	JO2	KI	4

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-
DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	6272	MAR	4658	MARCHE E 2013 10917 M - AJF CDM - MISSION CSPS - LIGNE T1	TITULAIRE : QUALICONSULT	Marché E 2013 10917 M concernant la mission CSPS, ajustements finaux centre de maintenance, ligne T1 TITULAIRE : QUALICONSULT Original du marché, suivi de consultation, offre rejetée + résidu de l'offre du titulaire	JO2	KH	6
LE	6272	MAR	4661	MARCHE E 2013 10916 M - MISSION CONTROLE TECHNIQUE - AJF CENTRE MAINTENANCE T1	TITULAIRE : BUREAU VERITAS	Marché E 2013 10916 M concernant la mission de contrôle technique, ajustements finaux centre de maintenance, ligne T1 TITULAIRE : BUREAU VERITAS Original du marché, suivi de consultation, offre rejetée + résidu de l'offre du titulaire	JO2	KI	6
LE	6531	MAR	4676	MARCHE E 2013 11199 M - BORNE GAZOIL AJUSTEMENTS FINAUX LIGNE T1	TITULAIRE : OPTIMUM PLUS SARL	Marché E 2013 11199 M concernant la borne gazoil - ajustements finaux ligne T1 TITULAIRE : OPTIMUM PLUS SARL Original de marché, suivi de consultation, offre rejetée, résidu offre du titulaire	JO2	KG	4
LE	6131	MAR	4677	MARCHE E 2012 10749 M - LOT 6B SIG FER TRAVAUX - AJF CDM LIGNE T1	TITULAIRE : CEGELEC MOBILITY	Marché E 2012 10749 M concernant le lot 6B signalisation ferroviaire travaux, ajustements finaux centre de maintenance Ligne T1 TITULAIRE : CEGELEC MOBILITY Original du marché, dossier CAO	JO2	KG	4
LE	6131	OFF	4678	OFFRES DES ENTREPRISES - LOT 4 ELECTRICITE - AJF CENTRE DE MAINTENANCE LIGNE T1	PROCEDURE DECLAREE SANS SUITE LE 12/07/2013	Procédure déclarée sans suite le 12/07/2013 Lot 4 électricité, Ajustements finaux centre de maintenance ligne T1 Offres, dossier de suivi de consultation, avis de déclaration sans suite	JO2	KG	4
LE	3801	MAR	4679	GESTION DE MARCHE E 2007 6797 M - CDM LOT 6 SERRURERIE	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2007 6797 M concernant le centre de maintenance lot 6 Serrurerie Dossier administratif et états d'acompte	JO2	IF	4
LE	3208	MAR	4682	GESTION DE MARCHE E 2006 5564 M - SLT	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2006 5564 M concernant la signalisation lumineuse de trafic, ligne E Dossier administratif et états d'acompte	JO2	IF	4
LE	7201	GEN	4713	DOSSIER PRELIMINAIRE DE SECURITE - LIGNE E	TITULAIRE : SEMALY - SOI - GARCIA DIAZ - U&A	Dossier préliminaire de sécurité, ligne E 3 volumes : - volume 1 : pièce 0 à pièce 9 - volume 2 et 3 : annexes	JO2	KG	5
LE	7201	GEN	4714	SUIVI DEMARCHES SECURITE - LIGNE E		Suivi démarches sécurité : Documents Tisséo pour mise en service du tramway: juin 2010 - plan d'intervention et de sécurité du tramway (PIS) - Règlement d'utilisation Tramway Régie Tisséo (RUT) - Règlement de sécurité de l'Exploitation Tramway Régie Tisséo (RSE) Echanges avec préfecture	JO2	KG	5
LE	7201	GEN	4715	DOSSIER DE SYNTHESE DE SECURITE MATERIEL ROULANT - LIGNE E	TITULAIRE : ALSTOM	Dossier de synthèse de sécurité matériel roulant - Ligne E Titulaire : ALSTOM 1 volume + 1 cd	JO2	KG	5
LE	7201	GEN	4716	DOSSIER DE SECURITE (SANS PV D'ESSAI) - LIGNE E	ANNEXES DOCUMENTS - 1/2	Dossier de sécurité (sans PV d'essai), ligne E Annexes documents (6 volumes) 1 dossier	JO2	XX	99
LE	7201	GEN	4717	DOSSIER DE SECURITE (SANS PV D'ESSAI) - LIGNE E	ANNEXES PLANS - 2/2	Dossier de sécurité (sans PV d'essai), ligne E Annexes plans (5 volumes)	JO2	IE	5
LE	6671	OFF	4723	OFFRES DES ENTREPRISES - AJF MISSION MAITRISE D'OEUVRE SUIVI TRAVAUX - LIGNE E	OFFRES DES ENTREPRISES NON RETENUES	Offres des entreprises non retenues concernant les ajustements finaux sur la mission maîtrise d'oeuvre pour le suivi des travaux, ligne E	JO2	JG	2
LE	8200	GEN	4730	DOSSIERS DE RECLAMATION INFRAS - BLAGNAC ET TOULOUSE - LIGNE E		Réclamation Infras : Blagnac, Toulouse Ligne E	JO2	HC	4
LE	8200	GEN	4731	DOSSIERS DE RECLAMATION ALSTOM - LIGNE E		Réclamation Alstom, ligne E	JO2	HA	7
LE	8200	GEN	4732	DOSSIERS JURIDIQUES SPIE / SOCIETE AREA / CETE SSH SECTOR - LIGNE E		Dossiers juridiques, ligne E Référé précontractuel société AREA Référé SPIE EOQA IU Cete / SSH Sector : marché concerné E 2005 4579 M	JO2	MC	4
LE	8200	GEN	4734	DOSSIERS DE RECLAMATION GBMP - CENTRE DE MAINTENANCE LIGNE E		Réclamation GBMP, centre de maintenance de la ligne E Marché concerné : E 2007 6793 M	JO2	HE	1
LE	7201	GEN	4747	DEPOLLUTION TERRAINS GIAT - TERRASSEMENT - LIGNE E	RAPPORT ARCADIS	Rapport Arcadis n° 03939/31/NT/MOE/01/A concernant la dépollution du terrains GIAT, terrassement, Ligne E Originaux des feuillets jaunes de BSD (30 unités) pour les terres prises en charge par le CSD2 de Capvern	JO2	GD	5
LE	9999	MAR	4751	GESTION DE MARCHE - LIGNE E	DOSSIERS ADMINISTRATIFS ET ETATS D'ACOMPTE	Dossiers de gestion de marchés, Ligne E Dossiers administratifs et états d'acompte : E 2006 5563 M - Les Jardins Toulousains E 2006 5560 M - Neptune Arrosage E 2006 5893 M - SCAN E 2007 6285 M - Aximum E 2007 6791 M - Guintoli	JO2	HB	2
LE	3209	MAR	4752	GESTION DE MARCHE E 2006 5558 M - MALET- LIGNE E	DOSSIERS ADMINISTRATIFS ET ETATS D'ACOMPTE	Dossier de gestion de marchés, Ligne E Dossiers administratifs et état d'acompte E 2006 5558 M - Titulaire : MALET	JO2	HB	3
LE	9999	MAR	4753	GESTION DE MARCHE - LIGNE E	DOSSIERS ADMINISTRATIFS ET ETATS D'ACOMPTE	Dossiers de gestion de marché, ligne E Dossiers administratifs et états d'acompte E 2007 6798 M - Fontanié E 2007 6785 m - Souchon / Eurelec E 2009 7818 M - Malet E 2010 8683 Mapa - SCP Bertheau / Saint Crieg E 2008 7683 CN E 2009 8095 M - Aximum	JO2	GE	6

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-
DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	9999	MAR	4758	GESTION DE MARCHE - LIGNE E	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETAT D'ACOMPTE	Gestion de marché, ligne E Dossier administratif et état d'acompte E 2006 5487 M - EUROVIA E 2006 4651 M - REPROCOLOR 31	JO2	XX	99
LE	3210	MAR	4759	GESTION DE MARCHE E 2006 5559 M - LIGNE E	DOSSIER ADMINISTRATIF / SOUS-TRAITANT / ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché, ligne E Dossier administratif, états d'acompte, dossier sous-traitant E 2006 5559 M - EUROVIA	JO2	XX	99
LE	9999	MAR	4760	GESTION DE MARCHE - LIGNE E	DOSSIER ADMINISTRATIF / SOUS-TRAITANT - ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché, ligne E Dossier administratif, états d'acompte, dossier sous-traitant E 2006 5554 M - SOGEA E 2005 4252 M - PRESENTS E 2006 5083 M - BECS E 2007 6651 M - ALSTOM	JO2	XX	99
LE	3211	MAR	4765	GESTION DE MARCHE E 2008 7338 M - LIGNE E	DOSSIER ADMINISTRATIF / ETATS D'ACOMPTE,,,	Gestion de marché, ligne E Dossier administratif, états d'acompte E 2008 7338 M - SESEN	JO2	XX	99
LE	9999	GEN	4772	FACTURES - APPELS DE FONDS - LIGNE E	GILLODES	Factures, appels de fonds - Ligne E Gillodes	JO2	XX	99
LE	9999	ETD	4777	SUIVI DE ETUDES - LIGNE E	ARCHIVES ERIC JELEN	Ensemble du suivi de dossiers Etudes Ligne E Archives Eric Jelen	JO2	XX	99
LE	9999	PRO	4793	PROJET 2006 - SECTEUR A	VOLUME O - VOLUME A - VOLUME B1 & B2	Projet ligne E - 2006 SECTEUR A Volume O : synthèse Volume A : réseaux Volume B1 : voirie plateforme Volume B2 : Eclairage public	JO2	AH	5
LE	9999	PRO	4794	PROJET 2006 - SECTEUR A	VOLUME B2 / VOLUME C / VOLUME E-E1-E2-E4	Projet ligne E - 2006 SECTEUR A Volume B2 : Eclairage public Volume C : Voie ferrée - secteurs A/B/C (1/5 et 2/5) Volume E : Aménagements urbains Volume E1 : Aménagements paysagers Volume E2 : Mobilier urbain Volume E4 : Insertion - Aménagements Axe de transport- revêtements	JO2	BH	2
LE	9999	PRO	4795	PROJET 2006 - SECTEUR A	VOLUME C	Projet ligne E - 2006 SECTEUR A Volume C : Voie ferrée - secteurs A / B / C (3/5, 4/5 & 5/5) Volume C : dossiers 1,2 et 3	JO2	BH	3
LE	9999	PRO	4796	PROJET 2006 - SECTEUR A & SECTEUR B	SECTEUR A: VOLUME E SECTEUR B: VOLUME O / VOLUME A / VOLUME B-B1-B2 / VOLUME C	Projet ligne E - 2006 SECTEUR A: Volume E : Aménagements urbains et paysagers SECTEUR B: Volume O : Synthèse Volume A : Réseaux Volume B : voirie plateforme Volume B1: Signalisation H/V/SLT Volume B2: Eclairage public Volume C : Voie ferrée	JO2	BH	1
LE	9999	PRO	4797	PROJET 2006 - SECTEUR B ET SECTEUR C	SECTEUR B: VOLUME D / VOLUME E SECTEUR C: VOLUME O / VOLUME A / VOLUME B/B1	Projet ligne E - 2006 SECTEUR B: Volume D : ouvrages d'art Volume D1 : Jean Maga Volume E : Aménagements urbains Volume E1 : Aménagements paysagers - Arrosage Volume E2 : Mobilier urbain Volume E4 : Aménagements Axe de transport - Revêtements SECTEUR C: Volume O: Synthèse Volume A : réseaux Volume B : Voirie plateforme Volume B1 : signalisation H/V/SLT	JO2	KE	2
LE	9999	PRO	4798	PROJET 2006 - SECTEUR C	VOLUME B1 / VOLUME E-E1-E2-E4	Projet ligne E - 2006 SECTEUR C Volume B1 : voirie plateforme - signalisation H/V/SLT Volume E : Aménagements urbains Volume E1 : Aménagements paysagers Volume E2 : Mobilier urbain Volume E4 : Aménagements axe de transport - revêtements	JO2	AH	2
LE	9999	PRO	4799	PROJET 2006 - SECTEUR D	VOLUME O / VOLUME A / VOLUME B-B1 / VOLUME C / VOLUME D-D2-D3 / VOLUME E-E1	Projet ligne E - 2006 SECTEUR D Volume O : Synthèse Volume A : réseaux Volume B : Voirie plateforme Volume B1 : signalisation H/V/SLT Volume C : Voie ferrée Volume D : Ouvrages d'art Volume D2: Trémie du relais Volume D3 : Passerelles du Riou Volume E: Aménagements urbains Volume E1 : Aménagements paysagers - arrosage	JO2	KE	3
LE	9999	PRO	4800	PROJET 2006 - SECTEUR E - TOUS SECTEURS	SECTEUR E: VOL E-E2-E4 TOUS SECTEURS: TOUS VOLUMES	Projet ligne E - 2006 SECTEUR E Volume E : aménagements urbains Volume E2 : mobilier urbain Volume E4 : Aménagements axe de transport - revêtements TOUS SECTEURS Volume O : dossier de plans généraux Volume 1 : plannings et phasage des travaux Volume E : Aménagements urbains Volume E5 : aménagements en stations - abris stations Volume F : Equipements système Volume F1 : Energie Volume F2 : Ligne aérienne de contact Volume F3 : Signalisation ferroviaire Volume F5 : GTC TAV, GTC TAV-RDSU Volume H : Dépôt Garossos, Interfaces	JO2	AH	2
LE	9999	PRO	4801	PROJET 2006 - TOUS SECTEURS	VOLUME B / VOLUME E-E3-E5 / VOLUME G / VOLUME H	Projet ligne E - 2006 TOUS SECTEURS: Volume B : voirie et plateforme, carnets de détails Volume E : Aménagements urbains-insertion Volume E3 : Locaux techniques (hors équipements) Volume E5 : Aménagement en stations - abris stations Volume G : Signalisation lumineuse - fonctionnement des carrefours Volume H : Dépôt Garossos, Interfaces	JO2	AH	3
LE	1101	GEN	4811	PROCES VERBAUX DE CONSTAT N° E84 A E87	PV DE CONSTAT DE E84 A E87	Procès verbal (PV) de constat E84 à E87, ligne E	JO2	XX	99
LE	6131	DOE	4814	DOE AJUSTEMENTS FINAUX CENTRE DE MAINTENANCE - LIGNE E	LOT 1 / LOT 2 / LOT 3 / LOT 5 / LOT 7	DOE Ajustements finaux (AJF) , Centre de maintenance CDM, Ligne E LOT 1 : Gros oeuvre / VRD - LOT 2 : Serrurerie - Constructions Saint-Eloi LOT 3 : Charpente Couverture Bardage - Constructions saint-Eloi LOT 5 : Génie climatique - Eiffage Energie LOT 7 : Cuve à huile - Optimum Plus	JO2	XX	99

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-
DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	9999	DOE	4823	DIUO - CENTRE DE MAINTENANCE - LIGNE E	DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE SUR L'OUVRAGE - TITULAIRE: BECS	Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO), centre de maintenance, ligne E Titulaire : BECS	JO2	XX	99
LE	6131	DOE	4831	DOE AJUSTEMENTS FINAUX CENTRE DE MAINTENANCE - LIGNE E	LOT 4 - ELECTRICITE	DOE Ajustements finaux (AJF), centre de maintenance, Ligne E Lot 4 Electricité	JO2	XX	99
LE	3304	DOE	4832	DOE LIGNE AERIENNE DE CONTACT (LAC) - CEGELEC - LIGNE E DE TRAMWAY	MISE A JOUR 2014	Plans DOE LAC (Ligne aérienne de contact), Ligne E de Tramway Titulaire : CEGELEC Mise à jour 11/04/2014	JO2	XX	99
LE	9999	GEN	4859	DECLARATIONS PREALABLES DE TRAVAUX - LIGNE E		Déclarations préalables de travaux instruites par les services d'urbanisme des communes de Toulouse et Blagnac pour les travaux de restitutions des fonctionnalités réalisés sur les propriétés privées le long de la ligne de tramway E : - Dossier commune de Blagnac - Dossier commune de Toulouse	JO2	XX	99
LE	7206	GEN	4861	MESURES ACOUSTIQUES SERDB / EXPERTISES AMIANTE TERMITES PLOMB SPINEO - LIGNE E	ETUDES DIVERSES	Mesures acoustiques : marché et rapport mesures Titulaire : SERDB Marché : E 2006 5588 MAPA Expertises amiante termites et plomb : marchés et rapports d'expertises Titulaire : SPINEO Marché : E 2006 5447 M et E 2007 6725 MAPA	JO2	XX	99
LE	3202	DOE	4865	RECOLEMENT PASSAGE INFERIEUR SOUS CD2 POUR OUVRAGE JEAN MAGA - LIGNE E	PI CD2 RITOURET - PLANS DE RECOLEMENT ANNEE 1982	Récolement passage inférieur (PI) sous le CD2 Ritouret - Ligne E Plans de Récolement liaison Blagnac ZAC Ritouret Entreprises EEG (Europe Etudes Gecti) et AED (Entreprise A. Dodin) Année : 1982 Fait référence au DOE Jean Maga pour Ligne Envol	JO2	XX	99
LE	9999	CVT	4867	CONVENTIONS DIVERSES LIGNE E + SUIVI CONVENTION - LIGNE E	EMPRISES DE CHANTIER	Convention d'occupation temporaire et d'autorisation de travaux sur le domaine de la commune de Toulouse pour emprises de chantier, emprises nécessaires à la construction de l'ouvrage Concerne la parcelle 844 AC n°77 - Site du GIAT Documents de suivi des conventions, lettres et courriers Archives de Marie Albenque	5E	AB	3
LE	9999	DOE	4876	DIUO - LIGNE E - TITULAIRE: PROTOKOL	DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE SUR L'OUVRAGE	Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) concernant la ligne E de tramway Titulaire : Protokol - courants forts / LAC, novembre 2010 - voie LAC, décembre 2010 - ouvrages d'art, décembre 2010 - courants faibles - signalisation verticale, novembre 2010 - éclairage public, novembre 2010 - entretien des espaces verts, novembre 2010 - sous-station énergie, novembre 2010 - stations, novembre 2010 - voiries, novembre 2010	JO2	XX	99
LE	6531	DOE	4885	DOE DTE AJUSTMENTS FINAUX ECLAIRAGE PUBLIC - LIGNE E	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TITULAIRE : ETDE	DOE (dossier des ouvrages exécutés) concernant les ajustements finaux sur la ligne E (T1) - Eclairage public Titulaire : ETDE	JO2	XX	99
LE	7207	MAR	4892	GESTION DE MARCHE E 2005 4579 M - MISSION EOQA INSERTION URBAINE ET SLT	DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	Gestion de marché E 2005 4579 M concernant la mission EOQA insertion urbaine et SLT Titulaire : Cete Sud Ouest Dossier administratif et états d'acompte	JO2	XX	99
LE	6531	DOE	4897	DOE LOT 4 ASSAINISSEMENT CREATION REGARDS D'INFILTRATION - AJF - LIGNE E	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TIT: EIFFAGE	Dossier des ouvrages exécutés (DOE) du lot 4 Assainissement , création d'un regards d'infiltration - Ajustements finaux, ligne T1 Titulaire : Eiffage	JO2	XX	99
LE	6131	DOE	4900	DOE SIGNALISATION FERROVIAIRE - AJF CENTRE DE MAINTENANCE LIGNE T1	TITULAIRE : CEGELEC	Dossier des ouvrages exécutés (DOE) Signalisation Ferroviaire, Ligne T1 Titulaire : Cegelec Plans	JO2	XX	99
LE	6131	DOE	4901	DOE SIGNALISATION FERROVIAIRE - AJF CENTRE DE MAINTENANCE LIGNE T1	TITULAIRE : CEGELEC	Dossier des ouvrages exécutés (DOE) Signalisation Ferroviaire, Ligne T1 Titulaire : Cegelec Etudes générales, Etudes détaillées, Maintenance exploitation, documentation d'essa	JO2	XX	99
LE	3308	DOE	4969	DOE SECOND OEUVRE LOCAUX TECHNIQUES - LOCAUX BUS GAROSOS - LIGNE E	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TITULAIRE: GBMP	Dossier des ouvrages exécutés (DOE) concernant le second oeuvre / locaux techniques sur la ligne E Titulaire GBMP	JO2	XX	99
LE	3212	DOE	4990	DOE DTE OTIS ESCALIERS MECANIQUES ARENES		DOE DTE OTIS ESCALIERS MECANIQUES ARENES	JO2	XX	0
LE	6272	MAR	4991	GESTION DE MARCHE E 2013 10917 MAPA CSPS QUALICONSULT	GESTION DE MARCHE E 2013 10917 MAPA CSPS QUALICONSULT	GESTION DE MARCHE E 2013 10917 MAPA CSPS QUALICONSULT (AJF CDM) DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETAT D'ACOMPTE	JO2	XX	0
LE	3102	MAR	4992	GESTION DE MARCHE E 2003 2475 M LEVERS TOPOGRAPHIQUES FIT CONSEIL	GESTION DE MARCHE E 2003 2475 M LEVERS TOPOGRAPHIQUES FIT CONSEIL	GESTION DE MARCHE E 2003 2475 M LEVERS TOPOGRAPHIQUES FIT CONSEIL DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETATS D'ACOMPTE	JO2	XX	0
LE	7207	MAR	4996	GESTION DE MARCHE E 2012 10086 M EOQA SIL 2 BUREAU VERITAS	GESTION DE MARCHE E 2012 10086 M EOQA SIL 2 BUREAU VERITAS	GESTION DE MARCHE E 2012 10086 M EOQA SIL 2 BUREAU VERITAS DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT D'ACOMPTE	JO2	XX	0
LE	7201	MAR	5000	GESTION DE MARCHE E 2008 7427 MOE ESCALIERS MECANIQUES FORUM ARENES BETEM	GESTION DE MARCHE E 2008 7427 MOE ESCALIERS MECANIQUES FORUM ARENES BETEM	GESTION DE MARCHE E 2008 7427 MOE ESCALIERS MECANIQUES FORUM ARENES BETEM DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETAT D'ACOMPTE	JO2	XX	0
LE	8201	GEN	5004	DOSSIER CONTENIEUX SMAC LOT 4 COUVERTURE CDM SMAC	DOSSIER CONTENIEUX SMAC LOT 4 COUVERTURE CDM SMAC	DOSSIER CONTENIEUX SMAC LOT 4 COUVERTURE CDM SMAC MARCHÉ E 2007 6795	JO2	XX	0

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 3 - QUITUS ARCHIVES LIGNE E

LE	3104	GEN	5005	RAPPORT EXPERTISES ETATS LIEUX CONSTAT ACHEVEMENT TA E1 A E12	RAPPORT EXPERTISES ETATS LIEUX CONSTAT ACHEVEMENT TA E1 A E12	E1 Lycée des Arènes Toulouse E2 133 av des Arènes Romaines et 2 Chemin de la Flambère E3 Ouvrage Maga E4 Expertise relais des Mûriers à Blagnac E5 Place du Relais 1 - 3 avenue de Cornebarieu E6 149 avenue des Arènes Romaines à Toulouse E7 CHU PURPAN E8 7 bis av des Mûriers à Blagnac E9 46 46 bis rue des Bûches à Blagnac E10 1 et 3 vieux chemin de Grenade E11 Façades immeubles Route de Grenade à Blagnac E12 Galerie souterraines immeuble LOGISUD à Purpan	JO2	XX	0
LE	6131	MAR	5023	GESTION MARCHE E 2012 10749 LOT 6B SIGER TRAVAUX CEGELEC MOBILITY	GESTION MARCHE E 2012 10749 LOT 6B SIGER TRAVAUX CEGELEC MOBILITY	GESTION MARCHE E 2012 10749 LOT 6B SIGER TRAVAUX CEGELEC MOBILITY DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
LE	6272	MAR	5028	GESTION MARCHE E 2013 10916 OCTA BUREAU VERITAS	GESTION MARCHE E 2013 10916 OCTA BUREAU VERITAS	GESTION MARCHE E 2013 10916 OCTA BUREAU VERITAS DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
LE	8201	GEN	5031	ASSURANCES LIGNE E AXA BARDIES - MARSH - ALLIANZ - MMA	ASSURANCES LIGNE E AXA BARDIES - MARSH - ALLIANZ - MMA	ASSURANCES LIGNE E ENGIN RAIL ROUTE AXA BARDIES LOT 2 TRC E 2007 6499 MARSH BUNGALOWS ALLIANZ CONSEIL EN ASSURANCE LOT 1 RESPONSABILITE CIVILE E 2007 6301 MMA	JO2	XX	0
LE	3212	MAR	5035	GESTION MARCHE E 2010 8230 ESCALIERS MECANIQUES OTIS	GESTION MARCHE E 2010 8230 ESCALIERS MECANIQUES OTIS	GESTION MARCHE E 2010 8230 ESCALIERS MECANIQUES OTIS DOSSIER ADMINISTRATIF ETATS ACOMPTE	JO2	XX	0
LE	7205	MAR	5037	GESTION MARCHE E 2006 5152 CONTROLE TECHNIQUE SOCOTEC	GESTION MARCHE E 2006 5152 CONTROLE TECHNIQUE SOCOTEC	GESTION MARCHE E 2006 5152 CONTROLE TECHNIQUE SOCOTEC DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
LE	3211	MAR	5039	GESTION MARCHE E 2010 8354 TRAVAUX FINITIONS MALET	GESTION MARCHE E 2010 8354 TRAVAUX FINITIONS MALET	GESTION MARCHE E 2010 8354 TRAVAUX FINITIONS MALET DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
LE	6131	MAR	5043	GESTION MARCHE E 2012 10744 LOT 2 SERRURERIE CONSTRUCTION SAINT ELOI	GESTION MARCHE E 2012 10744 LOT 2 SERRURERIE CONSTRUCTION SAINT ELOI	GESTION MARCHE E 2012 10744 LOT 2 SERRURERIE CONSTRUCTION SAINT ELOI DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
LE	6531	MAR	5047	GESTION MARCHE E 2012 10318 ECLAIRAGE RUE MAILLARD ETDE	GESTION MARCHE E 2012 10318 ECLAIRAGE RUE MAILLARD ETDE	GESTION MARCHE E 2012 10318 ECLAIRAGE RUE MAILLARD ETDE DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
LE	6131	MAR	5050	GESTION MARCHE E 2012 10743 LOT 1 GROS OEUVRE THOMAS ET DANIZAN	GESTION MARCHE E 2012 10743 LOT 1 GROS OEUVRE THOMAS ET DANIZAN	GESTION MARCHE E 2012 10743 LOT 1 GROS OEUVRE THOMAS ET DANIZAN DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
LE	3212	MAR	5074	GESTION MARCHE E 2010 8233 TRAVAUX INFRASTRUCTURES EIFFAGE GTM	GESTION MARCHE E 2010 8233 TRAVAUX INFRASTRUCTURES EIFFAGE GTM	GESTION MARCHE E 2010 8233 TRAVAUX INFRASTRUCTURES EIFFAGE GTM DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
LE	3304	MAR	5076	GESTION MARCHE E 2006 5908 LAC CEGELEC	GESTION MARCHE E 2006 5908 LAC CEGELEC	GESTION MARCHE E 2006 5908 LAC CEGELEC DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
LE	3203	MAR	5084	GESTION MARCHE E 2006 5903 ARMOIRES ELECTRIQUES ARTEL	GESTION MARCHE E 2006 5903 ARMOIRES ELECTRIQUES ARTEL	GESTION MARCHE E 2006 5903 ARMOIRES ELECTRIQUES ARTEL DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
LE	6131	MAR	5085	GESTION MARCHE E 2012 10747 LOT 5 CVC EIFFAGE	GESTION MARCHE E 2012 10747 LOT 5 CVC EIFFAGE	GESTION MARCHE E 2012 10747 LOT 5 CVC EIFFAGE DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
LE	7201	MAR	5086	GESTION MARCHE E 2009 7997 MOE LOCAUX GAROSSOS EGIS BATIMENT	GESTION MARCHE E 2009 7997 MOE LOCAUX GAROSSOS EGIS BATIMENT	GESTION MARCHE E 2009 7997 MOE LOCAUX GAROSSOS EGIS BATIMENT DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
LE	3308	MAR	5087	GESTION MARCHE E 2011 9839 LOT GROS OEUVRE LOCAUX BUS BOURDARIOS	GESTION MARCHE E 2011 9839 LOT GROS OEUVRE LOCAUX BUS BOURDARIOS	GESTION MARCHE E 2011 9839 LOT GROS OEUVRE LOCAUX BUS BOURDARIOS DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
LE	2109	MAR	5088	GESTION MARCHE E 2007 6486 CONVENTION RESEAUX EAU PLUVIALE VEOLIA	GESTION MARCHE E 2007 6486 CONVENTION RESEAUX EAU PLUVIALE VEOLIA	GESTION MARCHE E 2007 6486 CONVENTION RESEAUX EAU PLUVIALE VEOLIA DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
LE	3802	MAR	5092	GESTION MARCHE E 2007 6770 EQUIPEMENT LEVAGE CESPA	GESTION MARCHE E 2007 6770 EQUIPEMENT LEVAGE CESPA	GESTION MARCHE E 2007 6770 EQUIPEMENT LEVAGE CESPA DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
LE	6531	MAR	5093	GESTION MARCHE E 2013 10956 MISE HORS EAU EIFFAGE	GESTION MARCHE E 2013 10956 MISE HORS EAU EIFFAGE	GESTION MARCHE E 2013 10956 MISE HORS EAU EIFFAGE DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
LE	100	GEN	5119	CONVENTIONS COORDINATION VILLE TOULOUSE BLAGNAC CHU PURPAN DDE CG 31 SEM BLAGNAC	CONVENTIONS COORDINATION VILLE TOULOUSE BLAGNAC CHU PURPAN DDE CG 31 SEM BLAGNA	CONVENTIONS COORDINATION VILLE TOULOUSE BLAGNAC CHU PURPAN DDE CG 31 SEM BLAGNAC CONSUEL SLT SUIVE SAE	JO2	XX	0
LE	100	GEN	5121	LIGNE E FICHES MODIFICATION DE TRAVAUX DE 0 A 450	LIGNE E FICHES MODIFICATION DE TRAVAUX DE 0 A 450	LIGNE E FICHES MODIFICATION DE TRAVAUX DE 0 A 450	JO2	XX	0
LE	6274	MAR	5153	ORIGINAL MARCHE E 2013 11761 SMABTP ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE	ORIGINAL MARCHE E 2013 11761 SMABTP ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE	ORIGINAL MARCHE E 2013 11761 SMABTP ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE	JO2	XX	0

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-
DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 4 QUITUS LIGNE E et AJUSTEMENTS FINAUX LIGNE E
--

1- DOSSIERS CONTENTIEUX EN COURS

7 dossiers contentieux en cours à ce jour :

☞ 3 AS

Avocat SMAT : Me LANEELLE

Objet du litige :

Contestation du décompte général du marché à travers une demande de paiement de l'intégralité du BPU alors que les prestations n'ont pas été exécutées par la société 3AS titulaire du lot n°12 « carrelages » dans le cadre de la réalisation du centre de maintenance.

Montants demandés :

SMAT : 11 655,06 € HT
3 000 € art 761-1 du CJA

3 AS : 19 259,60 €
1 000 € prejudices
2 500 € art L 761-1 CJA

ARTELIA : 2 000 € art 761-1 CJA

Etat du dossier :

Recours au fond devant TA de Toulouse le 19/07/2011

Appel en garantie MOE par la SMAT car il a notifié le DG à l'entreprise sans le faire viser par la SMAT.

Le décompte fait apparaître un trop perçu par la société 3AS. La SMAT en réclame donc le remboursement.

En attente de la décision de première instance.

☞ KOPRON

Avocat SMAT : Me LANEELLE

Objet du litige :

Recours indemnitaire au fond déposé par la SMAT pour demander la prise en charge des frais de procédure d'expertise judiciaire et des frais engagés par l'exploitant pour les investigations complémentaires en cours d'expertise

Montants demandés :

SMAT : 4 000 € de frais de procédure
7 553,76 € au titre des frais d'expertise judiciaire
1 347 € au titre de la recherche des fissures sur les charnières
2 500 € art 761-1 du CJA

Etat du dossier :

Recours au fond devant TA de Toulouse le 22/09/2015 par la SMAT

La retenue de garantie (7 963,80 € TTC) n'a pas été remboursée à l'entreprise compte tenu contentieux en cours.

En attente du mémoire en réponse de Kopron et de la décision de première instance.

 ARTEL

Avocat SMAT : Me LANEELLE

Objet du litige :

Demande d'expertise judiciaire par la SMAT suite à un problème de corrosion de la peinture des armoires techniques, suite à des mises en demeure restées sans réponse

Etat du dossier :

Ordonnance du 23 juillet 2015 acceptant le référé expertise et désignant Monsieur TEMPIER en qualité d'expert

Première réunion d'expertise le 17/09/15 avec la SMAT et TISSEO

Demande d'extension des mesures d'expertises au MOE (Egis RAIL - GARCIA DIAZ) par la SMAT (car c'est l'architecte qui a conçu l'habillage des armoires techniques et qui a suivi l'exécution du marché) et aux entreprises EUROMATEX, GALVACIER et son assureur MMA, LES POLISSEURS REUNIS par la Société ARTEL.

Les ordonnances d'extension des mesures d'expertise ont été rendues le 25 novembre 2015 et le 18 décembre 2015.

Une seconde réunion d'expertise judiciaire a été organisée le 17 février 2016 avec l'appui des services juridique et technique de l'EPIC.

Un relevé technique des désordres est intervenu le 31 mars 2016.

En attente des analyses de l'expert et d'une nouvelle réunion d'expertise. Rapport d'expertise attendu pour fin juillet.

 RESIDENCE SAINT EXUPERY

Avocat SMAT : Me LAFFONT

Objet du litige :

Recours indemnitaire au fond déposé par le syndicat des copropriétaires et 14 copropriétaires pour demander le paiement des sommes évaluées par l'expert judiciaire, suite aux travaux de la ligne T1 au droit de leur propriété et des travaux de restitution de fonctionnalités

Montants demandés :

Par les requérants :

42 047,61 € HT pour les travaux de reprise à actualiser

37 200 € HT pour l'indemnisation du préjudice de jouissance augmenté des intérêts

256,68 € HT pour les frais d'huissier

1 053,51 € HT pour les honoraires de syndic

8 000 € au titre de l'article L761-1 du CJA

⇒ TOTAL des demandes = 88 557,80 €

Etat du dossier :

Ordonnance du 12 juillet 2011 désignant Monsieur VALLOT, expert judiciaire qui a déposé son rapport en mai 2013.

Recours indemnitaire au fond devant TA de Toulouse le 19/11/2013 par la SMAT

Nous nous opposons donc au fond à l'ensemble de ces demandes et mettons en cause les entreprises (EIFFAGE et le GROUPEMENT EUROVIA MALET SOGEA) ainsi que notre assureur MMA.

Un mémoire a été déposé en ce sens le 13 avril 2015 pour le compte de la SMAT.

Un mémoire en réponse de la copropriété a été déposé le 2 décembre 2015. Les entreprises mises en cause n'ont pas encore fait valoir leurs observations.

Sur les conseils de notre avocat, il convient d'attendre la position des entreprises avant de déposer un nouveau mémoire.

Un mémoire en réponse doit être déposé par la SMAT prochainement.

En attente de la décision de première instance.

 BEYT

Avocat SMAT : Me LAFFONT

Objet du litige :

Recours indemnitaire au fond déposé par les époux BEYT pour non-respect de la convention de restitution des fonctionnalités et problème d'accès à la propriété

Montants demandés :

Par les requérants :

Procéder aux travaux d'aménagement de la voie publique comme demandé par l'expert dans son rapport et évalué à 10 000 €

3 089,70 € HT pour la réalisation de la clôture

10 000€ de dommages et intérêts

3 000 € au titre de l'article L 761-1 du CJA

Pour la SMAT :

2 000 € au titre de l'article L 761-1 du CJA

Etat du dossier :

Ordonnance référé expertise du TA de Toulouse le 16/07/2012 = expert judiciaire nommé Monsieur ROUAIX, qui a déposé son rapport le 30 octobre 2013.

Requête indemnitaire des époux Beyt sur la base du rapport d'expertise reçu le 19 mars 2014

La SMAT considère que les termes de la convention de restitution de fonctionnalités sont respectés contrairement au riverain et les travaux d'aménagement de la voie publique ne sont pas possibles pour satisfaire un intérêt privé (aisance d'accès à la propriété) alors qu'il s'agit de dispositif de sécurité pour l'exploitation du tramway.

Un mémoire a été déposé en ce sens le 3 septembre 2015.

En attente de la décision de première instance.

Avocat SMAT : Me LAFFONT

Objet du litige :

Procédure d'appel de la décision de première instance relative à la demande le paiement du préjudice subi du fait des travaux de la ligne E du tramway sur la base des rapports d'expertise de Monsieur ABAZ

Montants demandés :

Par les requérants :

64 040 € auquel il conviendra de déduire 30 000 euros de provision déjà réglée pour la baisse de chiffre d'affaires avec intérêts
2 000 € au titre de l'article L 761-1 du CJA

Etat du dossier :

La Pharmacie OLDAK ayant déménagé au centre commercial Leclerc Blagnac en cours de travaux de la ligne T1 alors qu'elle avait saisi le tribunal administratif dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation des commerçants, la commission s'est déclarée incompétente pour prendre position sur ce dossier.

Dans le cadre de cette procédure d'indemnisation amiable, la SMAT avait déjà procédé au règlement de 133 360 €

Référé provision déposé au TA de Toulouse le 20/12/2010
Ordonnance TA du 7/02/2011 = SMAT condamnée à régler 30 000€

Requête au fond déposée au TA de Toulouse le 17/06/2011 et 13/07/2011 où la pharmacie OLDAK demandait le paiement de :

17 100 € pour la période du 01/02/09 au 31/01/10
34 040 € pour la période du 01/02/10 au 30/06/10 (sur les 64 040 € évalués par l'expert)
2 500,00 € au titre art 761-1 CAG

Par une décision du 17 mars 2015, le Tribunal Administratif a condamné la SMAT à :

- Verser 6 000 € complémentaires sur 2010, déduction faite des 30 000 € de provision versée
- La prise en charge des frais d'expertise d'un montant de 1 906,42 €
- La prise en charge des frais de justice à hauteur de 1 200 €.

Les frais d'expertise dans le cadre de la procédure d'indemnisation ayant déjà été réglés par la SMAT, nous avons seulement procédé au paiement de 7 200 €. La SMAT n'entendait pas contester cette décision.

La société OLDAK a fait appel de cette décision le 19 mai 2015.

La SMAT a déposé son mémoire en réponse devant la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux le 17 décembre 2015 pour une clôture de l'instruction le 25 janvier 2016.

En attente de la décision de la Cour Administrative d'Appel.

SCULFORT

En cours de chantier la société SCULFORT, titulaire du marché du tour en fosse a été placée en liquidation judiciaire. Nous avons donc fait appel à un autre prestataire.

La retenue de garantie (37 674 €) du marché ne nous a jamais été réclamée par le liquidateur de l'entreprise.

2- DOSSIERS SINISTRES EN COURS

3 dossiers sinistres en cours à ce jour :

PEINTURE RAME TRAMWAY

En cours de garantie, un problème de cloquage et d'arrachement de la peinture est apparu.

Après expertise de la société ALSTOM avec son expert peinture, il a été convenu de procéder à la reprise des éléments qui présentaient un défaut.

A ce jour, il ne reste plus que quelques éléments à reprendre. ALSTOM a repris fin janvier en atelier peinture les pièces restant à reprendre suite à la transmission des stickers en attente par TISSEO.

Ce dossier sera donc clos lors du quitus.

RESEAU ENDOMMAGE PONT DU TOUCH

Expert : cabinet Polyexpert

Assureur : RC Pro SMAT / Pas d'assurance propre au chantier des AJF Ligne.

Dans le cadre des AJF Ligne, la société ETF a endommagé un réseau multitubulaire par un marteau piqueur sans en informer le MOE ou le MOA dans la nuit du 19 au 20 septembre.

Quelques jours plus tard, TISSEO a procédé à l'arrosage de la plateforme, ce qui a provoqué un court-circuit et l'interruption du Tramway.

Une réunion d'expertise est intervenue le 16 octobre 2013.

La responsabilité de la SMAT n'est pas retenue. L'exploitant a fait valoir une perte d'un montant total de 25 921,41 € HT.

Nous sommes en attente de la position des experts des entreprises responsables pour connaître la recevabilité de la demande de TISSEO.

SINISTRE RABIN ET DERIVAUX – 24 RUE RENE DESCARTES

Les riverains ont procédé à une déclaration de sinistre par courrier reçu à la SMAT le 18/11/2009.

La SMAT a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Deux réunions d'expertise se sont déroulées le 21 décembre 2009 et le 5 janvier 2010.

Il ressort de ces expertises que les travaux du tramway ne sont pas en cause car ils sont strictement liés à la nature intrinsèque des matériaux utilisés.

Notre expert avait également mis en avant dans son analyse un constat d'huissier.

Cette analyse n'a pas été contestée par l'expert mandaté par l'assureur des riverains.

Pourtant, nous avons reçu une correspondance le 27 mai 2015 nous demandant d'ouvrir à nouveau ce dossier au motif que les désordres s'étaient aggravés et que leur assureurs ne souhaitait pas déclarer ce sinistre au titre de la sécheresse. En outre, ils contestent le constat d'huissier de l'époque. Ces courriers ont également été reçus par le SMTC

Sur le constat d'huissier, effectivement il y a une erreur d'identification de leur propriété. Toutefois, eu égard aux raisons techniques mises en avant par notre expert et en l'absence de contestation de leur expert, la SMAT maintient notre position initiale, et considère que le sinistre est sans lien avec les travaux du tramway.

Toutefois, à titre d'apaisement, nous sommes en attente de l'organisation d'une réunion d'expertise sur place en présence de l'expert des riverains, mais ces derniers ne répondent pas aux sollicitations de notre expert.

ANNEXE 5

PROJET : E LIGNE E - SYNTHESE ENVELOPPES EN VALEUR COURANTE - (EN EURO)

Code enveloppe	Libellé	Total commandes HT	% d'avancement	Avances	Avance facultative	Approvisionnement	Prestations	Autres dépenses	Retenues particulières	Primes	Pénalités	Actualisation / Révision	Sinistres	Contribution d'assurance	Produits financiers	Recettes diverses	Ecart euro	TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL TTC	Intérêts moratoires	Retenue de garantie	TOTAL NAP
1	Acquisitions	5 551 177,95	98,91%	0	0	0	5 490 955,74	0	0	0	0	11 321,91	0	0	0	0	0	5 502 277,65	145 348,99	5 647 626,64	0	0	5 647 626,64
11	Achat	5 314 553,08	99,67%	0	0	0	5 297 248,98	0	0	0	0	5 043,99	0	0	0	0	0	5 302 292,97	115 447,70	5 417 740,67	0	0	5 417 740,67
1101	Achat	5 314 553,08	99,67%	0	0	0	5 297 248,98	0	0	0	0	5 043,99	0	0	0	0	0	5 302 292,97	115 447,70	5 417 740,67	0	0	5 417 740,67
13	Frais et taxes	236 624,87	81,86%	0	0	0	193 706,76	0	0	0	0	6 277,92	0	0	0	0	0	199 984,68	29 901,29	229 885,97	0	0	229 885,97
1301	Frais et taxes	236 624,87	81,86%	0	0	0	193 706,76	0	0	0	0	6 277,92	0	0	0	0	0	199 984,68	29 901,29	229 885,97	0	0	229 885,97
2	Déviations de réseaux	20 123 092,46	97,31%	0	0	0	19 583 738,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 583 738,95	1 369 631,74	20 953 370,69	0	0	20 953 370,69
21	Déviations réseaux	20 123 092,46	97,31%	0	0	0	19 583 738,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 583 738,95	1 369 631,74	20 953 370,69	0	0	20 953 370,69
2101	Grand Toulouse	13 573 599,14	99,94%	0	0	0	13 565 985,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 565 985,29	523 456,42	14 089 441,71	0	0	14 089 441,71
2102	Blagnac	573 564,85	50,03%	0	0	0	287 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 000,00	0	287 000,00	0	0	287 000,00
2103	Toulouse	76 421,00	89,09%	0	0	0	68 083,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 083,59	0	68 083,59	0	0	68 083,59
2104	RFF	173 263,38	99,29%	0	0	0	172 048,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 048,80	0	172 048,80	0	0	172 048,80
2105	Purpan	2 822 149,78	99,01%	0	0	0	2 794 250,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 794 250,38	547 427,21	3 341 677,59	0	0	3 341 677,59
2106	Concessionnaires privés	481 000,00	99,71%	0	0	0	479 616,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 616,04	0	479 616,04	0	0	479 616,04
2107	France télécom	556 526,57	90,20%	0	0	0	502 029,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 029,60	0	502 029,60	0	0	502 029,60
2108	EDF/GDF	1 482 047,79	89,75%	0	0	0	1 330 205,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330 205,30	223 382,19	1 553 587,49	0	0	1 553 587,49
2109	VEOLIA	384 519,95	100,00%	0	0	0	384 519,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 519,95	75 365,92	459 885,87	0	0	459 885,87
2110	DIVERS provision	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Supprimée	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2201	Supprimée	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Travaux	132 578 363,86	98,48%	949,99	0	0	130 631 623,70	-68 200,00	68 200,00	0	-547 099,90	7 416 495,79	-98 930,54	0	0	0	0	137 403 039,05	27 047 922,14	164 450 961,19	0	-45 637,80	164 405 323,39
31	Travaux préparatoires	7 326 832,63	94,95%	950	0	0	6 956 980,16	0	0	0	0	485 454,18	0	0	0	0	0	7 443 384,34	1 455 467,66	8 898 852,00	0	0	8 898 852,00
3101	Reconnaitssances géotechni	429 033,68	99,84%	0	0	0	428 366,22	0	0	0	0	35 948,72	0	0	0	0	0	464 314,94	91 005,73	555 320,67	0	0	555 320,67
3102	Travaux topographiques	263 149,50	92,36%	0	0	0	243 063,98	0	0	0	0	10 308,62	0	0	0	0	0	253 372,60	49 661,04	303 033,64	0	0	303 033,64
3103	Reconnaissance réseaux	72 970,00	94,79%	0	0	0	69 172,50	0	0	0	0	2 697,73	0	0	0	0	0	71 870,23	14 086,57	85 956,80	0	0	85 956,80
3104	Archéologie	459 264,31	100,00%	0	0	0	459 264,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459 264,31	86 580,11	545 844,42	0	0	545 844,42
3105	Etat lieux/expertises	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3106	Liberation emprises	5 957 125,00	94,50%	950	0	0	5 629 903,92	0	0	0	0	436 499,11	0	0	0	0	0	6 067 353,03	1 189 201,20	7 256 554,23	0	0	7 256 554,23
3107	Trx préalables purpan	145 290,14	87,55%	0	0	0	127 209,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 209,23	152 142,24	279 351,47	0	0	279 351,47
3108	DIVERS provision	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Trx voirie-infrastructur	95 873 329,58	98,61%	0	0	0	94 548 579,33	0	0	0	-315 454,85	6 277 024,36	-98 930,54	0	0	0	0	100 411 218,30	19 814 438,00	120 225 656,30	0	0	120 225 656,30
3201	Plateforme	27 071 508,09	100,15%	0	0	0	27 114 426,09	0	0	0	-280 000,00	1 867 407,13	-72 918,00	0	0	0	0	28 628 915,22	5 680 439,29	34 309 354,51	0	0	34 309 354,51
3202	Ouvrage art	4 223 778,75	98,83%	0	0	0	4 174 567,63	0	0	0	15 926,91	202 124,82	0	0	0	0	0	4 392 619,36	860 953,39	5 253 572,75	0	0	5 253 572,75
3203	Mobilier stations	1 737 342,00	99,63%	0	0	0	1 731 042,00	0	0	0	0	-69 247,54	0	0	0	0	0	1 661 794,46	325 711,71	1 987 506,17	0	0	1 987 506,17
3204	Espaces verts	7 454 251,35	92,75%	0	0	0	6 914 245,89	0	0	0	0	434 281,88	-35 052,13	0	0	0	0	7 313 475,64	1 440 311,44	8 753 787,08	0	0	8 753 787,08
3205	Sous-stations et locaux t	1 032 533,22	100,00%	0	0	0	1 032 533,22	0	0	0	0	8 637,01	0	0	0	0	0	1 041 170,23	204 069,34	1 245 239,57	0	0	1 245 239,57
3206	Eclairage public	2 366 491,71	95,40%	0	0	0	2 257 731,57	0	0	0	0	154 525,06	0	0	0	0	0	2 412 256,63	472 802,27	2 885 058,90	0	0	2 885 058,90
3207	Mobilier urbain	961 105,68	92,72%	0	0	0	891 173,00	0	0	0	0	38 837,07	0	0	0	0	0	930 010,07	182 281,96	1 112 292,03	0	0	1 112 292,03
3208	SLT	3 363 727,11	98,62%	0	0	0	3 317 628,62	0	0	0	0	91 832,34	0	0	0	0	0	3 409 460,96	668 254,36	4 077 715,32	0	0	4 077 715,32
3209	Voierie toulouse	19 854 613,85	99,99%	0	0	0	19 853 575,89	0	0	0	0	1 533 791,32	0	0	0	0	0	21 387 367,21	4 200 705,73	25 588 072,94	0	0	25 588 072,94
3210	Voierie blagnac	24 274 713,90	99,87%	0	0	0	24 244 977,13	0	0	0	0	1 878 284,47	9 039,59	0	0	0	0	26 132 301,19	5 160 845,61	31 293 146,80	0	0	31 293 146,80
3211	Trx de finitions	4 786 054,48	84,90%	0	0	0	4 063 484,35	0	0	0	-250	135 729,19	0	0	0	0	0	4 198 963,54	823 045,78	5 022 009,32	0	0	5 022 009,32
3212	Escalators	524 729,83	100,00%	0	0	0	524 729,83	0	0	0	-51 131,76	821,61	0	0	0	0	0	474 419,68	103 038,15	577 457,83	0	0	577 457,83
3213	CN fonds de concours	-1 777 520,39	88,41%	0	0	0	-1 571 535,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 571 535,89	-308 021,03	-1 879 556,92	0	0	-1 879 556,92
33	Système tramway	14 544 209,67	98,08%	0	0	0	14 333 619,13	-68 200,00	68 200,00	0	-58 500,00	95 477,23	0	0	0	0	0	14 370 596,36	2 828 065,55	17 198 661,91	0	0	17 198 661,91
3302	Sig ferroviaire	2 257 904,18	95,99%	0	0	0	2 167 404,85	0	0	0	0	23 365,00	0	0	0	0	0	2 190 769,85	429 390,92	2 620 160,77	0	0	2 620 160,77
3303	Courants faibles	2 082 137,00	96,85%	0	0	0	2 024 501,96	0	0	0	-58 500,00	18 909,77	0	0	0	0	0	1 984 911,63	400 508,70	2 385 420,33	0	0	2 385 420,33
3304	LAC	4 429 247,16	98,11%	0	0	0	4 414 016,34	-68 200,00	68 200,00	0	0	75 088,17	0	0	0	0	0	4 489 104,51	879 864,52	5 368 969,03	0	0	5 368 969,03
3305	Energie	4 545 427,38	99,23%	0	0	0	4 510 827,23	0	0	0	0	-23 475,09	0	0	0	0	0	4 487 352,14	879 521,03	5 366 873,17	0	0	5 366 873,17
3306	Equipements exploitation	649 181,13	100,00%	0	0	0	649 181,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649 181,13	127 202,07	776 383,20	0	0	776 383,20
3307	DIVERS provision	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3308	Locaux bus Garossos	572 312,82	99,19%	0	0	0	567 687,72	0	0	0	0	1 589,38	0	0	0	0	0	569 277,10	111 578,31	680 855,41	0	0	680 855,41
34	Oeuvres d'art	738 180,00	100,00%	0	0	0	738 180,00	0	0	0	0	23 590,93	0	0	0	0	0	761 770,93	145 723,94	907 494,87	0	0	907 494,87
3401	Concep. fourn. oeuvre art	738 180,00	100,00%	0	0	0	738 180,00	0	0	0	0	23 590,93	0	0	0	0	0	761 770,93	145 723,94	907 494,87	0	0	907 494,87
3402	Intégration oeuvre art	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Centre de maintenance	14 095 811,98	99,70%	0	0	0	14 054 265,08	0	0	0	-173 145,05	534 949,09	0	0	0	0	0	14 416 069,12	2 804 226,99	17 220 296,11	0	-45 637,80	17 174 658,31
3801	Batiment-VRD	12 691 420,42	99,67%	0	0																		

ANNEXE 5

PROJET : E LIGNE E - SYNTHESE ENVELOPPES EN VALEUR COURANTE - (EN EURO)

Code enveloppe	Libellé	Total commandes HT	% d'avancement	Avances	Avance facultative	Approvisionnement	Prestations	Autres dépenses	Retenues particulières	Primes	Pénalités	Actualisation / Révision	Sinistres	Contribution d'assurance	Produits financiers	Recettes diverses	Ecart euro	TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL TTC	Intérêts moratoires	Retenue de garantie	TOTAL NAP
6131	TRAVAUX AJF CDM	764 834,39	98,66%	0	0	0	754 608,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754 608,43	148 947,25	903 555,68	0	0	903 555,68
62	FRAIS D'INGENIERIE AJFCDM	114 919,19	100,00%	0	0	0	114 919,19	0	0	0	0	1 780,36	0	0	0	0	0	116 699,55	20 848,08	137 547,63	0	0	137 547,63
6271	MOE AJF CDM	92 154,20	100,00%	0	0	0	92 154,20	0	0	0	0	1 780,36	0	0	0	0	0	93 934,56	18 515,38	112 449,94	0	0	112 449,94
6272	CSPS/CT AJF CDM	9 080,00	100,00%	0	0	0	9 080,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 080,00	1 794,48	10 874,48	0	0	10 874,48
6273	ETUDES DIV AJF CDM	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6274	AUTRES DEP AJF CDM	13 684,99	100,00%	0	0	0	13 684,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 684,99	538,22	14 223,21	0	0	14 223,21
65	Travaux AJF LIGNE	1 509 571,28	82,67%	0	0	0	953 606,73	0	0	0	0	1 897,65	0	0	0	0	0	955 504,38	188 627,70	1 144 132,08	0	0	1 144 132,08
6531	Travaux AJF LIGNE	1 509 571,28	82,67%	0	0	0	953 606,73	0	0	0	0	1 897,65	0	0	0	0	0	955 504,38	188 627,70	1 144 132,08	0	0	1 144 132,08
66	Frais ingenierie AJF LIGN	294 382,00	83,09%	0	0	0	244 603,40	0	0	0	0	3 171,09	0	0	0	0	0	247 774,49	48 765,92	296 540,41	0	0	296 540,41
6671	MOE AJF LIGNE	256 797,00	80,61%	0	0	0	207 018,40	0	0	0	0	2 824,45	0	0	0	0	0	209 842,85	41 252,08	251 094,93	0	0	251 094,93
6672	EOQA AJF LIGNE	21 560,00	100,00%	0	0	0	21 560,00	0	0	0	0	238,6	0	0	0	0	0	21 798,60	4 307,27	26 105,87	0	0	26 105,87
6673	CSPS AJF LIGNE	6 125,00	100,00%	0	0	0	6 125,00	0	0	0	0	108,04	0	0	0	0	0	6 233,04	1 242,17	7 475,21	0	0	7 475,21
6674	OCTA AJF LIGNE	9 900,00	100,00%	0	0	0	9 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900,00	1 964,40	11 864,40	0	0	11 864,40
7	Frais d'ingénierie	19 411 150,54	97,95%	0	0	0	19 003 512,29	0	-51 341,00	0	-829,78	1 189 219,84	0	0	0	0	0	20 140 561,35	3 908 229,11	24 048 790,46	0	0	24 048 790,46
71	Etudes préliminaires	3 499 257,00	100,00%	0	0	0	3 499 257,00	0	-51 341,00	0	0	53 223,23	0	0	0	0	0	3 501 139,23	686 223,27	4 187 362,50	0	0	4 187 362,50
7101	Etudes préliminaires	3 499 257,00	100,00%	0	0	0	3 499 257,00	0	-51 341,00	0	0	53 223,23	0	0	0	0	0	3 501 139,23	686 223,27	4 187 362,50	0	0	4 187 362,50
72	Etudes	15 497 708,85	97,58%	0	0	0	15 113 362,54	0	0	0	-829,78	1 135 607,06	0	0	0	0	0	16 248 139,82	3 170 923,90	19 419 063,72	0	0	19 419 063,72
7201	Moe aménag./équipements	11 596 449,12	99,73%	0	0	0	11 566 101,30	0	0	0	0	971 447,45	0	0	0	0	0	12 537 548,75	2 455 007,72	14 992 556,47	0	0	14 992 556,47
7202	Moe centre de maintenance	1 621 803,84	100,00%	0	0	0	1 621 803,84	0	0	0	-2 550,00	78 776,08	0	0	0	0	0	1 698 029,92	333 001,94	2 031 031,86	0	0	2 031 031,86
7203	CSPS	181 561,55	96,70%	0	0	0	175 585,65	0	0	0	255,07	13 227,05	0	0	0	0	0	189 067,77	37 057,28	226 125,05	0	0	226 125,05
7204	Comptages	37 820,00	100,00%	0	0	0	37 820,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 820,00	7 412,72	45 232,72	0	0	45 232,72
7205	Contrôle technique	367 357,00	99,98%	0	0	0	367 317,00	0	0	0	1 465,15	19 608,79	0	0	0	0	0	388 390,94	76 124,63	464 515,57	0	0	464 515,57
7206	Etudes diverses	303 829,34	85,78%	0	0	0	260 641,34	0	0	0	0	971,26	0	0	0	0	0	361 612,60	39 728,33	301 340,93	0	0	301 340,93
7207	EOQA	463 727,00	96,16%	0	0	0	445 927,00	0	0	0	0	30 852,66	0	0	0	0	0	476 779,66	93 448,81	570 228,47	0	0	570 228,47
7208	Exploitabilité	241 661,00	86,97%	0	0	0	200 696,00	0	0	0	0	14 820,64	0	0	0	0	0	215 516,64	42 241,26	257 757,90	0	0	257 757,90
7209	AMO MR	276 700,00	100,00%	0	0	0	276 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 700,00	54 233,20	330 933,20	0	0	330 933,20
7210	AMO juridique	50 000,00	40,00%	0	0	0	20 003,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 003,41	3 920,67	23 924,08	0	0	23 924,08
7211	Contrôles externes	356 800,00	39,45%	0	0	0	140 767,00	0	0	0	0	5 903,13	0	0	0	0	0	146 670,13	28 747,34	175 417,47	0	0	175 417,47
7212	DIVERS provision	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Autres dépenses	414 184,69	94,37%	0	0	0	390 892,75	0	0	0	0	389,55	0	0	0	0	0	391 282,30	51 081,94	442 364,24	0	0	442 364,24
7303	Dép. liées consultat repr	414 184,69	94,37%	0	0	0	390 892,75	0	0	0	0	389,55	0	0	0	0	0	391 282,30	51 081,94	442 364,24	0	0	442 364,24
8	Dépenses liées investisse	15 075 600,06	97,58%	0	0	767	14 711 044,76	0	0	0	0	533 241,08	-3 931,86	0	0	0	0	15 241 120,98	2 217 885,54	17 459 006,52	0	0	17 459 006,52
81	Public/riverains	1 132 291,10	78,99%	0	0	767	894 413,71	0	0	0	0	26 409,40	0	0	0	0	0	921 590,11	76 915,24	998 505,35	0	0	998 505,35
8101	Organisation DUP	18 305,10	100,00%	0	0	0	18 305,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 305,10	0	18 305,10	0	0	18 305,10
8102	Relations riverains(frais	634 561,60	77,91%	0	0	0	494 405,48	0	0	0	0	17 057,09	0	0	0	0	0	511 462,57	118,04	511 580,61	0	0	511 580,61
8103	Communication chantier	479 424,40	79,61%	0	0	767	381 703,13	0	0	0	0	9 352,31	0	0	0	0	0	391 822,44	76 797,20	468 619,64	0	0	468 619,64
82	Autres dépenses hors trx	4 869 260,61	97,72%	0	0	0	4 758 360,04	0	0	0	0	4 041,82	-3 931,86	0	0	0	0	4 758 470,00	266 044,94	5 024 514,94	0	0	5 024 514,94
8201	Assurances	1 221 250,43	99,84%	0	0	0	1 219 375,43	0	0	0	0	1 611,23	0	0	0	0	0	1 220 986,66	8 611,50	1 229 598,16	0	0	1 229 598,16
8202	Indemnisation commerçants	2 083 544,00	100,00%	0	0	0	2 083 544,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 083 544,00	7 948,95	2 091 492,95	0	0	2 091 492,95
8203	Frais divers	1 014 466,18	99,71%	0	0	0	1 011 570,45	0	0	0	0	0	-3 931,86	0	0	0	0	1 007 638,59	162 009,54	1 169 648,13	0	0	1 169 648,13
8204	Gardiennage et consommati	550 000,00	80,70%	0	0	0	443 870,16	0	0	0	0	2 430,59	0	0	0	0	0	446 300,75	87 474,95	533 775,70	0	0	533 775,70
83	Rémunération	9 074 048,35	99,82%	0	0	0	9 058 271,01	0	0	0	0	502 789,86	0	0	0	0	0	9 561 060,87	1 874 925,36	11 435 986,23	0	0	11 435 986,23
8301	Rémunération fixe	8 823 333,32	99,83%	0	0	0	8 808 348,77	0	0	0	0	502 789,86	0	0	0	0	0	9 311 138,63	1 825 940,61	11 137 079,24	0	0	11 137 079,24
8302	Rémunération variable	250 715,03	99,68%	0	0	0	249 922,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 922,24	48 984,75	298 906,99	0	0	298 906,99
TOTAL		256 204 416,10	7,79	18 221,81	-17 271,82	767,00	252 237 149,47	-68 200,00	16 859,00	0,00	-1 547 929,68	15 197 104,69	-102 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	265 733 838,08	48 200 770,70	313 934 608,78	0,00	-45 637,80	313 888 970,98

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20160602-20160525-5-2D-DE
Date de télétransmission : 02/06/2016
Date de réception préfecture : 02/06/2016

ANNEXE 6

PROJET : E LIGNE E - COUT FINAL

Code envel oppe	Libellé enveloppe	Montant Opération (avenant 18)	Montant final (en valeur projet)
1	Acquisitions	4 200 000,00	4 109 051,81
2	Déviations de réseaux	16 002 761,00	14 723 434,01
3	Travaux	100 309 200,00	97 773 083,06
4	Mat. roulant tramway	48 928 367,00	48 754 114,42
5	Billétique	1 950 000,00	1 946 348,13
6	Ajustements finaux	1 687 786,00	1 427 210,08
7	Frais d'ingénierie	17 413 201,00	17 066 249,10
8	Dépenses liées à l'investissement	12 317 800,00	11 935 569,71
9	Provision globale projet	8 904 575,00	140 000,00
			provision pour risque sur contentieux (annexe 4)
	TOTAL	211 713 690,00	197 875 060,32