

D.2017.02.01.4.2

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

Séance du 1^{er} Février 2017

4 - GESTION DU PATRIMOINE
4.2 - TRAVAUX SITE PROPRE BUS - Protocole de clôture de l'opération de réalisation du transport en commun en site propre de la Voie du Canal Saint Martory : VCSM - Approbation.

L'an deux mille dix-sept, le premier février à Toulouse Métropole, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

	PRESENTS	POUVOIR	ABSENTS EXCUSES
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard	X		
AUJOLAT Michel	X		
BRIAND Sacha	X (à partir de 10h20)		
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François	X	X (M. Briand à partir de 10h20)	
DEL BORRELLO Marc	X		
GRASS Francis	X		
KELLER Bernard	X		
LAGLEIZE Jean-Luc	X		
LATTES Jean-Michel	X		
MARTI Marthe		X (M. Lagleize)	
MOUDENC Jean-Luc		X (M. Lattes)	
TRAUTMANN Pierre	X (à partir de 10h20)		
TRAVAIL-MICHELET Karine	X		
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL			
AREVALO Henri	X		
LAFON Arnaud	X		
SITPRT			
BACOU Denis	X		

Exposé de Monsieur le Président :

Par délibération D.2009.09.28.6.1 en date du 28 septembre 2009, le Comité Syndical a approuvé la convention de mandat à conclure entre la SMAT et le SMTC pour la réalisation pour la réalisation du transport en site propre de la Voie du Canal Saint Martory.

Par délibération n° D.2012.03.22.6.4 du 22 mars 2012, le Comité Syndical a approuvé l'avenant n° 1, ayant pour objet de prendre en compte l'approbation de l'avant-projet de l'opération ainsi que la formule de révision des coûts d'opération ajustée.

Par délibération n° D.2014.07.09.6.5 du 9 juillet 2014, le Comité Syndical a approuvé l'avenant n° 2, ayant pour objet de prendre en compte les modifications de programme, la prolongation du délai de l'opération, la modification du budget de l'opération et l'harmonisation des modalités de versement des acomptes de la rémunération SMAT.

Par délibération n° D.2015.07.08.5.1 du 08 juillet 2015, le comité Syndical a approuvé l'avenant n° 3, ayant pour objet de prendre en compte la modification de la décomposition de l'enveloppe financière prévisionnelle et le délai de l'opération (intégration des modifications approuvées par l'avenant 2 et des études d'avant-projet relatives aux aménagements ponctuels aux abords de la zone Tucaut), ainsi que l'ajustement en conséquence de la rémunération du mandataire.

La convention de Mandat prévoit que la mission du mandataire prend fin par le quitus délivré par le maître de l'ouvrage.

Ce quitus est délivré à la demande du mandataire pour chacune des opérations après exécution complète de ses missions et :

- réception des ouvrages et levée des réserves à la réception ;
- remise des ouvrages au SMTC ;
- expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts par cette garantie ;
- remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels, techniques, administratifs, relatifs aux ouvrages.

Le présent protocole de clôture de l'opération Axe Bus de la Voie du Canal Saint Martory, constate l'achèvement des missions de la SMAT, approuve le bilan financier de cette opération et donne quitus au mandataire.

Ce bus en site propre a été mis en service à la date contractuelle fixée au mandat.

Les réserves à la réception sont levées exceptés pour les marchés figurant à l'annexe 4 du protocole. La garantie de parfait achèvement des ouvrages est expirée à l'exception de celles citées en annexe 4 du protocole.

L'ensemble des dossiers comprenant tous documents techniques, contractuels, administratifs a été remis au SMTC.

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20170207-20170201-4-2D- DE Date de télétransmission : 07/02/2017 Date de réception préfecture : 07/02/2017
--

Le montant des dépenses constatées et réglées, est arrêté comme suit à la date du présent protocole :

Dépenses HT :	26 828 949.50 €
TVA :	4 395 974.72 €
TOTAL TTC :	31 224 924.22 €

Pour mémoire, l'enveloppe financière prévisionnelle du programme approuvé par délibération n° D 2009.12.14.8.1 du 14 décembre 2009, s'élevait à 26 500 000,00 € HT valeur janvier 2008.

Les dépenses constatées et réglées pour la réalisation de cette opération en valeur janvier 2008 s'élèvent à 24 639 256,36 € HT.

Il est proposé aux membres du Comité Syndical d'approuver le protocole de clôture de l'opération Axe Bus de la Voie du Canal Saint Martory à conclure avec la SMAT, valant quitus, et d'autoriser sa signature.

.....

Le Comité Syndical :

- entendu l'exposé de Monsieur le Président,
- après en avoir délibéré et à l'unanimité des suffrages exprimés : [les administrateurs de la SMAT n'ont pas pris part au vote : MM. Lattes, Grass, Mme Traval-Michelet, M. Lafon]

ARTICLE 1 : APPROUVE le protocole de clôture de l'opération Axe Bus de la Voie du Canal Saint Martory à conclure avec la SMAT, valant quitus.


ARTICLE 2 : AUTORISE le Président du SMTC à signer ledit protocole.

ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur Le Préfet pour contrôle de légalité.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,

Pour extrait conforme,

Le Président



Jean-Michel LATTES



**CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA
RÉALISATION DU TRANSPORT EN COMMUN EN SITE PROPRE DE LA
VOIE DU CANAL DE SAINT MARTORY**

ENTRE

LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN

ET

LA SOCIETE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE

**PROTOCOLE DE CLÔTURE
DE L'OPERATION DE REALISATION DU TRANSPORT EN COMMUN EN SITE
PROPRE DE LA VOIE DU CANAL DE SAINT-MARTORY V.C.S.M.
VALANT QUITUS AU MANDATAIRE**

Décembre 2016

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

ENTRE

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, Maître d'ouvrage, représenté par Monsieur Jean-Michel LATTES, son Président, habilité par délibération du Comité Syndical du 1^{er} Février 2017,

Et désigné dans ce qui suit par les mots « le SMTC » ou « le mandant »,

D'UNE PART

ET

La Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, SMAT, société publique locale au capital social de 3 075 300 Euros, dont le siège social est à Toulouse, 1 Place Esquirol, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro B 408 370 740, représentée par Monsieur Francis GRASS, son Président,

Et désignée dans ce qui suit par les mots « la SMAT » ou « le mandataire »,

D'AUTRE PART

Le mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du transport en commun en site propre du canal de Saint-Martory, a été approuvé par le Comité Syndical du SMTC par délibération en date du 28 septembre 2009.

Il a été modifié ou complété par 3 avenants, dont :

- L'avenant n°1, approuvé par délibération du Comité Syndical du SMTC du 22 mars 2012, prenant en compte l'approbation de l'avant-projet de l'opération ainsi que la formule de révision des coûts d'opération ajustée.
- L'avenant n°2, approuvé par délibération du Comité Syndical du SMTC du 9 juillet 2014, prenant en compte des modifications de programme, la prolongation du délai de l'opération, la modification du budget de l'opération et l'harmonisation des modalités de versement des acomptes de la rémunération SMAT.
- L'avenant n°3, approuvé par délibération du Comité Syndical du SMTC du 08 juillet 2015, prenant en compte la modification de la décomposition de l'enveloppe financière prévisionnelle et le délai de l'opération (intégration des modifications approuvées par l'avenant 2 et des études d'avant-projet relatives aux aménagements ponctuels aux abords de la zone Tucaut) ainsi que l'ajustement en conséquence de la rémunération du mandataire.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Constatation de l'achèvement des ouvrages

1.1 Consistance des ouvrages

Le programme des ouvrages à réaliser sur la Voie du Canal Saint Martory a été défini et complété par :

- le programme d'origine, annexé à la convention de mandat,
- les divers compléments de programme approuvés, intégrés au mandat par les avenants successifs précités (avenants 1 à 3).

1.2 Remise des ouvrages

Les études, ouvrages et équipements ont été réalisés conformément au programme approuvé de l'opération VCSM tel que défini à l'article 1.1 ci-dessus.

Les ouvrages sont achevés et ont été remis au SMTC :

- selon les procès-verbaux de remise des ouvrages et équipements figurant en **annexe 1** au présent protocole, dans le cadre de l'article 12 de la convention de mandat,
- selon les règles de droit commun, du seul fait de leur réception, pour les prestations diverses d'améliorations et d'ajustements finaux des ouvrages en exploitation.

La mise en service publique et commerciale de la VCSM est intervenue le 20 décembre 2013.

1.3 Levées des réserves et garantie de parfait achèvement des prestations réalisées après mise en service de la VCSM

Les ouvrages et prestations prévus au programme de la VCSM sont achevés.

Les réserves à la réception sont levées exceptés pour les marchés figurant à l'**annexe 4**.

La garantie de parfait achèvement des ouvrages est expirée à l'exception de celles citées en **annexe 4**.

1.4 Remise des dossiers complets comprenant tous documents contractuels, techniques, administratifs, relatifs aux ouvrages

La SMAT a remis au SMTC :

- les dossiers Documentation Technique Exploitant, Dossier d'Intervention Ulérieure sur l'Ouvrage, Dossier des Ouvrages Exécutés.
- les archives de l'opération qui ont été déposées dans le local archives du SMTC, construit sur le parc relais de Jolimont. Un référentiel des archives déposées sera présenté en un CD-Rom et un tableau récapitulatif en **annexe 2**.

Article 2 : Mission foncière

Il est mis fin par le présent protocole au mandat d'acquisition foncière, objet de l'article 4 de la convention de mandat, pour l'opération TCSP Bus de la VCSM.

Toutes les acquisitions ont été réalisées à l'exception de deux dossiers restant à finaliser sur Toulouse :

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20170207-20170201-4-2D- DE Date de télétransmission : 07/02/2017 Date de réception préfecture : 07/02/2017
--

- Copropriété Camboulives : ce dossier a été traité sous forme d'un échange de parcelles sans soulte entre la copropriété Camboulives pour les parcelles n° 842 BP 173 et 842 BP 174 et le SMTC pour la parcelle n° 842 BP 171. En raison d'un mauvais positionnement des clôtures à l'issue du chantier, la reprise du dossier est en cours pouvant avoir une incidence financière,
- Copropriété Village Vert Saint Simon : une partie du bien étant attribuée à un tiers, celui-ci a donné son accord sur la cession au SMTC de l'emprise requise (parcelle n° 841 AB 277 issue de n° 841 AB 231). Une négociation entre le syndicat des copropriétaires (SNC) et ce tiers étant en cours à ce sujet. La cession de la parcelle n° 841 AB 275 issue de n° 841 AB 230 propriété du SNC, devrait intervenir concomitamment. En conséquence, il y aura lieu de présenter ces dossiers à délibération.

Le SMTC déclare reprendre les tâches relatives à la finalisation de ces dossiers. La SMAT fournira au SMTC les éléments correspondants.

Article 3 : Actions en justice et litiges

En application de l'article 24 de la convention de mandat, il est mis fin à la mission particulière confiée à la SMAT de représentation en justice du SMTC pour les litiges concernant l'opération.

Tous les litiges survenus entre le mandataire et certains de ses contractants ont été résolus.

Article 4 : Détermination du coût de l'ouvrage

Le coût de l'ouvrage, tel qu'il est défini à l'annexe 2 de la convention de mandat (enveloppe financière prévisionnelle) est arrêté comme suit à la date du présent protocole :

Dépenses constatées au 31 décembre 2016, et réglées par la SMAT, selon tableaux ci-annexés

Dépenses HT :	26 828 949,50 €
TVA :	4 395 974,72 €
TOTAL TTC :	31 224 924,22 €

Pour mémoire, l'enveloppe financière prévisionnelle du programme approuvé par délibération n° D 2009.12.14.8.1 du 14 décembre 2009, s'élevait à 26 500 000,00 € HT valeur janvier 2008.

Les dépenses constatées et réglées pour la réalisation de cette opération en valeur janvier 2008 s'élèvent à 24 639 256,36 € HT.

Le tableau de synthèse financière relatif à cette opération est joint au présent protocole en **annexe 3**.

Article 5 : Quitus

Le SMTC donne quitus à la SMAT pour l'ensemble de ses missions pour l'opération TCSP Bus de la VCSM.

Article 6 : Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date de notification à la SMAT de son caractère exécutoire.

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20170207-20170201-4-2D- DE Date de télétransmission : 07/02/2017 Date de réception préfecture : 07/02/2017
--

Article 7 : Dispositions diverses

Les clauses de la convention de mandat en vigueur non concernées par le présent protocole restent inchangées.

Toulouse, le

Pour le SMTC

Jean-Michel LATTES

Président

Pour la SMAT

Francis GRASS

Président Directeur Général

ANNEXE 1

PROCES VERBAUX DE REMISE D'OUVRAGES

ANNEXE 2

REFERENTIEL DES ARCHIVES

ANNEXE 3

TABLEAUX DE SYNTHESE FINANCIERE



Bordereau d'Envoi

CARREIRAS JOEL

Hôtel de Ville
Place de Capitole
31000 TOULOUSE

N/Réf. : BC/51761

Toulouse le : 12/12/2013

Désignation des pièces**Nombre**

Monsieur le Président,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint en deux exemplaires originaux les procès-verbaux de remise des ouvrages suivants :

- Ligne Garonne
- Voie du Canal Saint Martory
- Axe bus Tolosane

à nous retourner dûment signés par vos soins.

Vous remerciant par avance,

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Xavier BONNEAU
Directeur de la SMAT

Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine

1, PLACE ESQUIROL BP 10416
TEL 05 61 14 48 50. FAX 05 61 14 48 51. SITE www.smat.fr

Accusé de réception en préfecture
031233100988-20170207-20170201-4-2D-
DE
1004 TOULOUSE CEDEX 6
Date de transmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017



V.C.S.M

REMISE DES OUVRAGES AU SMT C

PROCES VERBAL DE REMISE DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

Monsieur Joël CARREIRAS, Président de la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, désignée par "**SMAT**", mandataire du SMT C pour l'extension du réseau d'agglomération de transports en commun en site propre de l'agglomération toulousaine,

et

Monsieur Pierre COHEN, Président du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine désigné par "**SMT C**".

Conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention de mandat du 30 juin 2009, constatent la remise ci-après :

- **Ouvrages et équipements nécessaires à l'exploitation du TCSP de la Voie du Canal Saint Martory selon annexes ci-jointes**

La remise prend effet à la date du **20 décembre 2013**.

A partir de cette date, le SMT C assurera l'entretien et la garde des ouvrages remis et sera seul responsable dans les termes de droit commun. Les obligations de la SMAT sont définies à la convention de mandat, notamment en ses articles n° 12 réception, n° 17 achèvement des missions.

Dressé en deux exemplaires le 20 décembre 2013.

Pour la SMAT,

Joël CARREIRAS

*Président Directeur Général
de la SMAT*

Pour le SMT C

Pierre COHEN

Président du SMT C

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

SMTC

tusséo

17/06/2016
CHRONO - Chrono général

CB



0000073940

IF
IV

SMAT
Monsieur Jean-Jacques LAPORTE
Directeur Tramways / TCSP
1, Place Esquirol
BP 10416
31004 TOULOUSE Cedex 6

Toulouse, le **14 JUIN 2016**

Nos réf : DGAPI/Projets Territorialisés/CL/CSP/2016/D-~~9879~~

Nos réf : JGP/CB/73306/L

Pièce(s) jointe(s) : 1 exemplaire du PV de remise des ouvrages

Affaire suivie par : Cyril LADIER

Objet : VCSM – Aménagements complémentaires Tucaut

Monsieur le Directeur,

Faisant suite à votre courrier du 17 mai dernier, je vous prie de trouver ci-joint un exemplaire original du procès-verbal de remise des ouvrages concernant les aménagements complémentaires de la zone Tucaut du projet de la Voie du Canal Saint-Martory dûment signé.

Je vous en souhaite bonne réception et vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées,

Jean-Michel EVIN
Directeur Général des Services

Syndicat Mixte des Transports en Commun

7, esplanade Compans-Caffarelli
BP 11120 - 31011 Toulouse CEDEX 6
Tél : 05 67 77 80 80 - Fax : 05 67 77 80 01
N° SIRET : 25310098600046

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017



SOMMAIRE DOSSIER REMISE OUVRAGES

V.C.S.M

AMENAGEMENTS COMPLEMENTAIRES TUCAUT

ADDITIF AU DOSSIER DE REMISE DES OUVRAGES PRINCIPAL

1 – PROCES VERBAL DE REMISE

2 – LIASSES OPR – OPLR

3 – BORDEREAUX D'ENVOI DOE – DTE

4 – TABLEAU SUIVI DE REMISE DES OUVRAGES

Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine

1 place Esquirol - BP 10416 - 31004 TOULOUSE CEDEX 6
Tél : 05 61 14 48 50 - Fax : 05 61 14 48 51 - www.smat-toulouse.fr
SIRET 408 370 740 00024 - RCS TOULOUSE B 408 370 740
SOCIETE ANONYME PUBLIQUE LOCALE AU CAPITAL DE 3 075 300 €

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017



V.C.S.M

AMENAGEMENTS COMPLEMENTAIRES TUCAUT

ADDITIF AU DOSSIER DE REMISE DES OUVRAGES PRINCIPAL

1 – PROCES VERBAL DE REMISE



V.C.S.M

AMENAGEMENTS COMPLEMENTAIRESTUCAUT

REMISE DES OUVRAGES AU SMTC

PROCES VERBAL DE REMISE DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS :

ADDITIF AU DOSSIER DE REMISE DES OUVRAGES PRINCIPAL

Monsieur Francis GRASS, Président de la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine, désignée par "SMAT", mandataire du SMTC pour l'extension du réseau d'agglomération de transports en commun en site propre de l'agglomération toulousaine,

et

Monsieur Jean Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine désigné par "SMTC".

Conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention de mandat du 30 juin 2009, constatent la remise ci-après :

- **Ouvrages et équipements nécessaires à l'exploitation des aménagements complémentaires réalisés sur le chemin de Tucaut selon annexes ci-jointes**

La remise prend effet à la date du **30 novembre 2015 (date d'effet de la réception du marché de travaux)**.

A partir de cette date, le SMTC assurera l'entretien et la garde des ouvrages remis et sera seul responsable dans les termes de droit commun. Les obligations de la SMAT sont définies à la convention de mandat, notamment en ses articles n° 12 réception, n° 17 achèvement des missions.

Dressé en deux exemplaires le **14 JUIN 2016**.....

Pour la SMAT

Francis GRASS

Président Directeur Général de la SMAT

Pour le SMTC

Jean Michel LATTES

Président du SMTC

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

V.C.S.M

AMENAGEMENTS COMPLEMENTAIRES TUCAUT

ADDITIF AU DOSSIER DE REMISE DES OUVRAGES PRINCIPAL

2 – LIASSES OPR – OPLR



Ordre de service n° : 08

Inscrit au registre de la SMAT sous le numéro : 2016/000067

Opération : VOIE DU CANAL ST MARTORY Marché n° : L 2015 12446 M Notifié le : 06/08/2015 Désignation des prestations : PISTE CYCLABLE TUCAUT MOE : EGIS MOBILITE/AMENAGEMENT CSPS :	Titulaire ou Mandataire concerné : RAZEL-BEC 12 Chemin de Garrabot ZI en Jacca - BP 60023 31771 COLOMIERS CEDEX Maître d'ouvrage : SMTC, Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'agglomération toulousaine Maître d'ouvrage délégué : SMAT, mandataire agissant au nom et pour le compte du SMTC
--	---

N/Réf. : NL/ID/71518/L

Lettre recommandée AR n° 2C 062 104 6292 8

Objet de l'ordre de service : Notification des OPLR du 25/1/16

Toulouse, le

24 FEV. 2016

Exemplaire à retourner daté et signé

Le titulaire est invité à recevoir la notification de la décision du Maître d'Ouvrage concernant la levée des réserves relatives au marché n° L 2015 12446 M à la date du 25/01/16.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Pour la SMAT

Xavier BONNEAU
Directeur Société

Le Titulaire soussigné reconnaît avoir reçu le présent ordre de service

Le : 26/02/2016

RAZEL-BEC
Agence Midi-Pyrénées
12, chemin de Garrabot - ZI En Jacca
BP 60023 - 31771 COLOMIERS Cedex
Tél. 05 61 15 93 00 - Fax 05 61 78 22 54

Exemplaire à retourner daté et signé

Le présent OS est transmis en deux exemplaires originaux dont un est à retourner signé à la SMAT et une copie au maître d'œuvre

Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine

Ordre de Service sans visa MOe

R2-PG-F5 - 13/10/15 - 1/1

1 place Esquirol - BP 10416 - 31004 TOULOUSE CEDEX 6
Tél : 05 61 14 48 50 - Fax : 05 61 14 48 51 - www.smat-toulouse.fr
SIRET 408 370 740 00024 - RCS TOULOUSE B 408 370 740
SOCIETE ANONYME PUBLIQUE LOCALE AU CAPITAL DE 3 075 300 €

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-20-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017





Décision de l'Entité Adjudicatrice pour la Levée des Réserves

Projet : TCSP VCSM

Acte de Commande n° : L 2015 12446 M

Notifié le : 06/08/15

Objet : Travaux d'aménagement de la piste cyclable chemin de Tucaut

Titulaire : RAZEL-BEC

Maître d'Ouvrage Mandataire agissant au nom et pour compte du SMTC : SMAT

Signataire du contrat (Entité Adjudicatrice) :
Le Directeur de la SMAT

Levée de réserves concernant :

Délai global de fin de travaux

Levée prévue à la date du : 31/01/16, mentionnée lors de la réception qui a pris effet le : 30/11/15

Je soussigné, Xavier BONNEAU Le Directeur de la SMAT au vu du procès-verbal des opérations préalables à la levée des réserves établi en date du 25/01/16, réserves dont était assortie la décision de réception intervenue le 30/11/15 et conformément à l'article N° 12.1 de la convention de mandat en date du 13/10/09, décide, après accord du Maître d'Ouvrage, en son nom et pour son compte :

1. ☒ Lever ces réserves
2. ☐ Maintenir ces réserves
3. ☐ Maintenir les réserves énumérées en annexe et à lever au plus tard le

en retenant la date du 30/11/15 pour l'achèvement des prestations.

Dressé le : 24 FEV. 2016

Xavier BONNEAU
Directeur de la SMAT



Proposition du Maître d'Œuvre à l'Entité Adjudicatrice pour la Levée des Réserves

Projet : TCSP de la VCSM
Acte de Commande n° : L2015 12446M
Notifié le : 05 août 2015
Objet : travaux d'aménagement piste cyclable
Chemin de Tucaut
Titulaire : RAZEL-BEC

Maître d'Ouvrage Mandataire agissant au nom et pour compte du SMTC : SMAT
Signataire du contrat (Entité Adjudicatrice) :
X.BONNEAU
Maître d'Œuvre : EGIS France
Représenté par : S.COLIN

Levée de réserves
concernant :

Délai global travaux d'aménagement piste cyclable Chemin de Tucaut

Levée des Réserves ☒ enclenchant
☒ n'enclenchant pas

Le délai de présentation du décompte final par le titulaire

Levée des Réserves ☐ entraînant
☒ n'entraînant pas

la prolongation des délais de garantie

Au vu du procès-verbal de levée des réserves en date du **25 janvier 2016**, relatif aux prestations ou épreuves dont l'exécution a fait l'objet de réserves lors de la réception,

1. ☒ Je propose de lever les réserves dont était assortie la décision de réception ayant pris effet le 30 novembre 2015
2. ☐ Je propose de maintenir les réserves dont était assortie la décision de réception ayant pris effet le 30 novembre 2015
3. ☐ Je propose parmi les réserves dont était assortie la décision de réception ayant pris effet le 30 novembre 2015, de maintenir celles énumérées en annexe

Transmis à l'Entité Adjudicatrice : **EGIS France**

...**28-01-2016**...

Nombre de pages jointes : **1**

Le Maître d'Œuvre,



Procès-Verbal des Opérations Préalables à la Levée des Réserves

Projet : TCSP de la VCSM
Acte de Commande n° : L2015 12446M
Notifié le : 05 août 2015
Objet : travaux d'aménagement piste cyclable
Chemin de Tucaut
Titulaire : RAZEL-BEC

Maître d'Ouvrage Mandataire agissant au nom et
pour compte du SMTC : SMAT
Signataire du contrat (Entité Adjudicatrice) :
X.BONNEAU
Maître d'Œuvre : EGIS France
Représenté par : S.COLIN

Levée de réserves
concernant :

Délai global travaux d'aménagement piste cyclable Chemin de
Tucaut

Je soussigné, Maître d'Œuvre,

- ☒ en présence du Titulaire (C.Andanson RAZEL-BEC)
- ☒ en présence de M.LABARDIN, représentant le Maître d'Ouvrage
- ☐ en l'absence du représentant du Maître d'Ouvrage avisé par mes soins
- ☐ en l'absence du Titulaire dûment convoqué par mes soins
- ☐ en présence de , représentant l'exploitant
- ☐ en présence de

VOIR LISTE ANNEXEE

Après avoir rappelé la décision de réception avec réserves prenant effet le 30 novembre 2015 et après avoir procédé aux vérifications et examens nécessaires, constate que :

A -

- ☒ Les travaux et prestations précédemment non achevés ont été exécutés dans des conditions satisfaisantes et ne font pas l'objet de réserves
- ☒ Il a été remédié à toutes les imperfections ou malfaçons constatées
- ☐ Les épreuves restant précédemment à exécuter ont été toutes effectuées et sont toutes concluantes
- ☒ Les installations de chantier ont été complétement repliées, les terrains et lieux complétement remis en état
- ☒ Les Rapports, Plans des Ouvrages Exécutés, documents Exploitation ou Maintenance inscrits en réserve ont été remis au Maître d'œuvre et entièrement vérifiés et acceptés par lui

B -

- ☐ Les travaux ou prestations visés en annexe, maintenus dans la commande et ayant fait l'objet de réserves, ne sont pas achevés
- ☐ Il n'a pas été remédié aux imperfections ou malfaçons visées en annexe
- ☐ Les épreuves visées en annexe et restant à exécuter à cette date, n'ont pas été effectuées ou ne sont pas concluantes.
- ☐ Les installations de chantier ou les terrains et lieux ou les équipements conservés visés en annexe ne sont pas dans l'état contractuellement prévu
- ☐ Les rapport, Plans des Ouvrages exécutés, documents exploitation ou Maintenance visés en annexe n'ont pas été reçus ou visés par le Maître d'Œuvre

C -

- ☐ Compte tenu du nombre ou de l'importance des réserves restantes, la proposition du Maître d'Œuvre à la Personne Responsable du Marché est reportée à l'issue de la prochaine opération préalable à la levée de réserves

Il subsiste donc des réserves à lever au plus tard le

Dressé le 25 janvier 2016
Le Maître d'Œuvre,

Accepté le 25 janvier 2016
Le Titulaire,

Agence Régionale
12, chemin de Garraut - 21100 Dijon
BP 60020 - 21771 CHAMPIERS CEDEX
Tél. 05 61 15 00 00 - Fax 05 61 15 22 54



Fiche de Présence à la Levée de Réserves

Levée de réserves du : 25 janvier 2016	
Projet :	TCSP de la VCSM Tronçons
N° marché :	L2015 12446 M : travaux d'aménagement piste cyclable Chemin de Tucaut
Titulaire :	RAZEL-BEC
Réception concernant :	Travaux (délai global)

Fiche de présence			
Nom de l'entreprise et de son représentant	Convoqué	Présent	Visa - Observations
RAZEL-BEC C.Andanson	☒	☒	
SMAT N.LABARDIN	☒	☒	
SMAT G.TORRENTE	☒	☒	
Tlse Métropole Pôle Sud Ouest: S.ASTRIE	☒	☐	Représenté par M. ROUANNE
Tlse Métropole Assainissement: L.CASTELS	☒	☐	
CG 31 Eric CAZALE	☒	☐	
EGIS S.Colin	☒	☒	
Tlse Métropole Claude ROUANNE	☒	☒	
Mme POMAREDE CHU	☒	☒	
	☐	☐	

Convocation en annexe

Ne sont considérés à jour que les documents disponibles dans le Système Informatique

© Ce document est la propriété de la SMAT, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation

Fiche de Présence à la Levée de Réserves

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170214-2D-
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

COLIN Stephane


Annexe A LA E-015 05
PRESENCE DU 23/01/2016

Objet: Piste cyclable chemin de Tucaut: levée des réserves
Emplacement: parking P+R Tucaut
Début: lun. 25/01/2016 14:30
Fin: lun. 25/01/2016 16:00
Périodicité: (néant)
État de la réunion: Organisateur de la réunion
Organisateur: COLIN Stephane
Participants obligatoires: ASTRIE Serge (Serge.ASTRIE@toulouse-metropole.fr); Jean-Pierre.MASAT@toulouse-metropole.fr; LADIER Cyril; ANDANSON C. (c.andanson@razel-bec.fayat.com) (c.andanson@razel-bec.fayat.com); LABARDIN (labardin@smat-toulouse.fr); Cazale Eric (eric.cazale@cd31.fr); Gilibert Christian (christian.gilibert@cd31.fr); 'laetitia.castells@toulouse-metropole.fr'; 'Torrente Gérard'



opr_tucaut2.pdf

Confirmation du rendez-vous (cf. mail du 15-12-2015).



Stéphane Colin

Chef de Projet
Site Pluridisciplinaire Toulouse & Outre-Mer
Egis France

Tél. 05 62 18 18 10 – Mobile +33 6 16 50 46 90
stephane.colin@egis.fr | www.egis.fr

Suivez Egis sur :

♻️ Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce mail qu'en cas de nécessité

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170207-DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017



Demande d'Accord au SMTC pour Prononcer une Décision de Réception

Projet : TCSP VCSM
Acte de Commande n° : L 2015 12446 M
Notifié le : 06/08/15
Objet : Travaux d'aménagement de la piste cyclable chemin de Tucaut
Titulaire : RAZEL-BEC
Signataire du contrat :

Maître d'Ouvrage Mandataire agissant au nom et pour compte du SMTC : SMAT
Signataire du contrat (Entité Adjudicatrice) : Directeur de la SMAT
Maître d'Œuvre : Egis France
Représenté par : S. COLIN

Réception concernant :

Délai global de fin de travaux

SMAT	SMTC
<u>Mandataire agissant au nom et pour le compte du SMTC</u> 1, place Esquirol BP 10416 31004 TOULOUSE CEDEX 6 Téléphone 05 61 14 48 50 - Télécopie 05 61 14 48 51	<u>Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine</u> 7, Esplanade Compans-Caffarelli BP 11120 31011 TOULOUSE Cedex 6 Téléphone 05 67 77 80 80 - Télécopie 05 67 77 80 01
Monsieur le Président du SMTC, Conformément aux dispositions du Mandat, au su des informations concernant les prestations indiquées en référence, Je sollicite votre accord pour signer et notifier la décision de réception de ces prestations, dans les termes et avec la date d'effets mentionnés dans le projet de décision ci-joint. Vous remerciant pour votre accord, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. A Toulouse, le : 04 JAN. 2016  Xavier BONNEAU Directeur de la SMAT Pièces jointes.	Monsieur le Mandataire, Faisant suite à votre demande, en application des dispositions du Mandat relatif à la réalisation de l'extension du réseau de transport en commun en site propre de l'agglomération toulousaine, je vous autorise à signer et notifier la décision de réception conforme au projet que vous m'avez communiqué. A Toulouse, le : - 7 JAN. 2016  Jean-Michel EVIN Directeur Général des Services du SMTC



Décision de l'Entité Adjudicatrice

Projet : TCSP VCSM

Acte de Commande n° : L 2015 12446 M

Notifié le : 06/08/15

Objet : Travaux d'aménagement de la piste cyclable chemin de Tucaut

Titulaire : RAZEL-BEC

Maître d'Ouvrage Mandataire agissant au nom et pour compte du SMAT : SMAT

Signataire du contrat (Entité Adjudicatrice): Directeur

Réception concernant :

Délai global de fin de travaux

date contractuelle : 04/12/15 par

☒ le marché initial

☐ l'OS n°

☐ l'avenant n°

Je soussigné Xavier BONNEAU, Directeur de la SMAT, au vu du procès-verbal établi le 30/11/15 et conformément à l'article N° 12.1 de la convention de mandat en date du 13/10/09, décide, après accord du Maître d'Ouvrage, en son nom et pour son compte :

☐ de prononcer la réception en retenant la date d'effet du

☐ de ne pas prononcer la réception

☒ de prononcer la réception en retenant la date d'effet du 30/11/15 avec réserve :

☐ de l'exécution des travaux ou prestations prévues au Marché avant le

☐ de l'exécution concluante des épreuves avant le

☒ de remédier aux imperfections et malfaçons avant le 31/01/16

☐ que le Titulaire accepte une réfaction de prix de : € HT
en lettres :

le dispensant ainsi d'exécuter les travaux ou prestations ou de remédier aux imperfections ou malfaçons citées en annexe

☒ que les installations de chantier aient été repliées et que les terrains et lieux aient été remis en état avant le 31/01/16

☒ de remettre les documents nécessaires à la maintenance (DTE), les documents conformes à l'exécution (DOE), éléments nécessaires à la constitution du D.I.U.O avant le 31/01/16

☒ de la prise en compte et du règlement des conséquences des éventuels sinistres en cours dont la responsabilité incomberait au titulaire

Dressé le :

13 JAN. 2016

Xavier BONNEAU
Directeur de la SMAT



Proposition du Maître d'Œuvre à l'Entité Adjudicatrice

Projet : TCSP de la VCSM Acte de Commande n° : L2015 12446M Notifié le : 05 août 2015 Objet : travaux d'aménagement piste cyclable Chemin de Tucaut 3 Titulaire : RAZEL-BEC	Maître d'Ouvrage Mandataire agissant au nom et pour compte du SMTC : SMAT Signataire du contrat (Entité Adjudicatrice) : X.BONNEAU Maître d'Œuvre : EGIS France Représenté par : S.COLIN
---	--

Proposition concernant :	Délai global travaux d'aménagement piste cyclable Chemin de Tucaut
---------------------------------	---

Au vu du procès-verbal en date du 30/11/2015 des opérations préalables à la réception :

1. ☒ **Je propose de prononcer la réception** en retenant la date du 30 novembre 2015 pour l'achèvement des travaux :
- 1.1 ☐ **sans réserve**
- 1.2 ☒ **avec réserve** (art. 41.6 CCAG Travaux)
- 1.2.1 ☒ Le titulaire doit remédier, **avant le 31 janvier 2016**, aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe de 11 pages ci-jointe
- 1.2.1.1 ☐ Toutefois, il est proposé que ces dernières soit levées, si le titulaire accepte une réfaction en prix égale à €HT
- 1.2.2 ☒ Les installations de chantier doivent être repliées et les terrains/lieux doivent être remis en état avant le **31 janvier 2016**.
- 1.3 ☐ **sous réserve** (art. 41.4 et 41.5 CCAG Travaux)
- 1.3.1 ☐ De l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe de page ci-jointe,
- 1.3.2 ☐ De l'exécution concluante des travaux et prestations énumérées à l'annexe de page ci-jointe,
- e
2. ☐ ~~Je propose de ne pas prononcer la réception~~ et prévois de reprendre les opérations préalables le :

Transmis à l'entité adjudicatrice : 02/12/2015

Nombre de pages jointes : 11

Le Maître d'Œuvre,

egis France

Villes & Transports
Héliopôle - Bâtiment D
33-43, Avenue Georges Pompidou - BP 13115
31131 Balma Cedex
Tél. 05 62 18 18 00 - Fax 05 62 18 18 11
R.C.S. Lyon 493 334 429 - F.A. : 493 334 429

Ne sont considérés à jour que les documents disponibles dans le Système Informatique

© Ce document est la propriété de la SMAT, il ne peut être reproduit ou communiqué
Proposition du Maître d'Œuvre au Directeur de la Société (Entité Adjudicatrice)

Accusé de réception en préfecture 1/1
001-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
S3-PG-T1-T5 -04/04/12
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017



Procès-Verbal des Opérations Préalables à la Réception

Projet : TCSP de la VCSM
Acte de Commande n° : L2015 12446M
Notifié le : 05 août 2015
Objet : travaux d'aménagement piste cyclable
 Chemin de Tucaut 3
Titulaire : RAZEL-BEC

Maître d'Ouvrage Mandataire agissant au nom et pour compte du SMTC : SMAT
Signataire du contrat (Entité Adjudicatrice) :
 X.BONNEAU
Maître d'Œuvre : EGIS France
Représenté par : S.COLIN

Réception concernant :

Délai global travaux d'aménagement piste cyclable Chemin de Tucaut

Réception ☒ entraînant la réception de la totalité des travaux et prestations de la commande
☐ n'entraînant pas

Je soussigné, Maître d'Œuvre,

☒ en présence du Titulaire ☒ en présence de M.LABARDIN, représentant le Maître d'Ouvrage
☒ en présence de * (CG 31) ☐ en l'absence du représentant du Maître d'Ouvrage avisé par le soins
☒ en présence de * , représentant l'exploitant (TISSEO) ☐ en l'absence du Titulaire dûment convoqué par mes soins (*)= voir liste

après avoir procédé aux examens et vérification nécessaires, constate que :

- Les travaux et prestations prévus dans la commande
☐ ont tous été exécutés
☒ ont été exécutés, à l'exception de ceux indiqués à l'annexe ci-jointe (9 pages dont 8 extraits de plans format A3)
- Les ouvrages
☐ sont tous conformes aux spécifications de la commande
☒ sont conformes aux spécifications de la commande, à l'exception des imperfections ou malfaçons indiquées à l'annexe ci-jointe (9 pages dont 8 extraits de plans format A3)
- Les épreuves prévues dans la commande
☒ ont toutes été effectuées ☐ n'ont pas toutes été effectuées (voir annexe ci-jointe)
☐ et sont toutes concluantes ☐ ne sont pas toutes concluantes (voir annexe ci-jointe)
- Les rapports, Plans des Ouvrages Exécutés, Doc. Exploitation ou Maintenance prévus à la commande
☐ ont tous été reçus et visés par le Maître d'Œuvre
☒ n'ont pas tous été reçus ou visés (voir annexe ci-jointe de 9 pages dont 8 extraits de plans format A3)
- Les installations de chantier
☐ ont été complètement repliées
☒ n'ont pas été repliées ou incomplètement (voir annexe ci-jointe)
- Les terrains et lieux
☐ sont tous complètement remis dans l'état contractuellement prévu
☒ n'ont pas été complètement remis dans l'état contractuellement prévu (voir annexe ci-jointe)
- Les équipements conservés par le Maître d'Ouvrage
☒ sont tous en bon fonctionnement
☐ ne sont pas tous en bon fonctionnement (voir annexe ci-jointe)

Il existe donc des réserves à lever avant le **31 janvier 2016**.

Le titulaire conserve la garde des ouvrages et toutes les responsabilités afférentes jusqu'à la notification de leur réception

Dressé le : 30 novembre 2015

Le Maître d'Œuvre

qui transmet l'original au Maître d'Ouvrage avec copie au titulaire

egis France
 Villes & Transports
 33-43, Avenue Georges Pompidou - BP 13115
 31131 Balma Cedex
 Tél. 05 62 48 13 00 - Fax 05 62 18 18 11
 R.C.S. Lyon 493 331 429 - TVA : FR 94 493 334 429

Nombre de cases cochées : 12

Nombre de pages jointes : 11

J'atteste que le Titulaire a refusé de signer le présent procès-verbal

Le Maître d'Œuvre

Le :

Accepté le : 30 novembre 2015

Le Titulaire,

qui en reçoit copie séance tenante (y compris pages jointes)

Agence Midi Pyrénées
 17, rue de la République - 31000 Toulouse
 BP 20027 - 31000 TOULOUSE Cedex
 Tél. 05 61 45 03 03 - Fax 05 61 76 22 54
 031-253100980 - 01 70 20 72 01 70 20 14-2D-DE

Ne sont considérés à jour que les documents disponibles dans le Système Informatique

© Ce document est la propriété de la SMAT, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation

Procès-Verbal des Opérations Préalables à la Réception

1/1
 Date de télétransmission : 07/02/2017
 Date de réception préfecture : 07/02/2017



Réserves Liées au Procès-Verbal des OPR

OPR du: 30 novembre 2015

Projet :	TCSP de la VCSM tronçon 3-
Objet du marché :	travaux d'aménagement piste cyclable Chemin de Tucaut
N° marché :	L2015 12446 M :
Titulaire :	RAZEL-BEC
Réception concernant :	Délai global travaux


Liste des réserves et délais convenus pour leur levée

Réserves (la numérotation des réserves se fait en fonction du type de réserve coché dans le PV des OPR, exemple : 1.1, 1.2 pour les réserves de type 1)	À lever au plus tard le
Réserves de type 1 - Voir annexe 8 extraits de plans format A3	31 janvier 2016
Réserves de type 2 - Voir annexe 8 extraits de plans format A3	31 janvier 2016
Réserves de type 3 - RAS* (voir PV Service Eclairage en annexe)	
Réserves de type 4 - Fournir DOE et plans de recolement -	31 janvier 2016
Réserves de type 5 - Repli des installations (vRS)	31 janvier 2016
Réserves de type 6 RAS -	
Réserves de type 7 : RAS.	

Le Représentant du Maître d'Œuvre,

 **eegis France**
Villes & Transports
Héliopôle - Bâtiment D
33-43, Avenue Georges Pompidou - BP 13115
31131 Balma Cedex
Tél. 05 62 18 18 00 - Fax 05 62 18 18 11
R.C.S Lyon 493 334 429 - TVA : FR 94 493 334 429

Le Titulaire,


RAZEL-BEC Régions Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes
Agence Midi-Pyrénées
12, chemin de Gaudin - ZI En Jacca
BP 60023 - 31771 COLOMIERS Cedex
Tél 05 61 45 93 00 - Fax 05 61 70 22 54

Ne sont considérés à jour que les documents disponibles dans le Système Informatique

© Ce document est la propriété de la SMAT, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.
Réserves Liées au Procès-Verbal des Opérations Préliminaires à la Réception

Accusé de réception en préfecture 1/1
031 253100986 20170207-20170201-4-2D-
DE S3-PG-T1-T4 -07/10/10
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017



Fiche de Présence OPR

OPR du : 30 novembre 2015 à 15h30	
Projet :	TCSP de la VCSM :
N° marché :	L2015 12446 M : travaux d'aménagement piste cyclable Chemin de Tucaut
Titulaire :	RAZEL-BEC
Réception concernant :	Travaux (délai global)

Fiche de présence			
Nom de l'entreprise et de son représentant	Invité	Présent	Visa - Observations
TOULOUSE METROPOLE Pôle Sud-Ouest (Serge Astrié, Claude Rouanne)	☐	☐	Visite faite le 23-11-2015
SMAT : M.LABARDIN/ M.TORRENTE	☒	☒	
TOULOUSE METROPOLE Cycle de l'Eau: JP.MASAT/ Laetitia CASTELLS	☐	☐	Visite faite le 23-11-2015
RAZEL-BEC : C.ANANDSON	☒	☒	
EGIS : S.COLIN	☐	☐	
CG 31 Eric Cazalé	☒	☒	
CG 31 Richard Bravard <i>Stéphane ABRATE</i>	☒	☒	
CG 31 Richard Fournier	☒	☐	
CG 31 Christian Gilibert	☒	☐	
TISSEO SMTc Cyril LADIER <i>Michel MAILLEAU</i>	☒	☒	

V.C.S.M

AMENAGEMENTS COMPLEMENTAIRES TUCAUT

ADDITIF AU DOSSIER DE REMISE DES OUVRAGES PRINCIPAL

3 – BORDEREAUX D'ENVOI DOE – DTE

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017



Bordereau d'Envoi

SMTC
M. Cyril LADIER
7 esplanade Compans Caffarelli
BP 11120
31011 TOULOUSE CEDEX 6

N/Réf. : CS/71661
Toulouse le : 09/02/2016

Désignation des pièces

Nombre

PROJET VCSM

1 CD

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint :

Un exemplaire du DOE Aménagement de la zone du TUCAUT

Vous en souhaitant une bonne réception,
Cordialement,

SIGNATAIRE : Sanchez Christelle
FONCTION : Assistante en gestion documentaire
PROJET : VCSM

Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine

1, PLACE ESQUIROL BP 10416 31004 TOULOUSE CEDEX 6
TEL 05 61 14 48 50. SITE INTERNET <http://www.smat-toulouse.fr>

Ne sont considérés à jour que les documents disponibles dans le Système Informatique

Bordereau d'Envoi

© Ce document est la propriété de la SMAT, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017



Bordereau d'Envoi

SMTC
Julie Manaud
7 esplanade Compans Caffarelli
BP 11120
31011 TOULOUSE CEDEX 6

N/Réf. : CS/71666

Toulouse le : 09/02/2016

Désignation des pièces

Nombre

PROJET VCSM

1 cd

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint :

Un exemplaire du DOE Aménagement de la zone du TUCAUT

Vous en souhaitant une bonne réception,
Cordialement,

SIGNATAIRE : Sanchez Christelle
FONCTION : Assistante en gestion documentaire
PROJET : VCSM

Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine

1, PLACE ESQUIROL BP 10416 31004 TOULOUSE CEDEX 6
TEL 05 61 14 48 50. SITE INTERNET <http://www.smat-toulouse.fr>

Ne sont considérés à jour que les documents disponibles dans le Système Informatique

Bordereau d'Envoi

© Ce document est la propriété de la SMAT, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation

Accuse de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017



Bordereau d'Envoi

TISSEO EXPLOITATION DEPOT BUS
Delevoye Florent
126 Route d'Espagne
31100 TOULOUSE

N/Réf. : CS/71663

Toulouse le : 09/02/2016

Désignation des pièces

Nombre

PROJET VCSM

1 CD + 1
PAPIER

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint :

Un exemplaire du DOE Aménagement de la zone du TUCAUT

Vous en souhaitant une bonne réception,
Cordialement,

SIGNATAIRE : Sanchez Christelle
FONCTION : Assistante en gestion documentaire
PROJET : VCSM

Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine

1, PLACE ESQUIROL BP 10416 31004 TOULOUSE CEDEX 6
TEL 05 61 14 48 50. SITE INTERNET <http://www.smat-toulouse.fr>

Ne sont considérés à jour que les documents disponibles dans le Système Informatique

Bordereau d'Envoi

© Ce document est la propriété de la SMAT, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017



Bordereau d'Envoi

TOULOUSE METROPOLE - DIRECTION
MOBILITES GESTION RESEAUX
Patrick Laffont
2, impasse Alphonse Brémond
31200 TOULOUSE

N/Réf. : CS/71664

Toulouse le : 09/02/2016

Désignation des pièces

Nombre

PROJET VCSM

1 cd

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint :

Un exemplaire du DOE Aménagement de la zone du TUCAUT

Vous en souhaitant une bonne réception,
Cordialement,

SIGNATAIRE : Sanchez Christelle
FONCTION : Assistante en gestion documentaire
PROJET : VCSM

Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine

1, PLACE ESQUIROL BP 10416 31004 TOULOUSE CEDEX 6
TEL 05 61 14 48 50. SITE INTERNET : www.smat-toulouse.fr

Ne sont considérés à jour que les documents disponibles dans le Système Informatique

Bordereau d'Envoi

© Ce document est la propriété de la SMAT, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation

031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017



Bordereau d'Envoi

TOULOUSE METROPOLE
POLE TERRITORIAL SUD OUEST
Serge ASTRIE
ZA Basso Cambo
8 rue Paul Mesplé
31000 TOULOUSE

N/Réf. : CS/71665

Toulouse le : 09/02/2016

Désignation des pièces

Nombre

PROJET VCSM

1 CD et 1
papier

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint :

Un exemplaire du DOE Aménagement de la zone du TUCAUT

Vous en souhaitant une bonne réception,
Cordialement,

SIGNATAIRE : Sanchez Christelle
FONCTION : Assistante en gestion documentaire
PROJET : VCSM

Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine

1, PLACE ESQUIROL BP 10416 31004 TOULOUSE CEDEX 6
TEL 05 61 14 48 50. SITE INTERNET <http://www.smat-toulouse.fr>

Ne sont considérés à jour que les documents disponibles dans le Système Informatique

Bordereau d'Envoi

© Ce document est la propriété de la SMAT, il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017



Bordereau d'Envoi

CONSEIL GENERAL
Monsieur Jubault Eric
1, boulevard de la Marquette
31090 TOULOUSE CEDEX 9

N/Réf. : CS/71708

Toulouse le : 11/02/2016

Désignation des pièces

Nombre

PROJET VCSM

1 CD

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint :

Un exemplaire du DOE Aménagement de la zone du TUCAUT

Vous en souhaitant une bonne réception,
Cordialement,

SIGNATAIRE : Sanchez Christelle
FONCTION : Assistante en gestion documentaire
PROJET : VCSM

Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine

1, PLACE ESQUIROL BP 10416 31004 TOULOUSE CEDEX 6
TEL 05 61 14 48 50. SITE INTERNET <http://www.smat-toulouse.fr>

Ne sont considérés à jour que les documents disponibles dans le Système Informatique

Bordereau d'Envoi

© Ce document est la propriété de la SMAT. Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017



Bordereau d'Envoi

CD31
Secteur Routier de COLOMIERS
2, Boulevard Marcel Dassault
31770 Colomiers

N/Réf. : CS/71707
Toulouse le : 11/02/2016

Désignation des pièces	Nombre
PROJET VCSM	
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint :	
Un exemplaire du DOE Aménagement de la zone du TUCAUT	1 CD + 1 papier

Vous en souhaitant une bonne réception,
Cordialement,

SIGNATAIRE : Sanchez Christelle
FONCTION : Assistante en gestion documentaire
PROJET : VCSM

Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine

1, PLACE ESQUIROL BP 10416 31004 TOULOUSE CEDEX 6
TEL 05 61 14 48 50. SITE INTERNET <http://www.smat-toulouse.fr>

Ne sont considérés à jour que les documents disponibles dans le Système Informatique

Bordereau d'Envoi

© Ce document est la propriété de la SMAT il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

V.C.S.M

AMENAGEMENTS COMPLEMENTAIRES TUCAUT

ADDITIF AU DOSSIER DE REMISE DES OUVRAGES PRINCIPAL

4 – TABLEAU SUIVI DE REMISE DES OUVRAGES

Transmission DOE/DTE: version numérisée aux propriétaires, version papier à l'exploitant/gestionnaire principal
SMAT transmet directement les DOE/DTE aux différents gestionnaires + copie du BE au SMTc
SMTc formalisera la remise des ouvrages aux collectivités une fois la doc transmise par la SMAT.

Date de mise à jour
03/05/2016

N° MARCHE		Tronçon	TITULAIRE	OBIET MARCHE	Fin délai contractuel	DATE D'EFFET RECEPTION	RESERVES LEVEES	Commentaires	Type garantie	Date début garantie	Délai mois garantie	Date fin garantie	Commentaires	Partie d'ouvrage	Propriétaire futur	Gestionnaire futur	Etat DOE/DTE	Transmission DOE/DTE aux gestionnaires et SMTc	N°Archivage dans 4D
2015	12446	Tucaut	RAZEL-BEC	Aménagements complémentaires Zone de Tucaut	05/12/2015	30/11/2015	OUI	OPLR du 25/01/16	GPA	30/11/2015	12	30/11/2016		Aménagements sur P+R	SMTc	Tisséo		Oui le 09/02/16 SMTc, TISSEO, TOULOUSE METROPOLE Mobilités Gestion réseaux, Pôle territorial Sud Ouest, CG31, CD 31	5102
				Bordures, structures et revêtements de trottoirs, signalisation de police, SLT, marquage au sol, réseaux secs (fourreaux) et humides (EP) Plantations, éclairage public					systèmes de protection des pièces métalliques d'équipement		120			Ouvrage hydraulique	CD31? TM?				
												12/12/2016		Piste cyclable et Equipements SLT	TM		Remis et validé		
														Eclairage public	DEP Ville de Toulouse				
														Plantations côté CHU Plantations côté riverains	? SMTc				

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

BASE ARCHIVES - PROJET L - VCSM									
Projet	Enveloppe	Type	Ordre	Titre1	Titre2	Objet	Loc	Trav	Ech
L	7201	OFF	3704	OFFRES ET CANDIDATURES TCSP VCSM MAITRISE D OEUVRE	OFFRES ET CANDIDATURES TCSP VCSM MAITRISE D OEUVRE	PLUS (CANDIDATURES ET OFFRES) SCE - SETI - INGEROP - SOTEC INGENIERE - CABINET MERLIN - BERIM	JO2	GH	2
L	7203	MAR	3711	ORIGINAL MARCHE L 2010 8950 VERITAS	MISSION COORDINATION SECURITE ET PROTECTION SANTE	ORIGINAL DU MARCHE AVIS ATTRIBUTION DCE OFFRES REJETEES	JO2	JI	1
L	3101	MAR	3717	ORIGINAL DU MARCHE L 2010 8917 GEOTEC	SONDAGES GEOTECHNIQUES	ORIGINAL DU MARCHE AVIS ATTRIBUTION DCE OFFRES REJETEES	JO2	ED	4
L	7206	MAR	3720	ORIGINAL DU MARCHE L 2010 8666 ALYCE SOFRECO	REALISATION COMPTAGES ENQUETES TRAFIC	ORIGINAL DU MARCHE SUIVI DE CONSULTATION AVIS ATTRIBUTION OFFRES NON RETENUES RESIDU OFFRE TITULAIRE	JO2	GG	3
L	3101	MAR	3752	GESTION MARCHE L 2010 8971 PRESTATION GEOMETRE EXPERT GE INFRA		GESTION MARCHE L 2010 8971 PRESTATION GEOMETRE EXPERT GE INFRA	JO2	JI	7
L	7303	MAR	3852	ORIGINAL MARCHE L 2010 8487 REPROCOLOR REPROGRAPHIE	ORIGINAL MARCHE L 2010 8487 REPROCOLOR REPROGRAPHIE	ORIGINAL MARCHE L 2010 8487 REPROCOLOR REPROGRAPHIE	JO2	DE	4
L	7201	MAR	3887	MARCHE L 2010 8362 M - MAITRISE D'OEUVRE - TCSP VOIE DU CANAL SAINT MARTORY	TITULAIRE : EGIS AMENAGEMENT / VILLES & PAYSAGES / EGIS MOBILITE	Original du marché L 2010 8362 M concernant la maîtrise d'oeuvre des études et de la réalisation du TCSP de la Voie du Canal de Saint-Martory (Basso Cambo - Cugnaux) - Mars 2010 Titulaire : EGIS AMENAGEMENT / VILLES & PAYSAGES / EGIS MOBILITE Dossier de suivi de consultation Résidu de l'offre Avis d'attribution Avenant n°1 Avenant n°2 Avenant n°3	JO2	EE	7
L	3102	MAR	3892	MARCHE MAPA L 2010 8743 M - LEVES TOPOGRAPHIQUES - TCSP VOIE CANAL SAINT MARTORY	TITULAIRE : FIT CONSEIL	Original du marché MAPA L 2010 8743 M concernant les levés topographiques du TCSP de la voie du Canal Saint-Martory - Septembre 2010 Dossier de suivi de consultation Résidu de l'offre FIT CONSEIL Offres non retenues Avis d'attribution Avenant n°1 + décision du SMTC	JO2	CC	1
L	2102	MAR	3894	MARCHE L 2010 8896 M - RECONNAISSANCES RESEAUX - VOIE CANAL SAINT MARTORY (VCSM)	TITULAIRE : SOGEA MIDI-PYRENEES HYDRAULIQUE / LA GARONNE / SCAM TP	Original du marché L 2010 8896 M - Reconnaissances des réseaux - Voie du Canal Saint-Martory (VCSM) - Février 2011 Titulaire: SOGEA MIDI-PYRENEES HYDRAULIQUE / LA GARONNE / SCAM TP Avis d'attribution Dossier de suivi de consultation Offres rejetées Résidu de l'offre Avenant n°1 + décision du SMTC	5E	AA	3
L	9999	CVT	3984	CONVENTIONS DIVERSES AXE BUS VOIE DU CANAL SAINT MARTORY	LIGNE VOIE DU CANAL SAINT-MARTORY (VCSM) - TCSP	Conventions diverses concernant le TCSP Axe bus Voie du Canal Saint-Martory - convention 2011 82 conclue avec le Conseil Général pour l'occupation du domaine public départemental (RD23) - convention 2011 83 conclue avec le Conseil Général pour l'assistance déviation des réseaux sous RD 23 - convention L 2011 9793 CN conclue entre La SMAT et Veolia pour les études et travaux de maintien de l'intégrité des réseaux et ouvrages associés - convention L 2011 9792 CN conclue entre la SMAT et GRDF pour les études et travaux de maintien de l'intégrité des réseaux et ouvrages associés - convention OPPIDEA 2011-01Bis-L convention d'occupation temporaire et autorisation de travaux, avenant n°1 - convention L 2012 13 CN passée avec l'INRAP sur le diagnostic d'archéologie préventive - convention CN 2011-02-L CUGT d'occupation du domaine public - convention L 2011 9795 CN conclue entre la SMAT et le CUGT - Etudes et travaux de maintien de l'intégrité du réseau d'eaux pluviales et d'eaux usées sur les communes de Toulouse et Cugnaux - Protocole d'accord Oppidea 2012-17-L - convention L 2011 9796 CN passée entre CUGT et SMTC pour l'assistance déviation réseaux sous le domaine de la CUGT - convention L 2011 9794 CN passée entre CUGT et SMTC pour les études et travaux de maintien de l'intégrité des réseaux de télécommunications, pour la création d'une installation communautaire de télécommunications - convention L 2011 9790 CN passée avec ERDF pour les études et travaux de maintien des réseaux ERDF Avenant n°1 novembre 2014 - convention 2012-22 passée avec le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne concernant la réalisation d'un ouvrage hydraulique sur le canal de Bordelongue, ligne TCSP VCSM - convention CUTM / SMAT L 2013 10951 CN concernant la réalisation de prestations d'interface entre le transport en commun et le projet d'aménagement urbain de Guilhermy	JO2	DE	4
L	7303	MAR	4013	MARCHE L 2010 8313 M - SYSTEME ECHANGE DOCUMENTS PAR INTERNET (SEDI) - VCSM	TITULAIRE : PROSYS	Marché L 2010 8313 M concernant le système d'échange de documents par internet (SEDI), Voie du Canal Saint-Martory (VCSM) Titulaire : PROSYS dossier de suivi de consultation résidu de candidature et offre du titulaire avis d'attribution du marché avenant n°1	JO2	DC	5
L	3202	OFF	4089	OFFRES DES ENTREPRISES - TRONCONS 1 / 2 / 3 ESPACES VERTS ARROSAGE - TCSP VCSM	OFFRES DES ENTREPRISES NON RETENUES	Offres des entreprises rejetées relatif aux espaces verts et arrosage sur le TCSP Voie du Canal Saint-Martory	JO2	DG	2
L	3201	OFF	4090	OFFRES DES ENTREPRISES - TRONCON 1 - LOT 2 ASSAINISSEMENT	OFFRES DES ENTREPRISES NON RETENUES	Offres des entreprises rejetées pour les travaux d'assainissement Lot 2, tronçon 1, TCSp VCSM EIFFAGE TP SO MALET (Cd rom)	JO2	FF	3

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20170207-20170201-4-2D-DE
 Date de télétransmission : 07/02/2017
 Date de réception préfecture : 07/02/2017

L	3201	MAR	4106	MARCHE L 2011 9581 M - VOIRIE ET EQUIPEMENTS LOT 1 - TCSP VCSM TRONCON 1	TITULAIRE : RAZEL	Marché L 2011 9581 M concernant la voirie et équipements Lot 1, tronçon 1 TITULAIRE : RAZEL Original du marché Résidu de l'offre du titulaire Questions et réponses aux entreprises durant la consultation	JO2	DF	6
L	7303	MAR	4123	MARCHE L 2010 8894 M - GESTION DOCUMENTAIRE (LOT 2) - VOIE CANAL SAINT MARTORY	TITULAIRE : EPICURE	Marché L 2010 8894 M concernant le système d'échange de documents par internet, lot 2 gestion financière de projet, VCSM Voie du Canal Saint-Martory TITULAIRE : EPICURE Original du marché Dossier CAO Avenant n°1 septembre 2014 Avenant n° 2 Mai 2015	JO2	DD	6
L	7209	MAR	4152	MARCHE L 2012 9893 M - ASSISTANCE LABO CONTROLE TRAVAUX TERRASSEMENT ET CHAUSSEE	TITULAIRE : GRACCHUS	Marché L 2012 9893 M relatif à l'assistance laboratoire aux contrôles des travaux de terrassement et de chaussée TITULAIRE : GRACCHUS Original du marché Dossier de consultation Résidu de l'offre du titulaire Offres rejetées Avis de résultat de marché	JO2	DF	2
L	3201	MAR	4155	MARCHE L 2012 10044 M - VOIRIE ET EQUIPEMENTS TRONCON 2 - TCSP VCSM	TITULAIRE : GROUPEMENT EUROVIA / MALET / CAZAL	Marché L 2012 10044 M, voirie et équipements tronçon 2 - TCSP de la VCSM TITULAIRE : GROUPEMENT EUROVIA / MALET / CAZAL Original du marché suivi de consultation résidu de l'offre du titulaire avis de résultat de marché Avenant n°1, dossier CAO juin 2013	JO2	DF	2
L	3201	MAR	4156	MARCHE L 2012 10045 M - ASSAINISSEMENT TRONCON 2 - TCSP VCSM	TITULAIRE : GROUPEMENT SOGEA MP HYDRAULIQUE / LA GARONNE / EHTP / RIGAL TP	Marché L 2012 10045 M concernant l'assainissement tronçon 2 - TCSP VCSM TITULAIRE : GROUPEMENT SOGEA MP HYDRAULIQUE / LA GARONNE / EHTP / RIGAL TP Original du marché Suivi de consultation Résidu de l'offre du titulaire Avis de résultat de marché Avenant n°1 juillet 2013, avenant n°2 juin 2013	JO2	AB	2
L	7209	MAR	4161	MARCHE L 2012 9894 M - CONTROLES EXTERIEURS TOPOGRAPHIE - TCSP BUS VCSM	TITULAIRE : FIT ESIC	Marché L 2012 9894 M concernant les contrôles extérieurs topographie, TCSP Bus de la voie du canal Saint Martory TITULAIRE : FIT ESIC Original du marché dossier de suivi de consultation résidu de l'offre du titulaire offres rejetées avis de résultat de marché	JO2	AB	4
L	3202	MAR	4168	MARCHE L 2012 9891 M - ESPACES VERTS ET ARROSAGE - TCSP VCSM	TITULAIRE : CAUSSAT	Marché L 2012 9891 M concernant les espaces verts et arrosage, TCSP VCSM TITULAIRE : CAUSSAT Original du marché dossier de suivi de consultation résidu de l'offre du titulaire avis de résultat de marché Avenant n°1 décembre 2013	JO2	AC	3
L	7206	MAR	4187	MARCHE L 2012 10185 M - ETUDES ACOUSTIQUES - TCSP VCSM	TITULAIRE : SOBERCO ENVIRONNEMENT	Marché L 2012 10185 M concernant les études acoustiques - TCSP Bus de la voie du canal Saint-Martory (VCSM) Titulaire : SOBERCO ENVIRONNEMENT Original du marché Dossier suivi de consultation Résidu des offres de titulaire Avis de résultat de marché Offres rejetées	JO2	DD	5
L	3201	OFF	4210	OFFRES DES ENTREPRISES - EQUIPEMENTS VOIRIE ET TERRASSEMENT - LOT N°3 - VCSM	OFFRES DES ENTREPRISES NON RETENUES	Offres rejetées des entreprises pour les équipements, voirie et terrassement, lot 3 - TCSP VCSM EIFFAGE TP & ENERGIE EUROVIA	JO2	CF	2
L	3201	OFF	4214	OFFRES DES ENTREPRISES - ASSAINISSEMENT TRONCON 2 ET 3 LOT N°2 - TCSP VCSM	OFFRES NON RETENUES	Offres rejetées des entreprises concernant l'assainissement, tronçon 2 et 3, lot n°2, TCSP VCSM	JO2	DC	6
L	3201	MAR	4225	MARCHE L 2011 9583 M - MARCHÉ L 2011 9582 - MARCHÉ L 2011 9581 M	VOIRIE & EQUIPEMENT LOT 1 / LOT 2 / LOT 3 - TCSP VCSM TRONCON 1	Marché L 2011 9583 M concernant la voirie et équipement pour le Lot 3 : éclairage, signalisation et réseaux Titulaire : Gpt EIFFAGE TP / FORCLUM SO Avenant n°1 Marché L 2011 9582 M concernant la voirie et équipement pour le Lot 2 Original de la transaction septembre 2014 Titulaire : Gpt RAZEL / LHERM TP / THOMAS ET DANIZAN Avenant n°1, dossier CAO, octobre 2012 Marché L 2011 9581 M concernant la voirie et équipement pour le Lot 1 Titulaire : Gpt RAZEL / LHERM TP / THOMAS ET DANIZAN / BEC FRERES / EXEDRA TCSP VCSM TRONCON 1 Dossier de suivi de consultation Résidu de l'offre du titulaire Avis de résultat de marché Avenant n°1, dossier CAO, novembre 2012 Original de la transaction septembre 2014	JO2	JG	8
L	3203	OFF	4241	OFFRES DES ENTREPRISES - LOT 3 ECLAIRAGE PUBLIC / SLT - RESEAU - TCSP VCSM	OFFRES DES ENTREPRISES NON RETENUES	Offres rejetées des entreprises concernant le lot 3 Eclairage public - Signalisation lumineuse de trafic (SLT) - Réseau - TCSP VCSM - SPIE SO - BARE SO - ETDE - INEO - INEO INFRACOM	JO2	AG	5
L	3201	OFF	4242	OFFRES DES ENTREPRISES - LOT 1 TRONCON 1 EQUIPEMENT VOIRIE ET TERRASSEMENTS	OFFRES DES ENTREPRISES NON RETENUES - TCSP VCSM	Offres des entreprises non retenues pour le Lot 1 Equipement voirie et terrassements tronçon n°1 - TCSP VCSM - EIFFAGE TP SO (+CDROM) - EUROVIA - MALET - SACER Atlantique - SCREG Sud-Ouest - COLAS Sud-Ouest (+CD ROM) - GUINTOLI -	JO2	XX	99
L	3201	OFF	4243	OFFRES DES ENTREPRISES - LOT 1 TRONCON 2 - EQUIPEMENT VOIRIE ET TERRASSEMENT	OFFRES DES ENTREPRISES NON RETENUES - TCSP VCSM	Offres des entreprises non retenues pour le Lot 1 Equipement voirie et terrassements chaussées - ouvrage génie civil - tronçon n°2 - TCSP VCSM - EIFFAGE TP SO - SACER Atlantique / SCREG Sud-Ouest / COLAS Sud-Ouest - GUINTOLI / RAZEL-BEC	JO2	HE	4
L	3203	OFF	4260	OFFRES DES ENTREPRISES - LOT 5 ECLAIRAGE PUBLIC SLT TRONCON 2 & 3 TCSP VCSM	OFFRES DES ENTREPRISES NON RETENUES	Offres des entreprises non retenues pour le Lot 5 tronçon 2 & 3 Eclairage public, signalisation lumineuse de trafic et réseaux	JO2	XX	99
L	3201	MAR	4263	MARCHE L 2012 10046 M - VOIRIE ET EQUIPEMENTS - TCSP VCSM TRONCON 3	TITULAIRE : RAZEL BEC / GUINTOLI	Marché L 2012 10046 M concernant la voirie et équipements du TCSP de la voie du canal Saint-Martory, tronçon 3 Titulaire : RAZEL BEC / GUINTOLI Original du marché dossier CAO (choix candidats et choix titulaire) Rejets d'offres Résidu de l'offre titulaire Avenant n°1 - août 2013	JO2	AE	5

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

L	3201	MAR	4264	MARCHE L 2012 10047 M - ASSAINISSEMENT - TCSP VCSM TRONCON 3	TITULAIRE : RAZEL BEC / THOMAS & DANIZAN / LHERM TP	Marché L 2012 10047 M concernant l'assainissement - TCSP VCSM Tronçon 3 Titulaire : RAZEL BEC / THOMAS & DANIZAN / LHERM TP Original du marché Dossier CAO (choix du candidats et choix du titulaire) Rejets d'offres Résidu de l'offre du titulaire Avenant n°1 août 2013	JO2	AE	5
L	3203	MAR	4265	MARCHE L 2012 10048 M - ECLAIRAGE SIGNALISATION RESEAUX - TCSP VCSM T2 & T3	TITULAIRE : EIFFAGE TP SO / EIFFAGE ENERGIE SO	Marché L 2012 10048 M concernant l'éclairage, la signalisation et réseaux sur le TCSP VCSM tronçon 2 et tronçon 3 Titulaire : EIFFAGE TP SO / EIFFAGE ENERGIE SO Original du marché dossier CAO (choix candidats + choix titulaire) Rejets d'offres Résidu de l'offre du titulaire Avenant n°1, octobre 2013 Avenant n°2, février 2014 Avenant n°3, avril 2014	JO2	HB	5
L	3201	OFF	4281	OFFRES DES ENTREPRISES - LOT N°4 TRONCON 3 ASSAINISSEMENT - TCSP VCSM	OFFRES NON RETENUES	Offres des entreprises rejetées concernant le lot n°4, tronçon 3, assainissement - TCSP VCSM	JO2	AC	3
L	9999	AVP	4407	DOSSIER AVANT-PROJET - TRONCON 1 / 2 / 3 - VOIE DU CANAL SAINT-MARTORY (VCSM)	AVP 2011 - PIECES ECRITES ET PLANS	AVP 2011 :Avant-projet - Voie du canal saint-martory (VCSM) - Tronçon 1 / 2 / 3 Pièces écrites et plans : - rapport de présentation : voirie, carrefours et systèmes, éclairage, réseaux, espaces verts, pôles d'échanges, développement durable, coût planning et phasage - Annexe : dossiers carrefour - volume Carrefours et systèmes Tronçon 1 / 2 / 3 - Plan de situation : composition d'ensemble, plan de voirie et nivellement, coupes d'insertion, coupes de structures et réseaux, coupes d'insertion, détail des ouvrages d'art, plan d'aménagement du pôle d'échanges - 2 dossiers de plans	JO2	AF	6
L	8102	MAR	4484	MARCHE SUBSEQUENT L 2012 9895 M - FOURN & POSE EQUIP SIGNALETIQUE INFO CHANTIER	TITULAIRE : SOGECER	Marché subséquent L 2012 9895 M concernant la fourniture et pose d'un équipement signalétique d'information chantier, TCSP Bus de la voie du canal Saint-Martory Titulaire : SOGECER Marché original	JO2	AF	7
L	3201	MAR	4490	MARCHE L 2012 10451 M - CONTROLE RECEPT. REHABILITATION CONSTRUCTION OUV ASSAINI	TITULAIRE : HIDRATEC	Marché L 2012 10451 M concernant la réalisation de contrôles de réception dans le cadre de la réhabilitation ou de la construction d'ouvrages assainissement, TCSP de la VCSM Titulaire : Hydratec	JO2	AC	6
L	3201	DOE	4527	DOE LOT 2 ASSAINISSEMENT - TRONCON 1 - TCSP VOIE DU CANAL SAINT MARTORY	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TITULAIRE : RAZEL / BEC	DOE (dossier des ouvrages exécutés) pour le lot 2 Assainissement, tronçon 1, TCSP Voie du Canal Saint-Martory Titulaire : RAZEL / BEC Plans de récolement Contrôle de compactage demande d'agrément technique mémoire technique gainage rapport d'inspection télévisée avec CD (2ex)	JO2	KH	4
L	7206	MAR	4643	MARCHE L 2013 11303 M - ETUDE FAISABILITE CONTINUITE PISTE CYCLABLE TUCAUT VCSM	TITULAIRE : EGIS FRANCE	Marché subséquent L 2013 11303 M concernant les études de faisabilité continuité piste cyclable chemin Tucaut - VCSM TITULAIRE : EGIS FRANCE Original du marché, dossier CAO, offres rejetées	JO2	KH	6
L	3201	MAR	4657	MARCHE L 2013 11187 M - TERMINUS LIGNE 87 - VOIRIE EQUIPEMENTS - VCSM	TITULAIRE : GPT RAZEL-BEC / GUINTOLI	Marché L 2013 11187 M concernant le terminus ligne 87 voirie et équipements - VCSM TITULAIRE : GPT RAZEL-BEC / GUINTOLI Original du marché, suivi de consultation, offre rejetée + résidu de l'offre du titulaire, avis de résultat de marché	JO2	KG	5
L	3201	DOE	4684	DOE LOT 1 VOIRIE - TRONCON 1 - TCSP VOIE DU CANAL SAINT MARTORY	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TITULAIRE : RAZEL/BEC	DOE (dossier des ouvrages exécutés) pour le lot 1 Voirie Tronçon 1 TITULAIRE : RAZEL/BEC Plans, demandes d'agréments, rapport d'essais, fiches de suivi	JO2	KG	5
L	3203	DOE	4685	DOE LOT 3 RESEAUX SECS - TRONCON 3 - VTCSP VCSM	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TITULAIRE : EIFFAGE ENERGIE	DOE (dossier des ouvrages exécutés) pour le lot 3 Eclairage, signalisation et réseaux, Tronçon 3 TITULAIRE : EIFFAGE ENERGIE - SLT - Réseau ICT CUTM - Eclairage public -	JO2	MA	5
L	3201	DOE	4711	DOE TERMINUS L87 - TRONCON 3 - TCSP VCSM	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TITULAIRE : RAZEL BEC	DOE (dossier des ouvrages exécutés) pour le lot terminus L87, tronçon 3, TCSP VCSM Titulaire : RAZEL BEC - demande d'agrément, plans, adaptation structure, essai	JO2	XX	99
L	3201	DOE	4712	DOE LOT 3 VOIRIE - TRONCON 3 - TCSP VCSM	DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES - TITULAIRE : RAZEL BEC	DOE (dossier des ouvrages exécutés) pour le lot 3 voirie, tronçon 3, TCSP VCSM Titulaire : Razel Bec plans, demande d'agréments, essais, adaptation structure	JO2	MB	4
L	7206	DOE	4720	RAPPORT INSPECTION TELEVISEE HYDRATEC - TRONCON 3 - TCSP VCSM	N° 2013 12 3402 / N° 2013 12 3401	Rapports d'inspection télévisée, TCSP VCSM Tronçon 3 Titulaire : HYDRATEC N° 2013 12 3402 : réseau eaux usées N° 2013 12 3401 : réseau eaux pluviales	JO2	MB	4
L	3201	DOE	4721	DOE LOT 4 ASSAINISSEMENT TRONCON 3 - TCSP VCSM	TITULAIRE : RAZEL BEC - THOMAS ET DANIZAN - LHERM TP MIDI PYRENEES	Dossier des ouvrages exécutés (DOE) concernant le lot 4 Assainissement tronçon 3, TCSP VCSM TITULAIRE : RAZEL BEC - THOMAS ET DANIZAN - LHERM TP MIDI PYRENEES Plans de récolement, demande d'agrément, rapports d'essai sur réseaux Procès verbal de remise d'ouvrages à l'exploitant	5E	AB	3
L	1101	GEN	4820	SUIVI DOSSIERS FONCIERS - TCSP VOIE DU CANAL SAINT MARTORY (VCSM)		Suivi dossiers fonciers, TCSP Voie du Canal Saint-Martory (VCSM) Sondages géotechniques Enquête parcellaire Enquête parcellaire complémentaire avec rapport et conclusion DUP Estimations domaniales	JO2	XX	99
L	3201	DOE	4825	DOE LOT 1 VRD - TRONCON 2 - TCSP VCSM	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TITULAIRE : EUROVIA / MALET / CAZAL	DOE (dossier des ouvrages exécutés) pour le lot 1 du tronçon 2 VRD, TCSP VCSM Titulaire : Eurovia / Malet / Cazal	JO2	XX	99

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
 DE
 Date de télétransmission : 07/02/2017
 Date de réception préfecture : 07/02/2017

L	3201	DOE	4828	DOE LOT 2 ASSAINISSEMENT - TRONCON 2 - TCSP VOIE DU CANAL SAINT MARTORY	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TITULAIRE : SOGEA SO/LA GARONNE/EHTP/RIGAL	DOE (dossier des ouvrages exécutés) pour le lot 2 Assainissement, Tronçon 2, VCSM Titulaire : SOGEA SO/LA GARONNE/EHTP/RIGAL rapport d'inspection télévisée n° 2013 10 3362, rapport d'essai d'étanchéité rapport d'inspection télévisée n° 2013 10 3363 + observations générales PV remise des ouvrages à l'exploitant commune de Toulouse, commune de Cugnaux	JO2	XX	99
L	3202	DOE	4856	DOE ESPACES VERTS TRONCONS 1 / 2 / 3 - CAUSSAT - VCSM	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES	Dossier des ouvrages exécutés (DOE) concernant les espaces verts sur les Tronçon 1, tronçon 2, tronçon 3 - VCSM Titulaire : CAUSSAT	JO2	XX	99
L	3203	DOE	4882	DOE LOT 5 RESEAUX SECS TRONCONS 2 & 3 - VCSM	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - TITULAIRE : EIFFAGE	Dossier des ouvrages exécutés (DOE) concernant le lot 5 Réseaux secs, VCSM Titulaire : Eiffage - Réseau ICT/CUTM - SLT - Réseau Tisséo - Eclairage public	JO2	XX	0
L	3203	MAR	5018	GESTION DE MARCHÉ L 2011 9583 LOT 3 ECLAIRAGE TRONCON 1 EIFFAGE	GESTION DE MARCHÉ L 2011 9583 LOT 3 ECLAIRAGE TRONCON 1 EIFFAGE	GESTION DE MARCHÉ L 2011 9583 LOT 3 ECLAIRAGE TRONCON 1 EIFFAGE DOSSIER ADMINISTRATIF ET ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
L	3201	MAR	5045	GESTION MARCHÉ L 2011 9581 INFRASTRUCTURES VOIRIE TRONCON 1 RAZEL	GESTION MARCHÉ L 2011 9581 INFRASTRUCTURES VOIRIE TRONCON 1 RAZEL	GESTION MARCHÉ L 2011 9581 INFRASTRUCTURES VOIRIE TRONCON 1 RAZEL DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
L	1301	GEN	5046	RAPPORT EXPERTISES ETATS LIEUX CONSTAT ACHEVEMENT 1 à 15	RAPPORT EXPERTISES ETATS LIEUX CONSTAT ACHEVEMENT 1 à 15	RAPPORT EXPERTISES ETATS LIEUX CONSTAT ACHEVEMENT 1 à 15 Procès verbal constat affichage avis ouverture enquête parcellaire (1er passage) Procès verbal constat affichage avis ouverture enquête parcellaire (2ème passage) Procès verbal de constat état des lieux SCI JUGO, 81 Chemin des Bourdettes et 123 rte de Toulouse, Association des Bouddhistes Procès verbal de constat état des lieux CHU de Purpan parcelles AP 164 et AP 162 Procès verbal de constat état des lieux SCI GALVY, avenue du Général de Monsaber à Toulouse Procès verbal de constat état des lieux Société Park & Suite à Toulouse Procès verbal de constat état des lieux M. VIEIRA DA SILVA, M. HADJ ALI, CAROSSERIE DIMEGLIO, 102 rte de Toulouse Procès verbal de constat état des lieux M. MANGERUCA (garage RENAULT) route de toulouse "Procès verbal de constat état des lieux propriété de Mmes BASAGLIA/CHENDI (DUPORTE), rte de Toulouse à CUGNAUX et M. JUREK 51 Chemin Licard à TOULOUSE" Procès verbal de constat état des lieux propriété de M. GRUSZECZKA, 104 rte de Toulouse à CUGNAUX Procès Verbal de constat Route de Toulouse zone Domaine Public route de Toulouse et Chemin des Bourdettes côté M. GRUSZECKA à CUGNAUX "Procès verbal de constat état des lieux parcelles Mme HERMELIN, M. PAGES, Ent. ABACA, Boulangerie ""Le Fournil de Marie"", Sécuritest - Rte de Toulouse à CUGNAUX" Procès verbal de constat état des lieux propriété de Mme CORREA 51 chemin de Licard à Toulouse Procès verbal de constat état des lieux propriété de Mme CHATEIGNON 362 Chemin de Tucaut à Toulouse Procès verbal de constat restitution parcelles 843AL63 et 841AB22 (Rond Point Eisenhower à Toulouse) à la Ville de Toulouse	JO2	XX	0
L	3203	MAR	5049	GESTION MARCHÉ L 2012 10048 LOT 5 ECLAIRAGE SIGNALISATION RESEAUX EIFFAGE	GESTION MARCHÉ L 2012 10048 LOT 5 ECLAIRAGE SIGNALISATION RESEAUX EIFFAGE	GESTION MARCHÉ L 2012 10048 LOT 5 ECLAIRAGE SIGNALISATION RESEAUX EIFFAGE DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
L	3201	MAR	5051	GESTION MARCHÉ L 2012 10044 LOT 1 INFRA VOIRIE TRONCON 2 EUROVIA MALET CAZAL	GESTION MARCHÉ L 2012 10044 LOT 1 INFRA VOIRIE TRONCON 2 EUROVIA MALET CAZAL	GESTION MARCHÉ L 2012 10044 LOT 1 INFRA VOIRIE TRONCON 2 EUROVIA MALET CAZAL DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
L	3201	MAR	5054	GESTION MARCHÉ L 2012 10045 LOT 2 ASSAINISSEMENT SOGEA MP	GESTION MARCHÉ L 2012 10045 LOT 2 ASSAINISSEMENT SOGEA MP	GESTION MARCHÉ L 2012 10045 LOT 2 ASSAINISSEMENT SOGEA MP DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
L	3201	MAR	5072	GESTION MARCHÉ L 2012 10047 LOT 4 ASSAINISSEMENT T3 RAZEL	GESTION MARCHÉ L 2012 10047 LOT 4 ASSAINISSEMENT T3 RAZEL	GESTION MARCHÉ L 2012 10047 LOT 4 ASSAINISSEMENT T3 RAZEL DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
L	3201	MAR	5099	GESTION MARCHÉ L 2011 9582 ASSAINISSEMENT RAZEL	GESTION MARCHÉ L 2011 9582 ASSAINISSEMENT RAZEL	GESTION MARCHÉ L 2011 9582 ASSAINISSEMENT RAZEL DOSSIER ADMINISTRATIF ETAT ACOMPTE	JO2	XX	0
L	3201	DOE	5102	DOE L 2015 12446 PISTE CYCLABLE TUCAUT RAZEL BEC	DOE L 2015 12446 PISTE CYCLABLE TUCAUT RAZEL BEC	DOE L 2015 12446 PISTE CYCLABLE TUCAUT RAZEL BEC	JO2	XX	0
L	7201	MAR	5147	ORIGINAL DU MARCHÉ L 2014 12103 EGIS FRANCE MOE AMENAGEMENT PONCTUEL TUCAUT	ORIGINAL DU MARCHÉ L 2014 12103 EGIS FRANCE MOE AMENAGEMENT PONCTUEL TUCAUT	ORIGINAL DU MARCHÉ L 2014 12103 EGIS FRANCE MOE AMENAGEMENT PONCTUEL TUCAUT	JO2	XX	0
L	8203	MAR	5215	MARCHES AMO INSERTIONS SOCIALES	MARCHES AMO INSERTIONS SOCIALES	MARCHES AMO INSERTIONS SOCIALES	JO2	XX	0
L	3201	MAR	5274	ORIGINAL MARCHÉ L 2015 12446 AMENAGEMENT TUCAUT VCSM RAZEL BEC	ORIGINAL MARCHÉ L 2015 12446 AMENAGEMENT TUCAUT VCSM RAZEL BEC	ORIGINAL MARCHÉ L 2015 12446 AMENAGEMENT TUCAUT VCSM RAZEL BEC			0

PROJET : L Voie du canal St Martory - Gestion d'op  ration en valeur projet - (EN EURO)

Intitul��		Derni��re MAJ		Engagements		
Code enveloppe	Libell�� enveloppe	Montant enveloppe		Cumul AD	Cumul commandes	% cde / env
1 Acquisitons		4 300 000,00		4 202 379,00	4 153 090,37	96,58
11	Acquisitions fonci��res	4 100 000,00		4 015 561,00	4 002 740,65	97,62
1101	Acquisitions	4 100 000,00		4 015 561,00	4 002 740,65	97,62
13	Frais accessoires	200 000,00		186 818,00	150 349,72	75,17
1301	Frais accessoires	200 000,00		186 818,00	150 349,72	75,17
2 D��viations r��seaux		850 000,00		764 552,00	741 074,10	87,18
21	D��viations r��seaux	850 000,00		764 552,00	741 074,10	87,18
2101	D��viation r��seaux	805 801,00		720 353,00	696 875,28	86,48
2102	Reconnaisances r��seaux	44 199,00		44 199,00	44 198,82	99,99
3 Travaux		17 150 000,00		16 607 048,00	16 592 059,03	96,74
31	Trx pr��paratoires	69 643,00		69 643,00	69 642,59	99,99
3101	Reconnaisances g��otechni	35 671,00		35 671,00	35 670,71	99,99
3102	Levers topo	33 972,00		33 972,00	33 971,88	99,99
3103	Divers provisions	0		0	0	0
32	Am��nagements	17 080 357,00		16 537 405,00	16 522 416,44	96,73
3201	Voirie - Assainissement	13 998 876,00		13 455 924,00	13 440 935,98	96,01
3202	Espaces verts	717 757,00		717 757,00	717 756,91	99,99
3203	SLT - Eclairage	2 363 724,00		2 363 724,00	2 363 723,55	99,99
3204	Abribus (�� venir)	0		0	0	0
3209	Divers provisions	0		0	0	0
7 Frais ing��nierie		1 710 001,00		1 599 146,00	1 595 025,98	93,27
72	Etudes d��taill��es et r��al	1 542 569,00		1 444 286,00	1 442 645,76	93,52
7201	Maitrise d'��uvre	1 280 000,00		1 268 816,00	1 267 573,43	99,02
7202	Accord cadre - Ass. ��tude	49 601,00		49 601,00	49 600,60	99,99
7203	CSPS	25 276,00		20 276,00	20 275,98	80,21
7205	Contr��le technique	0		0	0	0
7206	Etudes diverses	112 555,00		34 656,00	34 260,86	30,43
7209	Contr��les ext��rieurs	75 137,00		70 937,00	70 934,89	94,4
73	Autres d��penses	167 432,00		154 860,00	152 380,22	91,01
7303	D��p. consultations-repro	167 432,00		154 860,00	152 380,22	91,01
8 Prest. li��es investisseme		1 920 040,00		1 888 258,00	1 874 519,64	97,62
81	Public/riverains	68 040,00		68 037,00	67 997,01	99,93
8101	Accomp. phase ��tudes	900		899	898,36	99,81
8102	Accomp. phase chantier	67 140,00		67 138,00	67 098,65	99,93
82	Autres d��penses hors trx	92 000,00		60 320,00	52 309,47	56,85
8202	Contentieux et indemnit��s	5 000,00		0	0	0
8203	Frais divers	52 000,00		39 319,00	31 870,84	61,29
8206	Frais financiers externes	7 000,00		2 922,00	2 360,35	33,71
8209	CN polyexpert	28 000,00		18 079,00	18 078,28	64,56
83	R��mun��ration	1 760 000,00		1 759 901,00	1 754 213,16	99,67
8301	R��mun��ration	1 760 000,00		1 759 901,00	1 754 213,16	99,67
9 Provision globale		569 959,00		0	0	0
99	Provision globale projet	569 959,00		0	0	0
9999	Provision globale projet	569 959,00		0	0	0
TOTAL		26 500 000,00		25 061 383,00	24 955 769,12	94,17

R��alisations			
Avances	Travaux et prestations hors r��vision, primes p��nalit��s et divers	Total avances + travaux et prestations	% r��alisation / env
0	4 084 949,61	4 084 949,61	94,99
0	3 987 387,81	3 987 387,81	97,25
0	3 987 387,81	3 987 387,81	97,25
0	97 561,79	97 561,79	48,78
0	97 561,79	97 561,79	48,78
0	508 455,49	508 455,49	59,81
0	508 455,49	508 455,49	59,81
0	464 815,44	464 815,44	57,68
0	43 640,05	43 640,05	98,73
0	16 422 198,11	16 422 198,11	95,75
0	51 142,62	51 142,62	73,43
0	35 670,70	35 670,70	99,99
0	15 471,92	15 471,92	45,54
0	0	0	0
0	16 371 055,48	16 371 055,48	95,84
0	13 441 673,54	13 441 673,54	96,01
0	589 597,11	589 597,11	82,14
0	2 339 784,82	2 339 784,82	98,98
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1 522 911,13	1 522 911,13	89,05
0	1 374 245,30	1 374 245,30	89,08
0	1 250 341,61	1 250 341,61	97,68
0	46 890,65	46 890,65	94,53
0	20 275,97	20 275,97	80,21
0	0	0	0
0	0	0	0
0	29 950,04	29 950,04	26,6
0	26 787,01	26 787,01	35,65
0	148 665,83	148 665,83	88,79
0	148 665,83	148 665,83	88,79
0	1 826 603,51	1 826 603,51	95,13
0	48 981,06	48 981,06	71,98
0	898,36	898,36	99,81
0	48 082,70	48 082,70	71,61
0	35 104,04	35 104,04	38,15
0	0	0	0
0	31 866,90	31 866,90	61,28
0	2 360,34	2 360,34	33,71
0	876,79	876,79	3,13
0	1 742 518,41	1 742 518,41	99
0	1 742 518,41	1 742 518,41	99
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0,00	24 365 117,85	24 365 117,85	91,94

PROJET : L Voie du canal St Martory - TABLEAU DE GESTION EN VALEUR COURANTE PAR PROJET - (EN EURO) - Pour toutes les enveloppes N3 du projet

Code Env	N� AD	Code commande	N� Interne d�compte	Libell� court	Titulaire	Valeur commande ferme HT	Valeur commande cond. HT	Type de commande	N� externe d�compte	Date d�compte	Date �ch�ance	Date paiement	Avances	Travaux et prestations	Autres d�penses	R�vision des prix	P�nalit�s et primes	Contrats d'assurance	Escomptes et autres retenues	Total H.T.	Total T.V.A.	Total T.T.C.
1				Acquisitions		4 578 220,76	0,00	0,00					0,00	4 505 285,76	0,00	1 107,91	0,00	0,00	0,00	4 506 393,67	10 549,85	4 516 943,52
11				Acquisitions fonci�res		4 415 732,20	0,00	0,00					0,00	4 399 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 032,20	77,93	4 399 110,13
1101				Acquisitions		4 415 732,20								4 399 032,20						4 399 032,20	77,93	4 399 110,13
1101	18			Acquisitions T2		4 378 484,60								4 362 484,60						4 362 484,60		4 362 484,60
1101	18	2011/009645		ACQUISITION CRESSSENT PRINCIPAL	SCP GILLODES	426 000,00	0,00	Achat sur facture						426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	426 000,00
1101	18	2011/009645	L2011001070	SCP JUGO CUGNAUX PARCELLE AN 163 ET 164	SCP GILLODES	43 894,00	0,00	Achat sur facture	MAIL DU 08/09/2011	08/09/2011	23/09/2011	29/09/2011	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	426 000,00
1101	18	2012/010593	L2012001429	ASSOC BOUDDHISTES KHMERS CUGNAUX PARCELLE AO4	SCP GILLODES	31 798,00	0,00	Achat sur facture	FAX DU 25/10/2012	25/10/2012	23/11/2012	05/11/2012	0,00	43 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 894,00	0,00	43 894,00
1101	18	2012/010595	L2012001427	VIERA DA SILVA CUGNAUX PARCELLE AO 104	SCP GILLODES	13 187,00	0,00	Achat sur facture	FAX DU 25/10/2012	25/10/2012	25/10/2012	05/11/2012	0,00	31 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 798,00	0,00	31 798,00
1101	18	2012/010597	L2012001425	DIMEGLIO CUGNAUX PARCELLE AO 140 ET 125	SCP GILLODES	50 000,00	0,00	Achat sur facture	FAX DU 25/10/2012	25/10/2012	23/11/2012	05/11/2012	0,00	13 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 187,00	0,00	13 187,00
1101	18	2012/010599	L2012001423	DOSTON CUGNAUX PARCELLE AO 78	SCP GILLODES	30 000,00	0,00	Achat sur facture	FAX DU 25/10/2012	25/10/2012	23/11/2012	05/11/2012	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1101	18	2012/010601	L2012001421	IMIDI FONCIERE CUGNAUX PARCELLE AN 167	SCP GILLODES	25 000,00	0,00	Achat sur facture	FAX DU 25/10/2012	25/10/2012	23/11/2012	05/11/2012	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1101	18	2012/010603	L2012001419	IVITSE CUGNAUX PARCELLE AN 165	SCP GILLODES	34 330,00	0,00	Achat sur facture	CHRONO 35045	11/10/2012	09/11/2012	05/11/2012	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1101	18	2012/010605	L2012001417	GALVEZ TOULOUSE PARCELLE 841 AB 95	SCP GILLODES	3 200,00	0,00	Achat sur facture	CHRONO 35045	11/10/2012	09/11/2012	05/11/2012	0,00	34 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 330,00	0,00	34 330,00
1101	18	2012/010607	L2012001415	GARCIA CUGNAUX PARCELLE AN 31	SCP GILLODES	24 830,00	0,00	Achat sur facture	CHRONO 35045	11/10/2012	09/11/2012	05/11/2012	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
1101	18	2012/010609	L2012001413	HERMELIN CUGNAUX PARCELLE AN 40	SCP GILLODES	2 160,00	0,00	Achat sur facture	CHRONO 35045	11/10/2012	09/11/2012	05/11/2012	0,00	24 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 830,00	0,00	24 830,00
1101	18	2012/010611	L2012001411	IMANGERUCA CUGNAUX PARCELLE AN 50	SCP GILLODES	1 200,00	0,00	Achat sur facture	CHRONO 35045	11/10/2012	09/11/2012	05/11/2012	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00
1101	18	2012/010613	L2012001409	PRISE DE POSSESSION ANTICIP�EE	SDC VILLAGE VERT SAINT SIMON	12 250,00	0,00	Achat sur facture	CHRONO 35045	11/10/2012	09/11/2012	05/11/2012	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
1101	18	2013/010864	L2013000122	ACQUISITION BASAGLIA-DU8PORTE-CHENDI	SCP GILLODES	17 320,00	0,00	Achat sur facture	MA/GL/39165/L	30/01/2013	30/01/2013	30/01/2013	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	12 250,00
1101	18	2013/011059	L2013000542	ACQUISITION GRUSZECZKA PARCELLE AO161	SCP GILLODES	41 523,00	0,00	Achat sur facture	FAX	06/03/2013	05/04/2013	11/04/2013	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 320,00	0,00	17 320,00
1101	18	2013/011291	L2013001118	ACQUISITION INDIVISION PAGES PARCELLE AN 136	SCP GILLODES	10 000,00	0,00	Achat sur facture	MAIL 21/6/13	21/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0,00	41 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 523,00	0,00	41 523,00
1101	18	2013/011293	L2013001120	ACQUISITION JUREK PARCELLE 7841 AX 260	SCP GILLODES	580,00	0,00	Achat sur facture	MAIL DU 28/5/13	28/05/2013	27/06/2013	27/06/2013	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1101	18	2013/011295	L2013001122	ACQUISITION SCI GALVY PARCELLE 841 AB 273	SCP GILLODES	24 364,00	0,00	Achat sur facture	MAIL 13/6/13	13/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00
1101	18	2013/011297	L2013001124	ACQUISITIONCOPRO VILLAGE VERT ST SIMON PARCELLE 841 AB 275 ET 277	SCP GILLODES	93 250,00	0,00	Achat sur facture	MAIL DU 13/06/2013	13/06/2013	27/06/2013	27/06/2013	0,00	24 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 364,00	0,00	24 364,00
1101	18	2013/011299	L2013001126	ACTE DY 22/05/13 RD. 23 CUGNAUX PARCEL 80 257 265 266 263 260 250 248	CONSEIL GENERAL HAUTE GARONNE	245 130,00	0,00	Achat sur facture	MAIL DU 13/6/2013	13/06/2013	26/06/2013	27/06/2013	0,00	93 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 250,00	0,00	93 250,00
1101	18	2013/011361	L2013001222	DOSSIER HADJ ALI CUGNAUX	SCP GILLODES	24 500,00	0,00	Achat sur facture	2013B*222511T23059	04/07/2013	02/08/2013	25/07/2013	0,00	245 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 130,00	0,00	245 130,00
1101	18	2013/011396	L2013001361	acte 22 mai 13 parcelles n 113-115-130-132-134-137-139-141-143 RD 23 CUGNAUX	CONSEIL GENERAL HAUTE GARONNE	389 257,60	0,00	Achat sur facture	MAIL DU 07/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	17/05/2013	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00
1101	18	2013/011397	L2013001362	acte du 22/05/13 parcelles n 176-174-166-167-168-184-182-180-178-152-170-173 RD	CONSEIL GENERAL HAUTE GARONNE	120 762,00	0,00	Achat sur facture	B*2363123857	16/07/2013	15/08/2013	16/08/2013	0,00	389 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 257,60	0,00	389 257,60
1101	18	2013/011397	L2013001362	acte du 10/06/13 RD23 CUGNAUX parc. 888 886 884 882 896 894 892 890	CONSEIL GENERAL HAUTE GARONNE	189 750,00	0,00	Achat sur facture	B*2363123856	16/07/2013	15/08/2013	16/08/2013	0,00	120 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 762,00	0,00	120 762,00
1101	18	2013/011431	L2013001384	acte du 10/06/13 RD23 CUGNAUX parc. 868 870 872 917 915 913 911 900	CONSEIL GENERAL HAUTE GARONNE	273 125,00	0,00	Achat sur facture	B*2586126235	24/07/2013	23/08/2013	27/08/2013	0,00	189 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 750,00	0,00	189 750,00
1101	18	2013/011432	L2013001385	acte du 10/06/13 RD23 CUGNAUX prc. 253 255 257 259 255 874 747 876	CONSEIL GENERAL HAUTE GARONNE	1 044 285,00	0,00	Achat sur facture	B*2586126236	24/07/2013	23/08/2013	27/08/2013	0,00	273 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 125,00	0,00	273 125,00
1101	18	2013/011433	L2013001386	acte dy 10/06/13 RD23 CUGNAUX parc. 261 264 267	CONSEIL GENERAL HAUTE GARONNE	13 660,00	0,00	Achat sur facture	B*2586126237	24/07/2013	23/08/2013	27/08/2013	0,00	1 044 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 285,00	0,00	1 044 285,00
1101	18	2013/011434	L2013001387	PRIX DE VENTE FLC/SMTC COMMUNE TLSE PARCELLE AA 30	SCP GILLODES	3 900,00	0,00	Achat sur facture	B*2586126238	24/07/2013	23/08/2013	27/08/2013	0,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660,00	0,00	13 660,00
1101	18	2013/011476	L2013001540	PRIX DE VENTE CHU TLSE/SMTC COMM CUGNAUX PARCELLE AP 162 & 164	SCP GILLODES	127 000,00	0,00	Achat sur facture	MAIL MA DU 20130801	01/08/2013	01/08/2013	30/08/2013	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
1101	18	2013/011480	L2013001542	acte du 24/9/13 RD23 parcelles n� 191 193 253 et 255	CONSEIL GENERAL HAUTE GARONNE	221 891,00	0,00	Achat sur facture	Mail MA 20130801	01/08/2013	01/08/2013	30/08/2013	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
1101	18	2013/011790	L2013002433	ACQUISITION A EURO SYMBOLIQUE VTE OPPIDEA (BASSO CAMBO)	LALANNE-CAMMAN-DAVEZE	1,00	0,00	Achat sur facture	TITRE N� 44405	02/12/2013	01/01/2014	16/01/2014	0,00	221 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 891,00	0,00	221 891,00
1101	18	2014/011811	L2014000054	RBT TROP PAYE ACQUISITION COPRO VILLAGE VERT ST SIMON	SCP GILLODES	-12 250,00	0,00	Achat sur facture	1000499/cd/ac	09/01/2014	09/01/2014	23/01/2014	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
1101	18	2014/012123	L2014001046	ACTE DU 29/08/2014 RD. 23 CUGNAUX VCSM PARCELLE 898	CONSEIL GENERAL HAUTE GARONNE	7 705,00	0,00	Achat sur facture	CPTE 00009983 001	15/07/2014	14/08/2014	15/07/2014	0,00	-12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 250,00	0,00	-12 250,00
1101	18	2015/012292	L2014001852	ACTE DU 25/09/2014 RD. 23 CUGNAUX CESSION D'UN TERRAIN NON BATI	CONSEIL GENERAL HAUTE GARONNE	71 400,00	0,00	Achat sur facture	TITRE 43722	09/12/2014	08/01/2015	30/01/2015	0,00	7 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705,00	0,00	7 705,00
1101	18	2015/012295	L2014001846	PROTOCOLE D'ACCORD CHATEIGNON 362 CH. TUCAUT PARCELLES AX251 AX81	SCP GILLODES	65 350,00	0,00	Achat sur facture	TITRE 43721	09/12/2014	08/01/2015	30/01/2015	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00	71 400,00
1101	18	2015/012331	L2015000065	ACQUISITION CORREA SECTION 841AX86 CH. DE LICARD TOULOUSE	SCP GILLODES	1 400,00	0,00	Achat sur facture	PROTOCOLE CHATEIGNON	29/01/2015	27/02/2015	06/02/2015	0,00	65 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 350,00	0,00	65 350,00
1101	18	2015/012423	L2015000295	ACQUISITION CUTM PARCELLE 841AB44 IMPASSE LAS BRUGES	SCP GILLODES	345 900,00	0,00	Achat sur facture	ACQ CORREA	05/03/2015	03/04/2015	26/03/2015	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
1101	18	2015/012425	L2015000297	ACQUISITION PARCELLES 841AB222 ET 843AL63 COMMUNE DE TOULOUSE	SCP GILLODES	201 800,00	0,00	Achat sur facture	ACQ CUTM MA/GL/64896	16/03/2015	15/04/2015	31/03/2015	0,00	345 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 900,00	0,00	345 900,00
1101	18	2015/012451	L2015000345	ACQ. EMPRISE COMPLEMENTAIRE PARCELLE 841AX250 INDIVISION CHATEIGNON TOULOUSE	SCP GILLODES	3 170,00	0,00	Achat sur facture	ACQ CNE TOULOUSE	31/03/2015	30/04/2015	16/04/2015	0,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 800,00	0,00	201 800,00
1101	18	201																				

1301	19	2015/012452		FRAIS SUR ACQUISITION PARCELLES 841AB222 ET 843AL63 COMMUNE DE TOULOUSE	SCP GILLODES	3 100,00	0,00	Achat sur facture	FRAIS/ACQ CNE TLSE	31/03/2015	30/04/2015	16/04/2015	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
1301	19	2015/012452	L2015000347											3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
1301	19	2015/012486		RBT FRAIS / INDEMNITE INDIVISION CHATEIGNON CPT E N°00176587	SCP GILLODES	-635,12	0,00	Achat sur facture						-635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635,12	0,00	-635,12
1301	19	2015/012486	L2015000466						RBT FRAIS ACQ CHATEI	30/04/2015	29/05/2015	29/04/2015	0,00	-635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635,12	0,00	-635,12
1301	19	2015/012555		RBT FRAIS ACQ. CORREA CPT E N°00176976	SCP GILLODES	-577,72	0,00	Achat sur facture						-577,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577,72	0,00	-577,72
1301	19	2015/012555	L2015000670						RBT FRAIS ACQ CORREA	16/06/2015	16/07/2015	12/06/2015	0,00	-577,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577,72	0,00	-577,72
1301	19	2015/012555	L2015000758											-78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,16	0,00	-78,16
1301	19	2015/012552		RBT FRAIS / ACQ CUTM PARCELLES 841AB44 IMP. LAS BRUGES	SCP GILLODES	-78,16	0,00	Achat sur facture						-78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,16	0,00	-78,16
1301	19	2015/012619		FRAIS/ACQ. EMPRISE COMPLEMENTAIRE PARCELLE 841AX250 INDIVISION CHATEIGNON TOULOU	SCP GILLODES	1 300,00	0,00	Achat sur facture	RBT FRAIS ACQ CUTM	10/07/2015	07/08/2015	07/07/2015	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
1301	19	2015/012614	L2015000894						MA/GL/68402/L FRAIS	20/08/2015	18/09/2015	16/09/2015	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
1301	19	2015/012714		APPEL DE FONDOS FRAIS SUR ACQUISITION ETAT/SMTC	SCP GILLODES	3 000,00	0,00	Achat sur facture						3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1301	19	2015/012714	L2015001184											3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1301	19	2015/012717		SOLDE FRAIS SUR ACQUISITION COMMUNE DE TOULOUSE	SCP GILLODES	254,32	0,00	Achat sur facture	FRAIS / AQ. ETAT	18/11/2015	18/12/2015	18/11/2015	0,00	254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,32	0,00	254,32
1301	19	2015/012717	L2015001193						SOLDE FRAIS ACQ TLSE	19/11/2015	18/12/2015	11/12/2015	0,00	254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,32	0,00	254,32
1301	19	2016/012753		FRAIS DE GESTION DOSSIER DE CREDIT-BAIL PARCELLES AN174-177-176 SCI JUGO	SCI JUGO	1 500,00	0,00	Achat sur facture						1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
1301	19	2016/012753	L2015001312											1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
1301	19	2016/012787		REMBOURSEMENT FRAIS LIES A RESILIATION PARTIELLE CREDIT BAIL	SCI JUGO	5 421,68	0,00	Convention	FRAIS GESTION CB	29/12/2015	28/01/2016	04/01/2016	0,00	5 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421,68	0,00	5 421,68
1301	19	2016/012787	L2016000292											5 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421,68	0,00	5 421,68
1301	19	2016/012790		COMPLEMENT FRAIS DE GESTION PARCELLES AN174-176-177	SCI JUGO	210,00	0,00	Achat sur facture	MA/GL/70818/L	11/04/2016	11/05/2016	15/04/2016	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	335,16	545,16
1301	19	2016/012790	L2016000108											210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	335,16	545,16
1301	19	2016/012816		ETAT PREVIONNEL FRAIS LEVEE D'OPTION FINAMUR/SCI JUGO	SCI JUGO	1 900,00	0,00	Achat sur facture	MA/GL/71636/L	09/02/2016	10/03/2016	12/02/2016	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
1301	19	2016/012816	L2016000154											1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
1301	19	2016/012832		RBT FRAIS ACQUISITION CPT E 00178735 0001 VTE ETAT/SMTC	SCP GILLODES	-900,00	0,00	Achat sur facture	MA/GL/71914/L	24/02/2016	25/03/2016	15/03/2016	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00
1301	19	2016/012832	L2016000216											-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-900,00
1301	19	2016/012838		SOLDE FRAIS SUR ACQUISITION ETAT/SMTC CPT E 00178735	SCP GILLODES	-168,28	0,00	Achat sur facture	RBT FRAIS ACQ	17/03/2016	15/04/2016	07/03/2016	0,00	-168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,28	0,00	-168,28
1301	19	2016/012838	L2016000276											-168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,28	0,00	-168,28
1301	19	2016/012839		SOLDE FRAIS SUR ACQUISITION GALVY CPT E 00178730	SCP GILLODES	-221,08	0,00	Achat sur facture	RBT FRAIS ACQ	08/04/2016	06/05/2016	04/04/2016	0,00	-221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,08	0,00	-221,08
1301	19	2016/012839	L2016000277											-221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,08	0,00	-221,08
1301	19	2016/012872		RBT FRAIS ACQUISITION MANGERUCA	SCP GILLODES	-59,36	0,00	Achat sur facture	RBT FRAIS ACQ GALVY	08/04/2016	06/05/2016	04/04/2016	0,00	-59,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,36	0,00	-59,36
1301	19	2016/012872	L2016000407											-59,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,36	0,00	-59,36
1301	19	2016/012877		FRAIS S/ACQUISITION PARCELLES AW183 à AW186P	SCP GILLODES	4 750,00	0,00	Achat sur facture	00178910 0001	25/05/2016	24/06/2016	25/05/2016	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00
1301	19	2016/012877	L2016000465											4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00
1301	19	2016/012895		FRAIS/ACQUISITION SCI G102 PARCELLES AN-185-183-181-187	SCP GILLODES	2 300,00	0,00	Achat sur facture	MA/GL/738548	15/06/2016	15/07/2016	29/06/2016	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
1301	19	2016/012895	L2016000504											2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
1301	19	2016/012950		RBT TROP PERCU SVTE SCI JUGO	SCP GILLODES	-855,21	0,00	Achat sur facture	MA/GL/74012/L	23/06/2016	22/07/2016	22/07/2016	0,00	-855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-855,21	0,00	-855,21
1301	19	2016/012950	L2016000760											-855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-855,21	0,00	-855,21
1301	27			Constats enquête parcellaire		1 104,91			17942	05/10/2016	05/10/2016	06/09/2016	0,00	1 104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,91	201,43	1 306,34
1301	27	2012/009914		PV ENQUETE PARCELLAIRE VCSM	SCP STEPHANE DARBON	371,88	0,00	Achat sur facture						371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,88	70,64	442,52
1301	27	2012/009914	L2012000036											371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,88	70,64	442,52
1301	27	2013/011118		PV Constat parcellaire 51 chemin Licard-Mme CORREA - ENVOL	SCP STEPHANE DARBON	252,70	0,00	Achat sur facture	100-2273	10/01/2012	09/02/2012	14/02/2012	0,00	252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	47,26	299,96
1301	27	2013/011118	L2013000693											252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	47,26	299,96
1301	27	2013/011120		PV Constat 117 Route de Toulouse à CUGNAUX	SCP ALBENQUE - RAPHA	480,33	0,00	Achat sur facture	FAC N° C001676	22/04/2013	22/05/2013	28/05/2013	0,00	480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,33	83,53	563,86
1301	27	2013/011120	L2013000699											480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,33	83,53	563,86
2				Déviations réseaux		813 794,67	0,00	0,00					0,00	557 413,99	0,00	528,15	0,00	0,00	0,00	557 942,14	120 646,89	678 589,03
21				Déviations réseaux		813 794,67	0,00	0,00					0,00	557 413,99	0,00	528,15	0,00	0,00	0,00	557 942,14	120 646,89	678 589,03
2101				Déviations réseaux		766 709,67								510 924,24						510 924,24	111 431,38	622 355,62
2101	22			Financement conventions déviations de réseaux		729 637,65								473 852,22						473 852,22	104 050,26	577 902,48
2101	22	2011/009790		Convention déviation de réseaux EROF	ERDF	177 618,95	0,00	Convention						177 618,95						177 618,95	34 813,33	212 432,28
2101	22	2011/009790	L2012001906						L 2012 9790 A1	31/12/2012	30/01/2013	29/01/2013	0,00	69 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 785,72	13 678,00	83 463,72
2101	22	2011/009790	L2013000673						F690341653-L9790	12/04/2013	15/05/2013	27/06/2013	0,00	7 539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539,11	1 477,67	9 016,78
2101	22	2011/009790	L2013000674						F690341654-L9790	12/04/2013	15/05/2013	27/06/2013	0,00	10 760,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760,19	2 109,00	12 869,19
2101	22	2011/009790	L2013000697						F0326-690342105	16/04/2013	17/05/2013	28/05/2013	0,00	16 365,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 365,83	3 207,70	19 573,53
2101	22	2011/009790	L2013000799						F690343724-L9790	27/04/2013	31/05/2013	27/06/2013	0,00	4 925,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925,39	965,38	5 890,77
2101	22	2011/009790	L2013000801						F690343727-L9790	27/04/2013	31/05/2013	27/06/2013	0,00	4 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487,28	879,51	5 366,79
2101	22	2011/009790	L2013000802						F690343726-L-9790	27/04/2013	31/05/2013	29/10/2013	0,00	15 146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146,98	2 968,81	18 115,79
2101	22	2011/009790	L2013000803						F690343217-L9790	25/04/2013	31/05/2013	29/10/2013	0,00	4 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,75	844,32	5 152,07
2101	22	2011/009790	L2013000804						F690343													

3201	15	2011/009581	L2012000539							L2011 9581 A3	17/04/2012	17/05/2012	29/05/2012	0,00	299 644,07	0,00	1 671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 315,76	59 057,89	360 373,65
3201	15	2011/009581	L2012000642							I2011 9581 a4	24/05/2012	22/06/2012	08/06/2012	0,00	112 286,62	0,00	673,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 960,34	22 140,23	135 100,57
3201	15	2011/009581	L2012000775							L2011 9581 A5	18/06/2012	12/07/2012	12/07/2012	0,00	139 040,27	0,00	4 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 034,91	28 230,85	172 265,76
3201	15	2011/009581	L2012000902							L 2011 9581 M AC 06	09/07/2012	08/08/2012	10/08/2012	0,00	356 789,31	0,00	11 229,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 018,32	72 131,59	440 149,91
3201	15	2011/009581	L2012001059							L 2011 9581 A7	09/07/2012	07/09/2012	23/08/2012	-3 087,66	375 401,15	0,00	27 110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 024,15	78 404,73	478 428,88
3201	15	2011/009581	L2012001217							L2011 9581 A8	17/09/2012	17/10/2012	12/10/2012	0,00	556 138,86	0,00	23 383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 522,74	113 086,46	693 109,20
3201	15	2011/009581	L2012001346							L2011 9581 A9	05/10/2012	29/10/2012	20/12/2012	-7 957,14	504 708,46	0,00	9 811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 006,15	239 207,84	539 214,00
3201	15	2011/009581	L2012001623							L9581 A10	31/10/2012	14/12/2012	20/12/2012	0,00	270 140,02	0,00	1 376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 006,55	34 410,47	234 417,02
3201	15	2011/009581	L2012001726							L9581 A11	30/11/2012	04/01/2013	21/12/2012	-52 095,82	222 506,60	0,00	5 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 563,55	30 189,68	205 753,23
3201	15	2011/009581	L2013000034							L 2011 9581 A12	31/12/2012	15/03/2013	18/02/2013	-632,75	160 857,18	0,00	3 010,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 234,66	31 994,00	195 228,66
3201	15	2011/009581	L2013000368							L 9581 A13	31/01/2013	15/03/2013	20/03/2013	0,00	311 006,48	0,00	11 142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 149,09	63 141,23	385 290,32
3201	15	2011/009581	L2013000535							L9581 A14	28/02/2013	19/04/2013	11/04/2013	0,00	146 776,08	0,00	7 252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 028,97	30 189,68	184 218,65
3201	15	2011/009581	L2013000934							L9581 A15	31/03/2013	10/05/2013	18/04/2015	0,00	31 542,79	0,00	-3 707,72	-55 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 751,53	5 455,69	-22 295,84
3201	15	2011/009581	L2013002304							L9581 A16	31/08/2013	03/01/2014	27/05/2014	0,00	48 192,50	0,00	-2 537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 654,63	9 948,27	54 602,90
3201	15	2011/009581	L201500045							L 9581 A 17 DG	30/11/2014	30/01/2015	16/04/2015	0,00	498 336,35	0,00	15 448,24	55 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	569 365,19	102 755,72	672 120,91
3201	16	2011/009582	L2012000349	T1 - lot 2 - Assainissement											0,00	925 611,18		16 310,11					941 921,29	184 953,69	1 126 874,98
3201	16	2011/009582	L2012000375	Lot 2 - Assainissement Tronçon 1	Gpt RAZEL/LHERM TP/T&D										0,00	925 611,18		16 310,11					941 921,29	184 953,69	1 126 874,98
3201	16	2011/009582	L2012000538							L2011 9582 A1	29/02/2012	30/03/2012	07/05/2012	39 948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 948,13	7 829,83	47 777,96
3201	16	2011/009582	L2012000643							L2011 9582 A2	14/03/2012	13/04/2012	07/05/2012	-2 500,00	6 840,25	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347,09	852,03	5 199,12
3201	16	2011/009582	L2012000776							L2011 9582 A3	17/04/2012	17/05/2012	29/05/2012	0,00	23 252,30	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 275,55	4 562,01	27 837,56
3201	16	2011/009582	L2012000901							L2011 9582 A4	24/05/2012	22/06/2012	08/06/2012	0,00	42 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 286,21	8 288,10	50 574,31
3201	16	2011/009582	L2012001060							L2011 9582 A5	18/06/2012	18/07/2012	12/07/2012	0,00	130 649,75	0,00	1 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 729,15	25 818,91	157 548,06
3201	16	2011/009582	L2012001219							L 2011 9582 M AC 06	09/07/2012	08/08/2012	10/08/2012	0,00	128 489,27	0,00	1 027,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 517,19	25 385,36	154 902,55
3201	16	2011/009582	L2012001345							L 2011 9582 A7	31/07/2012	07/09/2012	29/08/2012	0,00	145 305,64	0,00	2 694,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,11	29 008,03	177 008,14
3201	16	2011/009582	L2012001622							L2011 9582 A8	17/09/2012	17/10/2012	12/10/2012	0,00	46 874,43	0,00	609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 483,80	9 306,82	56 790,62
3201	16	2011/009582	L2012001889							L2011 9582 A9	05/10/2012	02/11/2012	29/10/2012	0,00	46 879,50	0,00	1 440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 319,71	9 470,65	57 790,36
3201	16	2011/009582	L2012002384							L2011 9582 A10	31/10/2012	14/12/2012	20/12/2012	0,00	201 312,98	0,00	4 813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 126,31	40 400,74	246 527,05
3201	16	2011/009582	L2013000889							L9582 A11	31/03/2013	05/06/2013	12/06/2013	-11 326,66	69 583,19	0,00	2 441,66	-10 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	50 283,42	11 896,86	62 180,28
3201	16	2011/009582	L2013002384							L 9582 A12	30/09/2013	03/01/2014	16/01/2014	770,35	1 987,94	0,00	37,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,06	548,02	3 344,08
3201	16	2011/009582	L2015000350							L9582 L2 A13	30/11/2014	31/12/2014	26/05/2015	-26 891,82	82 149,72	0,00	2 135,89	10 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	67 908,56	11 586,33	79 394,89
3201	32	2012/010044	L2012001044	Lot 1 - Infrastructures de voiries - Tronçon 2											3 911 054,46		-36 379,01	-3 000,00					3 871 675,45	759 820,48	4 631 495,93
3201	32	2012/010044	L2012001044	Lot 1 - Infrastructures de voiries - Tronçon 2	GPT EUROVIAMALET/CAZAL										3 911 054,46		-36 379,01	-3 000,00					3 871 675,45	759 820,48	4 631 495,93
3201	32	2012/010044	L2012001218							L10044 A1	29/10/2012	19/10/2012	12/10/2012	0,00	162 953,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 953,41	31 919,77	194 873,18
3201	32	2012/010044	L2012001624							L10044 A2	31/10/2012	07/12/2012	20/12/2012	-9 206,91	153 841,09	0,00	-1 076,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 764,20	28 137,22	171 694,51
3201	32	2012/010044	L2012001799							L 2012 10044 A3	30/11/2012	11/01/2013	16/01/2013	0,00	184 594,09	0,00	-1 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 301,93	35 927,18	219 229,11
3201	32	2012/010044	L2013000029							L 2012 10044 A4	31/12/2012	13/02/2013	18/02/2013	0,00	16 818,00	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 834,82	3 299,63	20 134,45
3201	32	2012/010044	L2013000151							L10044 L1 A5	31/01/2013	01/03/2013	18/02/2013	0,00	16 898,40	0,00	632,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 530,67	3 436,01	20 966,68
3201	32	2012/010044	L2013000489							L 10044 L1T2 A6	28/02/2013	05/04/2013	11/04/2013	0,00	91 415,37	0,00	399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 814,47	17 995,64	109 810,11
3201	32	2012/010044	L2013000599							L10044L1 A7	31/03/2013	26/04/2013	25/04/2013	0,00	138 092,57	0,00	-138,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 954,48	27 039,09	164 993,57
3201	32	2012/010044	L2013000933							L10044 A8	30/04/2013	12/06/2013	12/06/2013	-12 822,76	128 171,07	0,00	-702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 646,16	22 470,64	137 116,80
3201	32	2012/010044	L2013001197							L10044 L1 A10	30/06/2013	26/07/2013	25/07/2013	-3 111,93	351 241,68	0,00	-2 138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 990,93	67 814,22	413 805,15
3201	32	2012/010044	L2013001308							L10044L1 A9	31/05/2013	05/07/2013	25/07/2013	0,00	248 918,84	0,00	-2 331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 587,31	48 331,12	294 918,43
3201	32	2012/010044	L2013001494							L 10044L1 A11	31/07/2013	04/09/2013	30/08/2013	-7 013,88	784 026,48	0,00	-7 004,89	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 007,71	150 921,51	917 929,22
3201	32	2012/010044	L2013001651							L10044 L1 A12	31/08/2013	02/10/2013	27/09/2013	-93 098,73	879 473,72	0,00	-10 423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 951,03	152 086,40	928 037,43
3201	32	2012/010044	L2013001996							L10044L1A13	30/09/2013	07/11/2013	14/11/2013	-37 599,20	400 756,08	0,00	-5 157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 999,83	70 167,97	428 167,80
3201	32	2012/010044	L2013002162							L10044L1A14	31/10/2013	05/12/2013	13/12/2013	0,00	198 091,81	0,00	-313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 778,51	38 764,59	236 543,10
3201	32	2012/010044	L2013002302							L10044L1A15	30/11/2013	03/01/2014	27/12/2												

5/24

7201	4	2010/008362	L2012000264	L2010 8362 A16	10/02/2012	09/03/2012	09/03/2012	0,00	925,00	0,00	72,05	0,00	0,00	0,00	997,05	195,42	1 192,47
7201	4	2010/008362	L2012000285	L2010 8362 A17	28/02/2012	29/03/2012	22/03/2012	0,00	462,50	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	476,84	93,46	570,30
7201	4	2010/008362	L2012000305	L2010 8362 A2	28/02/2012	29/03/2012	22/03/2012	0,00	7 364,75	0,00	248,48	0,00	0,00	0,00	7 613,23	1 492,19	9 105,42
7201	4	2010/008362	L2012000478	L 2010 8362 A18	31/03/2012	03/05/2012	27/04/2012	0,00	3 306,50	0,00	376,74	0,00	0,00	0,00	3 683,24	721,90	4 405,14
7201	4	2010/008362	L2012000481	L 2010 8362 A14	31/03/2012	03/05/2012	27/04/2012	0,00	6 269,45	0,00	417,67	0,00	0,00	0,00	6 687,12	1 310,68	7 997,80
7201	4	2010/008362	L2012000509	L 2010 8362 TC3 AC3	31/03/2012	03/05/2012	27/04/2012	0,00	10 982,75	0,00	404,73	0,00	0,00	0,00	11 387,48	2 232,93	13 620,41
7201	4	2010/008362	L2012000610	L 2010 8362 A14	15/05/2012	14/06/2012	08/06/2012	0,00	1 445,93	0,00	257,10	0,00	0,00	0,00	1 703,03	336,80	2 039,83
7201	4	2010/008362	L2012000637	L2010 8362 A15	15/05/2012	14/06/2012	08/06/2012	0,00	-31 336,97	0,00	-601,55	0,00	0,00	0,00	-31 938,52	-6 259,96	-36 198,48
7201	4	2010/008362	L2012000638	L2010 8362 A16	15/05/2012	14/06/2012	08/06/2012	0,00	31 336,97	0,00	1 284,82	0,00	0,00	0,00	32 621,79	6 393,87	39 015,66
7201	4	2010/008362	L2012000639	L2010C 8362 A19	15/06/2012	15/06/2012	08/06/2012	0,00	670,00	0,00	269,73	0,00	0,00	0,00	939,73	172,18	4 711,91
7201	4	2010/008362	L2012000640	L2010 8362 A17	16/05/2012	15/06/2012	08/06/2012	0,00	22 186,32	0,00	909,64	0,00	0,00	0,00	23 095,96	4 526,81	27 622,77
7201	4	2010/008362	L2012000640	L2010 8362 A6	16/05/2012	15/06/2012	08/06/2012	0,00	8 270,50	0,00	379,42	0,00	0,00	0,00	8 649,92	1 695,39	10 345,31
7201	4	2010/008362	L2012000700	L2010 8362 A15	16/05/2012	15/06/2012	08/06/2012	0,00	8 893,80	0,00	668,17	0,00	0,00	0,00	9 561,97	1 874,14	11 436,11
7201	4	2010/008362	L2012000904	L2010 8362 A5	04/06/2012	04/07/2012	20/06/2012	0,00	6 455,00	0,00	352,29	0,00	0,00	0,00	6 811,29	1 335,01	8 146,30
7201	4	2010/008362	L2012001106	L 2010 8362 M AC 06	10/07/2012	09/08/2012	10/08/2012	0,00	6 859,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859,54	1 344,46	8 204,00
7201	4	2010/008362	L2012001107	L2010 8362 A1	10/08/2012	07/09/2012	17/09/2012	0,00	6 467,90	0,00	303,99	0,00	0,00	0,00	6 771,89	1 327,29	8 099,18
7201	4	2010/008362	L2012001108	L2010 8362 A1	10/08/2012	07/09/2012	17/09/2012	0,00	7 623,30	0,00	358,30	0,00	0,00	0,00	7 981,60	1 564,40	9 546,00
7201	4	2010/008362	L2012001109	L2010 8362 A7	10/08/2012	07/09/2012	17/09/2012	0,00	8 270,50	0,00	438,33	0,00	0,00	0,00	8 708,83	1 706,94	10 415,77
7201	4	2010/008362	L2012001110	L2010 8362 A16	10/08/2012	07/09/2012	17/09/2012	0,00	6 484,00	0,00	376,92	0,00	0,00	0,00	6 860,92	1 344,74	8 205,66
7201	4	2010/008362	L2012001158	L2010 8362 A18	10/08/2012	07/09/2012	17/09/2012	0,00	6 484,00	0,00	442,21	0,00	0,00	0,00	6 926,21	1 357,53	8 283,74
7201	4	2010/008362	L2012001159	L2010 8362 A2	10/09/2012	10/10/2012	12/10/2012	0,00	6 467,90	0,00	303,99	0,00	0,00	0,00	6 771,89	1 327,29	8 099,18
7201	4	2010/008362	L2012001160	L2010 8362 A2	10/09/2012	10/10/2012	12/10/2012	0,00	7 623,30	0,00	358,30	0,00	0,00	0,00	7 981,60	1 564,40	9 546,00
7201	4	2010/008362	L2012001233	L2010 8362 A8	10/09/2012	10/10/2012	12/10/2012	0,00	6 459,00	0,00	303,57	0,00	0,00	0,00	6 762,57	1 325,46	8 088,03
7201	4	2010/008362	L2012001234	L2010 8362 A3	28/09/2012	26/10/2012	12/10/2012	0,00	6 467,90	0,00	284,59	0,00	0,00	0,00	6 752,49	1 323,49	8 075,98
7201	4	2010/008362	L2012001235	L2010 8362 A3	28/09/2012	26/10/2012	12/10/2012	0,00	7 623,30	0,00	312,56	0,00	0,00	0,00	7 935,86	1 555,42	9 491,28
7201	4	2010/008362	L2012001460	L2010 8362 A9	28/09/2012	26/10/2012	12/10/2012	0,00	8 270,50	0,00	376,82	0,00	0,00	0,00	8 647,32	1 694,87	10 342,19
7201	4	2010/008362	L2012001461	L2010 8362 A19	31/10/2012	29/11/2012	22/11/2012	0,00	1 387,50	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	1 429,10	290,11	1 709,21
7201	4	2010/008362	L2012001462	L2010 8362 A17	31/10/2012	29/11/2012	22/11/2012	0,00	1 387,50	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	1 429,10	290,11	1 709,21
7201	4	2010/008362	L2012001463	L2010 8362 A10	31/10/2012	29/11/2012	22/11/2012	0,00	10 082,00	0,00	437,15	0,00	0,00	0,00	10 519,15	2 061,75	12 580,90
7201	4	2010/008362	L2012001464	L2010 8362 A4	31/10/2012	29/11/2012	22/11/2012	0,00	8 392,80	0,00	369,28	0,00	0,00	0,00	8 762,08	1 717,37	10 479,45
7201	4	2010/008362	L2012001680	L2010 8362TC A4	31/10/2012	29/11/2012	22/11/2012	0,00	7 237,40	0,00	318,45	0,00	0,00	0,00	7 555,85	1 480,95	9 036,80
7201	4	2010/008362	L2012001681	L8362 A5	30/11/2012	27/12/2012	20/12/2012	0,00	9 545,90	0,00	426,18	0,00	0,00	0,00	9 972,08	1 954,54	11 926,62
7201	4	2010/008362	L2012001682	L8362TC4 A5	30/11/2012	27/12/2012	20/12/2012	0,00	21 401,30	0,00	992,08	0,00	0,00	0,00	22 393,38	4 389,10	26 782,48
7201	4	2010/008362	L2012001683	L8362TC3 A11	30/11/2012	27/12/2012	20/12/2012	0,00	6 459,00	0,00	288,84	0,00	0,00	0,00	6 747,84	1 322,57	8 070,41
7201	4	2010/008362	L2012001684	L8362TC2 A18	30/11/2012	27/12/2012	20/12/2012	0,00	2 401,50	0,00	116,95	0,00	0,00	0,00	2 518,45	493,61	3 012,06
7201	4	2010/008362	L2012001685	L8362TC1 A20	30/11/2012	27/12/2012	20/12/2012	0,00	2 229,50	0,00	111,82	0,00	0,00	0,00	2 341,32	458,89	2 800,21
7201	4	2010/008362	L2012001686	L8362TF A20	30/11/2012	27/12/2012	20/12/2012	0,00	4 570,50	0,00	265,84	0,00	0,00	0,00	4 836,34	947,93	5 784,27
7201	4	2010/008362	L2012001752	L8362TF A21	30/11/2012	02/01/2013	20/12/2012	0,00	7 650,00	0,00	351,90	0,00	0,00	0,00	8 001,90	1 568,37	9 570,27
7201	4	2010/008362	L2012001753	L8362TC5 A6	17/12/2012	11/01/2013	16/01/2013	0,00	7 237,40	0,00	332,92	0,00	0,00	0,00	7 570,32	1 483,78	9 054,10
7201	4	2010/008362	L2012001754	L8362TC4 A6	17/12/2012	11/01/2013	16/01/2013	0,00	8 392,80	0,00	386,07	0,00	0,00	0,00	8 778,87	1 720,66	10 499,53
7201	4	2010/008362	L2012001755	L8362TC2 A19	17/12/2012	11/01/2013	16/01/2013	0,00	1 986,00	0,00	91,36	0,00	0,00	0,00	2 077,36	407,17	2 484,53
7201	4	2010/008362	L2012001800	L8362TC1 A21	17/12/2012	11/01/2013	16/01/2013	0,00	1 986,00	0,00	91,36	0,00	0,00	0,00	2 077,36	407,17	2 484,53
7201	4	2010/008362	L2012001801	L 2010 8362 TF A22	19/12/2012	11/01/2013	16/01/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	4	2010/008362	L2012000066	L 2010 8362 TC3 A12	19/12/2012	11/01/2013	16/01/2013	0,00	6 459,00	0,00	297,11	0,00	0,00	0,00	6 756,11	1 324,19	8 080,30
7201	4	2010/008362	L2013000067	L8362 TC4 A7	29/01/2013	27/02/2013	18/02/2013	0,00	5 698,40	0,00	355,30	0,00	0,00	0,00	6 053,70	1 186,53	7 240,23
7201	4	2010/008362	L2013000081	L8362 TC4 A7	29/01/2013	27/02/2013	18/02/2013	0,00	4 569,20	0,00	309,26	0,00	0,00	0,00	4 878,46	956,17	5 834,63
7201	4	2010/008362	L2013000335	L8362TC3 A13	31/01/2013	27/02/2013	18/02/2013	0,00	6 459,00	0,00	406,69	0,00	0,00	0,00	6 865,69	1 345,67	8 211,36
7201	4	2010/008362	L2013000336	R8362tc-5 a8	28/02/2013	27/03/2013	20/03/2013	0,00	6 467,90	0,00	329,86	0,00	0,00	0,00	6 797,76	1 332,36	8 130,12
7201	4	2010/008362	L2013000337	L8362TC4 A8	28/02/2013	27/03/2013	20/03/2013	0,00	5 338,70	0,00	272,27	0,00	0,00	0,00	5 610,97	1 099,75	6 710,72
7201	4	2010/008362	L2013000338	L8362 TC1 A22	28/02/2013	27/03/2013	20/03/2013	0,00	14 460,00	0,00	743,01	0,00	0,00	0,00	15 203,01	2 979,79	18 182,80
7201	4	2010/008362	L2013000339	L8362TC2 A20	28/02/2013	27/03/2013	20/03/2013	0,00	9 005,00	0,00	459,26	0,00	0,00	0,00	9 464,26	1 854,99	11 319,25
7201	4	2010/008362	L2013000519	L8362TC3 A14	28/02/2013	27/03/2013	20/03/2013	0,00	7 243,00	0,00	369,39	0,00	0,00	0,00	7 612,39	1 492,03	9 104,42
7201	4	2010/008362	L2013000520	L8362TF A23	27/03/2013	24/04/2013	11/04/2013	0,00	5 340,00	0,00	341,86	0,00	0,00	0,00	5 681,86	1 113,65	6 795,51
7201	4	2010/008362	L2013000522	L8362TC3 A15	27/03/2013	24/04/2013	11/04/2013	0,00	8 327,75	0,00	567,63	0,00	0,00	0,00	8 895,38	1 743,49	10 638,87
7201	4	2010/008362	L2013000522	L8362TC4 A9	27/03/2013	24/04/2013	11/04/2013	0,00	5 338,70	0,00	481,56	0,00	0,00	0,00	5 820,26	1 140,77	6 961,03
7201	4	2010/008362	L2013000727	L8362TC5 A9	27/03/2013	24/04/2013	11/04/2013	0,00	6 467,90	0,00	458,74	0,00	0,00	0,00	6 926,64	1 357,61	8 284,25
7201	4	2010/008362	L2013000728	L8362TC4 A10	30/04/2013	22/05/2013	28/05/2013	0,00	5 338,70	0,00	369,16	0,00					

7201	4	2010/008362	L2016000992							2010 8362 TF DG	16/08/2016	15/09/2016	00/00/0000	0,00	0,00	0,00	-299,60	0,00	0,00	0,00	-299,60	-58,74	-358,34
7201	4	2010/008362	L2016000993							2010 8362 TC1 AC 28	31/07/2016	15/09/2016	00/00/0000	0,00	0,00	0,00	-552,58	0,00	0,00	0,00	-552,58	-108,33	-660,91
7201	4	2010/008362	L2016000994							2010 8362 TC2 DG	31/07/2016	15/09/2016	00/00/0000	0,00	0,00	0,00	-354,16	0,00	0,00	0,00	-354,16	-69,46	-423,62
7201	4	2010/008362	L2016000995							L2010 8362 TC3 DG	31/07/2016	15/09/2016	00/00/0000	0,00	0,00	0,00	-209,96	0,00	0,00	0,00	-209,96	-42,01	-251,97
7201	4	2010/008362	L2016000996							2010 8362 TC4 DG A29	31/07/2016	15/09/2016	00/00/0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201	4	2010/008362	L2016000997							L 2010 8362 TC5 A 26	31/08/2016	06/01/2017	00/00/0000	0,00	0,00	0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	23,34	4,67	28,01
7201	54	2014/012103		Moe Aménagements ponctuels zone Tucaut				29 575,00	1 950,00								26 275,00		52,76		26 327,76	5 265,55	31 593,31
7201	54	2014/012103		Moe Aménagements ponctuels zone Tucaut				29 575,00	1 950,00	Marché à procédure adapté							26 275,00		52,76		26 327,76	5 265,55	31 593,31
7201	54	2014/012103	L2015000781							L 12103 TF A1	29/12/2014	14/01/2015	19/01/2015	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00
7201	54	2014/012103	L2015000193							L12103 TF A2	31/01/2015	20/03/2015	31/03/2015	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	7 120,00	4 272,00
7201	54	2014/012103	L2015000501							L12103 TF A3	30/04/2015	15/05/2015	26/05/2015	0,00	6 410,00	0,00	-8,45	0,00	0,00	0,00	6 401,55	1 280,31	7 681,86
7201	54	2014/012103	L2015000702							L 12103 A 04	31/05/2015	17/07/2015	20/07/2015	0,00	840,00	0,00	-10,68	0,00	0,00	0,00	829,32	165,86	995,18
7201	54	2014/012103	L2015000907							L 12103 A 05	31/07/2015	11/09/2015	16/09/2015	0,00	4 275,00	0,00	27,78	0,00	0,00	0,00	4 302,78	860,55	5 163,33
7201	54	2014/012103	L2015001029							L12103 RC1 A1	30/09/2015	30/10/2015	15/10/2015	0,00	1 260,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	1 263,78	252,76	1 516,54
7201	54	2014/012103	L2015001118							L12103 A 02 TC1	31/10/2015	30/11/2015	13/11/2015	0,00	1 260,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	1 268,82	253,76	1 522,58
7201	54	2014/012103	L2015001203							L 12103 M TC1 A3	25/11/2015	24/12/2015	11/12/2015	0,00	2 520,00	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	2 537,64	507,53	3 045,17
7201	54	2014/012103	L2015001339							L 12103 A 04 TC1	31/12/2015	15/01/2016	19/01/2016	0,00	1 680,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	1 688,40	337,68	2 026,08
7201	54	2014/012103	L2016000542							L 12103 TF DG	30/09/2015	10/08/2016	00/00/0000	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	4,57	0,92	5,49
7201	54	2014/012103	L2016000545							L 12103 M TC1 A5	30/06/2016	05/08/2016	29/07/2016	0,00	1 680,00	0,00	-3,78	0,00	0,00	0,00	1 676,22	335,24	2 011,46
7201	54	2014/012103	L2016000926							L 12103 TC1 A6	30/11/2016	23/12/2016	15/12/2016	0,00	750,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	754,68	150,94	905,62
7201	8			Frais jury Maîtrise d'oeuvre				340,00									340,00				340,00		340,00
7201	8	2010/008702		JURY DE MO VCSM DU 29/03 ET 03/05/10				340,00	0,00	Achat sur facture							340,00				340,00		340,00
7201	8	2010/008702	L2010001039							20100661	18/06/2010	15/09/2010	29/09/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7202				Accord cadre - Ass. étude				54 732,52									51 745,88		1 061,23		52 807,11	10 353,10	63 160,21
7202	45			Marché subséquent assainissement				47 882,52									44 895,88		670,78		45 566,66	8 931,08	54 497,74
7202	45			ITV Assainissement				47 882,52	0,00	Marché							44 895,88		670,78		45 566,66	8 931,08	54 497,74
7202	45	2012/010451	L2013002141							L 10451 A1	29/12/2012	05/04/2013	25/03/2013	0,00	2 897,28	0,00	23,14	0,00	0,00	0,00	2 920,42	571,49	3 491,91
7202	45	2012/010451	L2013002161							L10451A2	27/11/2013	20/12/2013	13/12/2013	0,00	32 130,90	0,00	370,80	0,00	0,00	0,00	32 501,70	6 370,33	38 872,03
7202	45	2012/010451	L2013002464							L 2012 10451 M A03	31/12/2013	16/01/2014	22/01/2014	0,00	9 872,38	0,00	128,34	0,00	0,00	0,00	10 000,72	1 960,14	11 960,86
7202	45	2012/010451	L2016000774							L 10451 DG	31/01/2014	28/10/2016	17/11/2016	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50	29,12	177,62
7202	53			marché subs continuité cyclable tucaut				6 850,00									6 850,00		390,45		7 240,45	1 422,02	8 662,47
7202	53	2013/011303		Etude faisabilité continuité cyclable Tucaut				6 850,00	0,00	Marché							6 850,00		390,45		7 240,45	1 422,02	8 662,47
7202	53	2013/011303	L2013002161							L11303A2	20/11/2013	27/11/2013	22/01/2014	0,00	6 165,00	0,00	351,40	0,00	0,00	0,00	6 516,40	1 277,21	7 793,61
7202	53	2013/011303	L2014000240							L11303A2	24/02/2014	21/03/2014	14/03/2014	0,00	685,00	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	724,05	144,81	868,86
7203				CSPS				21 600,00									21 600,00		767,40		22 367,40	4 389,06	26 756,46
7203	12			Marché CSPS				21 600,00									21 600,00		767,40		22 367,40	4 389,06	26 756,46
7203	12	2010/008950		CSPS				21 600,00	0,00	Marché à procédure adapté							21 600,00		767,40		22 367,40	4 389,06	26 756,46
7203	12	2010/008950	L2011000951							AC PTE 1	18/08/2011	16/09/2011	19/09/2011	0,00	1 800,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	1 819,80	356,68	2 176,48
7203	12	2010/008950	L2012000348							L2010 8950 A2	08/03/2012	06/04/2012	27/03/2012	0,00	1 800,00	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	1 834,20	359,50	2 193,70
7203	12	2010/008950	L2012001349							L2010 8950 A1	11/09/2012	11/10/2012	29/10/2012	0,00	6 360,00	0,00	197,16	0,00	0,00	0,00	6 557,16	1 285,20	7 842,36
7203	12	2010/008950	L2013000033							L 2010 8950 TC A2	31/12/2012	13/02/2013	18/02/2013	0,00	6 360,00	0,00	248,04	0,00	0,00	0,00	6 608,04	1 295,18	7 903,22
7203	12	2010/008950	L2013002340							L8950 AC3 12/2013	09/12/2013	08/01/2014	27/12/2013	0,00	4 080,00	0,00	194,52	0,00	0,00	0,00	4 274,52	837,81	5 112,33
7203	12	2010/008950	L2014001658							L 8950 TC A4	30/11/2014	26/12/2014	22/12/2014	0,00	1 200,00	0,00	70,08	0,00	0,00	0,00	1 270,08	254,00	1 524,08
7203	12	2010/008950	L2014001779							L 8950 TF A3	29/12/2014	22/01/2015	19/01/2015	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	1,41	8,61
7203	12	2010/008950	L2014001780							L 8950 TC A5	29/12/2014	22/01/2015	19/01/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203	12	2010/008950	L2016000210							L 8950 TF EDS	31/01/2015	08/04/2016	30/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7203	12	2010/008950	L2016000211							L 8950 TC EDS	31/01/2015	08/04/2016	30/09/2016	0,00	0,00	0,00	-3,60	0,00	0,00	0,00	-3,60	-0,72	-4,32
7205				Contrôle technique																			
7206				Etudes diverses				36 707,00									31 997,00				31 997,00	6 278,13	38 275,13
7206	37			Etudes acoustiques				10 175,00									6 425,00				6 425,00	1 259,30	7 684,30
7206	37	2012/010185		Etudes acoustiques				10 175,00	0,00	Marché à procédure adapté							6 425,00				6 425,00	1 259,30	7 684,30
7206	37	2012/010185	L2013000216							L10185 A1	13/02/2013	08/03/2013	26/02/2013	0,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425,00	1 259,30	7 684,30
7206	37	2012/010185	L2016000808							L 10185 DG	31/03/2016	18/11/2016	16/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7206	55			CONTROLE RESEAUX				1 680,00									1 680,00				1 680,00	336,00	2 016,00
7206	55	2015/012407		Contrôle de réseaux				1 680,00	0,00	Marché à procédure adapté							1 680,00				1 680,00	336,00	2 016,00
7206	55	2015/012407	L2015000401							FAC 15.03.10	31/03/2015	30/04/2015	26/05/2015	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	336,00	2 016,00
7206	7			Réalisation de comptages et enquete trafic				24 852,00									23 892,00				23 892,00	4 682,83	28 574,83
7206	7	2010/008666		REALISATION DE COMPTAGES ET ENQUETES DE TRAFIC				24 132,00	0,00	Marché à procédure adapté							23 172,00				23 172,00	4 541,71	

7303	1	2010/008313	L2013001426							L 8313 A36	18/07/2013	16/08/2013	16/08/2013	0,00	950,00	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	999,40	195,88	1 195,28
7303	1	2010/008313	L2013001558							L 8313 A37	29/08/2013	20/09/2013	27/09/2013	0,00	950,00	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	999,40	195,88	1 195,28
7303	1	2010/008313	L2013001795							L 2010 8313 A38	30/09/2013	25/10/2013	29/10/2013	0,00	950,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	1 004,00	196,78	1 200,78
7303	1	2010/008313	L2013002016							L8313A39	30/10/2013	27/11/2013	22/11/2013	0,00	950,00	0,00	63,65	0,00	0,00	0,00	1 013,65	198,67	1 212,32
7303	1	2010/008313	L2013002214							L8313A40	30/11/2013	27/12/2013	27/12/2013	0,00	950,00	0,00	54,15	0,00	0,00	0,00	1 004,15	196,81	1 200,96
7303	1	2010/008313	L2013002454							L 2010 8313 M A41	31/12/2013	29/01/2014	22/01/2014	0,00	950,00	0,00	51,30	0,00	0,00	0,00	1 001,30	196,26	1 197,56
7303	1	2010/008313	L2014000121							L8313A42	31/01/2014	28/02/2014	24/02/2014	0,00	950,00	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	1 002,25	190,46	1 202,71
7303	1	2010/008313	L2014000299							L8313A43	28/03/2014	28/03/2014	14/03/2014	0,00	950,00	0,00	48,45	0,00	0,00	0,00	998,45	199,70	1 198,15
7303	1	2010/008313	L2014000496							ACPTE 44 MARS 2014	31/03/2014	25/04/2014	10/04/2014	0,00	950,00	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	1 003,20	200,64	1 203,84
7303	1	2010/008313	L2014000717							L8313A45	30/04/2014	28/05/2014	27/05/2014	0,00	950,00	0,00	56,05	0,00	0,00	0,00	1 006,05	201,21	1 207,26
7303	1	2010/008313	L2014000808							L8313A46	31/05/2014	25/06/2014	30/06/2014	0,00	950,00	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	999,40	199,88	1 199,28
7303	1	2010/008313	L2014000954							L8313A47	30/06/2014	25/07/2014	29/07/2014	0,00	950,00	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	995,60	199,12	1 194,72
7303	1	2010/008313	L2014001105							L8313A48	31/07/2014	22/08/2014	28/08/2014	0,00	950,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	997,50	199,50	1 197,00
7303	1	2010/008313	L2014001224							L 8313 A 49	31/08/2014	26/09/2014	18/09/2014	0,00	950,00	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	999,40	199,88	1 199,28
7303	1	2010/008313	L2014001346							L8313A50	30/09/2014	23/10/2014	14/10/2014	0,00	950,00	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	1 003,20	200,64	1 203,84
7303	1	2010/008313	L2014001502							L 8313 A 51	31/10/2014	26/11/2014	21/11/2014	0,00	950,00	0,00	51,30	0,00	0,00	0,00	1 001,30	200,26	1 201,56
7303	1	2010/008313	L2014001629							L 8313 A52	28/11/2014	26/12/2014	29/12/2014	0,00	950,00	0,00	50,35	0,00	0,00	0,00	1 000,35	200,07	1 200,42
7303	1	2010/008313	L2014001782							L8313 A53	29/12/2014	22/01/2015	19/01/2015	0,00	950,00	0,00	50,35	0,00	0,00	0,00	1 000,35	200,07	1 200,42
7303	1	2010/008313	L2015000088							L8313 A54	31/01/2015	27/02/2015	24/02/2015	0,00	950,00	0,00	50,35	0,00	0,00	0,00	1 000,35	200,07	1 200,42
7303	1	2010/008313	L2015000320							L8313 A55	28/02/2015	26/03/2015	16/04/2015	0,00	950,00	0,00	50,35	0,00	0,00	0,00	1 000,35	200,07	1 200,42
7303	1	2010/008313	L2015000360							L 8313 A 56	31/03/2015	24/04/2015	16/04/2015	0,00	950,00	0,00	61,75	0,00	0,00	0,00	1 011,75	202,35	1 214,10
7303	1	2010/008313	L2015000502							L8313 A57	30/04/2015	29/05/2015	26/05/2015	0,00	950,00	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00	1 005,10	201,02	1 206,12
7303	1	2010/008313	L2015000608							L8313 A58	31/05/2015	26/06/2015	29/06/2015	0,00	950,00	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00	1 005,10	201,02	1 206,12
7303	1	2010/008313	L2015000728							L 8313 A 59	30/06/2015	29/07/2015	20/07/2015	0,00	950,00	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00	1 005,10	201,02	1 206,12
7303	1	2010/008313	L2015000864							L8313 A60	31/07/2015	26/08/2015	31/08/2015	0,00	950,00	0,00	109,25	0,00	0,00	0,00	1 059,25	211,85	1 271,10
7303	1	2010/008313	L2015000945							L8313 A61	31/08/2015	18/09/2015	28/09/2015	0,00	950,00	0,00	69,35	0,00	0,00	0,00	1 019,35	203,87	1 223,22
7303	1	2010/008313	L2015001034							I2010 8313 a62	30/09/2015	28/10/2015	15/10/2015	0,00	950,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	1 041,20	208,24	1 249,44
7303	1	2010/008313	L2015001210							L8313 A63	31/10/2015	24/12/2015	11/12/2015	0,00	950,00	0,00	86,45	0,00	0,00	0,00	1 036,45	207,29	1 243,74
7303	1	2010/008313	L2015001221							L 8313 A64	30/11/2015	24/12/2015	11/12/2015	0,00	950,00	0,00	76,95	0,00	0,00	0,00	1 026,95	205,39	1 232,34
7303	1	2010/008313	L2015001360							L 8313 A 65	31/12/2015	27/01/2016	19/01/2016	0,00	950,00	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	1 033,60	206,72	1 240,32
7303	1	2010/008313	L2016000065							L8313 A66	31/01/2016	26/02/2016	15/02/2016	0,00	950,00	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	1 029,80	205,96	1 235,76
7303	1	2010/008313	L2016000164							L2010 8313 A67	29/02/2016	25/03/2016	29/03/2016	0,00	1 299,00	0,00	109,12	0,00	0,00	0,00	1 408,12	281,62	1 689,74
7303	1	2010/008313	L2016000629							L 8313 DG	23/08/2016	13/10/2016	23/09/2016	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	4,49	0,90	5,39
7303	1	2010/008894	L2011000316	Lot 2 - Gestion financière des factures	E PICTURE	47 165,00	0,00	Marché		2010 8894 a1	31/03/2011	29/04/2011	19/04/2011	0,00	250,00	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	264,25	51,79	316,04
7303	1	2010/008894	L2011000319							L2010 8894 AC 2	30/04/2011	30/05/2011	20/06/2011	0,00	250,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	265,00	51,94	316,94
7303	1	2010/008894	L2011000594							L2010 8894 A3	31/05/2011	30/06/2011	20/06/2011	0,00	250,00	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	267,75	52,49	320,24
7303	1	2010/008894	L2011000723							L2010 8894 A4	04/07/2011	03/08/2011	10/08/2011	0,00	250,00	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	265,75	52,09	317,84
7303	1	2010/008894	L2011000873							L 2010 8894 A5	31/07/2011	26/08/2011	10/08/2011	0,00	250,00	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	265,75	52,09	317,84
7303	1	2010/008894	L2011000985							L2010 8894 A6	31/08/2011	30/09/2011	19/09/2011	0,00	250,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	267,00	52,34	319,34
7303	1	2010/008894	L2011001123							L2010 8894 A7	29/09/2011	28/10/2011	13/10/2011	0,00	250,00	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	266,25	52,19	318,44
7303	1	2010/008894	L2011001237							L2010 8894 A8	31/10/2011	30/11/2011	29/11/2011	0,00	250,00	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	267,75	52,47	320,22
7303	1	2010/008894	L2011001366							L2010 8894 A9	30/11/2011	30/12/2011	21/12/2011	0,00	250,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	267,00	52,33	319,33
7303	1	2010/008894	L2012000013							L2010 8894 A10	30/12/2011	27/01/2012	14/02/2012	0,00	250,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	272,50	53,42	325,92
7303	1	2010/008894	L2012000140							L2010 8894 A11	31/01/2012	01/03/2012	14/02/2012	0,00	250,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	268,50	52,63	321,13
7303	1	2010/008894	L2012000284							L2010 8894 A12	29/02/2012	30/03/2012	22/03/2012	0,00	1 000,00	0,00	77,75	0,00	0,00	0,00	1 077,75	211,23	1 288,98
7303	1	2010/008894	L2012000418							L2010 8894 A13	30/03/2012	27/04/2012	13/04/2012	0,00	1 915,00	0,00	157,45	0,00	0,00	0,00	2 072,45	406,20	2 478,65
7303	1	2010/008894	L2012000552							L2010 8894 A14	30/04/2012	30/05/2012	29/05/2012	0,00	1 000,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	211,68	1 291,68
7303	1	2010/008894	L2012000710							L2010 8894 A15	01/06/2012	29/06/2012	20/06/2012	0,00	1 000,00	0,00	89,83	0,00	0,00	0,00	1 089,83	213,61	1 303,44
7303	1	2010/008894	L2012000823							L2010 8894 A16	29/06/2012	27/07/2012	13/07/2012	0,00	1 000,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	1 083,00	212,27	1 295,27
7303	1	2010/008894	L2012000969							L 8894 M AC 17	31/07/2012	30/08/2012	10/08/2012	0,00	1 000,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	1 083,00	212,27	1 295,27
7303	1	2010/008894	L2012001114							L2010 8894 A18	30/08/2012	28/09/2012	17/09/2012	0,00	1 000,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	1 087,00	213,05	1 300,05
7303	1	2010/008894	L2012001236							L2010 8894 A19	28/09/2012	26/10/2012	12/10/2012	0,00	1 000,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	1 089,00	213,45	1 302,45
7303	1	2010/008894	L2012001459							L2010 8894 A20	31												

8	Prest. liées investisseme														1 930 907,03	0,00	0,00				0,00	1 871 686,85	7 424,04	99 411,89	277,24	0,00	0,00	1 978 800,02	380 998,71	2 359 798,73
R1					Public/riverains			74 255,38	0,00	0,00					0,00	46 062,54	7 424,04	453,91	0,00	0,00	0,00	53 940,49	6 610,16	60 550,65						
R101					Accomp. phase études			991,88								991,88						991,88	194,41	1 186,29						
R101	38				Indemnités commissaires enquêteurs			991,88								991,88						991,88	194,41	1 186,29						
R101	38	2012/010216			INDEMNITE COMMISSAIRE ENQUETEUR 23/01 AU 17/02/12		FAURE MARIE-CHRISTINE	991,88	0,00	Achat sur facture						991,88						991,88	194,41	1 186,29						
R101	38	2012/010216	L2012000602								ETAT DE FRAIS	30/04/2012	30/05/2012	29/05/2012	0,00	991,88	0,00	Accusé de réception en préfecture 4031-253100986-20170207-20170201-42D						991,88	194,41	1 186,29				
R102					Accomp. phase chantier			73 263,50								45 070,66	7 424,04					45 070,66	6 415,75	59 364,36						
R102	26				Equiptement signalétique chantier			45 223,00								31 147,20						31 147,20	6 204,38	37 805,49						
R102	26	2012/009895			Fourniture et pose équipement signalétique chantier		SOGECER	45 223,00	0,00	Marché						31 147,20						31 147,20	6 204,38	37 805,49						
R102	26	2012/009895	L2012000523								L2012 9895 A1	06/04/2012	04/05/2012	07/05/2012	0,00	3 162,00	0,00	Date de télétransmission : 07/02/2017 Date de réception préfecture : 07/02/2017						3 162,00	622,23	3 796,88				

8102	26	2012/009895	L2012000843				L2012 9895 A2	29/06/2012	27/07/2012	13/07/2012	0,00	4 201,40	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	4 218,21	826,76	5 044,97	
8102	26	2012/009895	L2012000989				L 2012 9895 A3	02/08/2012	31/08/2012	29/08/2012	0,00	471,38	0,00	65,70	0,00	0,00	0,00	537,08	105,27	642,35	
8102	26	2012/009895	L2012001551				L 2012 9895 A4	30/10/2012	12/12/2012	23/11/2012	0,00	12 911,00	0,00	178,86	0,00	0,00	0,00	13 089,86	2 565,62	15 655,48	
8102	26	2012/009895	L2013000845				L9895 A5	30/04/2013	31/05/2013	12/06/2013	0,00	4 055,32	0,00	44,61	0,00	0,00	0,00	4 099,93	803,58	4 903,51	
8102	26	2012/009895	L2014000011				L 2012 9895 M	31/12/2013	06/02/2014	24/02/2014	0,00	3 751,10	0,00	85,97	0,00	0,00	0,00	3 837,07	752,06	4 589,13	
8102	26	2012/009895	L2016000588				L 2012 9895 DG	31/01/2014	02/09/2016	23/09/2016	0,00	2 598,00	0,00	49,31	0,00	0,00	0,00	2 644,31	528,86	3 173,17	
8102	30			Prestations diverses								1 165,50						1 165,50	211,37	1 376,87	
8102	30	2012/009982	L2012000982				ANIMATION REUNION PUBLIQUE DU 24/01/12					750,00						750,00	147,00	897,00	
8102	30	2012/009982	L2012000165				JAM CONSEIL				0,00	Achat sur facture						750,00	147,00	897,00	
8102	30	2012/010014	L2012000165				LOCAT° SALLE PRESENTATION VCSM DU 24/01/12					C12/01/0084	06/02/2012	07/03/2012	27/02/2012	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
8102	30	2012/010014	L2012000219				METEO FRANCE				0,00	Achat sur facture						280,00	54,88	334,88	
8102	30	2012/010014	L2012000219								0,00	Achat sur facture						280,00	54,88	334,88	
8102	30	2012/010029	L2012000255				REUNION PUBLIQUE 26/01/12 ACCUEIL CAFE				0,00	Achat sur facture						135,50	9,49	144,99	
8102	30	2012/010029	L2012000255				SODEXO				0,00	Achat sur facture						135,50	9,49	144,99	
8102	31			Conven dans le cadre partenariat insertion sociale								26 875,00						26 875,00		26 875,00	
8102	31	2012/010037	L2013000221				Remunération dans le cadre partenariat insertion sociale				0,00	Convention						26 875,00		26 875,00	
8102	31	2012/010037	L2013000221				TOULOUSE METROPOLE EMPLOI				0,00	Convention						26 875,00		26 875,00	
8102	31	2012/010037	L2013001901				02-12-110037	31/12/2012	15/03/2013	20/03/2013	0,00	8 472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472,96	0,00	8 472,96	
8102	31	2012/010037	L2013001901				1ER SEMESTRE 2013	30/09/2013	01/11/2013	29/10/2013	0,00	0,00	7 424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424,04	0,00	7 424,04	
8102	31	2012/010037	L2014000193				L 2012 10037 CN	31/12/2013	05/03/2014	14/03/2014	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285,00	0,00	4 285,00	
82				Autres dépenses hors tix								38 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 671,68	3 863,91	42 535,59	
8202				Contentieux et indemnités								35 102,44						35 102,44		35 102,44	
8203				Frais divers								9 314,11						9 314,11	1 683,69	10 997,80	
8203	29			Frais divers								35 098,07						35 098,07	3 672,31	38 770,38	
8203	29	2012/009948	L2012000104				ENQUETE PARCELLAIRE ZEME PASSAGE					9 314,11						9 314,11	1 683,69	10 997,80	
8203	29	2012/009948	L2012000104				SCP STEPHANE DARBON				0,00	Achat sur facture						385,74	73,36	459,10	
8203	29	2012/009948	L2012000104								0,00	Achat sur facture						385,74	73,36	459,10	
8203	29	2012/009964	L2012000120				REF SMAT /PAGES NOTIFICATION				0,00	Achat sur facture						84,46	14,58	99,04	
8203	29	2012/009964	L2012000120				SCP STEPHANE DARBON				0,00	Achat sur facture						84,46	14,58	99,04	
8203	29	2012/010111	L2012000395				NOTIFICATION PAGES COLETTE OUVERTURE ENQUETE PARCELLAIRE				0,00	Achat sur facture						84,46	14,58	99,04	
8203	29	2012/010111	L2012000395				SCP STEPHANE DARBON				0,00	Achat sur facture						84,46	14,58	99,04	
8203	29	2012/010480	L2012001188				constat 62 ch des bourdettes cugnaux				0,00	Achat sur facture						539,94	94,23	634,17	
8203	29	2012/010480	L2012001188				SCP ALBENQUE - RAPHA				0,00	Achat sur facture						539,94	94,23	634,17	
8203	29	2013/010819	L2013000075				CONSTAT CLOTURE CHU FACE 348 CH TURCAUT				0,00	Achat sur facture						294,89	51,88	346,77	
8203	29	2013/010819	L2013000075				SCP ALBENQUE - RAPHA				0,00	Achat sur facture						294,89	51,88	346,77	
8203	29	2013/010925	L2013000264				TCSP BUS PROPRIETE SCI GALVY				0,00	Achat sur facture						364,22	69,12	433,34	
8203	29	2013/010925	L2013000264				SCP STEPHANE DARBON				0,00	Achat sur facture						364,22	69,12	433,34	
8203	29	2013/010953	L2013000297				PV CONSTAT VCSM PARK & SUITE				0,00	Achat sur facture						316,56	59,77	376,33	
8203	29	2013/010953	L2013000297				SCP STEPHANE DARBON				0,00	Achat sur facture						316,56	59,77	376,33	
8203	29	2013/010964	L2013000309				CONSTAT 62 RTE DE TOULOUSE CUGNAUX				0,00	Achat sur facture						623,41	107,65	731,06	
8203	29	2013/010964	L2013000309				SCP ALBENQUE - RAPHA				0,00	Achat sur facture						623,41	107,65	731,06	
8203	29	2013/010965	L2013000307				CONSTAT GARAGE RENAULT NCUGNAUX				0,00	Achat sur facture						308,21	51,75	359,96	
8203	29	2013/010965	L2013000307				SCP ALBENQUE - RAPHA				0,00	Achat sur facture						308,21	51,75	359,96	
8203	29	2013/010966	L2013000306				CONSTAT CHEMIN PETIT JEAN				0,00	Achat sur facture						296,56	55,85	352,41	
8203	29	2013/010966	L2013000306				SCP STEPHANE DARBON				0,00	Achat sur facture						296,56	55,85	352,41	
8203	29	2013/011058	L2013000530				CONSTA AVANT TVX 102 CH BOURDETTES				0,00	Achat sur facture						266,85	50,51	317,36	
8203	29	2013/011058	L2013000530				LAMARQUE JP GOURGUE JC SCP				0,00	Achat sur facture						266,85	50,51	317,36	
8203	29	2013/011064	L2013000581				CONSTAT 104 RTE DE TOULOUSE CUGNAUX				0,00	Achat sur facture						340,35	55,11	395,46	
8203	29	2013/011064	L2013000581				SCP ALBENQUE - RAPHA				0,00	Achat sur facture						340,35	55,11	395,46	
8203	29	2013/011146	L2013000748				CONSTAT AVANT TVX 362 CH TUCAUT				0,00	Achat sur facture						416,42	79,82	496,24	
8203	29	2013/011146	L2013000748				LAMARQUE JP GOURGUE JC SCP				0,00	Achat sur facture						416,42	79,82	496,24	
8203	29	2013/011466	L2013001522				FRAIS ORATOIRE M. CABRERIZO JOSE				0,00	Achat sur facture						70,15	11,77	81,92	
8203	29	2013/011466	L2013001522				LAMARQUE JP GOURGUE JC SCP				0,00	Achat sur facture						70,15	11,77	81,92	
8203	29	2013/011608	L2013001867				TRANSPORT SUR LES LIEUX SCI L'ORATOIRE FRAIS EXPRO T43				0,00	Achat sur facture						25,60	0,00	25,60	
8203	29	2013/011608	L2013001867				SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES				0,00	Achat sur facture						25,60	0,00	25,60	
8203	29	2013/011658	L2013001968				PV Constat avant remise parcelles 843AL63/841AB222 à ville de Toulouse- Projet L				0,00	Achat sur facture						266,85	50,51	317,36	
8203	29	2013/011658	L2013001968				LAMARQUE JP GOURGUE JC SCP				0,00	Achat sur facture						266,85	50,51	317,36	
8203	29	2013/011659	L2013001966				Signification jugement expropri. SCI ORATOIRE Mme SCHANNO-MA/GL/48858/L				0,00	Achat sur facture						43,87	6,60	50,47	
8203	29	2013/011659	L2013001966				SELAS OFFICIALES M.A.				0,00	Achat sur facture						43,87	6,60	50,47	
8203	29	2013/011660	L2013001967				Signification jugement exproprio. SCI ORATOIRE M.CABRERIZO-MA/GL/48858/L				0,00	Achat sur facture						43,87	6,60	50,47	
8203	29	2013/011660	L2013001967				SELAS OFFICIALES M.A.				0,00	Achat sur facture						43,87	6,60	50,47	
8203	29	2013/011697	L2013002131				ETUDE DOSSIER SMAT/SCI GLADI VCSM				0,00	Achat sur facture						500,00	98,00	598,00	
8203	29	2013/011697	L2013002131				CLAMENS CONSEIL				0,00	Achat sur facture						500,00	98,00	598,00	
8203	29	2013/011703	L2013002142				MEMOIRE EXPRO GRUSZECZKA-CHATEIGNON-SCI L'ORATOIRE				0,00	Achat sur facture						2 000,00	392,00	2 392,00	
8203	29	2013/011703	L2013002142				BOUYSSOU ASSOCIES				0,00	Achat sur facture						2 000,00	392,00	2 392,00	
8203	29	2014/011847	L2014000138				ENQUETE PARCELLAIRE COMPLEMENTAIRE AXE BUS VCSM MA/GL/53054/L				0,00	Achat sur facture						136,70	0,00	136,70	
8203	29	2014/011847	L2014000138				FAURE MARIE-CHRISTINE				0,00	Achat sur facture						136,70	0,00	136,70	
8203	29	2014/011868	L2014000203				JUSSAN/SMAT TA				0,00	Achat sur facture						700,00	140,00	840,00	
8203	29	2014/011868	L2014000203				LAFFONT JEAN-FRANCOIS				0,00	Achat sur facture						700,00	140,00	840,00	
8203	29	2014/012132	L2014001056				INDEMNITE / DEGRADATION TOTEM PRIX CARREFOUR MARKET CUGNAUX				0,00	Achat sur facture						205,00	0,00	205,00	
8203	29	2014/012132	L2014001056				CHRISDIS SA - CARREFOUR MARKET				0,00	Achat sur facture						205,00	0,00	205,00	
8203	29	2016/013029	L2016001004				MEMOIRE JUGE EXPRO SCI GLADI				0,00	Achat sur facture						1 000,00	200,00	1 200,00	
8203	29	2016/013029	L2016001004				CLAMENS CONSEIL				0,00	Achat sur facture						1 000,00	200,00	1 200,00	
8203	46	2013/010815	L2013000063				Frais ouvertures compteurs + consommations				0,00	Achat sur facture						25 106,97			

393,99	0,00	0,00	0,00	47 277,19
404,45	0,00	0,00	0,00	19 954,85
404,45	0,00	0,00	0,00	19 954,85
339,84	0,00	0,00	0,00	19 954,85
74,74	0,00	0,00	0,00	19 954,85
339,84	0,00	0,00	0,00	19 954,85
126,00	0,00	0,00	0,00	19 954,85

8301	2	2010/008318	L2015000838						201507062	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0,00	10 000,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	10 820,00	2 164,00	12 984,00
8301	2	2010/008318	L2015000978						201508069	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	0,00	10 000,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	10 830,00	2 166,00	12 996,00
8301	2	2010/008318	L2015001070						F201509081	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0,00	10 000,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00	2 172,00	13 032,00
8301	2	2010/008318	L2015001162						201510092	31/10/2015	30/11/2015	31/10/2015	0,00	10 000,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00	2 184,00	13 104,00
8301	2	2010/008318	L2015001243						201511104	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0,00	10 000,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00	2 178,00	13 068,00
8301	2	2010/008318	L2015001320						201512120	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	0,00	10 000,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	10 820,00	2 164,00	12 984,00
8301	2	2010/008318	L2016000114						F201601006	31/01/2016	29/01/2016	31/01/2016	0,00	6 443,34	0,00	527,68	0,00	0,00	0,00	6 971,02	1 394,20	8 365,22
8301	2	2010/008318	L2016000203						201602016	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0,00	6 443,33	0,00	521,24	0,00	0,00	0,00	6 964,57	1 392,91	8 357,48
8301	2	2010/008318	L2016000303						201603025	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0,00	6 443,33	0,00	524,80	0,00	0,00	0,00	6 968,13	1 393,63	8 361,76
8301	2	2010/008318	L2016000373						201604036	30/04/2016	29/04/2016	30/04/2016	0,00	3 110,00	0,00	245,25	0,00	0,00	0,00	3 355,25	671,05	4 026,30
8301	2	2010/008318	L2016000415						201605046	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0,00	3 110,00	0,00	242,13	0,00	0,00	0,00	3 352,13	670,43	4 022,56
8301	2	2010/008318	L2016000529						F2016060543	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	0,00	3 110,00	0,00	0,00	277,24	0,00	0,00	3 387,24	677,45	4 064,69
8301	2	2010/008318	L2016000614						F201607062	31/07/2016	29/07/2016	31/07/2016	0,00	3 113,34	0,00	283,30	0,00	0,00	0,00	3 396,64	679,33	4 075,97
8301	2	2010/008318	L2016000680						F201608071	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	0,00	3 113,33	0,00	298,85	0,00	0,00	0,00	3 412,18	682,44	4 094,62
8301	2	2010/008318	L2016000781						F201609079	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	0,00	3 113,33	0,00	314,42	0,00	0,00	0,00	3 427,75	685,55	4 113,30
8301	2	2010/008318	L2016000886						F201610088	31/10/2016	31/10/2016	31/10/2016	0,00	11 992,97	0,00	1 164,24	0,00	0,00	0,00	13 157,21	2 631,44	15 788,65
8301	2	2010/008318	L2016001007						F201611102 A72	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	0,00	11 992,97	0,00	1 139,33	0,00	0,00	0,00	13 132,30	2 626,46	15 758,76
9						Provision globale	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99				Provision globale projet			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999						Provision globale projet																
TOTAL							27 181 249,95	1 950,00	0,00				0,00	26 530 448,27	7 424,04	293 799,95	-2 722,76	0,00	0,00	26 828 949,50	4 395 974,72	31 224 924,22

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

Retenues de garanties	Intérêts moratoires	Total T.T.C. net à payer	Total T.T.C. payé
0,00	0,00	4 516 943,52	4 516 943,52
0,00	0,00	4 399 110,13	4 399 110,13
		4 399 110,13	4 399 110,13
		4 362 484,60	4 362 484,60
		426 000,00	426 000,00
0,00	0,00	426 000,00	426 000,00
		43 894,00	43 894,00
0,00	0,00	43 894,00	43 894,00
		31 788,00	31 788,00
0,00	0,00	31 788,00	31 788,00
		13 187,00	13 187,00
0,00	0,00	13 187,00	13 187,00
		50 000,00	50 000,00
0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		30 000,00	30 000,00
0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		25 000,00	25 000,00
0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		34 330,00	34 330,00
0,00	0,00	34 330,00	34 330,00
		3 200,00	3 200,00
0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
		24 830,00	24 830,00
0,00	0,00	24 830,00	24 830,00
		2 160,00	2 160,00
0,00	0,00	2 160,00	2 160,00
		1 200,00	1 200,00
0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		12 250,00	12 250,00
0,00	0,00	12 250,00	12 250,00
		17 320,00	17 320,00
0,00	0,00	17 320,00	17 320,00
		41 523,00	41 523,00
0,00	0,00	41 523,00	41 523,00
		10 000,00	10 000,00
0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		580,00	580,00
0,00	0,00	580,00	580,00
		24 364,00	24 364,00
0,00	0,00	24 364,00	24 364,00
		93 250,00	93 250,00
0,00	0,00	93 250,00	93 250,00
		245 130,00	245 130,00
0,00	0,00	245 130,00	245 130,00
		24 500,00	24 500,00
0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
		389 257,60	389 257,60
0,00	0,00	389 257,60	389 257,60
		120 762,00	120 762,00
0,00	0,00	120 762,00	120 762,00
		189 750,00	189 750,00
0,00	0,00	189 750,00	189 750,00
		273 125,00	273 125,00
0,00	0,00	273 125,00	273 125,00
		1 044 285,00	1 044 285,00
0,00	0,00	1 044 285,00	1 044 285,00
		13 660,00	13 660,00
0,00	0,00	13 660,00	13 660,00
		3 900,00	3 900,00
0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
		127 000,00	127 000,00
0,00	0,00	127 000,00	127 000,00
		221 891,00	221 891,00
0,00	0,00	221 891,00	221 891,00
		1,00	1,00
0,00	0,00	1,00	1,00
		-12 250,00	-12 250,00
0,00	0,00	-12 250,00	-12 250,00
		7 705,00	7 705,00
0,00	0,00	7 705,00	7 705,00
		71 400,00	71 400,00
0,00	0,00	71 400,00	71 400,00
		65 350,00	65 350,00
0,00	0,00	65 350,00	65 350,00
		1 400,00	1 400,00
0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		345 900,00	345 900,00
0,00	0,00	345 900,00	345 900,00
		201 800,00	201 800,00
0,00	0,00	201 800,00	201 800,00
		3 170,00	3 170,00
0,00	0,00	3 170,00	3 170,00
		72 954,00	72 954,00
0,00	0,00	72 954,00	72 954,00
		2 602,00	2 602,00
0,00	0,00	2 602,00	2 602,00
		14 938,00	14 938,00
0,00	0,00	14 938,00	14 938,00
		49 378,00	49 378,00
0,00	0,00	49 378,00	49 378,00
		36 625,53	36 625,53
		3 500,00	3 500,00
0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		9 300,00	9 300,00
0,00	0,00	9 300,00	9 300,00
		19 650,00	19 650,00
0,00	0,00	19 650,00	19 650,00
		475,53	475,53
0,00	0,00	475,53	475,53
		3 000,00	3 000,00
0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		700,00	700,00
0,00	0,00	700,00	700,00
0,00	0,00	117 833,39	117 833,39
		117 833,39	117 833,39
		40 520,56	40 520,56
		40 520,56	40 520,56
0,00	0,00	796,46	796,46
0,00	0,00	4 248,24	4 248,24
0,00	0,00	12 797,73	12 797,73
0,00	0,00	14 388,37	14 388,37
0,00	0,00	3 636,92	3 636,92

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

	0,00	0,00	2 089,65	2 089,65
	0,00	0,00	1 203,05	1 203,05
	0,00	0,00	1 360,14	1 360,14
			1 749,75	1 749,75
			508,30	508,30
	0,00	0,00	508,30	508,30
			1 241,45	1 241,45
	0,00	0,00	1 241,45	1 241,45
			74 256,74	74 256,74
			6 500,00	6 500,00
	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
			54,40	54,40
	0,00	0,00	54,40	54,40
			-764,80	-764,80
	0,00	0,00	-764,80	-764,80
			1 166,10	1 166,10
	0,00	0,00	1 166,10	1 166,10
			1 900,00	1 900,00
	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
			1 700,00	1 700,00
	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			900,00	900,00
	0,00	0,00	900,00	900,00
			1 900,00	1 900,00
	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
			1 700,00	1 700,00
	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			1 500,00	1 500,00
	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			1 700,00	1 700,00
	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			800,00	800,00
	0,00	0,00	800,00	800,00
			1 500,00	1 500,00
	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			800,00	800,00
	0,00	0,00	800,00	800,00
			800,00	800,00
	0,00	0,00	800,00	800,00
			800,00	800,00
	0,00	0,00	800,00	800,00
			27 992,03	27 992,03
	0,00	0,00	27 992,03	27 992,03
			-25 000,00	-25 000,00
	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
			3 624,55	3 624,55
	0,00	0,00	3 624,55	3 624,55
			535,00	535,00
	0,00	0,00	535,00	535,00
			1 160,00	1 160,00
	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00
			1 700,00	1 700,00
	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
			1 200,00	1 200,00
	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			1 000,00	1 000,00
	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			1 500,00	1 500,00
	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			2 300,00	2 300,00
	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
			1 500,00	1 500,00
	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			245,00	245,00
	0,00	0,00	245,00	245,00
			576,80	576,80
	0,00	0,00	576,80	576,80
			284,15	284,15
	0,00	0,00	284,15	284,15
			121,00	121,00
	0,00	0,00	121,00	121,00
			915,95	915,95
	0,00	0,00	915,95	915,95
			389,00	389,00
	0,00	0,00	389,00	389,00
			448,18	448,18
	0,00	0,00	448,18	448,18
			190,00	190,00
	0,00	0,00	190,00	190,00
			645,10	645,10
	0,00	0,00	645,10	645,10
			273,00	273,00
	0,00	0,00	273,00	273,00
			2 473,50	2 473,50
	0,00	0,00	2 473,50	2 473,50
			1 044,00	1 044,00
	0,00	0,00	1 044,00	1 044,00
			32,36	32,36
	0,00	0,00	32,36	32,36
			15,00	15,00
	0,00	0,00	15,00	15,00
			1 000,00	1 000,00
	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			3 000,00	3 000,00
	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			-246,16	-246,16
	0,00	0,00	-246,16	-246,16
			-113,00	-113,00
	0,00	0,00	-113,00	-113,00
			222,00	222,00
	0,00	0,00	222,00	222,00
			556,14	556,14
	0,00	0,00	556,14	556,14
			1 400,00	1 400,00
	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
			-385,46	-385,46
	0,00	0,00	-385,46	-385,46
			-327,68	-327,68
	0,00	0,00	-327,68	-327,68
			14,00	14,00
	0,00	0,00	14,00	14,00
			15,00	15,00
	0,00	0,00	15,00	15,00
			22,43	22,43
	0,00	0,00	22,43	22,43
			71,00	71,00
	0,00	0,00	71,00	71,00
			2 500,00	2 500,00
	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			-6 768,08	-6 768,08
	0,00	0,00	-6 768,08	-6 768,08
			1 300,00	1 300,00
	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			4 100,00	4 100,00
	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

		3 100,00	3 100,00
0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
		-635,12	-635,12
0,00	0,00	-635,12	-635,12
		-577,72	-577,72
0,00	0,00	-577,72	-577,72
		-78,16	-78,16
0,00	0,00	-78,16	-78,16
		1 300,00	1 300,00
0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		3 000,00	3 000,00
0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		254,32	254,32
0,00	0,00	254,32	254,32
		1 500,00	1 500,00
0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		5 421,68	5 421,68
0,00	0,00	5 421,68	5 421,68
		545,16	545,16
0,00	0,00	545,16	545,16
		1 900,00	1 900,00
0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
		-900,00	-900,00
0,00	0,00	-900,00	-900,00
		-168,28	-168,28
0,00	0,00	-168,28	-168,28
		-221,08	-221,08
0,00	0,00	-221,08	-221,08
		-59,36	-59,36
0,00	0,00	-59,36	-59,36
		4 750,00	4 750,00
0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
		2 300,00	2 300,00
0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
		-855,21	-855,21
0,00	0,00	-855,21	-855,21
		1 306,34	1 306,34
		442,52	442,52
0,00	0,00	442,52	442,52
		299,96	299,96
0,00	0,00	299,96	299,96
		563,86	563,86
0,00	0,00	563,86	563,86
0,00	0,00	678 589,03	678 589,03
0,00	0,00	678 589,03	678 589,03
		622 355,62	622 355,62
		577 902,48	577 902,48
		212 432,28	212 432,28
0,00	0,00	83 463,72	83 463,72
0,00	0,00	9 016,78	9 016,78
0,00	0,00	12 869,19	12 869,19
0,00	0,00	19 573,53	19 573,53
0,00	0,00	5 890,77	5 890,77
0,00	0,00	5 366,79	5 366,79
0,00	0,00	18 115,79	18 115,79
0,00	0,00	5 152,07	5 152,07
0,00	0,00	6 222,44	6 222,44
0,00	0,00	13 646,95	13 646,95
0,00	0,00	9 032,92	9 032,92
0,00	0,00	6 972,94	6 972,94
0,00	0,00	17 108,39	17 108,39
		28 797,38	28 797,38
0,00	0,00	3 065,80	3 065,80
0,00	0,00	13 730,88	13 730,88
0,00	0,00	4 554,34	4 554,34
0,00	0,00	6 549,77	6 549,77
0,00	0,00	896,59	896,59
		-57 016,54	-57 016,54
0,00	0,00	-155 976,65	-155 976,65
0,00	0,00	98 960,11	98 960,11
		393 689,36	393 689,36
0,00	0,00	2 385,04	2 385,04
0,00	0,00	5 274,71	5 274,71
0,00	0,00	106 802,77	106 802,77
0,00	0,00	273 145,18	273 145,18
0,00	0,00	6 081,66	6 081,66
		44 453,14	44 453,14
		351,40	351,40
0,00	0,00	351,40	351,40
		274,84	274,84
0,00	0,00	274,84	274,84
		4 301,14	4 301,14
0,00	0,00	4 301,14	4 301,14
		5 024,44	5 024,44
0,00	0,00	5 024,44	5 024,44
		34 501,32	34 501,32
0,00	0,00	34 501,32	34 501,32
		56 233,41	56 233,41
		56 233,41	56 233,41
0,00	0,00	22 097,30	22 097,30
0,00	0,00	8 440,76	8 440,76
0,00	0,00	23 074,26	23 074,26
0,00	0,00	2 517,63	2 517,63
0,00	0,00	103,46	103,46
0,00	0,00	21 685 187,80	21 839 696,27
0,00	0,00	65 969,08	65 969,08
		46 057,86	46 057,86
		46 057,86	46 057,86
		46 057,86	46 057,86
0,00	0,00	46 046,52	46 046,52
0,00	0,00	11,34	11,34
		19 911,22	19 911,22
		19 911,22	19 911,22
		19 911,22	19 911,22
0,00	0,00	13 934,42	13 934,42
0,00	0,00	1 497,23	1 497,23
0,00	0,00	3 224,19	3 224,19
0,00	0,00	1 254,20	1 254,20
0,00	0,00	1,18	1,18
0,00	0,00	21 619 218,72	21 773 727,19
		17 755 267,26	17 909 775,73
		4 900 636,50	4 900 636,50
		4 900 636,50	4 900 636,50
0,00	0,00	170 768,89	170 768,89
0,00	0,00	165 441,29	165 441,29

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

	0,00	0,00	360 373,65	360 373,65
	0,00	0,00	135 100,57	135 100,57
	0,00	0,00	172 265,76	172 265,76
	0,00	0,00	440 149,91	440 149,91
	0,00	0,00	478 428,88	478 428,88
	0,00	0,00	693 109,20	693 109,20
	0,00	0,00	366 650,72	366 650,72
	0,00	0,00	239 207,84	239 207,84
	0,00	0,00	209 974,19	209 974,19
	0,00	0,00	195 228,66	195 228,66
	0,00	0,00	385 290,32	385 290,32
	0,00	0,00	184 218,65	184 218,65
	0,00	0,00	-22 295,84	-22 295,84
	0,00	0,00	54 602,90	54 602,90
	0,00	0,00	672 120,91	672 120,91
			1 126 874,98	1 126 874,98
			1 126 874,98	1 126 874,98
			47 777,96	47 777,96
	0,00	0,00	5 199,12	5 199,12
	0,00	0,00	27 837,56	27 837,56
	0,00	0,00	50 574,31	50 574,31
	0,00	0,00	157 548,06	157 548,06
	0,00	0,00	154 902,55	154 902,55
	0,00	0,00	177 008,14	177 008,14
	0,00	0,00	56 790,62	56 790,62
	0,00	0,00	57 790,36	57 790,36
	0,00	0,00	246 527,05	246 527,05
	-2 542,16	0,00	59 638,12	59 638,12
	-118,88	0,00	3 225,20	3 225,20
	2 661,04	0,00	82 055,93	82 055,93
			4 631 495,93	4 631 495,93
			4 631 495,93	4 631 495,93
			194 772,68	194 772,68
	0,00	0,00	171 694,51	171 694,51
	0,00	0,00	219 229,11	219 229,11
	0,00	0,00	20 134,45	20 134,45
	0,00	0,00	20 966,68	20 966,68
	0,00	0,00	109 810,11	109 810,11
	0,00	0,00	164 993,57	164 993,57
	0,00	0,00	137 116,80	137 116,80
	0,00	0,00	413 805,15	413 805,15
	0,00	0,00	294 918,43	294 918,43
	0,00	0,00	917 929,22	917 929,22
	0,00	0,00	928 037,43	928 037,43
	0,00	0,00	428 167,80	428 167,80
	0,00	0,00	236 543,10	236 543,10
	0,00	0,00	173 360,14	173 360,14
	0,00	0,00	84 137,07	84 137,07
	0,00	0,00	95 346,42	95 346,42
	0,00	0,00	17 346,63	17 346,63
	0,00	0,00	687,14	687,14
	0,00	0,00	2 499,49	2 499,49
			2 775 518,07	2 775 518,07
			2 775 518,07	2 775 518,07
			370 117,05	370 117,05
	0,00	0,00	294 235,97	294 235,97
	0,00	0,00	286 322,81	286 322,81
	0,00	0,00	423 278,27	423 278,27
	0,00	0,00	513 230,83	513 230,83
	0,00	0,00	341 608,79	341 608,79
	0,00	0,00	269 678,55	269 678,55
	0,00	0,00	69 305,59	69 305,59
	0,00	0,00	19 053,17	19 053,17
	0,00	0,00	59 896,41	59 896,41
	0,00	0,00	128 790,63	128 790,63
			3 256 522,26	3 256 522,26
			3 256 522,26	3 256 522,26
			108 592,47	108 592,47
	0,00	0,00	28 171,78	28 171,78
	0,00	0,00	26 394,37	26 394,37
	0,00	0,00	66 595,99	66 595,99
	0,00	0,00	102 661,57	102 661,57
	0,00	0,00	157 643,99	157 643,99
	0,00	0,00	139 556,33	139 556,33
	0,00	0,00	240 238,39	240 238,39
	0,00	0,00	213 551,88	213 551,88
	0,00	0,00	300 876,97	300 876,97
	0,00	0,00	96 654,82	96 654,82
	0,00	0,00	219 602,12	219 602,12
	0,00	0,00	380 085,50	380 085,50
	0,00	0,00	146 255,29	146 255,29
	0,00	0,00	184 497,50	184 497,50
	0,00	0,00	116 964,68	116 964,68
	-2 155,91	0,00	474 901,14	474 901,14
	-9 113,25	0,00	171 663,53	171 663,53
	-24,68	0,00	-495,23	-495,23
	11 293,84	0,00	82 109,17	82 109,17
			838 120,53	838 120,53
			838 120,53	838 120,53
			25 176,71	25 176,71
	0,00	0,00	3 879,73	3 879,73
	0,00	0,00	35 419,53	35 419,53
	0,00	0,00	61 214,17	61 214,17
	0,00	0,00	124 759,55	124 759,55
	0,00	0,00	25 743,01	25 743,01
	0,00	0,00	11 616,91	11 616,91
	0,00	0,00	89 719,65	89 719,65
	0,00	0,00	22 800,92	22 800,92
	0,00	0,00	28 880,96	28 880,96
	0,00	0,00	9 064,11	9 064,11
	0,00	0,00	79 197,64	79 197,64
	0,00	0,00	98 700,14	98 700,14
	0,00	0,00	100 811,96	100 811,96
	-4 029,01	0,00	85 355,01	85 355,01
	-2 653,62	0,00	47 978,03	47 978,03
	6 678,62	0,00	-12 201,51	-12 201,51
	4,01	0,00	4,01	4,01
			-193 749,23	-39 240,76
			-193 749,23	-39 240,76
	0,00	0,00	-39 240,76	-39 240,76
	0,00	0,00	-154 508,47	0,00
			141 256,21	141 256,21
			141 256,21	141 256,21
	0,00	0,00	74 555,65	74 555,65
	-11,31	0,00	67 843,65	67 843,65
	11,31	0,00	-1 143,09	-1 143,09
	0,00	0,00	0,00	0,00
			278 592,01	278 592,01
			278 592,01	278 592,01
	0,00	0,00	54 929,50	54 929,50

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

	0,00	0,00	121 063,37	121 063,37
	0,00	0,00	68 715,94	68 715,94
	0,00	0,00	33 883,20	33 883,20
	0,00		781 754,79	781 754,79
	0,00		781 754,79	781 754,79
	0,00		781 754,79	781 754,79
	-4 261,03	0,00	81 339,59	81 339,59
	-2 516,15	0,00	48 058,36	48 058,36
	-2 549,35	0,00	48 692,62	48 692,62
	0,00	0,00	6 732,32	6 732,32
	0,00	0,00	13 427,13	13 427,13
	-393,04	0,00	7 514,84	7 514,84
	-1 847,28	0,00	35 319,92	35 319,92
	-1 847,28	0,00	35 319,92	35 319,92
	-64,58	0,00	1 577,34	1 577,34
	1 847,28	0,00	-35 319,92	-35 319,92
	-1 681,78	0,00	32 301,72	32 301,72
	-992,93	0,00	19 064,27	19 064,27
	-2 229,36	0,00	42 803,75	42 803,75
	-3 701,88	0,00	71 076,15	71 076,15
	-2 400,02	0,00	46 080,48	46 080,48
	-3 338,40	0,00	63 793,27	63 793,27
	-1 283,96	0,00	24 541,45	24 541,45
	-893,10	0,00	17 729,38	17 729,38
	-4 495,75	0,00	75 467,48	75 467,48
	-3 449,80	0,00	59 318,59	59 318,59
	-442,89	0,00	8 036,38	8 036,38
	-1 318,65	0,00	22 441,67	22 441,67
	-360,00	0,00	6 919,20	6 919,20
	10 664,21	0,00	10 664,21	10 664,21
	17 376,67	0,00	24 564,91	24 564,91
	10 199,07	0,00	14 289,76	14 289,76
			3 082 196,67	3 082 196,67
			1 315 836,03	1 315 836,03
			1 315 836,03	1 315 836,03
			1 315 836,03	1 315 836,03
	0,00	0,00	45 655,32	45 655,32
	0,00	0,00	309 001,82	309 001,82
	0,00	0,00	128 833,61	128 833,61
	0,00	0,00	238 517,14	238 517,14
	0,00	0,00	265 827,65	265 827,65
	0,00	0,00	22 589,24	22 589,24
	0,00	0,00	116 984,98	116 984,98
	0,00	0,00	135 471,78	135 471,78
	0,00	0,00	18 220,17	18 220,17
	0,00	0,00	34 734,32	34 734,32
			1 766 360,64	1 766 360,64
			1 766 360,64	1 766 360,64
			1 766 360,64	1 766 360,64
	0,00	0,00	35 774,43	35 774,43
	0,00	0,00	27 969,19	27 969,19
	0,00	0,00	8 893,58	8 893,58
	0,00	0,00	29 541,83	29 541,83
	0,00	0,00	87 961,33	87 961,33
	0,00	0,00	82 124,75	82 124,75
	0,00	0,00	97 395,87	97 395,87
	0,00	0,00	25 369,02	25 369,02
	0,00	0,00	113 825,92	113 825,92
	0,00	0,00	213 938,77	213 938,77
	0,00	0,00	113 825,92	113 825,92
	0,00	0,00	213 938,77	213 938,77
	0,00	0,00	70 114,33	70 114,33
	0,00	0,00	66 374,80	66 374,80
	0,00	0,00	-213 938,77	-213 938,77
	0,00	0,00	-113 825,92	-113 825,92
	0,00	0,00	120 424,11	120 424,11
	0,00	0,00	41 222,72	41 222,72
	0,00	0,00	12 213,70	12 213,70
	0,00	0,00	73 681,89	73 681,89
	0,00	0,00	191 829,70	191 829,70
	0,00	0,00	122 194,14	122 194,14
	0,00	0,00	5 660,14	5 660,14
	0,00	0,00	69 915,26	69 915,26
	0,00	0,00	88 243,81	88 243,81
	0,00	0,00	34 939,77	34 939,77
	0,00	0,00	39 800,16	39 800,16
	0,00	0,00	59 869,74	59 869,74
	0,00	0,00	25 490,50	25 490,50
	0,00	0,00	21 905,13	21 905,13
	0,00	0,00	-313,95	-313,95

0,00	0,00	1 984 405,14	1 986 066,48
------	------	--------------	--------------

0,00	0,00	1 789 871,52	1 791 532,86
		1 625 936,85	1 627 598,19

		1 594 003,54	1 596 670,37
		1 594 003,54	1 596 670,37

0,00	0,00	26 232,23	26 232,23
0,00	0,00	29 201,80	29 201,80
0,00	0,00	18 478,00	18 478,00
0,00	0,00	38 242,26	38 242,26
0,00	0,00	25 453,96	25 453,96
0,00	0,00	37 391,80	37 391,80
0,00	0,00	33 069,45	33 069,45
0,00	0,00	19 762,70	19 762,70
0,00	0,00	18 050,43	18 050,43
0,00	0,00	37 151,12	37 151,12
0,00	0,00	15 747,96	15 747,96
0,00	0,00	14 997,33	14 997,33
0,00	0,00	29 321,88	29 321,88
0,00	0,00	14 716,02	14 716,02
0,00	0,00	13 634,67	13 634,67
0,00	0,00	33 392,64	33 392,64
0,00	0,00	11 352,06	11 352,06
0,00	0,00	10 577,76	10 577,76
0,00	0,00	19 138,63	19 138,63
0,00	0,00	8 797,79	8 797,79
0,00	0,00	8 452,54	8 452,54
0,00	0,00	7 704,35	7 704,35
0,00	0,00	23 096,03	23 096,03
0,00	0,00	21 613,72	21 613,72
0,00	0,00	26 494,02	26 494,02
0,00	0,00	27 673,11	27 673,11
0,00	0,00	25 735,80	25 735,80
0,00	0,00	564,59	564,59
0,00	0,00	11 100,58	11 100,58
0,00	0,00	502,72	502,72
0,00	0,00	17 017,83	17 017,83
0,00	0,00	17 324,71	17 324,71
0,00	0,00	8 384,44	8 384,44
0,00	0,00	69 488,43	69 488,43
0,00	0,00	12 431,87	12 431,87
0,00	0,00	26 247,91	26 247,91

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

0,00	0,00	1 192,47	1 192,47
0,00	0,00	570,30	570,30
0,00	0,00	9 105,42	9 105,42
0,00	0,00	4 405,14	4 405,14
0,00	0,00	7 997,80	7 997,80
0,00	0,00	13 625,41	13 625,41
0,00	0,00	2 036,83	2 036,83
0,00	0,00	-38 198,48	-38 198,48
0,00	0,00	39 015,66	39 015,66
0,00	0,00	4 711,91	4 711,91
0,00	0,00	27 622,77	27 622,77
0,00	0,00	10 345,31	10 345,31
0,00	0,00	11 436,11	11 436,11
0,00	0,00	8 146,30	8 146,30
0,00	0,00	8 204,00	8 204,00
0,00	0,00	8 099,18	8 099,18
0,00	0,00	9 546,00	9 546,00
0,00	0,00	10 415,77	10 415,77
0,00	0,00	8 205,66	8 205,66
0,00	0,00	8 283,74	8 283,74
0,00	0,00	8 099,18	8 099,18
0,00	0,00	9 546,00	9 546,00
0,00	0,00	8 088,03	8 088,03
0,00	0,00	8 075,98	8 075,98
0,00	0,00	9 491,28	9 491,28
0,00	0,00	10 342,19	10 342,19
0,00	0,00	1 709,21	1 709,21
0,00	0,00	1 709,21	1 709,21
0,00	0,00	12 580,90	12 580,90
0,00	0,00	10 479,45	10 479,45
0,00	0,00	9 036,80	9 036,80
0,00	0,00	11 926,62	11 926,62
0,00	0,00	26 782,48	26 782,48
0,00	0,00	8 070,41	8 070,41
0,00	0,00	3 012,06	3 012,06
0,00	0,00	2 800,21	2 800,21
0,00	0,00	5 784,27	5 784,27
0,00	0,00	9 570,27	9 570,27
0,00	0,00	9 054,10	9 054,10
0,00	0,00	10 499,53	10 499,53
0,00	0,00	2 484,53	2 484,53
0,00	0,00	2 484,53	2 484,53
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 080,30	8 080,30
0,00	0,00	7 240,23	7 240,23
0,00	0,00	5 834,63	5 834,63
0,00	0,00	8 211,36	8 211,36
0,00	0,00	8 130,12	8 130,12
0,00	0,00	6 710,72	6 710,72
0,00	0,00	18 182,80	18 182,80
0,00	0,00	11 319,25	11 319,25
0,00	0,00	9 104,42	9 104,42
0,00	0,00	6 795,51	6 795,51
0,00	0,00	10 638,87	10 638,87
0,00	0,00	6 961,03	6 961,03
0,00	0,00	8 284,25	8 284,25
0,00	0,00	6 826,60	6 826,60
0,00	0,00	15 429,10	15 429,10
0,00	0,00	1 050,56	1 050,56
0,00	0,00	6 510,78	6 510,78
0,00	0,00	1 206,16	1 206,16
0,00	0,00	10 977,49	10 977,49
0,00	0,00	8 161,06	8 161,06
0,00	0,00	6 736,27	6 736,27
0,00	0,00	1 203,43	1 203,43
0,00	0,00	1 260,45	1 260,45
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 203,43	1 203,43
0,00	0,00	6 736,27	6 736,27
0,00	0,00	8 161,06	8 161,06
0,00	0,00	38,32	38,32
0,00	0,00	8 318,94	8 318,94
0,00	0,00	8 311,20	8 311,20
0,00	0,00	2 186,08	2 186,08
0,00	0,00	5 254,00	5 254,00
0,00	0,00	2 367,89	2 367,89
0,00	0,00	567,95	567,95
0,00	0,00	585,24	585,24
0,00	0,00	1 095,82	1 095,82
0,00	0,00	8 200,86	8 200,86
0,00	0,00	8 184,28	8 184,28
0,00	0,00	10 618,65	10 618,65
0,00	0,00	9 987,70	9 987,70
0,00	0,00	6 802,37	6 802,37
0,00	0,00	1 919,56	1 919,56
0,00	0,00	6 880,09	6 880,09
0,00	0,00	9 133,77	9 133,77
0,00	0,00	9 614,13	9 614,13
0,00	0,00	4 262,24	4 262,24
0,00	0,00	19 499,54	19 499,54
0,00	0,00	4 126,97	4 126,97
0,00	0,00	1 922,32	1 922,32
0,00	0,00	10 111,02	10 111,02
0,00	0,00	6 395,29	6 395,29
0,00	0,00	3 068,32	3 068,32
0,00	0,00	5 879,30	5 879,30
0,00	0,00	1 045,74	1 045,74
0,00	0,00	319,74	319,74
0,00	0,00	5 053,17	5 053,17
0,00	0,00	20 734,57	20 734,57
0,00	0,00	1 386,80	1 386,80
0,00	0,00	11 526,86	11 526,86
0,00	0,00	3 397,51	3 397,51
0,00	0,00	2 535,07	2 535,07
0,00	0,00	3 325,21	3 325,21
0,00	0,00	2 789,80	2 789,80
0,00	0,00	7 428,82	7 428,82
0,00	0,00	1 391,75	1 391,75
0,00	0,00	1 229,25	1 229,25
0,00	0,00	13 668,41	13 668,41
0,00	0,00	8 497,50	8 497,50
0,00	0,00	1 386,80	1 386,80
0,00	0,00	5 798,81	5 798,81
0,00	0,00	2 454,44	2 454,44
0,00	0,00	3 297,91	3 297,91
0,00	0,00	1 223,80	1 223,80
0,00	0,00	11 599,32	11 599,32
0,00	0,00	7 192,34	7 192,34
0,00	0,00	13 294,94	13 294,94
0,00	0,00	8 829,69	8 829,69
0,00	0,00	14 991,42	14 991,42
0,00	0,00	32,67	32,67
0,00	0,00	12,35	12,35

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

	0,00	0,00	-358,34	0,00
	0,00	0,00	-660,91	0,00
	0,00	0,00	-423,62	0,00
	0,00	0,00	-251,97	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	28,01	0,00
			31 583,31	31 587,82
			31 583,31	31 587,82
	0,00	0,00	2 448,00	2 448,00
	0,00	0,00	4 272,00	4 272,00
	0,00	0,00	7 681,86	7 681,86
	0,00	0,00	995,18	995,18
	0,00	0,00	5 163,33	5 163,33
	0,00	0,00	1 516,54	1 516,54
	0,00	0,00	1 522,58	1 522,58
	0,00	0,00	3 045,17	3 045,17
	0,00	0,00	2 026,08	2 026,08
	0,00	0,00	5,49	0,00
	0,00	0,00	2 011,46	2 011,46
	0,00	0,00	905,62	905,62
			340,00	340,00
			340,00	340,00
	0,00	0,00	340,00	340,00
			63 160,21	63 160,21
			54 497,74	54 497,74
			54 497,74	54 497,74
	0,00	0,00	3 487,23	3 487,23
	0,00	0,00	38 872,03	38 872,03
	0,00	0,00	11 960,86	11 960,86
	0,00	0,00	177,62	177,62
			8 662,47	8 662,47
			8 662,47	8 662,47
	0,00	0,00	7 793,61	7 793,61
	0,00	0,00	868,86	868,86
	0,00		26 756,46	26 756,46
	0,00		26 756,46	26 756,46
			26 756,46	26 756,46
	-107,64	0,00	2 086,84	2 086,84
	-107,64	0,00	2 086,06	2 086,06
	-380,33	0,00	7 462,03	7 462,03
	-380,33	0,00	7 522,89	7 522,89
	-243,98	0,00	4 868,35	4 868,35
	-72,00	0,00	1 452,08	1 452,08
	215,28	0,00	223,89	223,89
	1 076,64	0,00	1 076,64	1 076,64
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-4,32	-4,32
			38 275,13	38 275,13
			7 684,30	7 684,30
			7 684,30	7 684,30
	0,00	0,00	7 684,30	7 684,30
	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 016,00	2 016,00
			2 016,00	2 016,00
	0,00	0,00	2 016,00	2 016,00
			28 574,83	28 574,83
			27 713,71	27 713,71
	0,00	0,00	27 713,71	27 713,71
			861,12	861,12
	0,00	0,00	861,12	861,12
			35 742,87	35 742,87
			25 568,27	25 568,27
			25 568,27	25 568,27
	0,00	0,00	2 300,91	2 300,91
	0,00	0,00	3 333,40	3 333,40
	0,00	0,00	723,34	723,34
	0,00	0,00	813,76	813,76
	0,00	0,00	825,29	825,29
	0,00	0,00	1 130,20	1 130,20
	0,00	0,00	7 587,13	7 587,13
	0,00	0,00	1 024,98	1 024,98
	0,00	0,00	3 284,10	3 284,10
	0,00	0,00	3 038,40	3 038,40
	0,00	0,00	1 505,28	1 505,28
	0,00	0,00	1,48	1,48
			10 174,60	10 174,60
			10 174,60	10 174,60
	0,00	0,00	1 311,06	1 311,06
	0,00	0,00	7 048,83	7 048,83
	0,00	0,00	1 085,94	1 085,94
	0,00	0,00	728,77	728,77
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	194 533,62	194 533,62
			194 533,62	194 533,62
			146 215,81	146 215,81
			86 085,67	86 085,67
	0,00	0,00	4 010,61	4 010,61
	0,00	0,00	2 699,07	2 699,07
	0,00	0,00	1 152,76	1 152,76
	0,00	0,00	1 151,09	1 151,09
	0,00	0,00	1 149,84	1 149,84
	0,00	0,00	1 152,11	1 152,11
	0,00	0,00	1 146,42	1 146,42
	0,00	0,00	1 146,43	1 146,43
	0,00	0,00	1 155,51	1 155,51
	0,00	0,00	1 162,34	1 162,34
	0,00	0,00	1 155,51	1 155,51
	0,00	0,00	1 153,24	1 153,24
	0,00	0,00	1 155,52	1 155,52
	0,00	0,00	1 157,80	1 157,80
	0,00	0,00	1 163,46	1 163,46
	0,00	0,00	1 158,92	1 158,92
	0,00	0,00	2 151,36	2 151,36
	0,00	0,00	1 170,30	1 170,30
	0,00	0,00	1 181,71	1 181,71
	0,00	0,00	1 175,97	1 175,97
	0,00	0,00	1 173,69	1 173,69
	0,00	0,00	1 181,64	1 181,64
	0,00	0,00	1 174,83	1 174,83
	0,00	0,00	1 174,83	1 174,83
	0,00	0,00	1 179,37	1 179,37
	0,00	0,00	1 181,65	1 181,65
	0,00	0,00	1 183,92	1 183,92
	0,00	0,00	1 187,32	1 187,32
	0,00	0,00	1 189,61	1 189,61
	0,00	0,00	1 191,88	1 191,88
	0,00	0,00	1 187,33	1 187,33
	0,00	0,00	1 202,09	1 202,09
	0,00	0,00	1 196,41	1 196,41
	0,00	0,00	1 191,87	1 191,87
	0,00	0,00	1 704,25	1 704,25

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

	0,00	0,00	1 195,28	1 195,28
	0,00	0,00	1 195,28	1 195,28
	0,00	0,00	1 200,78	1 200,78
	0,00	0,00	1 212,32	1 212,32
	0,00	0,00	1 200,96	1 200,96
	0,00	0,00	1 197,56	1 197,56
	0,00	0,00	1 202,71	1 202,71
	0,00	0,00	1 198,15	1 198,15
	0,00	0,00	1 203,84	1 203,84
	0,00	0,00	1 207,26	1 207,26
	0,00	0,00	1 199,28	1 199,28
	0,00	0,00	1 194,72	1 194,72
	0,00	0,00	1 197,00	1 197,00
	0,00	0,00	1 199,28	1 199,28
	0,00	0,00	1 203,84	1 203,84
	0,00	0,00	1 201,56	1 201,56
	0,00	0,00	1 200,42	1 200,42
	0,00	0,00	1 200,42	1 200,42
	0,00	0,00	1 200,42	1 200,42
	0,00	0,00	1 214,10	1 214,10
	0,00	0,00	1 206,12	1 206,12
	0,00	0,00	1 206,12	1 206,12
	0,00	0,00	1 206,12	1 206,12
	0,00	0,00	1 271,10	1 271,10
	0,00	0,00	1 223,22	1 223,22
	0,00	0,00	1 249,44	1 249,44
	0,00	0,00	1 243,74	1 243,74
	0,00	0,00	1 232,34	1 232,34
	0,00	0,00	1 240,32	1 240,32
	0,00	0,00	1 235,76	1 235,76
	0,00	0,00	1 689,74	1 689,74
	0,00	0,00	5,39	5,39
			60 130,14	60 130,14
	0,00	0,00	316,04	316,04
	0,00	0,00	316,94	316,94
	0,00	0,00	320,24	320,24
	0,00	0,00	317,84	317,84
	0,00	0,00	317,84	317,84
	0,00	0,00	319,34	319,34
	0,00	0,00	318,44	318,44
	0,00	0,00	320,22	320,22
	0,00	0,00	319,33	319,33
	0,00	0,00	325,92	325,92
	0,00	0,00	321,13	321,13
	0,00	0,00	1 288,98	1 288,98
	0,00	0,00	2 478,65	2 478,65
	0,00	0,00	1 291,68	1 291,68
	0,00	0,00	1 303,44	1 303,44
	0,00	0,00	1 295,27	1 295,27
	0,00	0,00	1 295,27	1 295,27
	0,00	0,00	1 300,05	1 300,05
	0,00	0,00	1 302,45	1 302,45
	0,00	0,00	1 304,84	1 304,84
	0,00	0,00	1 308,42	1 308,42
	0,00	0,00	1 313,21	1 313,21
	0,00	0,00	1 313,20	1 313,20
	0,00	0,00	1 316,79	1 316,79
	0,00	0,00	1 320,38	1 320,38
	0,00	0,00	1 316,79	1 316,79
	0,00	0,00	1 314,40	1 314,40
	0,00	0,00	1 323,98	1 323,98
	0,00	0,00	1 317,99	1 317,99
	0,00	0,00	1 317,99	1 317,99
	0,00	0,00	1 338,32	1 338,32
	0,00	0,00	1 323,97	1 323,97
	0,00	0,00	1 323,97	1 323,97
	0,00	0,00	1 316,80	1 316,80
	0,00	0,00	1 326,01	1 326,01
	0,00	0,00	1 321,21	1 321,21
	0,00	0,00	1 327,20	1 327,20
	0,00	0,00	1 330,80	1 330,80
	0,00	0,00	1 322,40	1 322,40
	0,00	0,00	2 637,60	2 637,60
	0,00	0,00	1 324,80	1 324,80
	0,00	0,00	1 324,80	1 324,80
	0,00	0,00	1 323,60	1 323,60
	0,00	0,00	1 323,60	1 323,60
	0,00	0,00	1 323,60	1 323,60
	0,00	0,00	1 323,60	1 323,60
	0,00	0,00	1 340,40	1 340,40
	0,00	0,00	1 329,60	1 329,60
	0,00	0,00	2 732,40	2 732,40
	0,00	0,00	1 348,80	1 348,80
	0,00	0,00	6,00	6,00
			38 933,68	38 933,68
			2 968,47	2 968,47
	0,00	0,00	2 968,47	2 968,47
			830,50	830,50
	0,00	0,00	830,50	830,50
			1 700,47	1 700,47
	0,00	0,00	1 700,47	1 700,47
			325,00	325,00
	0,00	0,00	325,00	325,00
			437,02	437,02
	0,00	0,00	437,02	437,02
			847,00	847,00
	0,00	0,00	847,00	847,00
			869,00	869,00
	0,00	0,00	869,00	869,00
			1 226,45	1 226,45
	0,00	0,00	1 226,45	1 226,45
			1 859,54	1 859,54
	0,00	0,00	1 859,54	1 859,54
			258,50	258,50
	0,00	0,00	258,50	258,50
			269,50	269,50
	0,00	0,00	269,50	269,50
			913,00	913,00
	0,00	0,00	913,00	913,00
			891,00	891,00
	0,00	0,00	891,00	891,00
			414,29	414,29
	0,00	0,00	414,29	414,29
			1 255,08	1 255,08
	0,00	0,00	1 255,08	1 255,08
			1 185,09	1 185,09
	0,00	0,00	1 185,09	1 185,09
			400,66	400,66
	0,00	0,00	400,66	400,66
			275,00	275,00
	0,00	0,00	275,00	275,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

		1 067,00	1 067,00
0,00	0,00	1 067,00	1 067,00
		1 589,13	1 589,13
0,00	0,00	1 589,13	1 589,13
		1 461,87	1 461,87
0,00	0,00	1 461,87	1 461,87
		1 078,00	1 078,00
0,00	0,00	1 078,00	1 078,00
		432,47	432,47
0,00	0,00	432,47	432,47
		264,00	264,00
0,00	0,00	264,00	264,00
		280,50	280,50
0,00	0,00	280,50	280,50
		242,55	242,55
0,00	0,00	242,55	242,55
		406,76	406,76
0,00	0,00	406,76	406,76
		297,00	297,00
0,00	0,00	297,00	297,00
		439,08	439,08
0,00	0,00	439,08	439,08
		448,31	448,31
0,00	0,00	448,31	448,31
		900,00	900,00
0,00	0,00	900,00	900,00
		269,50	269,50
0,00	0,00	269,50	269,50
		2 585,78	2 585,78
0,00	0,00	2 585,78	2 585,78
		90,00	90,00
0,00	0,00	90,00	90,00
		90,00	90,00
0,00	0,00	90,00	90,00
		900,00	900,00
0,00	0,00	900,00	900,00
		2 569,00	2 569,00
0,00	0,00	2 569,00	2 569,00
		674,44	674,44
0,00	0,00	674,44	674,44
		450,00	450,00
0,00	0,00	450,00	450,00
		543,30	543,30
0,00	0,00	543,30	543,30
		712,42	712,42
0,00	0,00	712,42	712,42
		900,00	900,00
0,00	0,00	900,00	900,00
		90,00	90,00
0,00	0,00	90,00	90,00
		450,00	450,00
0,00	0,00	450,00	450,00
		90,00	90,00
0,00	0,00	90,00	90,00
		90,00	90,00
0,00	0,00	90,00	90,00
		437,72	437,72
0,00	0,00	437,72	437,72
		450,00	450,00
0,00	0,00	450,00	450,00
		90,00	90,00
0,00	0,00	90,00	90,00
		107,64	107,64
0,00	0,00	107,64	107,64
		107,64	107,64
0,00	0,00	107,64	107,64
		108,00	108,00
0,00	0,00	108,00	108,00
		108,00	108,00
0,00	0,00	108,00	108,00
		864,00	864,00
0,00	0,00	864,00	864,00
		324,00	324,00
0,00	0,00	324,00	324,00
		9 384,13	9 384,13
		9 275,07	9 275,07
0,00	0,00	17,07	17,07
0,00	0,00	64,60	64,60
0,00	0,00	41,39	41,39
0,00	0,00	125,87	125,87
0,00	0,00	0,89	0,89
0,00	0,00	13,92	13,92
0,00	0,00	79,34	79,34
0,00	0,00	514,38	514,38
0,00	0,00	1 078,94	1 078,94
0,00	0,00	244,44	244,44
0,00	0,00	32,89	32,89
0,00	0,00	265,81	265,81
0,00	0,00	485,07	485,07
0,00	0,00	874,67	874,67
0,00	0,00	46,40	46,40
0,00	0,00	95,52	95,52
0,00	0,00	1 306,15	1 306,15
0,00	0,00	1 567,62	1 567,62
0,00	0,00	793,44	793,44
0,00	0,00	32,10	32,10
0,00	0,00	30,22	30,22
0,00	0,00	197,95	197,95
0,00	0,00	76,62	76,62
0,00	0,00	68,04	68,04
0,00	0,00	88,15	88,15
0,00	0,00	205,17	205,17
0,00	0,00	79,56	79,56
0,00	0,00	61,10	61,10
0,00	0,00	289,82	289,82
0,00	0,00	59,53	59,53
0,00	0,00	350,28	350,28
0,00	0,00	95,80	95,80
0,00	0,00	-7,68	-7,68
		109,06	109,06
0,00	0,00	109,06	109,06
0,00	0,00	2 359 798,73	2 358 598,73
0,00	0,00	60 550,65	60 550,65
		1 186,29	1 186,29
		1 186,29	1 186,29
		1 186,29	1 186,29
0,00	0,00	1 186,29	1 186,29
		59 364,36	59 364,36
		37 805,49	37 805,49
		37 805,49	37 805,49
0,00	0,00	3 796,88	3 796,88

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

	0,00	0,00	5 044,97	5 044,97
	0,00	0,00	642,35	642,35
	0,00	0,00	15 655,48	15 655,48
	0,00	0,00	4 903,51	4 903,51
	0,00	0,00	4 589,13	4 589,13
	0,00	0,00	3 173,17	3 173,17
			1 376,87	1 376,87
			897,00	897,00
	0,00	0,00	897,00	897,00
			334,88	334,88
	0,00	0,00	334,88	334,88
			144,99	144,99
	0,00	0,00	144,99	144,99
			20 182,00	20 182,00
			20 182,00	20 182,00
	0,00	0,00	8 472,96	8 472,96
	0,00	0,00	7 424,04	7 424,04
	0,00	0,00	4 285,00	4 285,00
	0,00	0,00	42 535,59	41 335,59
			38 770,38	37 570,38
			10 997,80	9 797,80
			459,10	459,10
	0,00	0,00	459,10	459,10
			99,04	99,04
	0,00	0,00	99,04	99,04
			99,04	99,04
	0,00	0,00	99,04	99,04
			634,17	634,17
	0,00	0,00	634,17	634,17
			346,77	346,77
	0,00	0,00	346,77	346,77
			433,34	433,34
	0,00	0,00	433,34	433,34
			376,33	376,33
	0,00	0,00	376,33	376,33
			731,06	731,06
	0,00	0,00	731,06	731,06
			359,96	359,96
	0,00	0,00	359,96	359,96
			352,41	352,41
	0,00	0,00	352,41	352,41
			317,36	317,36
	0,00	0,00	317,36	317,36
			395,46	395,46
	0,00	0,00	395,46	395,46
			496,24	496,24
	0,00	0,00	496,24	496,24
			81,92	81,92
	0,00	0,00	81,92	81,92
			25,60	25,60
	0,00	0,00	25,60	25,60
			317,36	317,36
	0,00	0,00	317,36	317,36
			50,47	50,47
	0,00	0,00	50,47	50,47
			50,47	50,47
	0,00	0,00	50,47	50,47
			598,00	598,00
	0,00	0,00	598,00	598,00
			2 392,00	2 392,00
	0,00	0,00	2 392,00	2 392,00
			136,70	136,70
	0,00	0,00	136,70	136,70
			840,00	840,00
	0,00	0,00	840,00	840,00
			205,00	205,00
	0,00	0,00	205,00	205,00
			1 200,00	0,00
	0,00	0,00	1 200,00	0,00
			26 959,75	26 959,75
			62,64	62,64
	0,00	0,00	62,64	62,64
			52,64	52,64
	0,00	0,00	52,64	52,64
			226,27	226,27
	0,00	0,00	226,27	226,27
			13,10	13,10
	0,00	0,00	13,10	13,10
			334,65	334,65
	0,00	0,00	334,65	334,65
			46,30	46,30
	0,00	0,00	46,30	46,30
			285,04	285,04
	0,00	0,00	285,04	285,04
			65,41	65,41
	0,00	0,00	65,41	65,41
			473,59	473,59
	0,00	0,00	473,59	473,59
			10,43	10,43
	0,00	0,00	10,43	10,43
			90,95	90,95
	0,00	0,00	90,95	90,95
			409,31	409,31
	0,00	0,00	409,31	409,31
			46,46	46,46
	0,00	0,00	46,46	46,46
			95,98	95,98
	0,00	0,00	95,98	95,98
			47,86	47,86
	0,00	0,00	47,86	47,86
			397,72	397,72
	0,00	0,00	397,72	397,72
			198,37	198,37
	0,00	0,00	198,37	198,37
			40,50	40,50
	0,00	0,00	40,50	40,50
			761,14	761,14
	0,00	0,00	761,14	761,14
			570,72	570,72
	0,00	0,00	570,72	570,72
			1 033,09	1 033,09
	0,00	0,00	1 033,09	1 033,09
			619,44	619,44
	0,00	0,00	619,44	619,44
			93,14	93,14
	0,00	0,00	93,14	93,14
			190,85	190,85
	0,00	0,00	190,85	190,85
			647,08	647,08
	0,00	0,00	647,08	647,08
			-619,44	-619,44
	0,00	0,00	-619,44	-619,44

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

		-647.08	-647.08
0,00	0,00	-647.08	-647.08
		1 264.88	1 264.88
0,00	0,00	1 264.88	1 264.88
		10.56	10.56
0,00	0,00	10.56	10.56
		95.12	95.12
0,00	0,00	95.12	95.12
		126.27	126.27
0,00	0,00	126.27	126.27
		320.88	320.88
0,00	0,00	320.88	320.88
		244.87	244.87
0,00	0,00	244.87	244.87
		124.02	124.02
0,00	0,00	124.02	124.02
		1 573.33	1 573.33
0,00	0,00	1 573.33	1 573.33
		284.57	284.57
0,00	0,00	284.57	284.57
		320.22	320.22
0,00	0,00	320.22	320.22
		1 005.74	1 005.74
0,00	0,00	1 005.74	1 005.74
		3 860.91	3 860.91
0,00	0,00	3 860.91	3 860.91
		10.67	10.67
0,00	0,00	10.67	10.67
		616.16	616.16
0,00	0,00	616.16	616.16
		630.78	630.78
0,00	0,00	630.78	630.78
		2 192.75	2 192.75
0,00	0,00	2 192.75	2 192.75
		521.14	521.14
0,00	0,00	521.14	521.14
		1 520.58	1 520.58
0,00	0,00	1 520.58	1 520.58
		-6 723.53	-6 723.53
0,00	0,00	-6 723.53	-6 723.53
		11 909.91	11 909.91
0,00	0,00	11 909.91	11 909.91
		1 751.80	1 751.80
0,00	0,00	1 751.80	1 751.80
		812.83	812.83
		812.83	812.83
0,00	0,00	812.83	812.83
		2 603.61	2 603.61
		2 603.61	2 603.61
		471.90	471.90
0,00	0,00	471.90	471.90
		631.13	631.13
0,00	0,00	631.13	631.13
		868.39	868.39
0,00	0,00	868.39	868.39
		660.10	660.10
0,00	0,00	660.10	660.10
		-27.91	-27.91
0,00	0,00	-27.91	-27.91
		1 161.60	1 161.60
		1 161.60	1 161.60
		1 161.60	1 161.60
0,00	0,00	717.60	717.60
0,00	0,00	444.00	444.00
0,00	0,00	2 256 712.49	2 256 712.49
		2 256 712.49	2 256 712.49
		2 256 712.49	2 256 712.49
		2 256 712.49	2 256 712.49
0,00	0,00	16 721.31	16 721.31
0,00	0,00	21 160.48	21 160.48
0,00	0,00	21 187.12	21 187.12
0,00	0,00	21 213.75	21 213.75
0,00	0,00	23 001.05	23 001.05
0,00	0,00	22 979.98	22 979.98
0,00	0,00	23 046.42	23 046.42
0,00	0,00	9 942.10	9 942.10
0,00	0,00	9 942.12	9 942.12
0,00	0,00	9 929.14	9 929.14
0,00	0,00	9 467.43	9 467.43
0,00	0,00	9 439.18	9 439.18
0,00	0,00	9 420.20	9 420.20
0,00	0,00	27 797.74	27 797.74
0,00	0,00	27 866.29	27 866.29
0,00	0,00	27 871.62	27 871.62
0,00	0,00	50 202.79	50 202.79
0,00	0,00	49 986.07	49 986.07
0,00	0,00	50 348.67	50 348.67
0,00	0,00	55 337.08	55 337.08
0,00	0,00	55 848.80	55 848.80
0,00	0,00	55 313.92	55 313.92
0,00	0,00	38 427.76	38 427.76
0,00	0,00	38 214.76	38 214.76
0,00	0,00	38 554.66	38 554.66
0,00	0,00	39 459.11	39 459.11
0,00	0,00	39 750.79	39 750.79
0,00	0,00	39 235.87	39 235.87
0,00	0,00	58 378.46	58 378.46
0,00	0,00	58 998.73	58 998.73
0,00	0,00	58 361.05	58 361.05
0,00	0,00	60 458.41	60 458.41
0,00	0,00	60 751.33	60 751.33
0,00	0,00	60 137.25	60 137.25
0,00	0,00	52 164.82	52 164.82
0,00	0,00	52 209.55	52 209.55
0,00	0,00	52 968.33	52 968.33
0,00	0,00	51 561.21	51 561.21
0,00	0,00	51 365.23	51 365.23
0,00	0,00	51 313.11	51 313.11
0,00	0,00	51 878.68	51 878.68
0,00	0,00	52 119.85	52 119.85
0,00	0,00	52 553.56	52 553.56
0,00	0,00	57 477.50	57 477.50
0,00	0,00	57 175.47	57 175.47
0,00	0,00	57 175.47	57 175.47
0,00	0,00	55 850.02	55 850.02
0,00	0,00	55 850.02	55 850.02
0,00	0,00	56 543.52	56 543.52
0,00	0,00	23 945.47	23 945.47
0,00	0,00	23 945.47	23 945.47
0,00	0,00	23 863.25	23 863.25
0,00	0,00	13 074.08	13 074.08
0,00	0,00	5 577.82	5 577.82
0,00	0,00	151.31	151.31

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

0,00	0,00	12 984,00	12 984,00
0,00	0,00	12 996,00	12 996,00
0,00	0,00	13 032,00	13 032,00
0,00	0,00	13 104,00	13 104,00
0,00	0,00	13 068,00	13 068,00
0,00	0,00	12 984,00	12 984,00
0,00	0,00	8 365,22	8 365,22
0,00	0,00	8 357,48	8 357,48
0,00	0,00	8 361,76	8 361,76
0,00	0,00	4 026,30	4 026,30
0,00	0,00	4 022,56	4 022,56
0,00	0,00	4 064,69	4 064,69
0,00	0,00	4 075,97	4 075,97
0,00	0,00	4 094,62	4 094,62
0,00	0,00	4 113,30	4 113,30
0,00	0,00	15 788,65	15 788,65
0,00	0,00	15 758,76	15 758,76
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	31 224 924,22	31 379 894,03

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20170207-20170201-4-2D-
DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

PROJET : L Voie du canal St Martory - SYNTHESE ENVELOPPES EN VALEUR COURANTE - (EN EURO)

Code envelo ppe	Libell��	Total commandes HT	% d'avancement	Avances	Avance facultative	Approvisionnement	Prestations	Autres d��penses	Retenues particuli��res	Primes	P��nalit��s	Actualisation / R��vision	Sinistres	Contribution d'assurance	Produits financiers	Recettes diverses	Ecart euro	TOTAL HT	TOTAL TVA	TOTAL TTC	Int��r��ts moratoires	Retenue de garantie	TOTAL NAP
1	Acquisitions	4 578 220,76	98,40%	0	0	0	4 505 285,76	0	0	0	0	1 107,91	0	0	0	0	0	4 506 393,67	10 549,85	4 516 943,52	0	0	4 516 943,52
11	Acquisitions fonci��res	4 415 732,20	99,62%	0	0	0	4 399 032,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 399 032,20	77,93	4 399 110,13	0	0	4 399 110,13
1101	Acquisitions	4 415 732,20	99,62%	0	0	0	4 399 032,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 399 032,20	77,93	4 399 110,13	0	0	4 399 110,13
13	Frais accessoires	162 488,56	65,39%	0	0	0	106 253,56	0	0	0	0	1 107,91	0	0	0	0	0	107 361,47	10 471,92	117 833,39	0	0	117 833,39
1301	Frais accessoires	162 488,56	65,39%	0	0	0	106 253,56	0	0	0	0	1 107,91	0	0	0	0	0	107 361,47	10 471,92	117 833,39	0	0	117 833,39
2	D��viations r��seaux	813 794,67	68,49%	0	0	0	557 413,99	0	0	0	0	528,15	0	0	0	0	0	557 942,14	120 646,89	678 589,03	0	0	678 589,03
21	D��viations r��seaux	813 794,67	68,49%	0	0	0	557 413,99	0	0	0	0	528,15	0	0	0	0	0	557 942,14	120 646,89	678 589,03	0	0	678 589,03
2101	D��viation r��seaux	766 709,67	66,63%	0	0	0	510 924,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 924,24	111 431,38	622 355,62	0	0	622 355,62
2102	Reconnaisances r��seaux	47 085,00	98,73%	0	0	0	46 489,75	0	0	0	0	528,15	0	0	0	0	0	47 017,90	9 215,51	56 233,41	0	0	56 233,41
3	Travaux	18 181 996,21	98,97%	0	0	0	17 996 261,39	0	0	0	-3 000,00	131 815,40	0	0	0	0	0	18 125 076,79	3 560 111,01	21 685 187,80	0	0	21 685 187,80
31	Trx pr��paratoires	74 000,01	73,50%	0	0	0	54 395,60	0	0	0	0	759,01	0	0	0	0	0	55 154,61	10 814,47	65 969,08	0	0	65 969,08
3101	Reconnaisances g��otechni	38 000,01	99,99%	0	0	0	38 000,00	0	0	0	0	509,91	0	0	0	0	0	38 509,91	7 547,95	46 057,86	0	0	46 057,86
3102	Levers topo	36 000,00	45,54%	0	0	0	16 395,60	0	0	0	0	249,1	0	0	0	0	0	16 644,70	3 266,52	19 911,22	0	0	19 911,22
3103	Divers provisions	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Am��nagements	18 107 996,20	99,08%	0	0	0	17 941 865,79	0	0	0	-3 000,00	131 056,39	0	0	0	0	0	18 069 922,18	3 549 296,54	21 619 218,72	0	0	21 619 218,72
3201	Voirie - Assainissement	14 732 324,96	100,00%	0	0	0	14 733 234,80	0	0	0	-3 000,00	110 670,41	0	0	0	0	0	14 840 905,21	2 914 362,05	17 755 267,26	0	0	17 755 267,26
3202	Espaces verts	789 245,50	82,14%	0	0	0	648 320,99	0	0	0	0	4 672,89	0	0	0	0	0	652 993,88	128 760,91	781 754,79	0	0	781 754,79
3203	SLT - Eclairage	2 586 425,74	98,99%	0	0	0	2 560 310,00	0	0	0	0	15 713,09	0	0	0	0	0	2 576 023,09	506 173,58	3 082 196,67	0	0	3 082 196,67
3204	Abribus (�� venir)	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3209	Divers provisions	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Frais ing��nierie	1 678 281,28	95,43%	0	0	0	1 599 800,28	0	0	0	0	60 936,60	0	0	0	0	0	1 660 736,88	323 668,26	1 984 405,14	0	0	1 984 405,14
72	Etudes d��taill��es et r��al	1 517 392,02	95,20%	0	0	0	1 442 834,74	0	0	0	0	53 230,92	0	0	0	0	0	1 496 065,66	293 805,86	1 789 871,52	0	0	1 789 871,52
7201	Ma��trise d'oeuvre	1 326 352,50	98,76%	0	0	0	1 308 036,86	0	0	0	0	50 981,19	0	0	0	0	0	1 359 018,05	266 918,80	1 625 936,85	0	0	1 625 936,85
7202	Accord cadre - Ass. ��tude	54 732,52	94,54%	0	0	0	51 745,88	0	0	0	0	1 061,23	0	0	0	0	0	52 807,11	10 353,10	63 160,21	0	0	63 160,21
7203	CSPS	21 600,00	100,00%	0	0	0	21 600,00	0	0	0	0	767,4	0	0	0	0	0	22 367,40	4 389,06	26 756,46	0	0	26 756,46
7205	Contr��le technique	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7206	Etudes diverses	36 707,00	87,16%	0	0	0	31 997,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 997,00	6 278,13	38 275,13	0	0	38 275,13
7209	Contr��les ext��rieurs	78 000,00	37,76%	0	0	0	29 455,00	0	0	0	0	421,1	0	0	0	0	0	29 876,10	5 866,77	35 742,87	0	0	35 742,87
73	Autres d��penses	160 889,26	97,56%	0	0	0	156 965,54	0	0	0	0	7 705,68	0	0	0	0	0	164 671,22	29 862,40	194 533,62	0	0	194 533,62
7303	D��p. consultations-repro	160 889,26	97,56%	0	0	0	156 965,54	0	0	0	0	7 705,68	0	0	0	0	0	164 671,22	29 862,40	194 533,62	0	0	194 533,62
8	Prest. li��es investisseme	1 930 907,03	97,31%	0	0	0	1 871 686,85	7 424,04	0	277,24	0	99 411,89	0	0	0	0	0	1 978 800,02	380 998,71	2 359 798,73	0	0	2 359 798,73
81	Publicit��riverains	74 255,38	72,03%	0	0	0	46 062,54	7 424,04	0	0	0	453,91	0	0	0	0	0	53 940,49	6 610,16	60 550,65	0	0	60 550,65
8101	Accomp. phase ��tudes	991,88	100,00%	0	0	0	991,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,88	194,41	1 186,29	0	0	1 186,29
8102	Accomp. phase chantier	73 263,50	71,65%	0	0	0	45 070,66	7 424,04	0	0	0	453,91	0	0	0	0	0	52 948,61	6 415,75	59 364,36	0	0	59 364,36
82	Autres d��penses hors trx	57 706,05	67,01%	0	0	0	38 671,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 671,68	4 535,59	42 535,59	0	0	42 535,59
8203	Frais divers	35 102,44	99,98%	0	0	0	35 098,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 098,07	3 672,31	38 770,38	0	0	38 770,38
8206	Frais financiers externes	2 603,61	100,00%	0	0	0	2 603,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 603,61	0	2 603,61	0	0	2 603,61
8209	CN polyexpert	20 000,00	4,85%	0	0	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970	191,6	1 161,60	0	0	1 161,60
83	R��mun��ration	1 798 945,60	99,33%	0	0	0	1 786 952,63	0	0	277,24	0	98 957,98	0	0	0	0	0	1 886 187,85	370 524,64	2 256 712,49	0	0	2 256 712,49
8301	R��mun��ration	1 798 945,60	99,33%	0	0	0	1 786 952,63	0	0	277,24	0	98 957,98	0	0	0	0	0	1 886 187,85	370 524,64	2 256 712,49	0	0	2 256 712,49
TOTAL		27 183 199,95	4,59	0,00	0,00	0,00	26 530 448,27	7 424,04	0,00	277,24	-3 000,00	293 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 828 949,50	4 395 974,72	31 224 924,22	0,00	0,00	31 224 924,22

Transmission DOE/DTE: version numérisée aux propriétaires, version papier à l'exploitant/gestionnaire principal
 SMAT transmet directement les DOE/DTE aux différents gestionnaires + copie du BE au SMTC
 SMTC formalisera la remise des ouvrages aux collectivités une fois la cde transmise par la SMAT.

Date de mise à jour
 07/02/2017

Partie d'ouvrage	Propriétaire futur	Gestionnaire futur	Etat DOE/DTE	Transmission DOE/DTE aux gestionnaires et SMTC	N°Archivage dans 4D
Voie bus et stations (hors abris)	CUTM	CUTM	Remis et validé	OUI Le 08/10/13 (envoi au SMTC, Tisséo, CG31 service routier, CUTM Pôle Sud-Ouest)	4684
Voirie sur domaine communautaire	CUTM	CUTM			
Voirie sur domaine CG31	CG31	CG31			
Signalisation directionnelle et de police	CUTM	CUTM			
Réseaux assainissement	CUTM - service assainissement	CUTM / Véolia	Remis et validé	OUI Le 10/07/2013 (envoi au SMTC, CUTM cycle de Teau)	4527
Réseaux Tisséo et équipement des armoires	SMTC	Tissé	Remis et validé	OUI Le 15/11/11 (envoi au SMTC, au service circulation CUTM, service ICT CUTM, Service Eclairage Public Ville de Toulouse, Tisséo)	4685
Réseaux fibre CUTM	CUTM - IMT	CUTM - IMT			
Eclairage Public, y/c réseaux	Mairie Toulouse - service Eclairage Public	Mairie Toulouse - service Eclairage Public			
SLT, y/c réseaux	CUTM - service gestion des carrefours	CUTM - service gestion des carrefours			
Voie bus, stations (hors abris) P+R	CUTM SMTC	CUTM TISSE	Remis et validé	Oui le 14/05/2014 (envoi au SMTC, Tisséo, CG31 service routier et Mme David, CUTM Pôle Sud Ouest, Ville de Cugnaux)	4825
Voirie sur domaine communautaire	CUTM	CUTM			
Voirie sur domaine CG31	CG31	CG31			
Bassin d'infiltration					
Réseaux d'assainissement	CUTM - service assainissement	CUTM - service assainissement	Remis et validé	Oui le 28/05/14 (envoi au SMTC, CUTM - M.Masat et Mme Labourmene, CG31 - Mme David et M.Folia)	4828
Fossé d'infiltration	CG31	CUTM - service assainissement			
Buse canal de Bordelongue	SMEA	SMEA			
Voie bus, stations (hors abris)	CUTM	CUTM	Remis et validé	OUI Le 07/02/2014 (envoi au SMTC, Tisséo, CG31,TMP Pôle SO, Services techniques Cugnaux L. D'Anterroches)	4710
Voirie sur domaine communautaire	CUTM	CUTM			
Voirie sur domaine CG31	CG31	CG31			
Signalisation directionnelle et de police	CUTM	CUTM			
Réseaux d'assainissement	CUTM - service assainissement	CUTM - service assainissement	Remis et validé	OUI le 20/02/2014 (envoi au SMTC, TMP Service assainissement V.Labourmene et Mr Masat)	4721
Terminus L87	SMTC	Tissé	Remis et validé	OUI Le 07/02/2014 (envoi au SMTC, Tisséo, CG31,TMP Pôle SO, Services techniques Cugnaux L. D'Anterroches)	4711
Réseaux Tisséo et équipement des armoires	SMTC	Tissé	Remis et validé	OUI Le 13/11/14 (envoi au SMTC, au service circulation CUTM, service ICT CUTM, Service Eclairage Public Ville de Toulouse, Tisséo)	4882
Réseaux fibre CUTM	CUTM - IMT	CUTM - IMT			
Eclairage Public, y/c réseaux - partie Toulouse	Mairie Toulouse - service Eclairage Public	Mairie Toulouse - service Eclairage Public			
Eclairage Public, y/c réseaux - partie Cugnaux	Mairie de Cugnaux / SDEHG	Mairie de Cugnaux / SDEHG			
SLT, y/c réseaux	CUTM - service gestion des carrefours	CUTM - service gestion des carrefours			
Réseaux Tisséo et équipement des armoires	SMTC	CUTM - service gestion des carrefours	Remis et validé	OUI Le 13/11/14 (envoi au SMTC, au service circulation CUTM, service ICT CUTM, Service Eclairage Public Ville de Cugnaux, Tisséo)	4882
Réseaux fibre CUTM	CUTM - IMT	CUTM - IMT			
Eclairage Public, y/c réseaux	Mairie de Cugnaux / SDEHG	Mairie de Cugnaux / SDEHG			
SLT, y/c réseaux	CUTM - service gestion des carrefours	CUTM - service gestion des carrefours			
Plantation, engazonnement, réseau d'arrosage	Mairie de Toulouse - service Espaces Verts	Mairie de Toulouse - service Espaces Verts	Remis et validé	OUI Le 04/09/2014 (envoi au SMTC, Tisséo, Ville de Tlse EV M.Even)	4856
Plantation, engazonnement, réseau d'arrosage	Mairie de Toulouse - service Espaces Verts	Mairie de Toulouse - service Espaces Verts	Remis et validé	OUI Le 04/09/2014 (envoi au SMTC, Tisséo, Ville de Tlse EV M.Even et Services techniques Cugnaux L. D'Anterroches)	
Plantation, engazonnement, réseau d'arrosage	Mairie de Cugnaux - service Espaces Verts	Mairie de Cugnaux - service Espaces Verts			
Plantation, engazonnement, réseau d'arrosage	Mairie de Cugnaux - service Espaces Verts	Mairie de Cugnaux - service Espaces Verts	Remis et validé	OUI Le 04/09/2014 (envoi au SMTC, Tisséo, Services techniques Cugnaux L. D'Anterroches)	
Aménagements sur P+R	SMTC	Tissé	Remis et validé	OUI Le 07/02/2014 (envoi au SMTC, Tisséo, CG31,TMP Pôle SO, Services techniques Cugnaux L. D'Anterroches)	4711
Ouvrage hydraulique	CD31? TM?				
Piste cyclable et Equipements SLT	TM				
Eclairage public	DEP Ville de Toulouse				
Plantations côté CHU	? SMTC				
Plantations côté riverains					